


SCHEDULE PELAKSANAAN PEKERJAAN

Kontraktor
Konsultansi Pengawas
Nama Paket
No. Tgl Kontrak
Nilai Kontrak
Kabupaten

CV FIRAMA UTAMA
CV KAIROS CREATIVE DESIGN
BANGUNAN TEMPAT PARKIR
Rp 148.920.000
14 Juni 2022
LUWU TIMUR

MATA PEMBA YARAN		BOBOT	BULAN KE												KET		
			I						II							IV	
			Juli - Agustus		Agustus - September		September - Oktober		September - Oktober		September - Oktober						
14-06	21-06	28-06	05-07	14-07	21-07	28-07	04-08	13-08	20-08	27-08	03-09						
20-06	27-06	04-07	13-07	20-07	27-07	03-08	12-08	19-08	26-08	02-09	11-09						
(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)						
URAIAN PEKERJAAN		CC-01															
KONTRAK AWAL																	
		(%)															

Diketahui Oleh,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)

Diketahui Oleh,
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)

Diperiksa Dan Disetujui Oleh
Konsultansi Supervisi
CV KAIROS CREATIVE DESIGN

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
CV FIRAMA UTAMA

KET
RENCANA
REALISASI

Drs. DOHRI ASARI
NIP. 19670912 198811 1 003

MAHYUDIN, ST., MM
NIP. 19761008 200312 1 004

CV KAIROS CREATIVE DESIGN

CV FIRAMA UTAMA
SITI ASISAH
Direktur

creative
Design
Architecture & Civil Engineering

Moallil, 12 Agustus 2022

Hari : Kamis s/d Jumat
TANGGAL : 04 Agustus 2022 s/d 12 Agustus 2022
MINGGU : 8 (Delapan)

TOTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN
RENCANA : 57,99 %
REALISASI : 18,77 %
DEVIASI : (39,22) %

MANJUNAN TEMPAT PAIKIR

WEEKLY REPORT (LAPORAN MINGGUAN)

CV. FU

Lawa Timur
027/111 SPK / PPK / BAPETIRANGDA/VI/2022
Rp. 148.920.000,00
14 Juni 2022

Manajemen
No. Kontrak
Nilai Kontrak
Tanggal Kontrak

PERINCIAN BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN														
No	Uraian Pekerjaan	Sal.	Harga Satuan (Rp.)	Volume	KONTRAK		Beban Terhadap kontrak	s/d mingg lalu	volume minggu ini	s/d mingg ini	REALISASI PEKERJAAN			
					Nilai (Rp.)	6					s/d mingg ini	Nilai pekerjaan s/d minggu ini	Terdapat Item pekerjaan	Beban %
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	3	3.500.000,00	5			2,61		1,00		3.500.000,00	100,00	2,61	
	300-38	15		1,00			2,61				3.500.000,00		2,61	
II	PEKERJAAN PERAKSIAN MOBIL													
1	Gedung Tanah Untuk Tiang	M3	111.000,00	7,18			0,59		7,18		796.980,00	100,00	0,59	
2	Pekerjaan bekisting Untuk Tiang Beton	M2	253.000,00	33,92			6,40		33,92		8.581.760,00	100,00	6,40	
3	Pekerjaan Pembesian Kolom	KG	21.160,00	346,82			5,47		346,82		7.338.711,20	100,00	5,47	
4	Pek. Cor Beton Untuk Tiang Pondasi (K. 125)	M3	1.139.000,00	4,49			3,81							
5	Pec. Arisan Tiang	m2	53.000,00	4,00			0,16							
6	Pek. Batas Angker dan Plat (Dudukan Tiang)	Set	270.000,00	16,00			3,22							
7	Pemasangan Kuda-kuda besi Hollow	Bh	10.340.000,00	1,00			7,71							
8	Pekerjaan Rangka besi Tiang Pipa Galvanize Ø 4 Ø 2"	M2	4.750.000,00	8,00			28,32							
9	Pek. Alap Spandek	kg	106.000,00	159,39			12,59							
10	Penggecatan besi Hollow	kg	1.000.000,00	1,00			0,73							
11	Pek. Takang Air	kg	4.000.000,00	1,00			2,98				16.717.451,20		12,42	
							72,00							
III	PEKERJAAN PAKSIAN MOTOR													
1	Gedung Tanah Untuk Tiang	M3	79.000,00	1,50			0,09		1,50		118.500,00	100,00	0,39	
2	Pekerjaan bekisting Untuk Tiang Beton	M2	253.000,00	9,76			1,84		9,76		2.469.280,00	100,00	1,84	
3	Pekerjaan Pembesian Kolom	KG	21.160,00	112,20			2.374.152,00		112,20		2.374.152,00	100,00	1,77	
4	Pek. Cor Beton Untuk Tiang Pondasi (K. 125)	M3	1.139.000,00	1,70			1.936.300,00							
5	Pec. Arisan Tiang	m2	53.000,00	0,60			31.800,00							
6	Pek. Batas Angker dan Plat (Dudukan Tiang)	Set	300.000,00	4,00			1.200.000,00							
7	Pemasangan Kuda-kuda besi Hollow	Bh	4.000.000,00	1,00			4.000.000,00							
8	Pekerjaan Rangka besi Tiang Pipa Galvanize Ø 4 Ø 2"	M2	3.335.000,00	4,00			3.599.760,00							
9	Pek. Alap Spandek	kg	106.000,00	33,96			1.000.000,00							
10	Penggecatan besi Hollow	kg	1.000.000,00	1,00			4.000.000,00							
11	Pek. Takang Air	kg	4.000.000,00	1,00			2,98							
							34.089.792,00				4.961.932,00		3,70	
							25,39							
							100,00				25.179.383,20		18,77	
							PPN 10 %				2.769.732,15			
							JUMLAH				27.940.000,00			
							Total Bobot Pekerjaan Sampai Minggu lalu							
							Total Bobot Pekerjaan Minggu ini							
							Kumulatif Bobot Pekerjaan Sampai Minggu ini							

Moallil, 12 Agustus 2022

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksanaan
CV. FIRAMA UTAMA

Diperiksa Dan Disetujui Oleh,
Konsultan Supervisi
CV. KAIROS/CREATIVE DESIGN

CV. KAIROS/CREATIVE DESIGN
SITI LASHAH
Direktur

CV. FIRAMA UTAMA
SITI LASHAH
Direktur

