


TIME SCHEDULE

PEKERJAAN : LANJUTAN PEMBANGUNAN TANGGUL SUNGAI MALILI
 LOKASI : KECAMATAN MALILI

NO	URAIAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN (Rp)	BOBOT (%)	BULAN I				BULAN II				BULAN III				BULAN IV				BULAN V				BULAN VI				BULAN VII				NILAI KURVA (%)	KET.				
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	353,742,548.30	4.893	1.22	1.22	1.22	1.22																														Waktu Pelaksanaan 210 (Dua Ratus Sepuluh) Hari Kelender
II	RINCIAN BIAYA SMK3K	17,346,000.00	0.240	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01						
III	DIVISI I	760,014,738.08	10.513									0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96														
IV	DIVISI II	560,936,920.81	7.759																	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97						
V	DIVISI III	5,506,548,557.61	76.167				4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76														
VI	PEKERJAAN TAMBAHAN	30,990,532.20	0.429																					0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09						
JUMLAH		7,229,579,297.00	100.0																																		
RENCANA KEMAJUAN				1.23	1.23	1.23	5.99	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	6.69	6.69	1.93	0.98	0.98	1.06	1.06	1.06	0.09	0.09	0.01						
KOMULATIF RENCANA KEMAJUAN				1.23	2.46	3.70	9.69	14.46	19.23	23.99	28.76	33.53	39.26	44.98	50.71	56.43	62.16	67.88	73.61	79.33	86.02	92.72	94.65	95.63	96.61	97.67	98.74	99.80	99.90	99.99	100.0						

Malili, 2022
 Dibuat oleh :
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)

SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si
 NIP.19741122 200112 1 004