

CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN
KONSULTAN TEKNIK DAN MANAJEMEN

Jl. Andi Jemma No. 135 Malili kab. Luwu Timur

Nomor : 06/CV.AEK/PKP - MLL/X/2022
Lamp. : 1 (Satu Berkas)

Kepada Yth :

Pejabat Pembuat Komitmen (PKK)

Lanjutan Pembangunan Kantor Polres Luwu Timur

Di –

Tempat

Perihal : **Rekomendasi Pemeriksaan**

Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Kantor Polres Luwu Timur

Sehubungan dengan surat 02/GKPLT/CV.77/MOHON-PP/X/2022 tanggal 06 Oktober 2022 permohonan pemeriksaan pekerjaan dari kontraktor CV.77 Mandiri pelaksanaan pekerjaan **Lanjutan Pembangunan Kantor Polres Luwu Timur**, dan surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) No. 602.1/07/KONSTRUKSI-CK/PUPRV/2022, tanggal 20 Mei 2022.

Berdasarkan Hal tersebut diatas dimohon kiranya dapat di rekomendasikan untuk dilaksanakan pemeriksaan pekerjaan yang di maksud.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiann dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Malili, 07 Oktober 2022

Kontraktor Pelaksana
**CV. ALIEF ENGINEERING
KONSULTAN**

Ir. Syafruddin Sandiri
Team Leader

Tembusan Kepada Yth :

1. Yth. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Luwu Timur
2. Arsip



SURAT PERNYATAAN
KEBENARAN BOBOT (PROGRES)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir.Syafruddin Sandiri
Bertindak untuk dan
Atas Nama Jabatan : CV.ALIEF ENGINEERING KONSULTAN
Jabatan : Team Leader

Menerangkan Bahwa :

Nama Perusahaan : CV.77 MANDIRI
Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Kantor Polres Luwu Timur
Kontrak Awal : 602.1/07/KONSTRUKSI-CK/PUPRV/2022
Tanggal : 20 Mei 2022


Nilai Kontrak : Rp. 14.816.437.356,00

Menyatakan Benar Bahwa Pekerjaan tersebut diatas mencapai bobot pekerjaan /
Prestasi kemajuan fisik pekerjaan sebesar **58.90 %**

Demikian penyampaian kami, atas perhatiann dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Malili, 07 Oktober 2022

Kontraktor Pelaksana
**CV. ALIEF ENGINEERING
KONSULTAN**




Ir.Syafruddin Sandiri
Team Leader

Tembusan Kepada Yth :


1. Yth. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Luwu Timur
2. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DINAS (PEKERJA UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT)		KONSULTAN PENGAWAS CV.ALIEF ENGINEERING KONSULTAN		KONTRAKTOR PELAKSANA CV. 77 MANDIRI	
 Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Kantor Polres Luwu Timur Lokasi : Malli (Luwu Timur) T.A : 2022 No.Kontrak : 602.107/KONSTRUKSI/CK/PUPRW/2022		REKAPITULASI MONTHLY CERTIFICATE		NO. : 1 PERIODE : 20 MEI - 31 MEI	
No.	URAIAN	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Realisasi	
				NILAI (Rp.)	Kumulatif Divisi (%) Bobot terhadap kontrak
I.	PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT	27.885.000,00	0,21%	18.965.000,00	68,01 0,14
II.	PEKERJAAN STRUKTUR GEDUNG	7.841.613.616,70	58,75%	24.221.447,09	0,31 0,18
III.	PEKERJAAN ARSITEKTUR	4.478.942.043,73	33,55%	-	-
IV.	PEKERJAAN MEP	999.701.101,95	7,49%	-	-
	JUMLAH	13.348.141.762,38	100,00%	43.186.447,09	0,32
	PPN 11%	1.468.295.593,86		4.318.644,71	
	TOTAL	14.816.437.356,24		47.505.091,79	
	DIBULATKAN	14.816.437.356,20		47.505.091,80	
PENOTONGAN					
a.	Pengimean MC s/d Bulan Lalu			7.125.763,77	
b.	Pengembalian Uang Muka			-	
c.	Retensi/Pemeliharaan Pekerjaan 5%			7.125.763,77	
	JUMLAH PEMOTONGAN				
PENERIMAN BULAN INI				40.379.328,03	
Terbilang : Empat Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah					
Bobot Pekerjaan					0,32%
Sampai Periode Lalu					0,00%
Periode Ini					0,32%
Sampai Periode Ini					0,32%

Mengetahui:
KONSULTAN PENGAWAS
CV.ALIEF ENGINEERING KONSULTAN


Idhyala Sartika Umyul, ST
NIP. 191305122005022008

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV.ALIEF ENGINEERING KONSULTAN


Ir. Syahruddin Sandiri
Team Leader

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. 77 MANDIRI


CV. 77 MANDIRI
Ardi Pratama, ST
Project Manager

Malli 2 juni 2022

No.	Uraian	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Realisasi Pekerjaan					Bobot Terhadap Kontrak
							Periode lalu	Periode Ini	S/D Periode Ini	Nilai Pekerjaan (Rp)	Kumulatif Nilai Pek. (%)	
	Galian	m ³	49.94	115,575.00	5,771,815.50	0.04	-	-	-	-	-	-
	Pasir Atas	m ³	3.12	232,530.00	725,493.60	0.01	-	-	-	-	-	-
	Pasangan Batu Kosong	m ²	9.36	601,335.00	5,628,495.60	0.04	-	-	-	-	-	-
	Pasangan Batu Gunung	m ²	30.43	1,098,348.50	33,118,444.86	0.25	-	-	-	-	-	-
2.	PEKERJAAN SLOEF											
2.1	Sloef 20/30											
	Bekisting	m ²	32.84	196,730.50	6,460,629.62	0.05	-	-	-	-	-	-
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	m ³	6.57	2,117,150.00	13,909,675.50	0.10	-	-	-	-	-	-
	Pembesian	Kg	529.44	19,608.65	10,381,603.66	0.08	-	-	-	-	-	-
3.	PEKERJAAN TANGGA											
3.1	Tangga Beton											
	Bekisting	m ²	30.62	190,388.25	5,829,688.22	0.04	-	-	-	-	-	-
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	m ³	11.43	2,117,150.00	24,199,024.50	0.18	-	-	-	-	-	-
	Pembesian	Kg	906.05	19,608.65	17,766,417.33	0.13	-	-	-	-	-	-
B.	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS											
1.	PEKERJAAN KOLOM LT. 1											
1.1	Kolom (K1) 45/45											
	Bekisting	m ²	62.37	341,676.50	21,310,363.31	0.16	-	37.53	37.53	12,823,119.05	60.17	0.10
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	m ³	27.88	2,117,150.00	59,026,142.00	0.44	-	-	-	-	-	-
	Pembesian	Kg	2,810.89	20,212.40	56,814,833.04	0.43	-	-	-	-	-	-
1.2	Kolom (K2) 40/40											
	Bekisting	m ²	334.96	341,676.50	114,447,960.44	0.86	-	33.36	33.36	11,398,328.04	9.96	0.09
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	m ³	66.99	2,117,150.00	141,827,878.50	1.06	-	-	-	-	-	-
	Pembesian	Kg	13,337.70	20,212.40	269,586,927.48	2.02	-	-	-	-	-	-
1.3	Kolom (K3) 45/45											
	Bekisting	m ²	56.88	341,676.50	19,434,559.32	0.15	-	-	-	-	-	-
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	m ³	12.80	2,117,150.00	27,099,520.00	0.20	-	-	-	-	-	-
	Pembesian	Kg	2,563.77	20,212.40	51,819,944.75	0.39	-	-	-	-	-	-
1.4	Kolom (K4) 50/50											
	Bekisting	m ²	16.20	341,676.50	5,536,159.30	0.04	-	-	-	-	-	-
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	m ³	4.05	2,117,150.00	8,574,457.50	0.06	-	-	-	-	-	-
	Pembesian	Kg	762.54	20,212.40	15,412,763.50	0.12	-	-	-	-	-	-
1.5	Kolom (K5) 60/60											
	Bekisting	m ²	37.92	341,676.50	12,956,372.88	0.10	-	-	-	-	-	-
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	m ³	11.38	2,117,150.00	24,093,167.00	0.18	-	-	-	-	-	-
	Pembesian	Kg	2,952.46	20,212.40	59,676,302.50	0.45	-	-	-	-	-	-
1.6	Kolom Praktis (KP)	m	733.40	114,845.90	84,227,983.06	0.63	-	-	-	-	-	-
2.	PEKERJAAN BALOK LT. 2											
2.1	Balok 40/80											
	Bekisting	m ²	18.74	172,908.25	3,240,300.61	0.02	-	-	-	-	-	-
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	m ³	11.99	2,117,150.00	25,384,628.50	0.19	-	-	-	-	-	-
	Pembesian	Kg	1,697.17	20,212.40	34,303,878.91	0.26	-	-	-	-	-	-
2.2	Balok 35/70											
	Bekisting	m ²	24.50	172,908.25	4,236,252.13	0.03	-	-	-	-	-	-
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	m ³	13.72	2,117,150.00	29,047,298.00	0.22	-	-	-	-	-	-
	Pembesian	Kg	1,584.88	20,212.40	32,034,228.51	0.24	-	-	-	-	-	-

No.	Uraian	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Realisasi Pekerjaan					Kumulatif Nilai Pek. (%)	Bobot Terhadap Kontrak
							Periode lalu	Periode Ini	S/D Periode Ini	Nilai Pekerjaan (Rp)			
2.3	Balok 30/60	m²	261.83	172,908.25	45,272,567.10	0.34	-	-	-	-	-	-	
	Bekisting	m²	125.68	2,117,150.00	266,083,412.00	1.99	-	-	-	-	-	-	
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	Kg	16,229.28	20,212.40	328,032,699.07	2.46	-	-	-	-	-	-	
	Pembesian												
2.4	Balok 25/50	m²	113.75	172,908.25	19,668,313.44	0.15	-	-	-	-	-	-	
	Bekisting	m²	45.50	2,117,150.00	96,330,325.00	0.72	-	-	-	-	-	-	
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	Kg	6,738.79	20,212.40	136,207,119.00	1.02	-	-	-	-	-	-	
	Pembesian												
2.5	Balok 20/40	m²	145.99	172,908.25	25,173,712.12	0.19	-	-	-	-	-	-	
	Bekisting	m²	46.59	2,117,150.00	98,639,018.50	0.74	-	-	-	-	-	-	
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	Kg	8,008.30	20,212.40	161,866,962.92	1.21	-	-	-	-	-	-	
	Pembesian	m	229.40	141,620.20	32,487,673.88	0.24	-	-	-	-	-	-	
2.6	Balok Lantai (BL)												
3.	PEKERJAAN PLAT LANTAI 2	m²	2,204.00	233,593.75	514,840,625.00	3.88	-	-	-	-	-	-	
	Bekisting	m²	275.50	2,117,150.00	583,274,825.00	4.37	-	-	-	-	-	-	
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	kg	37,558.26	19,020.43	714,374,067.46	5.35	-	-	-	-	-	-	
	Pembesian												
4.	PEKERJAAN KOLOM LT. 2												
4.1	Kolom (K1) 45/45	m²	61.56	341,676.50	21,033,605.34	0.16	-	-	-	-	-	-	
	Bekisting	m²	13.85	2,117,150.00	29,322,527.50	0.22	-	-	-	-	-	-	
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	Kg	2,708.86	20,212.40	54,752,561.86	0.41	-	-	-	-	-	-	
	Pembesian												
4.2	Kolom (K2) 40/40	m²	386.52	341,676.50	131,723,124.28	0.99	-	-	-	-	-	-	
	Bekisting	m²	77.10	2,117,150.00	163,232,265.00	1.22	-	-	-	-	-	-	
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	Kg	14,607.97	20,212.40	295,262,132.83	2.21	-	-	-	-	-	-	
	Pembesian												
4.3	Kolom (K3) 45/45	m²	14.22	341,676.50	4,858,639.83	0.04	-	-	-	-	-	-	
	Bekisting	m²	3.20	2,117,150.00	6,774,880.00	0.05	-	-	-	-	-	-	
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	Kg	611.60	20,212.40	12,361,903.84	0.09	-	-	-	-	-	-	
	Pembesian												
4.4	Kolom (K4) 50/50	m²	32.40	341,676.50	11,070,318.60	0.08	-	-	-	-	-	-	
	Bekisting	m²	8.10	2,117,150.00	17,148,915.00	0.13	-	-	-	-	-	-	
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	Kg	1,856.11	20,212.40	37,516,437.76	0.26	-	-	-	-	-	-	
	Pembesian	m	843.60	114,845.90	96,884,001.24	0.73	-	-	-	-	-	-	
4.5	Kolom Praktis (KP)	m	212.80	141,620.20	30,136,778.56	0.23	-	-	-	-	-	-	
5.	Balok Lantai (BL)												
6.	PEKERJAAN RINGBALK												
6.1	Ringbalk 35/70	m²	20.50	172,908.25	3,544,619.13	0.03	-	-	-	-	-	-	
	Bekisting	m²	11.48	2,117,150.00	24,304,882.00	0.18	-	-	-	-	-	-	
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	Kg	1,094.04	20,212.40	22,113,174.10	0.17	-	-	-	-	-	-	
	Pembesian												
6.2	Ringbalk 30/60	m²	54.00	172,908.25	9,337,045.50	0.07	-	-	-	-	-	-	
	Bekisting	m²	12.96	2,117,150.00	27,438,264.00	0.21	-	-	-	-	-	-	
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	Kg	1,495.21	20,212.40	30,221,762.60	0.23	-	-	-	-	-	-	
	Pembesian												
6.3	Ringbalk 25/50												

No.	Uraian	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Realisasi Pekerjaan					Kumulatif Nilai Pek. (%)	Bobot Terhadap Kontrak
							Periode lalu	Periode Ini	S/D Periode Ini	Nilai Pekerjaan (Rp)			
	Bekisting	m ²	439.96	172.908,25	76.072.713,67	0,57	-	-	-	-	-	-	-
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m ³	87,99	2.117.150,00	186.288.028,50	1,40	-	-	-	-	-	-	-
	Pembesian	Kg	12.638,65	20.212,40	255.457.449,26	1,91	-	-	-	-	-	-	-
6.4	Ringbalk 25/40												
	Bekisting	m ²	132,04	172.908,25	22.830.805,33	0,17	-	-	-	-	-	-	-
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m ³	25,15	2.117.150,00	53.246.322,50	0,40	-	-	-	-	-	-	-
	Pembesian	Kg	3.460,86	20.212,40	69.952.266,66	0,52	-	-	-	-	-	-	-
6.5	Ringbalk 20/40												
	Bekisting	m ²	8,50	172.908,25	1.469.720,13	0,01	-	-	-	-	-	-	-
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m ³	1,36	2.117.150,00	2.879.324,00	0,02	-	-	-	-	-	-	-
	Pembesian	Kg	195,01	20.212,40	3.941.620,12	0,03	-	-	-	-	-	-	-
7.	PEKERJAAN PLAT TOP TALANG ATAP												
	Bekisting	m ²	348,00	233.593,75	81.290.625,00	0,61	-	-	-	-	-	-	-
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m ³	43,50	2.117.150,00	92.096.025,00	0,69	-	-	-	-	-	-	-
	Pembesian	Kg	5.930,25	19.020,43	112.795.875,36	0,85	-	-	-	-	-	-	-
8.	Kolom Praktis (KP)												
	Ringbalk 15/30	m	101,20	114.845,90	11.622.405,08	0,09	-	-	-	-	-	-	-
9.	Bekisting	m ²	115,13	172.908,25	19.906.926,82	0,15	-	-	-	-	-	-	-
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m ³	13,82	2.117.150,00	29.259.013,00	0,22	-	-	-	-	-	-	-
	Pembesian	Kg	2.707,51	20.212,40	54.725.275,12	0,41	-	-	-	-	-	-	-
10.	PEKERJAAN STRUKTUR ATAP												
10.1	Rangka Atap & Penutup Atap												
	Rangka atap baja ringan	m ²	2.384,93	317.342,88	756.840.562,75	5,67	-	-	-	-	-	-	-
	Atap Onduline classic sheet	m ²	2.384,93	206.960,90	493.587.259,24	3,70	-	-	-	-	-	-	-
	Nok / Ridge classic Onduline	m ²	202,48	204.907,00	41.493.569,36	0,31	-	-	-	-	-	-	-
	Uplang GRC tebal 9 mm lebar 30 cm	m ²	312,11	125.580,00	39.194.773,80	0,29	-	-	-	-	-	-	-
11.	PEKERJAAN HALAMAN												
11.1	Pekerjaan Rabat Keliling Bangunan												
	Pestir Atas	m ²	15,45	232.530,00	3.592.588,50	0,03	-	-	-	-	-	-	-
	Rabat Beton f'c = 9,8 Mpa	m ²	21,63	1.010.341,26	21.853.661,50	0,16	-	-	-	-	-	-	-
11.2	Pekerjaan Drainase Keliling Bangunan												
	Pasangan Dinding Bata	m ²	406,32	140.280,45	56.998.752,44	0,43	-	-	-	-	-	-	-
	Plasteran	m ²	406,32	87.958,44	35.739.273,34	0,27	-	-	-	-	-	-	-
	Acian	m ²	406,32	54.472,63	22.133.316,99	0,17	-	-	-	-	-	-	-
	Pestir Atas	m ²	6,87	232.530,00	1.597.481,10	0,01	-	-	-	-	-	-	-
	Rabat Beton f'c = 9,8 Mpa	m ²	13,74	1.010.341,26	13.882.088,94	0,10	-	-	-	-	-	-	-
	Bak Kontrol	m2	20,16	282.711,52	5.699.464,14	0,04	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah				7.841.613.616,70	58,75	-	70,89	70,89	24.221.447,09	70,13	-	0,18
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
D.1	PEKERJAAN ARSITEKTUR LI. 1												
1.1	PEKERJAAN LANTAI												
	Pestir Atas	m ²	111,59	232.530,00	25.948.022,70	0,19	-	-	-	-	-	-	-
	Rabat Beton f'c = 9,8 Mpa	m ²	156,22	1.010.341,26	157.835.511,93	1,18	-	-	-	-	-	-	-
1.2	PEKERJAAN DINDING												
	Pasangan Dinding Bata 1/2 Bata camp. 1 : 4	m ²	2.351,42	140.280,45	329.858.255,74	2,47	-	-	-	-	-	-	-

No.	Uraian	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Realisasi Pekerjaan				Kumulatif Nilai Pek. (%)	Bobot Terhadap Kontrak
							Periode lalu	Periode ini	S/D Periode ini	Nilai Pekerjaan (Rp)		
	Pasangan Dinding Beta 1 Beta camp. 1 : 4	m²	276.14	288,146.88	79,568,878.06	0.60	-	-	-	-	-	-
	Plasteran	m²	1,146.97	87,958.44	100,885,691.93	0.76	-	-	-	-	-	-
1.3	PINTU, JENDELA DAN VENTILASI											
	PINTU UTAMA (PU)	Set	1.00	35,060,688.87	35,060,688.87	0.26	-	-	-	-	-	-
	PINTU (P1)	Set	3.00	5,081,587.70	15,244,763.11	0.11	-	-	-	-	-	-
	PINTU (P1a)	Set	3.00	4,300,000.00	12,900,000.00	0.10	-	-	-	-	-	-
	PINTU (P2)	Set	46.00	2,718,665.49	125,058,612.66	0.94	-	-	-	-	-	-
	PINTU (P3)	Set	7.00	2,701,088.61	18,907,620.24	0.14	-	-	-	-	-	-
	PINTU (P4)	Set	20.00	1,900,000.00	38,000,000.00	0.28	-	-	-	-	-	-
	PINTU (P5)	Set	8.00	3,475,000.00	27,800,000.00	0.21	-	-	-	-	-	-
	JENDELA (J1)	Set	91.00	3,444,707.02	313,468,338.96	2.35	-	-	-	-	-	-
	JENDELA (J2)	Set	1.00	2,490,339.89	2,490,339.89	0.02	-	-	-	-	-	-
	JENDELA (J3)	Set	14.00	543,271.16	7,605,795.17	0.06	-	-	-	-	-	-
	VENTILASI (V1)	Set	8.00	750,000.00	6,000,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-
	VENTILASI (V2)	Set										
1.4	PLAFOND											
	Rangka Plafond	m²	2,003.92	182,850.00	366,416,772.00	2.75	-	-	-	-	-	-
	Gypsum Board	m²	1,680.12	55,147.10	92,653,745.65	0.69	-	-	-	-	-	-
	KalsiBoard	m²	411.58	41,804.80	17,206,019.58	0.13	-	-	-	-	-	-
III.2	PEKERJAAN ARSITEKTUR II.2											
2.1	PEKERJAAN LANTAI											
2.2	PEKERJAAN DINDING											
	Pasangan Dinding Beta	m²	4,768.26	140,280.45	668,893,658.52	5.01	-	-	-	-	-	-
	Plasteran	m²	9,536.52	87,958.44	838,817,422.23	6.28	-	-	-	-	-	-
2.3	PINTU, JENDELA DAN VENTILASI											
	PINTU (P1)	Set	2.00	5,081,587.70	10,163,175.41	0.08	-	-	-	-	-	-
	PINTU (P2)	Set	58.00	2,718,665.49	157,882,988.57	1.18	-	-	-	-	-	-
	PINTU (P3)	Set	4.00	2,701,088.61	10,804,354.42	0.08	-	-	-	-	-	-
	PINTU (P4)	Set	21.00	1,850,000.00	38,850,000.00	0.29	-	-	-	-	-	-
	JENDELA (J1)	Set	75.00	3,444,707.02	258,353,026.61	1.94	-	-	-	-	-	-
	JENDELA (J2)	Set	1.00	2,490,339.89	2,490,339.89	0.02	-	-	-	-	-	-
	JENDELA (J3)	Set	6.00	1,852,451.17	11,114,706.99	0.08	-	-	-	-	-	-
	VENTILASI (V1)	Set	26.00	543,271.16	14,125,050.03	0.11	-	-	-	-	-	-
2.4	PLAFOND											
	Rangka Plafond	m²	2,257.90	182,850.00	412,857,015.00	3.09	-	-	-	-	-	-
	Gypsum Board	m²	1,734.60	55,147.10	95,876,748.06	0.72	-	-	-	-	-	-
	KalsiBoard	m²	519.30	41,804.80	21,709,232.64	0.16	-	-	-	-	-	-
III.3	PEKERJAAN ARSITEKTUR III.3											
3.1	PEKERJAAN LANTAI											
3.2	PEKERJAAN DINDING											
	Pasangan Dinding Beta	m²	282.54	140,280.45	39,634,838.34	0.30	-	-	-	-	-	-

No.	Uraian	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Realisasi Pekerjaan					Bobot Terhadap Kontrak
							Periode lalu	Periode Ini	SD Periode Ini	Nilai Pekerjaan (Rp)	Kumulatif Nilai Pek (%)	
	Plesteran	m²	565.08	87,958.44	49,703,555.28	0.37	-	-	-	-	-	-
	Acian	m²	565.08	54,472.63	30,781,390.94	0.23	-	-	-	-	-	-
3.3	PLAFOND											
	Rangka Plafond	m²	196.63	182,850.00	35,953,795.50	0.27	-	-	-	-	-	-
	KalsiBoard	m²	196.63	41,804.80	8,220,077.82	0.06	-	-	-	-	-	-
					4,478,942,043.73	33.55	-	-	-	-	-	-
IV	PEKERJAAN MEP											
E.1	PEKERJAAN MEP											
1	PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL											
	Sumber Listrik Dan Panel											
	Biaya Penyambungan Baru 62 Kva	Ls	1.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.67	-	-	-	-	-	-
	Panel Listrik (SDP)	Ls	1.00	30,327,225.00	30,327,225.00	0.23	-	-	-	-	-	-
	Panel Listrik (LP ST-1)	Ls	1.00	4,548,595.00	4,548,595.00	0.03	-	-	-	-	-	-
	Panel Listrik (LP SKI-1)	Ls	1.00	3,320,855.00	3,320,855.00	0.02	-	-	-	-	-	-
	Panel Listrik (LP SKa-1)	Ls	1.00	3,317,060.00	3,317,060.00	0.02	-	-	-	-	-	-
	Panel AC (PP AC-ST,1)	Ls	1.00	7,955,297.50	7,955,297.50	0.06	-	-	-	-	-	-
	Panel AC (PP AC-SKI,1)	Ls	1.00	3,685,865.00	3,685,865.00	0.03	-	-	-	-	-	-
	Panel AC (PP AC-SKa,1)	Ls	1.00	3,613,127.50	3,613,127.50	0.03	-	-	-	-	-	-
	Panel Listrik (LP ST-2)	Ls	1.00	3,916,095.00	3,916,095.00	0.03	-	-	-	-	-	-
	Panel Listrik (LP SKI-2)	Ls	1.00	3,718,065.00	3,718,065.00	0.03	-	-	-	-	-	-
	Panel Listrik (LP SKa-2)	Ls	1.00	3,982,795.00	3,982,795.00	0.03	-	-	-	-	-	-
	Panel AC (PP AC-ST,2)	Ls	1.00	5,340,830.00	5,340,830.00	0.04	-	-	-	-	-	-
	Panel AC (PP AC-SKI,2)	Ls	1.00	5,381,310.00	5,381,310.00	0.04	-	-	-	-	-	-
	Panel AC (PP AC-SKa,2)	Ls	1.00	4,829,770.00	4,829,770.00	0.04	-	-	-	-	-	-
	Panel Pompa (SDP-Pompa)	Ls	1.00	5,702,620.00	5,702,620.00	0.04	-	-	-	-	-	-
2	Panel Arus Lemah (PP-AL)	Ls	1.00	4,188,415.00	4,188,415.00	0.03	-	-	-	-	-	-
	Kabel Feeder Dan Rak Kabel											
	Kabel Dari KWH Ke SDP, NYY 4 x 2 x 120 mm2	Ls	1.00	14,056,644.35	14,056,644.35	0.11	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari Panel Genset Ke SDP, NYY 4 x 2 x 120 mm2	Ls	1.00	30,121,380.75	30,121,380.75	0.23	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari SDP Ke LP ST-1, NYY 4 x 10 mm2	Ls	1.00	677,465.00	677,465.00	0.01	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari SDP Ke LP SKI-1, NYY 4 x 4 mm2	Ls	1.00	3,438,931.25	3,438,931.25	0.03	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari SDP Ke LP SKa-1, NYY 4 x 4 mm2	Ls	1.00	3,438,931.25	3,438,931.25	0.03	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari SDP Ke PP AC - ST,1 : NYY 4 x 10 mm2	Ls	1.00	1,354,930.00	1,354,930.00	0.01	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari SDP Ke PP AC - SKI,1 : NYY 4 x 10 mm2	Ls	1.00	6,774,650.00	6,774,650.00	0.05	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari SDP Ke LP ST-2, NYY 4 x 10 mm2	Ls	1.00	3,438,931.25	3,438,931.25	0.03	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari SDP Ke LP SKI-2, NYY 4 x 10 mm2	Ls	1.00	948,451.00	948,451.00	0.01	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari SDP Ke LP SKa-2, NYY 4 x 6 mm2	Ls	1.00	8,807,045.00	8,807,045.00	0.07	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari SDP Ke PP AC - ST,2 : NYY 4 x 10 mm2	Ls	1.00	2,032,395.00	2,032,395.00	0.02	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari SDP Ke PP AC - SKI,2 : NYY 4 x 10 mm2	Ls	1.00	8,807,045.00	8,807,045.00	0.07	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari SDP Ke PP AC - SKI,2 : NYY 4 x 6 mm2	Ls	1.00	5,712,208.13	5,712,208.13	0.04	-	-	-	-	-	-
3	Cable Tray (Kabel Tray) Type C	Ls	1.00	60,724,791.67	60,724,791.67	0.45	-	-	-	-	-	-
	Instalasi Dan Armatur											
	Seklar Tunggal	Bh	184.00	44,303.75	8,151,890.00	0.06	-	-	-	-	-	-
	Seklar Ganda	Bh	25.00	56,867.50	1,421,687.50	0.01	-	-	-	-	-	-

No.	Uraian	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Realisasi Pekerjaan					Bobot Terhadap Kontrak
							Periode lalu	Periode Ini	S/D Periode Ini	Niall Pekerjaan (Rp)	Kumulatif Niall Pek. (%)	
	Seklar Tukar											
	Grid Switch 4 Gang	Bh	20.00	56.867.50	1,137,350.00	0.01	-	-	-	-	-	-
	Stop Kontak Tanam + Pengaman Dalam	Bh	1.00	224,163.75	224,163.75	0.00	-	-	-	-	-	-
	Instalasi penerangan, NYM 2 x 2.5 mm2 + Pipa Conduit	Bh	322.00	44,303.75	14,265,807.50	0.11	-	-	-	-	-	-
	Instalasi stop kontak, NYM 2 x 2.5 mm2 + Pipa Conduit	Trtk	488.00	118,231.50	57,696,972.00	0.43	-	-	-	-	-	-
	Downlight 4" + Lampu LED 18 Watt	Trtk	322.00	118,231.50	38,070,543.00	0.29	-	-	-	-	-	-
	Downlight 4" + Lampu LED 6 Watt	Bh	88.00	160,663.75	14,140,170.00	0.11	-	-	-	-	-	-
	Lampu TURM LED 2x 18 Watt	Bh	56.00	102,493.75	5,739,650.00	0.04	-	-	-	-	-	-
	Lampu Baret 18 Watt	Bh	305.00	235,405.00	71,798,525.00	0.54	-	-	-	-	-	-
4	Lampu Exit	Bh	43.00	64,802.50	2,785,507.50	0.02	-	-	-	-	-	-
	Instalasi Tera Udara	Bh	4.00	211,800.00	846,400.00	0.01	-	-	-	-	-	-
	Exhaust											
	Stop Kontak AC Wall Split	Bh	46.00	240,695.00	11,071,970.00	0.08	-	-	-	-	-	-
5	Instalasi Tera Udara, NYM 3 x 2.5 mm2 + Pipa Conduit	Bh	152.00	78,027.50	11,860,180.00	0.09	-	-	-	-	-	-
	Instalasi Fire Alarm	Trtk	198.00	125,637.50	24,876,225.00	0.19	-	-	-	-	-	-
	Instalasi Bell & Indicator, NYA 2(1x 1.5) mm2	Trtk	6.00	134,696.63	808,179.75	0.01	-	-	-	-	-	-
6	Instalasi Manual Breack Glass, NYA 2(1x 1.5) mm2	Trtk	6.00	134,696.63	808,179.75	0.01	-	-	-	-	-	-
E2	Grounding Dan Penangkal Petir	Trtk	6.00	134,696.63	808,179.75	0.01	-	-	-	-	-	-
1	PEKERJAAN SANITASI DAN PLUMBING	Ls	1.00	40,443,372.50	40,443,372.50	0.30	-	-	-	-	-	-
	Sanitar											
	Kloset Duduk	Unit	27.00	2,949,635.00	79,640,145.00	0.60	-	-	-	-	-	-
	Kloset Jongkok	Unit	12.00	874,115.00	10,489,380.00	0.08	-	-	-	-	-	-
	Jet Shower	Unit	27.00	290,047.25	7,831,275.75	0.06	-	-	-	-	-	-
	Kran Air	Unit	41.00	73,000.00	2,993,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-
	Kran Air + Wastafel	Unit	6.00	1,590,105.00	9,540,630.00	0.07	-	-	-	-	-	-
2	Floor Drain	Unit	41.00	404,731.00	16,593,971.00	0.12	-	-	-	-	-	-
	Instalasi Air Bersih											
	Water Tank Stainless Steel Kapasitas 2500 L + Ductukan 2 unit	Unit	2.00	11,569,000.00	23,138,000.00	0.17	-	-	-	-	-	-
	Pipa PVC Type AW Diameter 2"	Ls	1.00	4,430,594.69	4,430,594.69	0.03	-	-	-	-	-	-
	Pipa PVC Type AW Diameter 1"	Ls	1.00	3,145,767.10	3,145,767.10	0.02	-	-	-	-	-	-
	Pipa PVC Type AW Diameter 3/4"	Ls	1.00	4,725,528.10	4,725,528.10	0.04	-	-	-	-	-	-
	Pipa PVC Type AW Diameter 1/2"	Ls	1.00	2,925,563.41	2,925,563.41	0.02	-	-	-	-	-	-
	Valve Diameter 1/2"	Ls	1.00	232,470.20	232,470.20	0.00	-	-	-	-	-	-
	Valve Diameter 3/4"	Ls	1.00	383,205.30	383,205.30	0.00	-	-	-	-	-	-
4	Fitting Pipa PVC Type AW	Ls	1.00	2,284,117.99	2,284,117.99	0.02	-	-	-	-	-	-
	Instalasi Air Bekas											
	Pipa PVC Type AW Diameter 3"	Ls	1.00	27,854,207.04	27,854,207.04	0.21	-	-	-	-	-	-
5	Fitting Pipa PVC Type AW	Ls	1.00	4,178,131.06	4,178,131.06	0.03	-	-	-	-	-	-
	Instalasi Air Kotor											
	Pipa PVC Type AW Diameter 4"	Ls	1.00	79,833,018.46	79,833,018.46	0.60	-	-	-	-	-	-
	Fitting Pipa PVC Type AW	Ls	1.00	11,974,952.77	11,974,952.77	0.09	-	-	-	-	-	-
	Pek. Septikank (Pabrikasi)	Unit	5.00	5,850,000.00	29,250,000.00	0.22	-	-	-	-	-	-
	Pek. Peresapan (Gorong- gorong)	Unit	5.00	500,000.00	2,500,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-
6	Civil Work (Galian Dan Menimbun Kembali)	Ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-
	Instalasi Air Hujan											
	Pipa PVC Type AW Diameter 3"	Ls	1.00	13,040,833.30	13,040,833.30	0.10	-	-	-	-	-	-


No.	Uraian	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Realisasi Pekerjaan					Bobot Terhadap Kontrak
							Periode lalu	Periode Ini	SD Periode Ini	Nilai Pekerjaan (Rp)	Kumulatif Nilai Pek (%)	
	Pipa PVC Type AW Diameter 4"	Ls	1.00	1.903.618,92	1.903.618,92	0.01	-	-	-	-	-	-
	Fiting Pipa PVC Type AW	Ls	1.00	2.241.667,83	2.241.667,83	0.02	-	-	-	-	-	-
	Telang Air PVC	Ls	1.00	10.549.318,00	10.549.318,00	0.08	-	-	-	-	-	-
					999.701.101,95	7.49	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Real Cost				13.348.141.762,38	100.00				43.186.447,09		0.32


PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DINAS (PEKERJA UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT)		KONSULTAN PENGAWAS CV.ALIEF ENGINEERING KONSULTAN		KONTRAKTOR PELAKSANA CV. 77 MANDIRI	
Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Kantor Polres Luwu Timur Lokasi : Malliti (Luwu Timur) T.A : 2022 No.Kontrak : 602.1407/KONSTRUKSI-CK/PUPRA/2022		REKAPITULASI MONTHLY CERTIFICATE		NO. : 2 PERIODE : 3 JUNI - 30 JUNI	
No.	URAIAN	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Realisasi	
				Nilai (Rp.)	Bobot terhadap kontrak
I.	PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT	27.885.000.00	0.21%	20.485.000.00	73.39
II.	PEKERJAAN STRUKTUR GEDUNG	7.841.613.616.70	58.75%	577.149.751.47	7.36
III.	PEKERJAAN ARSITEKTUR	4.478.942.043.73	33.59%	-	-
IV.	PEKERJAAN MEP	999.701.101.95	7.49%	-	-
	JUMLAH	13.348.141.762.38	100.00%	597.614.751.47	4.48
	PPN 11%	1.488.295.593.88		59.761.475.15	
	TOTAL	14.816.437.356.24		657.376.226.62	
	DIBULATKAN	14.816.437.356.20		657.376.226.60	
PEMOTONGAN					
a.	Penerimaan MC s/d Bulan Lalu			370.410.933.91	
b.	Pengembalian Uang Muka				
c.	Retensi Pemeliharaan Pekerjaan 5%			370.410.933.91	
	JUMLAH PEMOTONGAN			288.965.292.70	
PENERIMAN BULAN INI					
	Terbilang : Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah				
Bobot Pekerjaan					4.48%
Sampai Periode Lalu					0.32%
Periode Ini					4.15%
Sampai Periode Ini					4.48%


Mengetahui:
KONSULTAN PENGAWAS
CV.ALIEF ENGINEERING KONSULTAN

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV.ALIEF ENGINEERING KONSULTAN

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. 77 MANDIRI


Ir. Syafruddin Sandiri
Team Leader


CV. 77 MANDIRI
Ardi Pratama, ST
Project Manager


Idiyana Yudianto Umbara, ST
NIP. 19830812 200902 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS (PEKERJA UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT)

KONSULTAN PENGAWAS
CV.ALIEF ENGINEERING KONSULTAN

**KONTRAKTOR PELAKSANA
CV.77 MANDIRI**

Pekerjaan	: Lanjutan Pembangunan Kantor Polres Luwu Timur
Lokasi	: Malli (Luwu Timur)
T/A	: 2022
No. Kontrak	: 602.1/07/KONSTRUKSI-CK/PUPRA/2022

MONTHLY CERTIFICATE

NO.	2
PERIODE	: 3 JUNI - 30 JUNI

[illegible]

No.	Uraian	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Realisasi Pekerjaan					Bobot Terhadap Kontrak
							Periode lalu	Periode ini	SD Periode ini	Nilai Pekerjaan (Rp)	Kumulatif Nilai Pak (%)	
	Galian	m³	49.94	115,575.00	5,771,815.50	0.04	-	-	-	-	-	-
	Pasir Atas	m³	3.12	232,530.00	725,493.60	0.01	-	-	-	-	-	-
	Pasangan Batu Kersang	m³	9.36	601,335.00	5,628,495.60	0.04	-	-	-	-	-	-
	Pasangan Batu Gunung	m³	30.43	1,088,348.50	33,118,444.86	0.25	-	-	-	-	-	-
2.	PEKERJAAN SLOEF											
2.1	Sloef 20/30	m²	32.84	196,730.50	6,460,629.62	0.05	-	-	-	-	-	-
	Bekisting	m²	6.57	2,117,150.00	13,909,675.50	0.10	-	-	-	-	-	-
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	Kg	529.44	19,608.65	10,381,603.66	0.08	-	-	-	-	-	-
	Pembesian						-	-	-	-	-	-
3.	PEKERJAAN TANGGA											
3.1	Tangga Beton	m²	30.62	190,388.25	5,829,688.22	0.04	-	-	-	-	-	-
	Bekisting	m²	11.43	2,117,150.00	24,199,024.50	0.18	-	-	-	-	-	-
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	Kg	906.05	19,608.65	17,766,417.33	0.13	-	-	-	-	-	-
	Pembesian						-	-	-	-	-	-
B.	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS											
1.	PEKERJAAN KOLOM LT. 1											
1.1	Kolom (K1) 45/45	m²	62.37	341,676.50	21,310,363.31	0.16	37.53	24.84	62.37	21,310,363.31	100.00	0.16
	Bekisting	m²	27.88	2,117,150.00	59,026,142.00	0.44	-	25.64	25.64	54,282,969.88	91.96	0.41
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	Kg	2,810.89	20,212.40	56,814,833.04	0.43	-	2,585.01	2,585.01	52,249,355.38	91.96	0.39
	Pembesian						-	-	-	-	-	-
1.2	Kolom (K2) 40/40	m²	334.96	341,676.50	114,447,960.44	0.86	33.36	301.60	334.96	114,447,960.44	100.00	0.86
	Bekisting	m²	66.99	2,117,150.00	141,827,878.50	1.06	-	26.97	26.97	57,099,535.50	40.26	0.43
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	Kg	13,337.70	20,212.40	269,586,927.48	2.02	-	5,369.72	5,369.72	108,534,996.78	40.26	0.81
	Pembesian						-	-	-	-	-	-
1.3	Kolom (K3) 45/45	m²	56.88	341,676.50	19,434,559.32	0.15	-	-	-	-	-	-
	Bekisting	m²	12.80	2,117,150.00	27,099,520.00	0.20	-	-	-	-	-	-
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	Kg	2,563.77	20,212.40	51,819,944.75	0.39	-	-	-	-	-	-
	Pembesian						-	-	-	-	-	-
1.4	Kolom (K4) 50/50	m²	16.20	341,676.50	5,535,159.30	0.04	-	-	-	-	-	-
	Bekisting	m²	4.05	2,117,150.00	8,574,457.50	0.06	-	-	-	-	-	-
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	Kg	762.54	20,212.40	15,412,763.50	0.12	-	-	-	-	-	-
	Pembesian						-	-	-	-	-	-
1.5	Kolom (K5) 60/60	m²	37.92	341,676.50	12,956,372.88	0.10	-	-	-	-	-	-
	Bekisting	m²	11.38	2,117,150.00	24,093,167.00	0.18	-	-	-	-	-	-
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	Kg	2,952.46	20,212.40	59,676,302.50	0.45	-	-	-	-	-	-
	Pembesian	m	733.40	114,845.90	84,227,983.06	0.63	-	-	-	-	-	-
1.6	Kolom Praktis (KP)											
2.	PEKERJAAN BALOK LT. 2											
2.1	Balok 40/80	m³	18.74	172,908.25	3,240,300.61	0.02	-	-	-	-	-	-
	Bekisting	m³	11.99	2,117,150.00	25,384,628.50	0.19	-	-	-	-	-	-
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	Kg	1,697.17	20,212.40	34,303,878.91	0.26	-	-	-	-	-	-
	Pembesian						-	-	-	-	-	-
2.2	Balok 35/70	m³	24.50	172,908.25	4,236,252.13	0.03	-	-	-	-	-	-
	Bekisting	m³	13.72	2,117,150.00	29,047,298.00	0.22	-	-	-	-	-	-
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	Kg	1,584.88	20,212.40	32,034,228.51	0.24	-	-	-	-	-	-
	Pembesian						-	-	-	-	-	-

No.	Uraian	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Realisasi Pekerjaan					Bobot Terhadap Kontrak
							Periode lalu	Periode Ini	S/D Periode Ini	Nilai Pekerjaan (Rp)	Kumulatif Nilai Pek (%)	
	Bekisting	m²	439.96	172.908,25	76.072,713.67	0.57	-	-	-	-	-	-
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	m³	87.99	2.117,150.00	186.288,028.50	1.40	-	-	-	-	-	-
	Pembesian	Kg	12,638.65	20.212,40	255,457,449.26	1.91	-	-	-	-	-	-
6.4	Ringbalk 25/40											
	Bekisting	m²	132.04	172.908,25	22.830,805.33	0.17	-	-	-	-	-	-
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	m³	25.15	2.117,150.00	53,246,322.50	0.40	-	-	-	-	-	-
	Pembesian	Kg	3,460.86	20.212,40	69,952,266.66	0.52	-	-	-	-	-	-
6.5	Ringbalk 20/40											
	Bekisting	m²	8.50	172.908,25	1,469,720.13	0.01	-	-	-	-	-	-
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	m³	1.36	2.117,150.00	2,879,324.00	0.02	-	-	-	-	-	-
	Pembesian	Kg	195.01	20.212,40	3,941,620.12	0.03	-	-	-	-	-	-
7.	PEKERJAAN PLAT TOP TALANG ATAP											
	Bekisting	m²	348.00	233,593.75	81,290,625.00	0.61	-	-	-	-	-	-
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	m³	43.50	2.117,150.00	92,096,025.00	0.69	-	-	-	-	-	-
	Pembesian	Kg	5,930.25	19,020.43	112,795,875.36	0.85	-	-	-	-	-	-
8.	Kolom Praktis (KP)	m	101.20	114,845.90	11,622,405.08	0.09	-	-	-	-	-	-
9.	Ringbalk 15/30											
	Bekisting	m²	115.13	172.908,25	19,906,928.82	0.15	-	-	-	-	-	-
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	m³	13.82	2.117,150.00	29,259,013.00	0.22	-	-	-	-	-	-
	Pembesian	Kg	2,707.51	20.212,40	54,725,275.12	0.41	-	-	-	-	-	-
10.	PEKERJAAN STRUKTUR ATAP											
10.1	Rangka Atap & Penutup Atap											
	Rangka atap baja ringan	m²	2,384.93	317,342.88	756,840,562.75	5.67	-	-	-	-	-	-
	Atap Onduline Classic sheet	m²	2,384.93	206,960.90	493,587,259.24	3.70	-	-	-	-	-	-
	Nok / Ridge classic Onduline	m'	202.49	204,907.00	41,489,569.36	0.31	-	-	-	-	-	-
	Liplang GRC tebal 9 mm lebar 30 cm	m'	312.11	125,580.00	39,194,773.80	0.29	-	-	-	-	-	-
11.	PEKERJAAN HALAMAN											
11.1	Pekerjaan Rabat Kelling Bangunan											
	Pasir Alas	m³	15.45	232,530.00	3,592,588.50	0.03	-	-	-	-	-	-
	Rabat Beton f'c = 9.8 Mpa	m²	21.63	1,010,341.26	21,853,681.50	0.16	-	-	-	-	-	-
11.2	Pekerjaan Drainase Keliling Bangunan											
	Pesangan Dinding Bata	m²	406.32	140,280.45	56,998,752.44	0.43	-	-	-	-	-	-
	Plasteran	m²	406.32	87,958.44	35,739,273.34	0.27	-	-	-	-	-	-
	Acian	m²	406.32	54,472.63	22,133,316.99	0.17	-	-	-	-	-	-
	Pasir Alas	m³	6.87	232,530.00	1,597,481.10	0.01	-	-	-	-	-	-
	Rabat Beton f'c = 9.8 Mpa	m²	13.74	1,010,341.26	13,852,088.94	0.10	-	-	-	-	-	-
	Bak Kontrol	m2	20.16	282,711.52	5,699,464.14	0.04	-	-	-	-	-	-
	Jumlah				7,841,613,616.70	58.75	70.89			57,149,751.47		4.32
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR											
D.1	PEKERJAAN ARSITEKTUR LL 1											
1.1	PEKERJAAN LANTAI											
	Pasir Alas	m³	111.59	232,530.00	25,948,022.70	0.19	-	-	-	-	-	-
	Rabat Beton f'c = 9.8 Mpa	m²	156.22	1,010,341.26	157,835,511.93	1.18	-	-	-	-	-	-
1.2	PEKERJAAN DINDING											
	Pesangan Dinding Bata 1/2 Bata camp. 1 : 4	m²	2,351.42	140,280.45	329,858,255.74	2.47	-	-	-	-	-	-

No.	Uraian	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Realisasi Pekerjaan					Bobot Terhadap Kontrak
							Periode Iatu	Periode Ial	SD Periode Ial	Nilai Pekerjaan (Rp)	Kumulatif Nilai Pek (%)	
	Pesangan Dinding Bata 1 Bata camp. 1 : 4	m²	276.14	288,146.88	79,568,878.06	0.60	-	-	-	-	-	-
	Plesteran	m²	1,146.97	87,958.44	100,885,691.93	0.76	-	-	-	-	-	-
1.3	PINTU, JENDELA DAN VENTILASI											
	PINTU UTAMA (PU)	Set	1.00	35,060,688.87	35,060,688.87	0.26	-	-	-	-	-	-
	PINTU (P1)	Set	3.00	5,081,587.70	15,244,763.11	0.11	-	-	-	-	-	-
	PINTU (P1a)	Set	3.00	4,300,000.00	12,900,000.00	0.10	-	-	-	-	-	-
	PINTU (P2)	Set	46.00	2,718,665.49	125,058,612.66	0.94	-	-	-	-	-	-
	PINTU (P3)	Set	7.00	2,701,088.61	18,907,620.24	0.14	-	-	-	-	-	-
	PINTU (P4)	Set	20.00	1,900,000.00	38,000,000.00	0.28	-	-	-	-	-	-
	PINTU (P5)	Set	8.00	3,475,000.00	27,800,000.00	0.21	-	-	-	-	-	-
	JENDELA (J1)	Set	91.00	3,444,707.02	313,468,338.96	2.35	-	-	-	-	-	-
	JENDELA (J2)	Set	1.00	2,490,339.89	2,490,339.89	0.02	-	-	-	-	-	-
	JENDELA (J3)	Set	14.00	543,271.16	7,605,796.17	0.06	-	-	-	-	-	-
	VENTILASI (V1)	Set	8.00	750,000.00	6,000,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-
	VENTILASI (V2)	Set					-	-	-	-	-	-
1.4	PLAFOND											
	Rangka Plafond	m²	2,003.92	182,850.00	366,416,772.00	2.75	-	-	-	-	-	-
	Gypsum Board	m²	1,680.12	55,147.10	92,653,745.65	0.69	-	-	-	-	-	-
	KalsiBoard	m²	411.58	41,804.80	17,206,019.58	0.13	-	-	-	-	-	-
III.2	PEKERJAAN ARSITEKTUR LI. 2											
2.1	PEKERJAAN LANTAI											
2.2	PEKERJAAN DINDING											
	Pesangan Dinding Bata	m²	4,788.26	140,280.45	668,893,658.52	5.01	-	-	-	-	-	-
	Plesteran	m²	9,536.52	87,958.44	838,817,422.23	6.28	-	-	-	-	-	-
2.3	PINTU, JENDELA DAN VENTILASI											
	PINTU (P1)	Set	2.00	5,081,587.70	10,163,175.41	0.08	-	-	-	-	-	-
	PINTU (P2)	Set	58.00	2,718,665.49	157,682,598.57	1.18	-	-	-	-	-	-
	PINTU (P3)	Set	4.00	2,701,088.61	10,804,354.42	0.08	-	-	-	-	-	-
	PINTU (P4)	Set	21.00	1,850,000.00	38,850,000.00	0.29	-	-	-	-	-	-
	JENDELA (J1)	Set	75.00	3,444,707.02	258,353,026.61	1.94	-	-	-	-	-	-
	JENDELA (J2)	Set	1.00	2,490,339.89	2,490,339.89	0.02	-	-	-	-	-	-
	JENDELA (J3)	Set	6.00	1,852,451.17	11,114,708.99	0.08	-	-	-	-	-	-
	VENTILASI (V1)	Set	26.00	543,271.16	14,125,050.03	0.11	-	-	-	-	-	-
2.4	PLAFOND											
	Rangka Plafond	m²	2,257.90	182,850.00	412,857,015.00	3.09	-	-	-	-	-	-
	Gypsum Board	m²	1,738.60	55,147.10	95,878,748.06	0.72	-	-	-	-	-	-
	KalsiBoard	m²	519.30	41,804.80	21,709,232.64	0.16	-	-	-	-	-	-
III.3	PEKERJAAN ARSITEKTUR LI. 3											
3.1	PEKERJAAN LANTAI											
3.2	PEKERJAAN DINDING											
	Pesangan Dinding Bata	m²	282.54	140,280.45	39,634,838.34	0.30	-	-	-	-	-	-

No.	Uraian	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Realisasi Pekerjaan				Kumulatif Nilai Pek. (%)	Bobot Terhadap Kontrak
							Periode lalu	Periode Ini	Nilai Pekerjaan (Rp)	S/D Periode Ini		
	Saklar Tukar	Bh	20.00	56.867.50	1,137,350.00	0.01	-	-	-	-	-	-
	Grid Switch 4 Gang	Bh	1.00	224,163.75	224,163.75	0.00	-	-	-	-	-	-
	Stop Kontak Tanam + Pengaman Dalam	Bh	322.00	44,303.75	14,265,807.50	0.11	-	-	-	-	-	-
	Instalasi penarikan, NYM 2 x 2.5 mm2 + Pipa Conduit	Trtik	488.00	118,231.50	57,696,972.00	0.43	-	-	-	-	-	-
	Instalasi stop kontak, NYM 2 x 2.5 mm2 + Pipa Conduit	Trtik	322.00	118,231.50	38,070,543.00	0.29	-	-	-	-	-	-
	Downlight 4" + Lampu LED 18 Watt	Bh	88.00	160,683.75	14,140,170.00	0.11	-	-	-	-	-	-
	Downlight 4" + Lampu LED 6 Watt	Bh	58.00	102,493.75	5,739,650.00	0.04	-	-	-	-	-	-
	Lampu TL/RM LED 2x 18 Watt	Bh	305.00	235,405.00	71,798,525.00	0.54	-	-	-	-	-	-
	Lampu Baret 18 Watt	Bh	43.00	64,802.50	2,786,507.50	0.02	-	-	-	-	-	-
	Lampu Exit	Bh	4.00	211,600.00	846,400.00	0.01	-	-	-	-	-	-
4	Instalasi Tata Udara	Bh	46.00	240,695.00	11,071,970.00	0.08	-	-	-	-	-	-
	Exhaust	Bh	152.00	78,027.50	11,860,180.00	0.09	-	-	-	-	-	-
	Stop Kontak AC Wall Split	Trtik	198.00	125,637.50	24,876,225.00	0.19	-	-	-	-	-	-
5	Instalasi Tata Udara, NYM 3 x 2.5 mm2 + Pipa Conduit											
	Instalasi Fire Alarm	Trtik	6.00	134,696.63	808,179.75	0.01	-	-	-	-	-	-
	Instalasi Bell & Indicator, NYA 2(1x 1.5) mm2	Trtik	6.00	134,696.63	808,179.75	0.01	-	-	-	-	-	-
6	Instalasi Manual Break Glass, NYA 2(1x 1.5) mm2	Ls	1.00	40,443,372.50	40,443,372.50	0.30	-	-	-	-	-	-
E/2	Grounding Dan Penangkal Petir											
1	PEKERJAAN SANITASI DAN PLUMBING											
	Sanitar	Unit	27.00	2,949,635.00	79,640,145.00	0.60	-	-	-	-	-	-
	Kloset Duduk	Unit	12.00	874,115.00	10,489,380.00	0.08	-	-	-	-	-	-
	Kloset Jongkok	Unit	27.00	290,047.25	7,831,275.75	0.06	-	-	-	-	-	-
	Jet Shower	Unit	41.00	73,000.00	2,993,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-
	Kran Air	Unit	6.00	1,590,105.00	9,540,630.00	0.07	-	-	-	-	-	-
	Kran Air + Wastafel	Unit	41.00	404,731.00	16,593,971.00	0.12	-	-	-	-	-	-
2	Floor Drain											
	Instalasi Air Bersih	Unit	2.00	11,569,000.00	23,138,000.00	0.17	-	-	-	-	-	-
	Water Tank Stainless Steel Kapasitas 2500 L + Dudukan 2 unit	Ls	1.00	4,430,594.69	4,430,594.69	0.03	-	-	-	-	-	-
	Pipa PVC Type AW Diameter 2"	Ls	1.00	3,145,767.10	3,145,767.10	0.02	-	-	-	-	-	-
	Pipa PVC Type AW Diameter 1"	Ls	1.00	4,725,528.10	4,725,528.10	0.04	-	-	-	-	-	-
	Pipa PVC Type AW Diameter 3/4"	Ls	1.00	2,925,563.41	2,925,563.41	0.02	-	-	-	-	-	-
	Pipa PVC Type AW Diameter 1/2"	Ls	1.00	232,470.20	232,470.20	0.00	-	-	-	-	-	-
	Valve Diameter 1/2"	Ls	1.00	383,205.30	383,205.30	0.00	-	-	-	-	-	-
	Valve Diameter 3/4"	Ls	1.00	2,284,117.99	2,284,117.99	0.02	-	-	-	-	-	-
4	Fitting Pipa PVC Type AW											
	Instalasi Air Bekas	Ls	1.00	27,854,207.04	27,854,207.04	0.21	-	-	-	-	-	-
	Pipa PVC Type AW Diameter 3"	Ls	1.00	4,178,131.06	4,178,131.06	0.03	-	-	-	-	-	-
5	Fitting Pipa PVC Type AW											
	Instalasi Air Kotor	Ls	1.00	79,833,018.46	79,833,018.46	0.60	-	-	-	-	-	-
	Pipa PVC Type AW Diameter 4"	Ls	1.00	11,974,952.77	11,974,952.77	0.09	-	-	-	-	-	-
	Fitting Pipa PVC Type AW	Unit	5.00	5,850,000.00	29,250,000.00	0.22	-	-	-	-	-	-
	Pek. Septiktank (Pabrikasi)	Unit	5.00	500,000.00	2,500,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-
	Pek. Peresapan (Gorong- gorong)	Ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-
6	Civil Work (Galian Dan Menimbun Kembali)											
	Instalasi Air Hujan	Ls	1.00	13,040,833.30	13,040,833.30	0.10	-	-	-	-	-	-
	Pipa PVC Type AW Diameter 3"											

No.	Uraian	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Realisasi Pekerjaan					Bobot Terhadap Kontrak
							Periode lalu	Periode Ini	SD Periode Ini	Nilai Pekerjaan (Rp)	Kumulatif Nilai Pkt (%)	
	Pipa PVC Type AW Diameter 4"	Ls	1.00	1.903.618.92	1.903.618.92	0.01	-	-	-	-	-	-
	Fitting Pipa PVC Type AW	Ls	1.00	2.241.667.83	2.241.667.83	0.02	-	-	-	-	-	-
	Talang Air PVC	Ls	1.00	10.549.318.00	10.549.318.00	0.08	-	-	-	-	-	-
					999.701.101.95	7.49	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Real Cost				13.348.141.762.38	100.00				597.614.751.47	-	4.48

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DINAS (PEKERJA UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT)		KONSULTAN PENGAWAS CV.ALIEF ENGINEERING KONSULTAN		KONTRAKTOR PELAKSANA CV. 77 MANDIRI		
		Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Kantor Polres Luwu Timur Lokasi : Malili (Luwu Timur) T.A : 2022 No Kontrak : 602.107/KONSTRUKSI-CK/PUPRA/2022		REKAPITULASI MONTHLY CERTIFICATE NO. : 3 PERIODE : 31 JUNI - 04 AGUSTUS		
No.	URAIAN	Jumlah Harga (Rp.)		Bobot (%)	Realisasi	
					Nilai (Rp.)	Kumulatif Divisi (%)
I.	PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT	27.885.000,00	0,21%	27.885.000,00	100,00	0,21
II.	PEKERJAAN STRUKTUR GEDUNG	7.841.613.616,70	58,75%	3.101.860.292,13	39,56	23,24
III.	PEKERJAAN ARSITEKTUR	4.478.942.043,73	33,55%	183.783.534,63	4,10	1,38
IV.	PEKERJAAN MEP	999.701.101,95	7,49%	-	-	-
	JUMLAH	13.348.141.762,38	100,00%	3.313.528.826,76		24,82
	PPN 11%	1.468.295.593,86		331.352.882,68		
	TOTAL	14.816.437.356,24		3.644.881.709,44		
	DIBULATKAN	14.816.437.356,20		3.644.881.709,40		
PEMOTONGAN						
a.	Penerimaan MC sdi Bulan Lalu			2.222.465.603,43		
b.	Pengembalian Uang Muka			-		
c.	Retensi Pemeliharaan Pekerjaan 5%			2.222.465.603,43		
	JUMLAH PEMOTONGAN					
				1.422.416.105,97		
PENERIMAAN BULAN INI						
Terbilang : Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Seratus Lima Rupiah						
Bobot Pekerjaan						24,82%
Sampai Periode Lalu						4,49%
Periode Ini						20,35%
Sampai Periode Ini						24,82%


Mallili 04 Agustus 2022


Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. 77 MANDIRI

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV.ALIEF ENGINEERING KONSULTAN

Mengetahui:
KONSULTAN PENGAWAS
CV.ALIEF ENGINEERING KONSULTAN


CV. 77 MANDIRI
Ardi Pratama, ST
Project Manager


Ir. Syafruddin Sandiri
Team Leader


Idhwan Satrian Umar, ST
NIP. 1988051220069022008



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS (PEKERJA UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT)**

**KONSULTAN PENGAWAS
CV.ALIEF ENGINEERING KONSULTAN**

**KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. 77 MANDIRI**

MONTHLY CERTIFICATE

NO.	3
PERIODE	: 31 JUNI - 04 AGUSTUS

[illegible]

No.	Uraian	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Realisasi Pekerjaan					Bobot Terhadap Kontrak
							Periode lalu	Periode ini	SD Periode ini	Nilai Pekerjaan (Rp)	Kumulatif Nilai Pek (%)	
	Galian	m³	49.94	115,575.00	5,771,815.50	0.04	-	-	-	-	-	-
	Past Alas	m²	3.12	232,530.00	725,493.60	0.01	-	-	-	-	-	-
	Pasangan Batu Kosong	m²	9.36	601,335.00	5,628,495.60	0.04	-	-	-	-	-	-
	Pasangan Batu Gunung	m²	30.43	1,083,348.50	33,118,444.85	0.25	-	-	-	-	-	-
2.	PEKERJAAN SLOEF											
2.1	Sloef 20/30											
	Bekisting	m²	32.84	196,730.50	6,460,629.62	0.05	-	-	-	-	-	-
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	m³	6.57	2,117,150.00	13,909,675.50	0.10	-	-	-	-	-	-
	Pembesian	Kg	529.44	19,608.65	10,381,603.66	0.08	-	-	-	-	-	-
3.	PEKERJAAN TANGGA											
3.1	Tangga Beton											
	Bekisting	m²	30.62	190,388.25	5,829,688.22	0.04	-	-	-	-	-	-
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	m³	11.43	2,117,150.00	24,199,024.50	0.18	-	-	-	-	-	-
	Pembesian	Kg	906.05	19,608.65	17,766,417.33	0.13	-	-	-	-	-	-
B.	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS											
1.	PEKERJAAN KOLOM LT. 1											
1.1	Kolom (K1) 45/45											
	Bekisting	m²	62.37	341,676.50	21,310,363.31	0.16	62.37	-	62.37	21,310,363.31	100.00	0.16
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	m³	27.88	2,117,150.00	59,026,142.00	0.44	25.64	2.24	27.88	59,026,142.00	100.00	0.44
	Pembesian	Kg	2,810.89	20,212.40	56,814,833.04	0.43	2,585.01	225.88	2,810.89	56,814,833.04	100.00	0.43
1.2	Kolom (K2) 40/40											
	Bekisting	m²	334.96	341,676.50	114,447,960.44	0.86	334.96	-	334.96	114,447,960.44	100.00	0.86
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	m³	66.99	2,117,150.00	141,827,878.50	1.06	26.97	40.02	66.99	141,827,878.50	100.00	1.06
	Pembesian	Kg	13,337.70	20,212.40	269,586,927.48	2.02	5,369.72	7,967.98	13,337.70	269,586,927.48	100.00	2.02
1.3	Kolom (K3) 45/45											
	Bekisting	m²	56.88	341,676.50	19,434,559.32	0.15	-	-	56.88	19,434,559.32	100.00	0.15
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	m³	12.80	2,117,150.00	27,099,520.00	0.20	-	12.80	12.80	27,099,520.00	100.00	0.20
	Pembesian	Kg	2,563.77	20,212.40	51,819,944.75	0.39	-	2,563.77	2,563.77	51,819,944.75	100.00	0.39
1.4	Kolom (K4) 50/50											
	Bekisting	m²	16.20	341,676.50	5,535,159.30	0.04	-	-	16.20	5,535,159.30	100.00	0.04
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	m³	4.05	2,117,150.00	8,574,457.50	0.06	-	4.05	4.05	8,574,457.50	100.00	0.06
	Pembesian	Kg	762.54	20,212.40	15,412,763.50	0.12	-	762.54	762.54	15,412,763.50	100.00	0.12
1.5	Kolom (K5) 60/60											
	Bekisting	m²	37.92	341,676.50	12,956,372.88	0.10	-	-	37.92	12,956,372.88	100.00	0.10
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	m³	11.38	2,117,150.00	24,093,167.00	0.18	-	11.38	11.38	24,093,167.00	100.00	0.18
	Pembesian	Kg	2,952.46	20,212.40	59,676,302.50	0.45	-	2,952.46	2,952.46	59,676,302.50	100.00	0.45
1.6	Kolom Praktis (KP)	m	733.40	114,845.90	84,227,983.06	0.63	-	-	-	-	-	-
2.	PEKERJAAN BALOK LT. 2											
2.1	Balok 40/80											
	Bekisting	m²	18.74	172,908.25	3,240,300.61	0.02	-	-	-	-	-	-
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	m³	11.99	2,117,150.00	25,384,628.50	0.19	-	-	-	-	-	-
	Pembesian	Kg	1,697.17	20,212.40	34,303,878.91	0.26	-	-	-	-	-	-
2.2	Balok 35/70											
	Bekisting	m²	24.50	172,908.25	4,236,252.13	0.03	-	-	-	-	-	-
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	m³	13.72	2,117,150.00	29,047,298.00	0.22	-	-	-	-	-	-
	Pembesian	Kg	1,584.88	20,212.40	32,034,228.51	0.24	-	-	-	-	-	-

No.	Uraian	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Realisasi Pekerjaan					Komulatif Nilai Pek. (%)	Bobot Terhadap Kontrak
							Periode lalu	Periode Ini	S/D Periode Ini	Nilai Pekerjaan (Rp)			
2.3	Balok 30/60												
	Bekisting	m²	261.83	172.908,25	45.272.587,10	0,34	-	261.83	261.83	45.272.587,10	100,00	0,34	
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	125,68	2.117,150,00	268.083,412,00	1,99	-	78,80	78,80	168.834,299,32	62,70	1,25	
	Pembesian	Kg	16,229,28	20,212,40	328,032,699,07	2,46	-	10,175,76	10,175,76	205,676,502,32	62,70	1,54	
2.4	Balok 25/50												
	Bekisting	m²	113,75	172.908,25	19.688,313,44	0,15	-	113,75	113,75	19.688,313,44	100,00	0,15	
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	45,50	2.117,150,00	96,330,325,00	0,72	-	22,52	22,52	47,683,510,88	49,50	0,36	
	Pembesian	Kg	6,738,79	20,212,40	136,207,119,00	1,02	-	3,335,70	3,335,70	67,422,523,90	49,50	0,51	
2.5	Balok 20/40												
	Bekisting	m²	145,59	172.908,25	25,173,712,12	0,19	-	145,59	145,59	25,173,712,12	100,00	0,19	
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	46,59	2.117,150,00	98,638,018,50	0,74	-	22,46	22,46	47,543,524,92	48,20	0,36	
	Pembesian	Kg	8,008,30	20,212,40	161,866,962,92	1,21	-	3,860,00	3,860,00	78,019,876,13	48,20	0,58	
2.6	Balok Lantai (BL)	m	229,40	141,620,20	32,487,673,88	0,24	-	-	-	-	-	-	
3.	PEKERJAAN PLAT LANTAI 2												
	Bekisting	m²	2,204,00	233,593,75	514,640,625,00	3,86	-	1,351,05	1,351,05	315,597,303,13	61,30	2,36	
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	275,50	2.117,150,00	583,274,825,00	4,37	-	168,88	168,88	357,547,467,73	61,30	2,68	
	Pembesian	kg	37,558,26	19,020,43	714,374,067,46	5,35	-	23,023,21	23,023,21	437,911,303,35	61,30	3,28	
4.	PEKERJAAN KOLOM L.T. 2												
4.1	Kolom (K1) 45/45												
	Bekisting	m²	61,56	341,676,50	21,033,685,34	0,16	-	-	-	-	-	-	
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	13,85	2.117,150,00	29,322,527,50	0,22	-	-	-	-	-	-	
	Pembesian	Kg	2,708,86	20,212,40	54,752,561,86	0,41	-	217,68	2,708,86	54,752,561,86	100,00	0,41	
4.2	Kolom (K2) 40/40												
	Bekisting	m²	385,52	341,676,50	131,723,124,28	0,99	-	-	-	-	-	-	
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	77,10	2.117,150,00	163,232,265,00	1,22	-	-	-	-	-	-	
	Pembesian	Kg	14,607,97	20,212,40	295,262,132,83	2,21	-	8,726,84	14,607,97	295,262,132,83	100,00	2,21	
4.3	Kolom (K3) 45/45												
	Bekisting	m²	14,22	341,676,50	4,859,639,83	0,04	-	-	-	-	-	-	
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	3,20	2.117,150,00	6,774,880,00	0,05	-	-	-	-	-	-	
	Pembesian	Kg	611,60	20,212,40	12,361,903,84	0,09	-	611,60	611,60	12,361,903,84	100,00	0,09	
4.4	Kolom (K4) 50/50												
	Bekisting	m²	32,40	341,676,50	11,070,318,60	0,08	-	-	-	-	-	-	
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	8,10	2.117,150,00	17,148,915,00	0,13	-	-	-	-	-	-	
	Pembesian	Kg	1,856,11	20,212,40	37,516,437,76	0,28	-	1,856,11	1,856,11	37,516,437,76	100,00	0,28	
4.5	Kolom Praktis (KP)	m	843,60	114,845,90	96,884,001,24	0,73	-	-	-	-	-	-	
5.	Balok Lantai (BL)	m	212,80	141,620,20	30,136,778,56	0,23	-	-	-	-	-	-	
6.	PEKERJAAN RINGBALK												
6.1	Ringbalk 35/70												
	Bekisting	m²	20,50	172,908,25	3,544,619,13	0,03	-	-	-	-	-	-	
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	11,48	2.117,150,00	24,304,892,00	0,18	-	-	-	-	-	-	
	Pembesian	Kg	1,094,04	20,212,40	22,113,174,10	0,17	-	-	-	-	-	-	
6.2	Ringbalk 30/60												
	Bekisting	m²	54,00	172,908,25	9,337,045,50	0,07	-	-	-	-	-	-	
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	12,96	2.117,150,00	27,438,264,00	0,21	-	-	-	-	-	-	
	Pembesian	Kg	1,495,21	20,212,40	30,221,782,60	0,23	-	-	-	-	-	-	
6.3	Ringbalk 25/50												

No.	Uraian	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Realisasi Pekerjaan					Kumulatif Nilai Pak. (%)	Bobot Terhadap Kontrak
							Periode lalu	Periode Ini	S/D Periode Ini	Nilai Pekerjaan (Rp)			
	Bekisting	m²	439.96	172.908,25	76.072.713,67	0,57	-	-	-	-	-	-	-
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	87.99	2.117.150,00	186.288.028,50	1,40	-	-	-	-	-	-	-
	Pembesian	Kg	12.638,65	20.212,40	255.457.449,26	1,91	-	-	-	-	-	-	-
6.4	Ringbalk 25/40												
	Bekisting	m²	132,04	172.908,25	22.830.805,33	0,17	-	-	-	-	-	-	-
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	25,15	2.117.150,00	53.246.322,50	0,40	-	-	-	-	-	-	-
	Pembesian	Kg	3.460,86	20.212,40	69.952.266,66	0,52	-	-	-	-	-	-	-
6.5	Ringbalk 20/40												
	Bekisting	m²	8,50	172.908,25	1.469.720,13	0,01	-	-	-	-	-	-	-
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	1,36	2.117.150,00	2.879.324,00	0,02	-	-	-	-	-	-	-
	Pembesian	Kg	195,01	20.212,40	3.941.620,12	0,03	-	-	-	-	-	-	-
7.	PEKERJAAN PLAT TOP TALANG ATAP												
	Bekisting	m²	348,00	233.593,75	81.290.625,00	0,61	-	-	-	-	-	-	-
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	43,50	2.117.150,00	92.096.025,00	0,69	-	-	-	-	-	-	-
	Pembesian	Kg	5.930,25	19.020,43	112.795.875,36	0,85	-	-	-	-	-	-	-
8.	Kolom Praktis (KP)	m	101,20	114.845,90	11.622.405,08	0,09	-	-	-	-	-	-	-
9.	Ringbalk 15/30												
	Bekisting	m²	115,13	172.908,25	19.906.926,82	0,15	-	-	-	-	-	-	-
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	13,82	2.117.150,00	29.259.013,00	0,22	-	-	-	-	-	-	-
	Pembesian	Kg	2.707,51	20.212,40	54.725.275,12	0,41	-	-	-	-	-	-	-
10.	PEKERJAAN STRUKTUR ATAP												
10.1	Rangka Atap & Penutup Atap												
	Rangka atap baja ringan	m²	2.384,93	317.342,88	756.840.562,75	5,67	-	-	-	-	-	-	-
	Atap Onduline Classic sheet	m²	2.384,93	205.960,90	493.587.259,24	3,70	-	-	-	-	-	-	-
	Nok / Ridge classic Onduline	m'	202,48	204.907,00	41.489.569,36	0,31	-	-	-	-	-	-	-
	Lisplang GRC tebal 9 mm lebar 30 cm	m'	312,11	125.580,00	39.194.773,80	0,29	-	-	-	-	-	-	-
11.	PEKERJAAN HALAMAN												
11.1	Pekerjaan Rabat Keliling Bangunan												
	Pasir Alas	m³	15,45	232.530,00	3.592.588,50	0,03	-	-	-	-	-	-	-
	Rabat Beton f'c = 9,8 Mpa	m²	21,63	1.010.341,26	21.853.681,50	0,16	-	-	-	-	-	-	-
11.2	Pekerjaan Drainase Keliling Bangunan												
	Persangan Dinding Bata	m²	406,32	140.280,45	56.998.752,44	0,43	-	-	-	-	-	-	-
	Plesteran	m²	406,32	87.958,44	35.739.273,34	0,27	-	-	-	-	-	-	-
	Acian	m²	406,32	54.472,63	22.133.316,99	0,17	-	-	-	-	-	-	-
	Pasir Alas	m³	6,87	232.530,00	1.597.481,10	0,01	-	-	-	-	-	-	-
	Rabat Beton f'c = 9,8 Mpa	m²	13,74	1.010.341,26	13.882.088,94	0,10	-	-	-	-	-	-	-
	Bek Kontrol	m2	20,16	282.711,52	5.699.464,14	0,04	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah				7.841.613.616,70	58,75	16.776,99			3.101.860.292,13		23,24	
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
D.1	PEKERJAAN ARSITEKTUR Lt. 1												
1.1	PEKERJAAN LANTAI												
	Pasir Alas	m³	111,59	232.530,00	25.948.022,70	0,19	-	111,59	111,59	25.948.022,70	100,00	0,19	
	Rabat Beton f'c = 9,8 Mpa	m²	156,22	1.010.341,26	157.835.511,93	1,18	-	156,22	156,22	157.835.511,93	100,00	1,18	
1.2	PEKERJAAN DINDING												
	Pasangan Dinding Bata 1/2 Bata camp. 1 : 4	m²	2.351,42	140.280,45	329.858.255,74	2,47	-	-	-	-	-	-	-

No.	Uraian	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Realisasi Pekerjaan					Bobot Terhadap Kontrak
							Periode lalu	Periode Ini	SD Periode Ini	Nilai Pekerjaan (Rp)	Kumulatif Nilai Pek. (%)	
	Plesteran	m²	565.08	87,958.44	49,703,555.28	0.37	-	-	-	-	-	-
	Acian	m²	565.08	54,472.63	30,781,390.94	0.23	-	-	-	-	-	-
3.3	PLAFOND											
	Rangka Plafond	m²	196.63	182,850.00	35,953,795.50	0.27	-	-	-	-	-	-
	KelsiBoard	m²	196.63	41,804.80	8,220,077.82	0.06	-	-	-	-	-	-
					4,478,942,043.73	33.55	-	267.81	267.81	183,783,534.63	200.00	1.38
IV	PEKERJAAN MEP											
E.1	PEKERJAAN MEP											
1	PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL											
	Sumber Listrik Dan Panel	Ls	1.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.67	-	-	-	-	-	-
	Biaya Penyambungan Baru 82 Kva	Ls	1.00	30,327,225.00	30,327,225.00	0.23	-	-	-	-	-	-
	Panel Listrik (SDP)	Ls	1.00	4,548,595.00	4,548,595.00	0.03	-	-	-	-	-	-
	Panel Listrik (LP ST-1)	Ls	1.00	3,320,855.00	3,320,855.00	0.02	-	-	-	-	-	-
	Panel Listrik (LP SKI-1)	Ls	1.00	3,317,060.00	3,317,060.00	0.02	-	-	-	-	-	-
	Panel Listrik (LP SKa-1)	Ls	1.00	7,955,297.50	7,955,297.50	0.06	-	-	-	-	-	-
	Panel AC (PP AC-ST,1)	Ls	1.00	3,685,865.00	3,685,865.00	0.03	-	-	-	-	-	-
	Panel AC (PP AC-SKa,1)	Ls	1.00	3,613,127.50	3,613,127.50	0.03	-	-	-	-	-	-
	Panel Listrik (LP ST-2)	Ls	1.00	3,916,095.00	3,916,095.00	0.03	-	-	-	-	-	-
	Panel Listrik (LP SKI-2)	Ls	1.00	3,718,065.00	3,718,065.00	0.03	-	-	-	-	-	-
	Panel Listrik (LP SKa-2)	Ls	1.00	3,982,795.00	3,982,795.00	0.03	-	-	-	-	-	-
	Panel AC (PP AC-ST,2)	Ls	1.00	5,340,830.00	5,340,830.00	0.04	-	-	-	-	-	-
	Panel AC (PP AC-SKa,2)	Ls	1.00	5,381,310.00	5,381,310.00	0.04	-	-	-	-	-	-
	Panel AC (PP AC-SKa,2)	Ls	1.00	4,829,770.00	4,829,770.00	0.04	-	-	-	-	-	-
	Panel Pompa (SDP-Pompa)	Ls	1.00	5,702,620.00	5,702,620.00	0.04	-	-	-	-	-	-
2	Panel Arus Lemah (PP-AL)	Ls	1.00	4,188,415.00	4,188,415.00	0.03	-	-	-	-	-	-
	Kabel Feeder Dan Rak Kabel											
	Kabel Dari KWH Ke SDP, NYY 4 x 2 x 120 mm2	Ls	1.00	14,056,644.35	14,056,644.35	0.11	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari Panel Genset Ke SDP, NYY 4 x 2 x 120 mm2	Ls	1.00	30,121,380.75	30,121,380.75	0.23	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari SDP Ke LP ST-1, NYY 4 x 10 mm2	Ls	1.00	677,465.00	677,465.00	0.01	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari SDP Ke LP SKI-1, NYY 4 x 4 mm2	Ls	1.00	3,438,931.25	3,438,931.25	0.03	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari SDP Ke LP SKa-1, NYY 4 x 4 mm2	Ls	1.00	3,438,931.25	3,438,931.25	0.03	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari SDP Ke PP AC-ST,1; NYY 4 x 10 mm2	Ls	1.00	1,354,930.00	1,354,930.00	0.01	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari SDP Ke PP AC-SKa,1; NYY 4 x 10 mm2	Ls	1.00	6,774,650.00	6,774,650.00	0.05	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari SDP Ke LP ST-2, NYY 4 x 10 mm2	Ls	1.00	3,438,931.25	3,438,931.25	0.03	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari SDP Ke LP SKI-2, NYY 4 x 4 mm2	Ls	1.00	948,451.00	948,451.00	0.01	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari SDP Ke LP SKa-2, NYY 4 x 6 mm2	Ls	1.00	8,807,045.00	8,807,045.00	0.07	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari SDP Ke PP AC-ST,2; NYY 4 x 10 mm2	Ls	1.00	5,712,208.13	5,712,208.13	0.04	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari SDP Ke PP AC-SKa,2; NYY 4 x 10 mm2	Ls	1.00	2,032,395.00	2,032,395.00	0.02	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari SDP Ke PP AC-SKa,2; NYY 4 x 10 mm2	Ls	1.00	8,807,045.00	8,807,045.00	0.07	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari SDP Ke PP AC-SKa,2; NYY 4 x 6 mm2	Ls	1.00	5,712,208.13	5,712,208.13	0.04	-	-	-	-	-	-
3	Cable Tray (Kabel Tray) Type C	Ls	1.00	60,724,791.67	60,724,791.67	0.45	-	-	-	-	-	-
	Instalasi Dan Armatur											
	Sektor Tunggal	Bh	184.00	44,303.75	8,151,890.00	0.06	-	-	-	-	-	-
	Sektor Ganda	Bh	25.00	56,867.50	1,421,687.50	0.01	-	-	-	-	-	-

No.	Uraian	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Realisasi Pekerjaan					Bobot Terhadap Kontrak
							Periode lalu	Periode Ini	S/D Periode Ini	Nilai Pekerjaan (Rp)	Kumulatif Nilai Pak (%)	
	Saklar Tukar	Bh	20.00	56.867.50	1,137,350.00	0.01	-	-	-	-	-	-
	Grid Switch 4 Gang	Bh	1.00	224,163.75	224,163.75	0.00	-	-	-	-	-	-
	Stop Kontak Tanam + Pengaman Dalam	Bh	322.00	44,303.75	14,265,807.50	0.11	-	-	-	-	-	-
	Instalasi penerangan, NYM 2 x 2.5 mm2 + Pipa Conduit	Trbk	488.00	118,231.50	57,696,972.00	0.43	-	-	-	-	-	-
	Instalasi stop kontak, NYM 2 x 2.5 mm2 + Pipa Conduit	Trbk	322.00	118,231.50	38,070,543.00	0.29	-	-	-	-	-	-
	Downlight 4" + Lampu LED 18 Watt	Bh	88.00	160,683.75	14,140,170.00	0.11	-	-	-	-	-	-
	Downlight 4" + Lampu LED 6 Watt	Bh	56.00	102,493.75	5,739,650.00	0.04	-	-	-	-	-	-
	Lampu TLRM LED 2x 18 Watt	Bh	305.00	235,405.00	71,798,525.00	0.54	-	-	-	-	-	-
	Lampu Baret 18 Watt	Bh	43.00	64,802.50	2,786,507.50	0.02	-	-	-	-	-	-
4	Lampu Exit	Bh	4.00	211,600.00	846,400.00	0.01	-	-	-	-	-	-
	Instalasi Teta Ukara											
	Exhaust	Bh	46.00	240,695.00	11,071,970.00	0.08	-	-	-	-	-	-
	Stop Kontak AC Wall Split	Bh	152.00	78,027.50	11,860,180.00	0.09	-	-	-	-	-	-
5	Instalasi Teta Ukara, NYM 3 x 2.5 mm2 + Pipa Conduit	Trbk	198.00	125,637.50	24,876,225.00	0.19	-	-	-	-	-	-
	Instalasi Fire Alarm											
	Instalasi Bell & Indicator, NYA 2(1x 1.5) mm2	Trbk	6.00	134,696.63	808,179.75	0.01	-	-	-	-	-	-
6	Instalasi Manual Break Glass, NYA 2(1x 1.5) mm2	Trbk	6.00	134,696.63	808,179.75	0.01	-	-	-	-	-	-
E2	Grounding Dan Penangkal Petir	Ls	1.00	40,443,372.50	40,443,372.50	0.30	-	-	-	-	-	-
1	PEKERJAAN SANITASI DAN PLUMBING											
	Sanitair											
	Kloset Duduk	Unit	27.00	2,949,635.00	79,640,145.00	0.60	-	-	-	-	-	-
	Kloset Jongkok	Unit	12.00	874,115.00	10,489,380.00	0.08	-	-	-	-	-	-
	Jet Shower	Unit	27.00	290,047.25	7,831,275.75	0.06	-	-	-	-	-	-
	Kran Air	Unit	41.00	73,000.00	2,993,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-
	Kran Air + Wastafel	Unit	6.00	1,590,105.00	9,540,630.00	0.07	-	-	-	-	-	-
2	Floor Drain	Unit	41.00	404,731.00	16,593,971.00	0.12	-	-	-	-	-	-
	Instalasi Air Bersih											
	Water Tank Stainless Steel Kapasitas 2500 L + Dudukan 2 unit	Unit	2.00	11,569,000.00	23,138,000.00	0.17	-	-	-	-	-	-
	Pipa PVC Type AW Diameter 2"	Ls	1.00	4,430,594.69	4,430,594.69	0.03	-	-	-	-	-	-
	Pipa PVC Type AW Diameter 1"	Ls	1.00	3,145,767.10	3,145,767.10	0.02	-	-	-	-	-	-
	Pipa PVC Type AW Diameter 3/4"	Ls	1.00	4,725,528.10	4,725,528.10	0.04	-	-	-	-	-	-
	Pipa PVC Type AW Diameter 1/2"	Ls	1.00	2,925,563.41	2,925,563.41	0.02	-	-	-	-	-	-
	Valve Diameter 1/2"	Ls	1.00	232,470.20	232,470.20	0.00	-	-	-	-	-	-
	Valve Diameter 3/4"	Ls	1.00	383,205.30	383,205.30	0.00	-	-	-	-	-	-
4	Fitting Pipa PVC Type AW	Ls	1.00	2,284,117.99	2,284,117.99	0.02	-	-	-	-	-	-
	Instalasi Air Bekas											
	Pipa PVC Type AW Diameter 3"	Ls	1.00	27,854,207.04	27,854,207.04	0.21	-	-	-	-	-	-
5	Fitting Pipa PVC Type AW	Ls	1.00	4,178,131.06	4,178,131.06	0.03	-	-	-	-	-	-
	Instalasi Air Kotor											
	Pipa PVC Type AW Diameter 4"	Ls	1.00	79,833,018.46	79,833,018.46	0.60	-	-	-	-	-	-
	Fitting Pipa PVC Type AW	Ls	1.00	11,974,952.77	11,974,952.77	0.09	-	-	-	-	-	-
	Pek. Septiktank (Pabrikasi)	Unit	5.00	5,650,000.00	29,250,000.00	0.22	-	-	-	-	-	-
	Pek. Peresapan (Gorong-gorong)	Unit	5.00	500,000.00	2,500,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-
6	Civil Work (Galian Dan Menimbun Kembali)	Ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-
	Instalasi Air Hujan											
	Pipa PVC Type AW Diameter 3"	Ls	1.00	13,040,833.30	13,040,833.30	0.10	-	-	-	-	-	-

No.	Uraian	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Realisasi Pekerjaan					Bobot Terhadap Kontrak
							Periode lalu	Periode Ini	S/D Periode Ini	Nilai Pekerjaan (Rp)	Kumulatif Nilai Pek. (%)	
	Pipa PVC Type AW Diameter 4"	Ls	1.00	1.903.618.92	1.903.618.92	0.01	-	-	-	-	-	-
	Fitting Pipa PVC Type AW	Ls	1.00	2.241.667.83	2.241.667.83	0.02	-	-	-	-	-	-
	Talang Air PVC	Ls	1.00	10.549.318.00	10.549.318.00	0.03	-	-	-	-	-	-
					999.701.101.95	7.49	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Real Cost				13.348.141.762.38	100.00				3.313.528.826.76		24.82

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DINAS (PEKERJA UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT)		KONSULTAN PENGAWAS CV.ALIEF ENGINEERING KONSULTAN		KONTRAKTOR PELAKSANA CV. 77 MANDIRI	
 Pekerjaan : Lenjutan Pembangunan Kantor Polres Luwu Timur Lokasi : Malili (Luwu Timur) T.A : 2022 No.Kontrak : 602.107/KONSTRUKSI-CK/PUPRA/2022		REKAPITULASI MONTHLY CERTIFICATE		NO. : 4 PERIODE : 05 AGUSTUS - 01 SEPTEMBER	
No.	URAIAN	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Realisasi	
				Nilai (Rp.)	Bobot terhadap kontrak
I.	PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT	27.885.000,00	0.21%	27.885.000,00	100,00
II.	PEKERJAAN STRUKTUR GEDUNG	7.841.613.616,70	58.75%	4.860.367.246,62	61,98
III.	PEKERJAAN ARSITEKTUR	4.478.942.043,73	33.55%	290.327.751,24	6,48
IV.	PEKERJAAN MEP	999.701.101,95	7.49%	-	-
	JUMLAH	13.348.141.762,38	100,00%	5.178.579.997,86	-
	PPN 11%	1.468.295.593,86		517.857.999,79	38,80
	TOTAL	14.816.437.356,24		5.696.437.997,65	
	DIBULATKAN	14.816.437.356,20		5.696.437.997,60	
PEMOTONGAN					
a.	Penerimaan MC s/d Bulan Lalu			2.222.465.603,43	
b.	Pengembalian Uang Muka			-	
c.	Retensi Pemeliharaan Pekerjaan 5%			2.222.465.603,43	
	JUMLAH PEMOTONGAN				
				3.473.972.394,17	
PENERIMAAN BULAN INI					
	Terbilang : Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah				
	Bobot Pekerjaan				38,80%
	Sampai Periode Lalu				24,82%
	Periode Ini				13,97%
	Sampai Periode Ini				38,80%

1-Sep-22

Malili


Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. 77 MANDIRI


CV. 77 MANDIRI
Ardi Pratama, ST
Project Manager

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV.ALIEF ENGINEERING KONSULTAN


Ir. Syafruddin Sandiri
Team Leader

Mengetahui:
KONSULTAN PENGAWAS
CV.ALIEF ENGINEERING KONSULTAN


Idhiana Sandiyan Usari, ST
NIP. 19830512 200902 2 008



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS (PEKERJA UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT)**

**KONSULTAN PENGAWAS
CV.ALIEF ENGINEERING KONSULTAN**

KONTRKATOR PELAKSANA
CV.77 MANDIRI

MONTHLY CERTIFICATE

NO.	4
PERIODE	05 AGUSTUS - 01 SEPTEMBER

[illegible]

No.	Uraian	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Realisasi Pekerjaan					Bobot Terhadap Kontrak
							Periode lalu	Periode Ini	SD Periode Ini	Nilai Pekerjaan (Rp)	Kumulatif Nilai Pek. (%)	
	Galian	m³	49.94	115,575.00	5,771,815.50	0.04	-	18.78	18.78	2,170,202.63	37.60	0.02
	Past Alas	m²	3.12	232,530.00	725,493.60	0.01	-	1.17	1.17	272,785.59	37.60	0.00
	Pasangan Batu Kosong	m²	9.36	601,335.00	5,628,495.60	0.04	-	3.52	3.52	2,116,314.35	37.60	0.02
	Pasangan Batu Gunung	m²	30.43	1,083,348.50	33,118,444.86	0.25	-	11.44	11.44	12,452,535.27	37.60	0.09
2.	PEKERJAAN SLOEF							-				
2.1	Sloef 20/30							-				
	Bekisting	m²	32.84	196,730.50	6,460,629.62	0.05	-	9.36	9.36	1,841,279.44	28.50	0.01
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	6.57	2,117,150.00	13,909,675.50	0.10	-	1.87	1.87	3,964,251.52	28.50	0.03
	Pembesian	Kg	529.44	19,608.65	10,381,603.66	0.08	-	150.89	150.89	2,958,757.04	28.50	0.02
3.	PEKERJAAN TANGGA							-				
3.1	Tangga Beton							-				
	Bekisting	m²	30.62	190,388.25	5,829,688.22	0.04	-	30.62	30.62	5,829,688.22	100.00	0.04
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	11.43	2,117,150.00	24,199,024.50	0.18	-	11.43	11.43	24,199,024.50	100.00	0.18
	Pembesian	Kg	906.05	19,608.65	17,766,417.33	0.13	-	906.05	906.05	17,766,417.33	100.00	0.13
8.	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS							-				
1.	PEKERJAAN KOLOM LT. 1							-				
1.1	Kolom (K1) 45/45							-				
	Bekisting	m²	62.37	341,676.50	21,310,363.31	0.16	62.37	-	62.37	21,310,363.31	100.00	0.16
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	27.88	2,117,150.00	59,026,142.00	0.44	25.64	2.24	27.88	59,026,142.00	100.00	0.44
	Pembesian	Kg	2,810.89	20,212.40	56,814,833.04	0.43	2,585.01	225.88	2,810.89	56,814,833.04	100.00	0.43
1.2	Kolom (K2) 40/40							-				
	Bekisting	m²	334.96	341,676.50	114,447,960.44	0.86	334.96	-	334.96	114,447,960.44	100.00	0.86
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	66.99	2,117,150.00	141,827,878.50	1.06	26.97	40.02	66.99	141,827,878.50	100.00	1.06
	Pembesian	Kg	13,337.70	20,212.40	269,586,927.48	2.02	5,369.72	7,967.98	13,337.70	269,586,927.48	100.00	2.02
1.3	Kolom (K3) 45/45							-				
	Bekisting	m²	56.88	341,676.50	19,434,559.32	0.15	-	56.88	56.88	19,434,559.32	100.00	0.15
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	12.80	2,117,150.00	27,099,520.00	0.20	-	12.80	12.80	27,099,520.00	100.00	0.20
	Pembesian	Kg	2,563.77	20,212.40	51,819,944.75	0.39	-	2,563.77	2,563.77	51,819,944.75	100.00	0.39
1.4	Kolom (K4) 50/50							-				
	Bekisting	m²	16.20	341,676.50	5,535,159.30	0.04	-	16.20	16.20	5,535,159.30	100.00	0.04
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	4.05	2,117,150.00	8,574,457.50	0.06	-	4.05	4.05	8,574,457.50	100.00	0.06
	Pembesian	Kg	762.54	20,212.40	15,412,763.50	0.12	-	762.54	762.54	15,412,763.50	100.00	0.12
1.5	Kolom (K5) 60/60							-				
	Bekisting	m²	37.92	341,676.50	12,956,372.88	0.10	-	37.92	37.92	12,956,372.88	100.00	0.10
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	11.38	2,117,150.00	24,093,167.00	0.18	-	11.38	11.38	24,093,167.00	100.00	0.18
	Pembesian	Kg	2,952.46	20,212.40	59,676,302.50	0.45	-	2,952.46	2,952.46	59,676,302.50	100.00	0.45
1.6	Kolom Praktis (KP)							-				
2.	PEKERJAAN BALOK LT. 2							-				
2.1	Balok 40/80							-				
	Bekisting	m²	18.74	172,908.25	3,240,300.61	0.02	-	18.74	18.74	3,240,300.61	100.00	0.02
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	11.99	2,117,150.00	25,394,628.50	0.19	-	11.99	11.99	25,394,628.50	100.00	0.19
	Pembesian	Kg	1,697.17	20,212.40	34,303,878.91	0.26	-	1,697.17	1,697.17	34,303,878.91	100.00	0.26
2.2	Balok 35/70							-				
	Bekisting	m²	24.50	172,908.25	4,236,252.13	0.03	-	24.50	24.50	4,236,252.13	100.00	0.03
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	13.72	2,117,150.00	29,047,298.00	0.22	-	13.72	13.72	29,047,298.00	100.00	0.22
	Pembesian	Kg	1,584.88	20,212.40	32,034,228.51	0.24	-	1,584.88	1,584.88	32,034,228.51	100.00	0.24

No.	Uraian	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Realisasi Pekerjaan					Kumulatif Nilai Pek. (%)	Bobot Terhadap Kontrak
							Periode lalu	Periode ini	SD Periode ini	Nilai Pekerjaan (Rp)			
2.3	Balok 30/60												
	Bekisting	m²	261.83	172.908,25	45.272.567,10	0,34	-	261.83	261.83	45.272.567,10	100,00	0,34	
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	125.68	2.117,150,00	266.083,412,00	1,99	-	125.68	125.68	266.083,412,00	100,00	1,99	
	Pembesian	Kg	16.229,28	20.212,40	328.032,699,07	2,46	-	16.229,28	16.229,28	328.032,699,07	100,00	2,46	
2.4	Balok 25/50												
	Bekisting	m²	113,75	172.908,25	19.668,313,44	0,15	-	113,75	113,75	19.668,313,44	100,00	0,15	
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	45,50	2.117,150,00	96.330,325,00	0,72	-	45,50	45,50	96.330,325,00	100,00	0,72	
	Pembesian	Kg	6,738,79	20.212,40	136,207,119,00	1,02	-	6,738,79	6,738,79	136,207,119,00	100,00	1,02	
2.5	Balok 20/40												
	Bekisting	m²	145,59	172.908,25	25,173,712,12	0,19	-	145,59	145,59	25,173,712,12	100,00	0,19	
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	46,59	2.117,150,00	98.638,018,50	0,74	-	46,59	46,59	98.638,018,50	100,00	0,74	
	Pembesian	Kg	8,008,30	20.212,40	161,866,962,92	1,21	-	8,008,30	8,008,30	161,866,962,92	100,00	1,21	
2.6	Balok Lantai (BL)	m	229,40	141,620,20	32,487,673,88	0,24	-	-	-	-	-	-	
	PEKERJAAN PLAT LANTAI 2												
	Bekisting	m²	2.204,00	233,593,75	514,840,625,00	3,86	-	2.204,00	2.204,00	514,840,625,00	100,00	3,86	
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	275,50	2.117,150,00	583,274,825,00	4,37	-	275,50	275,50	583,274,825,00	100,00	4,37	
4.1	Pembesian	kg	37,558,26	19,020,43	714,374,067,46	5,35	-	37,558,26	37,558,26	714,374,067,46	100,00	5,35	
	PEKERJAAN KOLOM L.T. 2												
	Kolom (K1) 45/45												
	Bekisting	m²	61,56	341,676,50	21,033,605,34	0,16	-	61,56	61,56	21,033,605,34	100,00	0,16	
4.2	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	13,85	2.117,150,00	29,322,527,50	0,22	-	13,85	13,85	29,322,527,50	100,00	0,22	
	Pembesian	Kg	2,708,86	20,212,40	54,752,561,86	0,41	2,491,18	217,68	2,708,86	54,752,561,86	100,00	0,41	
	Kolom (K2) 40/40												
	Bekisting	m²	385,52	341,676,50	131,723,124,28	0,99	-	385,52	385,52	131,723,124,28	100,00	0,99	
4.3	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	77,10	2.117,150,00	163,232,265,00	1,22	-	77,10	77,10	163,232,265,00	100,00	1,22	
	Pembesian	Kg	14,607,97	20,212,40	295,262,132,83	2,21	5,881,13	8,726,84	14,607,97	295,262,132,83	100,00	2,21	
	Kolom (K3) 45/45												
	Bekisting	m²	14,22	341,676,50	4,858,639,83	0,04	-	2,84	2,84	971,727,97	20,00	0,01	
4.4	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	3,20	2.117,150,00	6,774,880,00	0,05	-	3,20	3,20	6,774,880,00	100,00	0,05	
	Pembesian	Kg	611,60	20,212,40	12,361,903,84	0,09	-	611,60	611,60	12,361,903,84	100,00	0,09	
	Kolom (K4) 50/50												
	Bekisting	m²	32,40	341,676,50	11,070,318,60	0,08	-	32,40	32,40	11,070,318,60	100,00	0,08	
4.5	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	8,10	2.117,150,00	17,148,915,00	0,13	-	8,10	8,10	17,148,915,00	100,00	0,13	
	Pembesian	Kg	1,856,11	20,212,40	37,516,437,76	0,28	-	1,856,11	1,856,11	37,516,437,76	100,00	0,28	
	Kolom Praktis (KP)	m	843,60	114,845,90	96,884,001,24	0,73	-	-	-	-	-	-	
	Balok Lantai (BL)	m	212,80	141,620,20	30,136,778,56	0,23	-	-	-	-	-	-	
6.1	PEKERJAAN RINGBALK												
	Ringbalk 35/70												
	Bekisting	m²	20,50	172,908,25	3,544,619,13	0,03	-	-	-	-	-	-	
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	11,48	2.117,150,00	24,304,882,00	0,18	-	-	-	-	-	-	
6.2	Pembesian	Kg	1,094,04	20,212,40	22,113,174,10	0,17	-	-	-	-	-	-	
	Ringbalk 30/60												
	Bekisting	m²	54,00	172,908,25	9,337,045,50	0,07	-	-	-	-	-	-	
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	12,96	2.117,150,00	27,438,264,00	0,21	-	-	-	-	-	-	
6.3	Pembesian	Kg	1,495,21	20,212,40	30,221,782,60	0,23	-	-	-	-	-	-	
	Ringbalk 25/50												

No.	Uraian	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Realisasi Pekerjaan					Bobot Terhadap Kontrak
							Periode lalu	Periode Ini	S/D Periode Ini	Nilai Pekerjaan (Rp)	Kumulatif Nilai Pok. (%)	
	Bekisting	m²	439.96	172,908.25	76,072,713.67	0.57	-	-	-	-	-	-
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	m³	87.99	2,117,150.00	186,288,028.50	1.40	-	-	-	-	-	-
	Pembesian	Kg	12,638.65	20,212.40	255,457,449.26	1.91	-	-	-	-	-	-
6.4	Ringbalk 25/40											
	Bekisting	m²	132.04	172,908.25	22,830,805.33	0.17	-	-	-	-	-	-
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	m³	25.15	2,117,150.00	53,246,322.50	0.40	-	-	-	-	-	-
	Pembesian	Kg	3,460.86	20,212.40	69,952,266.66	0.52	-	-	-	-	-	-
6.5	Ringbalk 20/40											
	Bekisting	m²	8.50	172,908.25	1,469,720.13	0.01	-	-	-	-	-	-
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	m³	1.36	2,117,150.00	2,879,374.00	0.02	-	-	-	-	-	-
	Pembesian	Kg	195.01	20,212.40	3,941,620.12	0.03	-	-	-	-	-	-
7.	PEKERJAAN PLAT TOP TALANG ATAP											
	Bekisting	m²	348.00	233,593.75	81,290,625.00	0.61	-	-	-	-	-	-
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	m³	43.50	2,117,150.00	92,096,025.00	0.69	-	-	-	-	-	-
	Pembesian	Kg	5,930.25	19,020.43	112,795,875.36	0.85	-	-	-	-	-	-
8.	Kolom Praktis (KP)	m	101.20	114,845.90	11,622,405.08	0.09	-	-	-	-	-	-
9.	Ringbalk 15/20											
	Bekisting	m²	115.13	172,908.25	19,906,926.82	0.15	-	-	-	-	-	-
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	m³	13.82	2,117,150.00	29,259,013.00	0.22	-	-	-	-	-	-
	Pembesian	Kg	2,707.51	20,212.40	54,725,275.12	0.41	-	-	-	-	-	-
10.	PEKERJAAN STRUKTUR ATAP											
10.1	Rangka Atap & Penutup Atap											
	Rangka atap baja ringan	m²	2,384.93	317,342.88	756,840,562.75	5.67	-	-	-	-	-	-
	Atap Onduline Classic sheet	m²	2,384.93	206,960.90	493,587,259.24	3.70	-	-	-	-	-	-
	Nok / Ridge classic Onduline	m'	202.48	204,907.00	41,489,569.36	0.31	-	-	-	-	-	-
	Lisplang GRC tebal 9 mm lebar 30 cm	m'	312.11	125,580.00	39,194,773.80	0.29	-	-	-	-	-	-
11.	PEKERJAAN HALAMAN											
11.1	Pekerjaan Rabat Keliling Bangunan											
	Pasir Alas	m³	15.45	232,530.00	3,592,588.50	0.03	-	-	-	-	-	-
	Rabat Beton f'c = 9.8 Mpa	m²	21.63	1,010,341.26	21,853,681.50	0.16	-	-	-	-	-	-
11.2	Pekerjaan Drainase Keliling Bangunan											
	Pasangan Dinding Beta	m²	406.32	140,280.45	56,998,752.44	0.43	-	-	-	-	-	-
	Plesteran	m²	406.32	87,958.44	35,739,273.34	0.27	-	-	-	-	-	-
	Acian	m²	406.32	54,472.63	22,133,316.99	0.17	-	-	-	-	-	-
	Pasir Alas	m³	6.87	232,530.00	1,597,481.10	0.01	-	-	-	-	-	-
	Rabat Beton f'c = 9.8 Mpa	m²	13.74	1,010,341.26	13,882,088.94	0.10	-	-	-	-	-	-
	Bak Kontrol	m2	20.16	282,711.52	5,699,464.14	0.04	-	-	-	-	-	-
	Jumlah				7,841,613,616.70	58.75	16,776.99			4,880,367,246.62		38.41
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR											
D.1	PEKERJAAN ARSITEKTUR LL 1											
1.1	PEKERJAAN LANTAI											
	Pasir Alas	m³	111.59	232,530.00	25,948,022.70	0.19	-	111.59	111.59	25,948,022.70	100.00	0.19
	Rabat Beton f'c = 9.8 Mpa	m²	156.22	1,010,341.26	157,835,511.93	1.18	-	156.22	156.22	157,835,511.93	100.00	1.18
1.2	PEKERJAAN DINDING											
	Pasangan Dinding Beta 1/2 Bata camp. 1 : 4	m²	2,351.42	140,280.45	329,858,255.74	2.47	-	759.51	759.51	106,544,216.60	32.30	0.80

No.	Uraian	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Realisasi Pekerjaan					Bobot Terhadap Kontrak
							Periode lalu	Periode Ini	SD Periode Ini	Nilai Pekerjaan (Rp)	Kumulatif Nilai Pek. (%)	
	Pasangan Dinding Bata 1 Bata camp. 1 : 4	m²	276.14	288,146.88	79,568,878.06	0.60	-	-	-	-	-	-
	Plesteran	m²	1,146.97	87,958.44	100,885,691.93	0.76	-	-	-	-	-	-
1.3	PINTU, JENDELA DAN VENTILASI											
	PINTU UTAMA (PU)	Set	1.00	35,060,688.87	35,060,688.87	0.26	-	-	-	-	-	-
	PINTU (P1)	Set	3.00	5,081,587.70	15,244,763.11	0.11	-	-	-	-	-	-
	PINTU (P1a)	Set	3.00	4,300,000.00	12,900,000.00	0.10	-	-	-	-	-	-
	PINTU (P2)	Set	46.00	2,718,665.49	125,058,612.66	0.94	-	-	-	-	-	-
	PINTU (P3)	Set	7.00	2,701,088.61	18,907,620.24	0.14	-	-	-	-	-	-
	PINTU (P4)	Set	20.00	1,900,000.00	38,000,000.00	0.28	-	-	-	-	-	-
	PINTU (P5)	Set	8.00	3,475,000.00	27,800,000.00	0.21	-	-	-	-	-	-
	JENDELA (J1)	Set	91.00	3,444,707.02	313,468,338.96	2.35	-	-	-	-	-	-
	JENDELA (J2)	Set	1.00	2,490,339.89	2,490,339.89	0.02	-	-	-	-	-	-
	VENTILASI (V1)	Set	14.00	543,271.16	7,605,796.17	0.06	-	-	-	-	-	-
	VENTILASI (V2)	Set	8.00	750,000.00	6,000,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-
1.4	PLAFOND											
	Rangka Plafond	m²	2,003.92	182,850.00	366,416,772.00	2.75	-	-	-	-	-	-
	Gypsum Board	m²	1,680.12	55,147.10	92,653,745.65	0.69	-	-	-	-	-	-
	KalsiBoard	m²	411.58	41,804.80	17,206,019.58	0.13	-	-	-	-	-	-
III.2	PEKERJAAN ARSITEKTUR Lt. 2											
2.1	PEKERJAAN LANTAI											
2.2	PEKERJAAN DINDING											
	Pasangan Dinding Bata	m²	4,768.26	140,280.45	668,893,658.52	5.01	-	-	-	-	-	-
	Plesteran	m²	9,536.52	87,958.44	838,817,422.23	6.28	-	-	-	-	-	-
2.3	PINTU, JENDELA DAN VENTILASI											
	PINTU (P1)	Set	2.00	5,081,587.70	10,163,175.41	0.08	-	-	-	-	-	-
	PINTU (P2)	Set	58.00	2,718,665.49	157,682,598.57	1.18	-	-	-	-	-	-
	PINTU (P3)	Set	4.00	2,701,088.61	10,804,354.42	0.08	-	-	-	-	-	-
	PINTU (P4)	Set	21.00	1,850,000.00	38,850,000.00	0.29	-	-	-	-	-	-
	JENDELA (J1)	Set	75.00	3,444,707.02	258,353,026.61	1.94	-	-	-	-	-	-
	JENDELA (J2)	Set	1.00	2,490,339.89	2,490,339.89	0.02	-	-	-	-	-	-
	JENDELA (J3)	Set	6.00	1,852,451.17	11,114,706.99	0.08	-	-	-	-	-	-
	VENTILASI (V1)	Set	26.00	543,271.16	14,125,050.03	0.11	-	-	-	-	-	-
2.4	PLAFOND											
	Rangka Plafond	m²	2,257.90	182,850.00	412,857,015.00	3.09	-	-	-	-	-	-
	Gypsum Board	m²	1,738.60	55,147.10	95,878,748.06	0.72	-	-	-	-	-	-
	KalsiBoard	m²	519.30	41,804.80	21,709,232.64	0.16	-	-	-	-	-	-
III.3	PEKERJAAN ARSITEKTUR Lt. 3											
3.1	PEKERJAAN LANTAI											
3.2	PEKERJAAN DINDING											
	Pasangan Dinding Bata	m²	282.54	140,280.45	39,634,838.34	0.30	-	-	-	-	-	-

No.	Uraian	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Realisasi Pekerjaan					Bobot Terhadap Kontrak
							Periode lalu	Periode ini	SD Periode ini	Nilai Pekerjaan (Rp)	Kumulatif Nilai Pek (%)	
	Plesteran	m²	585.08	87.958.44	49.703.555.28	0.37	-	-	-	-	-	-
	Acian	m²	585.08	54.472.63	30.781.390.94	0.23	-	-	-	-	-	-
3.3	PLAFOND											
	Rangka Plafond	m²	196.63	182.850.00	35.953.795.50	0.27	-	-	-	-	-	-
	KalsiBoard	m²	196.63	41.804.80	8.220.077.82	0.06	-	-	-	-	-	-
					4.478.942.043.73	33.55	-	1.027.32	1.027.32	290.327.751.24	232.30	2.18
IV	PEKERJAAN MEP											
E.1	PEKERJAAN MEP											
1	PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL											
	Sumber Listrik Dan Panel											
	Biaya Penyalangan Baru 82 Kva											
	Panel Listrik (SDP)	Ls	1.00	90.000.000.00	90.000.000.00	0.67	-	-	-	-	-	-
	Panel Listrik (LP ST-1)	Ls	1.00	30.327.225.00	30.327.225.00	0.23	-	-	-	-	-	-
	Panel Listrik (LP SK-1)	Ls	1.00	4.548.595.00	4.548.595.00	0.03	-	-	-	-	-	-
	Panel Listrik (LP SK-1)	Ls	1.00	3.320.855.00	3.320.855.00	0.02	-	-	-	-	-	-
	Panel Listrik (LP SK-1)	Ls	1.00	3.317.060.00	3.317.060.00	0.02	-	-	-	-	-	-
	Panel AC (PP AC-ST.1)	Ls	1.00	7.955.297.50	7.955.297.50	0.06	-	-	-	-	-	-
	Panel AC (PP AC-SK.1)	Ls	1.00	3.685.865.00	3.685.865.00	0.03	-	-	-	-	-	-
	Panel AC (PP AC-SK.1)	Ls	1.00	3.613.127.50	3.613.127.50	0.03	-	-	-	-	-	-
	Panel Listrik (LP ST-2)	Ls	1.00	3.916.095.00	3.916.095.00	0.03	-	-	-	-	-	-
	Panel Listrik (LP SK-2)	Ls	1.00	3.718.065.00	3.718.065.00	0.03	-	-	-	-	-	-
	Panel Listrik (LP SK-2)	Ls	1.00	3.982.795.00	3.982.795.00	0.03	-	-	-	-	-	-
	Panel AC (PP AC-ST.2)	Ls	1.00	5.340.830.00	5.340.830.00	0.04	-	-	-	-	-	-
	Panel AC (PP AC-SK.2)	Ls	1.00	5.381.310.00	5.381.310.00	0.04	-	-	-	-	-	-
	Panel AC (PP AC-SK.2)	Ls	1.00	4.829.770.00	4.829.770.00	0.04	-	-	-	-	-	-
	Panel Pompa (SDP-Pompa)	Ls	1.00	5.702.620.00	5.702.620.00	0.04	-	-	-	-	-	-
2	Panel Arus Lemah (PP-AL)	Ls	1.00	4.188.415.00	4.188.415.00	0.03	-	-	-	-	-	-
	Kabel Feeder Dan Rak Kabel											
	Kabel Dari KWH Ke SDP, NYY 4 x 2 x 120 mm²	Ls	1.00	14.056.644.35	14.056.644.35	0.11	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari Panel Genset Ke SDP, NYY 4 x 2 x 120 mm²	Ls	1.00	30.121.380.75	30.121.380.75	0.23	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari SDP Ke LP ST-1, NYY 4 x 10 mm²	Ls	1.00	677.465.00	677.465.00	0.01	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari SDP Ke LP SK-1, NYY 4 x 4 mm²	Ls	1.00	3.438.931.25	3.438.931.25	0.03	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari SDP Ke LP SK-1, NYY 4 x 4 mm²	Ls	1.00	3.438.931.25	3.438.931.25	0.03	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari SDP Ke PP AC - ST.1 ; NYY 4 x 10 mm²	Ls	1.00	1.354.930.00	1.354.930.00	0.01	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari SDP Ke PP AC - SK.1 ; NYY 4 x 10 mm²	Ls	1.00	6.774.650.00	6.774.650.00	0.05	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari SDP Ke PP AC - SK.1 ; NYY 4 x 10 mm²	Ls	1.00	3.438.931.25	3.438.931.25	0.03	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari SDP Ke LP ST-2, NYY 4 x 4 mm²	Ls	1.00	948.451.00	948.451.00	0.01	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari SDP Ke LP SK-2, NYY 4 x 10 mm²	Ls	1.00	8.807.045.00	8.807.045.00	0.07	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari SDP Ke LP SK-2, NYY 4 x 6 mm²	Ls	1.00	5.712.208.13	5.712.208.13	0.04	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari SDP Ke PP AC - ST.2 ; NYY 4 x 10 mm²	Ls	1.00	2.032.395.00	2.032.395.00	0.02	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari SDP Ke PP AC - SK.2 ; NYY 4 x 10 mm²	Ls	1.00	8.807.045.00	8.807.045.00	0.07	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari SDP Ke PP AC - SK.2 ; NYY 4 x 6 mm²	Ls	1.00	5.712.208.13	5.712.208.13	0.04	-	-	-	-	-	-
3	Cable Tray (Kabel Tray) Type C	Ls	1.00	60.724.791.67	60.724.791.67	0.45	-	-	-	-	-	-
	Instalasi Dan Armatur											
	Saklar Tunggal	Bh	184.00	44.303.75	8.151.890.00	0.06	-	-	-	-	-	-
	Saklar Ganda	Bh	25.00	56.867.50	1.421.687.50	0.01	-	-	-	-	-	-

No.	Uraian	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Realisasi Pekerjaan					Bobot Terhadap Kontrak
							Periode lalu	Periode Ini	SID Periode ini	Nilai Pekerjaan (Rp)	Kumulatif Nilai Pek. (%)	
	Saklar Tukar	Bh	20.00	56.867.50	1,137,350.00	0.01	-	-	-	-	-	-
	Grid Switch 4 Gang	Bh	1.00	224,163.75	224,163.75	0.00	-	-	-	-	-	-
	Stop Kontak Tanam + Pengaman Dalam	Bh	322.00	44,303.75	14,265,807.50	0.11	-	-	-	-	-	-
	Instalasi penerangan, NYM 2 x 2.5 mm2 + Pipa Conduit	Trtk	488.00	118,231.50	57,696,972.00	0.43	-	-	-	-	-	-
	Instalasi stop kontak, NYM 2 x 2.5 mm2 + Pipa Conduit	Trtk	322.00	118,231.50	38,070,543.00	0.29	-	-	-	-	-	-
	Downlight 4" + Lampu LED 18 Watt	Bh	88.00	160,683.75	14,140,170.00	0.11	-	-	-	-	-	-
	Downlight 4" + Lampu LED 6 Watt	Bh	56.00	102,493.75	5,739,650.00	0.04	-	-	-	-	-	-
	Lampu TL RM LED 2x 18 Watt	Bh	305.00	235,405.00	71,798,525.00	0.54	-	-	-	-	-	-
	Lampu Baret 18 Watt	Bh	43.00	64,802.50	2,786,507.50	0.02	-	-	-	-	-	-
4	Lampu Exit	Bh	4.00	211,600.00	846,400.00	0.01	-	-	-	-	-	-
	Instalasi Tenda Udara						-	-	-	-	-	-
	Exhaust	Bh	46.00	240,695.00	11,071,970.00	0.08	-	-	-	-	-	-
	Stop Kontak AC Wall Split	Bh	152.00	78,027.50	11,860,180.00	0.09	-	-	-	-	-	-
5	Instalasi Tenda Udara, NYM 3 x 2.5 mm2 + Pipa Conduit	Trtk	198.00	125,637.50	24,876,225.00	0.19	-	-	-	-	-	-
	Instalasi Fire Alarm						-	-	-	-	-	-
	Instalasi Bell & Indicator, NYA 2(1x 1.5) mm2	Trtk	6.00	134,696.63	808,179.75	0.01	-	-	-	-	-	-
6	Instalasi Manual Breack Glass, NYA 2(1x 1.5) mm2	Trtk	6.00	134,696.63	808,179.75	0.01	-	-	-	-	-	-
E2	Grounding Dan Penangkal Petir	Ls	1.00	40,443,372.50	40,443,372.50	0.30	-	-	-	-	-	-
1	PEKERJAAN SANITASI DAN PLUMBING						-	-	-	-	-	-
	Sanitar						-	-	-	-	-	-
	Kloset Duduk	Unit	27.00	2,949,635.00	79,640,145.00	0.60	-	-	-	-	-	-
	Kloset Jongkok	Unit	12.00	874,115.00	10,489,380.00	0.08	-	-	-	-	-	-
	Jet Shower	Unit	27.00	290,047.25	7,831,275.75	0.06	-	-	-	-	-	-
	Kran Air	Unit	41.00	73,000.00	2,993,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-
	Kran Air + Wastafel	Unit	6.00	1,590,105.00	9,540,630.00	0.07	-	-	-	-	-	-
2	Floor Drain	Unit	41.00	404,731.00	16,593,971.00	0.12	-	-	-	-	-	-
	Instalasi Air Bersih						-	-	-	-	-	-
	Water Tank Stainless Steel Kapasitas 2500 L + Dudukan 2 unit	Unit	2.00	11,569,000.00	23,138,000.00	0.17	-	-	-	-	-	-
	Pipa PVC Type AW Diameter 2"	Ls	1.00	4,430,594.69	4,430,594.69	0.03	-	-	-	-	-	-
	Pipa PVC Type AW Diameter 1"	Ls	1.00	3,145,767.10	3,145,767.10	0.02	-	-	-	-	-	-
	Pipa PVC Type AW Diameter 3/4"	Ls	1.00	4,725,528.10	4,725,528.10	0.04	-	-	-	-	-	-
	Pipa PVC Type AW Diameter 1/2"	Ls	1.00	2,925,563.41	2,925,563.41	0.02	-	-	-	-	-	-
	Valve Diameter 1/2"	Ls	1.00	232,470.20	232,470.20	0.00	-	-	-	-	-	-
	Valve Diameter 3/4"	Ls	1.00	383,205.30	383,205.30	0.00	-	-	-	-	-	-
4	Fitting Pipa PVC Type AW	Ls	1.00	2,284,117.99	2,284,117.99	0.02	-	-	-	-	-	-
	Instalasi Air Bekas						-	-	-	-	-	-
	Pipa PVC Type AW Diameter 3"	Ls	1.00	27,854,207.04	27,854,207.04	0.21	-	-	-	-	-	-
5	Fitting Pipa PVC Type AW	Ls	1.00	4,178,131.06	4,178,131.06	0.03	-	-	-	-	-	-
	Instalasi Air Kotor						-	-	-	-	-	-
	Pipa PVC Type AW Diameter 4"	Ls	1.00	79,833,018.46	79,833,018.46	0.60	-	-	-	-	-	-
	Fitting Pipa PVC Type AW	Ls	1.00	11,974,952.77	11,974,952.77	0.09	-	-	-	-	-	-
	Pek. Septiktank (Pabrikasi)	Unit	5.00	5,850,000.00	29,250,000.00	0.22	-	-	-	-	-	-
	Pek. Peresapan (Gorong-gorong)	Unit	5.00	500,000.00	2,500,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-
6	Civil Work (Galian Dan Menimbun Kembali)	Ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-
	Instalasi Air Hujan						-	-	-	-	-	-
	Pipa PVC Type AW Diameter 3"	Ls	1.00	13,040,833.30	13,040,833.30	0.10	-	-	-	-	-	-

No.	Uraian	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Realisasi Pekerjaan					Bobot Terhadap Kontrak
							Periode lalu	Periode Ini	SD Periode Ini	Nilai Pekerjaan (Rp)	Kumulatif Nilai Pek (%)	
	Pipa PVC Type AW Diameter 4"	Ls	1.00	1,903,618.92	1,903,618.92	0.01	-	-	-	-	-	-
	Fitting Pipa PVC Type AW	Ls	1.00	2,241,667.83	2,241,667.83	0.02	-	-	-	-	-	-
	Talang Air PVC	Ls	1.00	10,549,318.00	10,549,318.00	0.03	-	-	-	-	-	-
					999,701,101.95	7.49	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Real Cost				13,348,141,762.38	100.00				5,178,579,997.86		38.80

 PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DINAS (PEKERJA UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT)		KONSULTAN PENGAWAS CV.ALIEF ENGINEERING KONSULTAN		KONTRAKTOR PELAKSANA CV. 77 MANDIRI		
Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Kantor Polres Luwu Timur Lokasi : Malili (Luwu Timur) T.A : 2022 No.Kontrak : 602.1/07/KONSTRUKSI-CV/PUPRA/2022		REKAPITULASI MONTHLY CERTIFICATE				
NO. : 5 PERIODE : 02 SEPTEMBER - 29 SEPTEMBER						
No.	URAIAN	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	NILAI (Rp.)	Realisasi Kumulatif Divisi (%)	Bobot terhadap kontrak
I.	PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT	27.885.000,00	0,21%	27.885.000,00	100,00	0,21
II.	PEKERJAAN STRUKTUR GEDUNG	7.841.613.616,70	58,75%	6.484.890.688,15	82,70	48,58
III.	PEKERJAAN ARSITEKTUR	4.478.942.043,73	33,55%	952.815.092,42	21,27	7,14
IV.	PEKERJAAN MEP	999.701.101,95	7,49%	-	-	-
	JUMLAH	13.348.141.762,38	100,00%	7.465.590.778,57		55,93
	PPN 11%	1.468.295.593,86		746.559.077,86		
	TOTAL	14.816.437.356,24		8.212.149.856,42		
	DIBULATKAN	14.816.437.356,20		8.212.149.856,40		
PEMOTONGAN						
a.	Penerimaan MC s/d Bulan Lalu			-		
b.	Pengembalian Uang Muka			2.222.465.603,43		
c.	Retensi / Pemeliharaan Pekerjaan 5%			-		
	JUMLAH PEMOTONGAN			2.222.465.603,43		
PENERIMAAN BULAN INI						
Terbilang	Lima Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Rupiah					
Bobot Pekerjaan						
Sampai Periode Lalu	55,93%					
Periode Ini	38,80%					
Sampai Periode Ini	17,13%					
	55,93%					


Mallili 29-Sep-22

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. 77 MANDIRI

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV.ALIEF ENGINEERING KONSULTAN

Mengatuhui:
KONSULTAN PENGAWAS
CV.ALIEF ENGINEERING KONSULTAN


CV. 77 MANDIRI
Ardi Pratama, ST
Project Manager


Ir.Syafruddin Sandiri
Team Leader


Idrana Sandiri, Umaz ST
NIP. 19830412 200902 2 008



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS (PEKERJA UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT)**

KONSULTAN PENGAWAS
CV.ALIEF ENGINEERING KONSULTAN

**KONTRAKTOR PELAKSANA
CV.77 MANDIRI**

Pekerjaan	: Lanjutan Pembangunan Kantor Polres Luwu Timur
Lokasi	: Malliti (Luwu Timur)
T/A	: 2022
No Kontrak	: 602.107/KONSTRUKSI-CK/PUPRN/2022

MONTHLY CERTIFICATE

5

PERIODE : 02 SEPTEMBER - 29 SEPTEMBER

[illegible]

No.	Uraian	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Realisasi Pekerjaan					Bobot Terhadap Kontrak
							Periode lalu	Periode Ini	SD Periode Ini	Nilai Pekerjaan (Rp)	Kumulatif Nilai Pek. (%)	
	Galian	m³	49.94	115,575.00	5,771,815.50	0.04	18.78	31.16	49.94	5,771,815.50	100.00	0.04
	Pasir Ales	m³	3.12	232,530.00	725,493.60	0.01	1.17	1.95	3.12	725,493.60	100.00	0.01
	Pasangan Batu Kosong	m²	9.36	601,335.00	5,628,495.60	0.04	3.52	5.84	9.36	5,628,495.60	100.00	0.04
	Pasangan Batu Gunung	m³	30.43	1,088,348.50	33,118,444.86	0.25	11.44	18.99	30.43	33,118,444.86	100.00	0.25
2.	PEKERJAAN SLOEF											
2.1	Sloef 20/30											
	Bekisting	m²	32.84	196,730.50	6,460,629.62	0.05	9.36	23.48	32.84	6,460,629.62	100.00	0.05
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	m³	6.57	2,117,150.00	13,909,675.50	0.10	1.87	4.70	6.57	13,909,675.50	100.00	0.10
	Pembesian	Kg	529.44	19,608.65	10,381,603.66	0.08	150.89	378.55	529.44	10,381,603.66	100.00	0.08
3.	PEKERJAAN TANGGA											
3.1	Tangga Beton											
	Bekisting	m²	30.62	190,388.25	5,829,688.22	0.04	30.62	-	30.62	5,829,688.22	100.00	0.04
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	m³	11.43	2,117,150.00	24,199,024.50	0.18	11.43	-	11.43	24,199,024.50	100.00	0.18
	Pembesian	Kg	906.05	19,608.65	17,766,417.33	0.13	906.05	-	906.05	17,766,417.33	100.00	0.13
B.	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS											
1.	PEKERJAAN KOLOM LT. 1											
1.1	Kolom (K1) 45/45											
	Bekisting	m²	62.37	341,676.50	21,310,363.31	0.16	62.37	-	62.37	21,310,363.31	100.00	0.16
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	m³	27.88	2,117,150.00	59,026,142.00	0.44	27.88	-	27.88	59,026,142.00	100.00	0.44
	Pembesian	Kg	2,810.89	20,212.40	56,814,833.04	0.43	2,810.89	-	2,810.89	56,814,833.04	100.00	0.43
1.2	Kolom (K2) 40/40											
	Bekisting	m²	334.96	341,676.50	114,447,960.44	0.86	334.96	-	334.96	114,447,960.44	100.00	0.86
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	m³	66.99	2,117,150.00	141,827,878.50	1.06	66.99	-	66.99	141,827,878.50	100.00	1.06
	Pembesian	Kg	13,337.70	20,212.40	269,586,927.48	2.02	13,337.70	-	13,337.70	269,586,927.48	100.00	2.02
1.3	Kolom (K3) 45/45											
	Bekisting	m²	56.88	341,676.50	19,434,559.32	0.15	56.88	-	56.88	19,434,559.32	100.00	0.15
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	m³	12.80	2,117,150.00	27,099,520.00	0.20	12.80	-	12.80	27,099,520.00	100.00	0.20
	Pembesian	Kg	2,563.77	20,212.40	51,819,944.75	0.39	2,563.77	-	2,563.77	51,819,944.75	100.00	0.39
1.4	Kolom (K4) 50/50											
	Bekisting	m²	16.20	341,676.50	5,535,159.30	0.04	16.20	-	16.20	5,535,159.30	100.00	0.04
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	m³	4.05	2,117,150.00	8,574,457.50	0.06	4.05	-	4.05	8,574,457.50	100.00	0.06
	Pembesian	Kg	762.54	20,212.40	15,412,763.50	0.12	762.54	-	762.54	15,412,763.50	100.00	0.12
1.5	Kolom (K5) 60/60											
	Bekisting	m²	37.92	341,676.50	12,956,372.88	0.10	37.92	-	37.92	12,956,372.88	100.00	0.10
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	m³	11.38	2,117,150.00	24,093,167.00	0.18	11.38	-	11.38	24,093,167.00	100.00	0.18
	Pembesian	Kg	2,952.46	20,212.40	59,676,302.50	0.45	2,952.46	-	2,952.46	59,676,302.50	100.00	0.45
1.6	Kolom Praktis (KP)	m	733.40	114,845.90	84,227,983.06	0.63	-	733.40	733.40	84,227,983.06	100.00	0.63
2.	PEKERJAAN BALOK LT. 2											
2.1	Balok 40/80											
	Bekisting	m²	18.74	172,908.25	3,240,300.61	0.02	18.74	-	18.74	3,240,300.61	100.00	0.02
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	m³	11.99	2,117,150.00	25,384,628.50	0.19	11.99	-	11.99	25,384,628.50	100.00	0.19
	Pembesian	Kg	1,697.17	20,212.40	34,303,878.91	0.26	1,697.17	-	1,697.17	34,303,878.91	100.00	0.26
2.2	Balok 35/70											
	Bekisting	m²	24.50	172,908.25	4,236,252.13	0.03	24.50	-	24.50	4,236,252.13	100.00	0.03
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	m³	13.72	2,117,150.00	29,047,298.00	0.22	13.72	-	13.72	29,047,298.00	100.00	0.22
	Pembesian	Kg	1,584.88	20,212.40	32,034,228.51	0.24	1,584.88	-	1,584.88	32,034,228.51	100.00	0.24

No.	Uraian	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Realisasi Pekerjaan					Kumulatif Nilai Pak (%)	Bobot Terhadap Kontrak
							Periode lalu	Periode Ini	S/D Periode Ini	Nilai Pekerjaan (Rp)			
	Bekisting	m²	439.96	172,908.25	76,072,713.67	0.57	-	439.96	439.96	76,072,713.67		100.00	0.57
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	m³	87.99	2,117,150.00	186,288,028.50	1.40	-	87.99	87.99	186,288,028.50		100.00	1.40
	Pembesian	Kg	12,638.65	20,212.40	255,457,449.26	1.91	-	12,638.65	12,638.65	255,457,449.26		100.00	1.91
6.4	Ringbalk 25/40												
	Bekisting	m²	132.04	172,908.25	22,830,805.33	0.17	-	132.04	132.04	22,830,805.33		100.00	0.17
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	m³	25.15	2,117,150.00	53,246,322.50	0.40	-	25.15	25.15	53,246,322.50		100.00	0.40
	Pembesian	Kg	3,460.86	20,212.40	69,952,286.66	0.52	-	3,460.86	3,460.86	69,952,286.66		100.00	0.52
6.5	Ringbalk 20/40												
	Bekisting	m²	8.50	172,908.25	1,469,720.13	0.01	-	8.50	8.50	1,469,720.13		100.00	0.01
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	m³	1.36	2,117,150.00	2,879,324.00	0.02	-	1.36	1.36	2,879,324.00		100.00	0.02
	Pembesian	Kg	195.01	20,212.40	3,941,620.12	0.03	-	195.01	195.01	3,941,620.12		100.00	0.03
7.	PEKERJAAN PLAT TOP TALANG ATAP												
	Bekisting	m²	348.00	233,593.75	81,290,625.00	0.61	-	348.00	348.00	81,290,625.00		100.00	0.61
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	m³	43.50	2,117,150.00	92,096,025.00	0.69	-	43.50	43.50	92,096,025.00		100.00	0.69
	Pembesian	Kg	5,930.25	19,020.43	112,795,875.36	0.85	-	5,930.25	5,930.25	112,795,875.36		100.00	0.85
8.	Kolom Praktis (KP)	m	101.20	114,845.90	11,622,405.08	0.09	-	-	-	-		-	-
9.	Ringbalk 15/30												
	Bekisting	m²	115.13	172,908.25	19,906,926.82	0.15	-	-	-	-		-	-
	Pengecoran f'c 26.4 Mpa	m³	13.82	2,117,150.00	29,259,013.00	0.22	-	-	-	-		-	-
	Pembesian	Kg	2,707.51	20,212.40	54,725,275.12	0.41	-	-	-	-		-	-
10.	PEKERJAAN STRUKTUR ATAP												
10.1	Rangka Atap & Penutup Atap												
	Rangka atap baja ringan	m²	2,384.93	317,342.88	756,840,562.75	5.67	-	1,192.47	1,192.47	378,420,281.37		50.00	2.84
	Atap Onduline Classic sheet	m²	2,384.93	206,960.90	493,587,259.24	3.70	-	-	-	-		-	-
	Nok / Ridge classic Onduline	m'	202.48	204,907.00	41,489,569.36	0.31	-	-	-	-		-	-
	Lisplang GRC tebal 9 mm lebar 30 cm	m'	312.11	125,580.00	39,194,773.80	0.29	-	-	-	-		-	-
11.	PEKERJAAN HALAMAN												
11.1	Pekerjaan Rabat Kelling Bangunan												
	Pesir Alas	m²	15.45	232,530.00	3,592,588.50	0.03	-	-	-	-		-	-
	Rabat Beton f'c = 9.8 Mpa	m²	21.63	1,010,341.26	21,853,681.50	0.16	-	-	-	-		-	-
11.2	Pekerjaan Drainase Kelling Bangunan												
	Pasangan Dinding Beta	m²	406.32	140,280.45	56,998,752.44	0.43	-	-	-	-		-	-
	Plasteran	m²	406.32	87,958.44	35,739,273.34	0.27	-	-	-	-		-	-
	Acian	m²	406.32	54,472.63	22,133,316.99	0.17	-	-	-	-		-	-
	Pesir Alas	m²	6.87	232,530.00	1,597,481.10	0.01	-	-	-	-		-	-
	Rabat Beton f'c = 9.8 Mpa	m²	13.74	1,010,341.26	13,882,088.94	0.10	-	-	-	-		-	-
	Bak Kontrol	m2	20.16	282,711.52	5,699,464.14	0.04	-	-	-	-		-	-
	Jumlah				7,841,613,616.70	58.75	119,677.11			6,484,890,686.15			48.58
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR												
D.1	PEKERJAAN ARSITEKTUR LL 1												
1.1	PEKERJAAN LANTAI												
	Pesir Alas	m²	111.59	232,530.00	25,948,022.70	0.19	111.59	-	111.59	25,948,022.70		100.00	0.19
	Rabat Beton f'c = 9.8 Mpa	m²	156.22	1,010,341.26	157,835,511.93	1.18	156.22	-	156.22	157,835,511.93		100.00	1.18
1.2	PEKERJAAN DINDING												
	Pasangan Dinding Beta 1/2 Beta camp. 1 : 4	m²	2,351.42	140,280.45	329,858,255.74	2.47	759.51	1,011.11	1,770.62	248,383,266.57		75.30	1.86

No.	Uraian	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Realisasi Pekerjaan					Bobot Terhadap Kontrak
							Periode lalu	Periode Ini	S/D Periode Ini	Nilai Pekerjaan (Rp)	Kumulatif Nilai Pek. (%)	
	Pasangan Dinding Bata 1 Bata camp. 1 : 4	m²	276.14	288,146.88	79,568,878.06	0.60	-	276.14	276.14	79,568,878.06	100.00	0.60
	Plasteran	m²	1,146.97	87,958.44	100,885,691.93	0.76	-	634.73	634.73	55,830,141.91	55.34	0.42
								-		-		
1.3	PINTU, JENDELA DAN VENTILASI							-	-	-	-	
	PINTU UTAMA (PU)	Set	1.00	35,060,688.87	35,060,688.87	0.26	-	-	-	-	-	-
	PINTU (P1)	Set	3.00	5,081,587.70	15,244,763.11	0.11	-	2.00	2.00	10,163,175.41	66.67	0.08
	PINTU (P1a)	Set	3.00	4,300,000.00	12,900,000.00	0.10	-	2.00	2.00	8,600,000.00	66.67	0.06
	PINTU (P2)	Set	46.00	2,718,665.49	125,058,612.66	0.94	-	20.00	20.00	54,373,309.85	43.48	0.41
	PINTU (P3)	Set	7.00	2,701,088.61	18,907,620.24	0.14	-	5.00	5.00	13,505,443.03	71.43	0.10
	PINTU (P4)	Set	20.00	1,900,000.00	38,000,000.00	0.28	-	5.00	5.00	9,500,000.00	25.00	0.07
	PINTU (P5)	Set	8.00	3,475,000.00	27,800,000.00	0.21	-	2.00	2.00	6,950,000.00	25.00	0.05
	JENDELA (J1)	Set	91.00	3,444,707.02	313,468,338.96	2.35	-	12.00	12.00	41,336,484.26	13.19	0.31
	JENDELA (J2)	Set	1.00	2,490,339.89	2,490,339.89	0.02	-	-	-	-	-	-
	VENTILASI (V1)	Set	14.00	543,271.16	7,605,796.17	0.06	-	6.00	6.00	3,259,628.93	42.86	0.02
	VENTILASI (V2)	Set	8.00	750,000.00	6,000,000.00	0.04	-	3.00	3.00	2,250,000.00	37.50	0.02
								-	-	-	-	
1.4	PLAFOND							-	-	-	-	
	Rangka Plafond	m²	2,003.92	182,850.00	366,416,772.00	2.75	-	-	-	-	-	-
	Gypsum Board	m²	1,680.12	55,147.10	92,653,745.65	0.69	-	-	-	-	-	-
	KalsiBoard	m²	411.58	41,804.80	17,206,019.58	0.13	-	-	-	-	-	-
								-	-	-	-	
III.2	PEKERJAAN ARSITEKTUR II.2							-	-	-	-	
2.1	PEKERJAAN LANTAI							-	-	-	-	
2.2	PEKERJAAN DINDING							-	-	-	-	
	Pasangan Dinding Bata	m²	4,768.26	140,280.45	668,893,658.52	5.01	-	-	-	-	-	-
	Plasteran	m²	9,536.52	87,958.44	838,817,422.23	6.28	-	-	-	-	-	-
								-	-	-	-	
2.3	PINTU, JENDELA DAN VENTILASI							-	-	-	-	
	PINTU (P1)	Set	2.00	5,081,587.70	10,163,175.41	0.08	-	2.00	2.00	10,163,175.41	100.00	0.08
	PINTU (P2)	Set	58.00	2,718,665.49	157,682,598.57	1.18	-	25.00	25.00	67,966,637.31	43.10	0.51
	PINTU (P3)	Set	4.00	2,701,088.61	10,804,354.42	0.08	-	2.00	2.00	5,402,177.21	50.00	0.04
	PINTU (P4)	Set	21.00	1,850,000.00	38,850,000.00	0.29	-	10.00	10.00	18,500,000.00	47.62	0.14
	JENDELA (J1)	Set	75.00	3,444,707.02	258,353,026.61	1.94	-	35.00	35.00	120,564,745.75	46.67	0.90
	JENDELA (J2)	Set	1.00	2,490,339.89	2,490,339.89	0.02	-	1.00	1.00	2,490,339.89	100.00	0.02
	JENDELA (J3)	Set	6.00	1,852,451.17	11,114,706.99	0.08	-	2.00	2.00	3,704,902.33	33.33	0.03
	VENTILASI (V1)	Set	26.00	543,271.16	14,125,050.03	0.11	-	12.00	12.00	6,519,253.86	46.15	0.05
								-	-	-	-	
2.4	PLAFOND							-	-	-	-	
	Rangka Plafond	m²	2,257.90	182,850.00	412,857,015.00	3.09	-	-	-	-	-	-
	Gypsum Board	m²	1,738.60	55,147.10	95,878,748.06	0.72	-	-	-	-	-	-
	KalsiBoard	m²	519.30	41,804.80	21,709,232.64	0.16	-	-	-	-	-	-
								-	-	-	-	
III.3	PEKERJAAN ARSITEKTUR II.3							-	-	-	-	
3.1	PEKERJAAN LANTAI							-	-	-	-	
3.2	PEKERJAAN DINDING							-	-	-	-	
	Pasangan Dinding Bata	m²	282.54	140,280.45	39,634,838.34	0.30	-	-	-	-	-	-

No.	Uraian	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Realisasi Pekerjaan					Bobot Terhadap Kontrak
							Periode lalu	Periode Ini	S/D Periode Ini	Nilai Pekerjaan (Rp)	Kumulatif Nilai Pek. (%)	
	Pipa PVC Type AW Diameter 4"	Ls	1.00	1.903.618,92	1.903.618,92	0.01	-	-	-	-	-	-
	Fitting Pipa PVC Type AW	Ls	1.00	2.241.667,83	2.241.667,83	0.02	-	-	-	-	-	-
	Talang Air PVC	Ls	1.00	10.549.318,00	10.549.318,00	0.08	-	-	-	-	-	-
					999.701.101,95	7.49	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Real Cost				13.348.141.762,38	100,00				7.465.590.778,57		55,93



KONSULTAN PENGAWAS
CV.ALIEF ENGINEERING KONSULTAN

**KONTRKATOR PELAKSANA
CV.77 MANDIRI**

Pekerjaan	: Lanjutan Pembangunan Kantor Polres Luwu Timur
Lokasi	: Mafifi (Luwu Timur)
T A	: 2022
No.Kontrak	: 602.1/07/KONSTRUKSI/CK/PUPPW/2022

REKAPITULASI

MONTHLY CERTIFICATE

NO.	:	6
PERIODE	:	29 SEPTEMBER - 06 OKTOBER

No.	URAIAN	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Realisasi	
				Nilai (Rp.)	Kumulatif Divisi (%)
I.	PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT	27.885.000,00	0,21%	27.885.000,00	100,00
II.	PEKERJAAN STRUKTUR GEDUNG	7.841.613.816,70	58,75%	6.828.462.671,31	87,08
III.	PEKERJAAN ARSITEKTUR	4.478.942.043,73	33,55%	1.005.055.243,23	22,44
IV.	PEKERJAAN MEP	999.701.101,95	7,49%	-	-
	JUMLAH	13.348.141.762,38	100,00%	7.881.402.914,55	-
	PPN 11%	1.468.295.593,86		786.140.291,45	
	TOTAL	14.816.437.356,24		8.647.543.206,00	
	DEBUTKAN	14.816.437.356,20		8.647.543.206,00	
	PEMOTONGAN				
a.	Penerimaan MC s.d Bulan Lalu			-	
b.	Pengembalian Uang Muka			2.222.465.603,43	
c.	Retensi Pemeliharaan Pekerjaan 5%			-	
	JUMLAH PEMOTONGAN			2.222.465.603,43	
	PENERIMAAN BULAN INI			6.425.077.602,57	
	Terbilang : Enam Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Rupiah				
	Bobot Pekerjaan				58,90%
	Sampai Periode Lalu				38,80%
	Periode Ini				20,10%
	Sampai Periode Ini				58,90%

Mengetahui:
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV ALIE ENGINEERING KONSULTAN

**Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. 77 MANDIRI**

Mali

6-Oct-22


Idiyana Satrio Umar, ST
NIP. 19830512 200502 2 008


Ir. Syafruddin Sandhir
Team Leader

CV. JALAMENDIRI
Project Manager

No.	Uraian	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Realisasi Pekerjaan					Kumulatif Nilai Pek. (%)	Bobot Terhadap Kontrak
							Periode lalu	Periode Ini	S/D Periode Ini	Nilai Pekerjaan (Rp)			
	Galian	m³	49.94	115.575.00	5.771.815.50	0.04	49.94	-	49.94	5.771.815.50		100.00	0.04
	Pastir Atas	m²	3.12	232.530.00	725.493.60	0.01	3.12	-	3.12	725.493.60		100.00	0.01
	Pasangan Batu Kosong	m²	9.36	601.335.00	5.628.495.60	0.04	9.36	-	9.36	5.628.495.60		100.00	0.04
	Pasangan Batu Gunung	m²	30.43	1.083.348.50	33.118.444.86	0.25	30.43	-	30.43	33.118.444.86		100.00	0.25
2.	PEKERJAAN SLOEF												
2.1	Sloef 20/30												
	Bekisting	m²	32.84	196.730.50	6.460.629.62	0.05	32.84	-	32.84	6.460.629.62		100.00	0.05
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	6.57	2.117.150.00	13.909.675.50	0.10	6.57	-	6.57	13.909.675.50		100.00	0.10
	Pembesian	Kg	529.44	19.608.65	10.381.603.66	0.08	529.44	-	529.44	10.381.603.66		100.00	0.08
3.	PEKERJAAN TANGGA												
3.1	Tangga Beton												
	Bekisting	m²	30.62	190.388.25	5.829.688.22	0.04	30.62	-	30.62	5.829.688.22		100.00	0.04
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	11.43	2.117.150.00	24.199.024.50	0.18	11.43	-	11.43	24.199.024.50		100.00	0.18
	Pembesian	Kg	906.05	19.608.65	17.766.417.33	0.13	906.05	-	906.05	17.766.417.33		100.00	0.13
B.	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS												
1.	PEKERJAAN KOLOM LT. 1												
1.1	Kolom (K1) 45/45												
	Bekisting	m²	62.37	341.676.50	21.310.363.31	0.16	62.37	-	62.37	21.310.363.31		100.00	0.16
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	27.88	2.117.150.00	59.026.142.00	0.44	27.88	-	27.88	59.026.142.00		100.00	0.44
	Pembesian	Kg	2.810.89	20.212.40	56.814.833.04	0.43	2.810.89	-	2.810.89	56.814.833.04		100.00	0.43
1.2	Kolom (K2) 40/40												
	Bekisting	m²	334.96	341.676.50	114.447.960.44	0.86	334.96	-	334.96	114.447.960.44		100.00	0.86
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	66.99	2.117.150.00	141.827.878.50	1.06	66.99	-	66.99	141.827.878.50		100.00	1.06
	Pembesian	Kg	13.337.70	20.212.40	269.586.927.48	2.02	13.337.70	-	13.337.70	269.586.927.48		100.00	2.02
1.3	Kolom (K3) 45/45												
	Bekisting	m²	56.88	341.676.50	19.434.559.32	0.15	56.88	-	56.88	19.434.559.32		100.00	0.15
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	12.80	2.117.150.00	27.099.520.00	0.20	12.80	-	12.80	27.099.520.00		100.00	0.20
	Pembesian	Kg	2.563.77	20.212.40	51.819.944.75	0.39	2.563.77	-	2.563.77	51.819.944.75		100.00	0.39
1.4	Kolom (K4) 50/50												
	Bekisting	m²	16.20	341.676.50	5.535.159.30	0.04	16.20	-	16.20	5.535.159.30		100.00	0.04
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	4.05	2.117.150.00	8.574.457.50	0.06	4.05	-	4.05	8.574.457.50		100.00	0.06
	Pembesian	Kg	762.54	20.212.40	15.412.763.50	0.12	762.54	-	762.54	15.412.763.50		100.00	0.12
1.5	Kolom (K5) 60/60												
	Bekisting	m²	37.92	341.676.50	12.956.372.88	0.10	37.92	-	37.92	12.956.372.88		100.00	0.10
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	11.38	2.117.150.00	24.093.167.00	0.18	11.38	-	11.38	24.093.167.00		100.00	0.18
	Pembesian	Kg	2.952.46	20.212.40	59.676.302.50	0.45	2.952.46	-	2.952.46	59.676.302.50		100.00	0.45
1.6	Kolom Praktis (KP)	m	733.40	114.845.90	84.227.983.06	0.63	733.40	-	733.40	84.227.983.06		100.00	0.63
2.	PEKERJAAN BALOK LT. 2												
2.1	Balok 40/60												
	Bekisting	m²	18.74	172.908.25	3.240.300.61	0.02	18.74	-	18.74	3.240.300.61		100.00	0.02
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	11.99	2.117.150.00	25.384.628.50	0.19	11.99	-	11.99	25.384.628.50		100.00	0.19
	Pembesian	Kg	1.697.17	20.212.40	34.303.878.91	0.26	1.697.17	-	1.697.17	34.303.878.91		100.00	0.26
2.2	Balok 35/70												
	Bekisting	m²	24.50	172.908.25	4.236.252.13	0.03	24.50	-	24.50	4.236.252.13		100.00	0.03
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	13.72	2.117.150.00	29.047.298.00	0.22	13.72	-	13.72	29.047.298.00		100.00	0.22
	Pembesian	Kg	1.584.88	20.212.40	32.034.228.51	0.24	1.584.88	-	1.584.88	32.034.228.51		100.00	0.24

No.	Uraian	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Realisasi Pekerjaan					Bobot Terhadap Kontrak
							Periode Ialu	Periode Ini	S/D Periode Ini	Nilai Pekerjaan (Rp)	Kumulatif Nilai Pek. (%)	
	Bekisting	m²	439.96	172.908,25	76.072.713,67	0,57	439.96	-	439.96	76.072.713,67	100,00	0,57
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	87.99	2.117.150,00	186.288.028,50	1,40	87.99	-	87.99	186.288.028,50	100,00	1,40
	Pembesian	Kg	12.638,65	20.212,40	255.457.449,26	1,91	12.638,65	-	12.638,65	255.457.449,26	100,00	1,91
6.4	Ringbalk 25/40											
	Bekisting	m²	132,04	172.908,25	22.830.805,33	0,17	132,04	-	132,04	22.830.805,33	100,00	0,17
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	25,15	2.117.150,00	53.246.322,50	0,40	25,15	-	25,15	53.246.322,50	100,00	0,40
	Pembesian	Kg	3.460,86	20.212,40	69.952.286,66	0,52	3.460,86	-	3.460,86	69.952.286,66	100,00	0,52
6.5	Ringbalk 20/40											
	Bekisting	m²	8,50	172.908,25	1.469.720,13	0,01	8,50	-	8,50	1.469.720,13	100,00	0,01
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	1,36	2.117.150,00	2.879.324,00	0,02	1,36	-	1,36	2.879.324,00	100,00	0,02
	Pembesian	Kg	195,01	20.212,40	3.941.620,12	0,03	195,01	-	195,01	3.941.620,12	100,00	0,03
7.	PEKERJAAN PLAT TOP TALANG ATAP											
	Bekisting	m²	348,00	233.593,75	81.290.625,00	0,61	348,00	-	348,00	81.290.625,00	100,00	0,61
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	43,50	2.117.150,00	92.096.025,00	0,69	43,50	-	43,50	92.096.025,00	100,00	0,69
	Pembesian	Kg	5.930,25	19.020,43	112.795.875,36	0,85	5.930,25	-	5.930,25	112.795.875,36	100,00	0,85
8.	Kolom Praktis (KP)	m	101,20	114.845,90	11.622.405,08	0,09	-	101,20	101,20	11.622.405,08	100,00	0,09
9.	Ringbalk 15/30											
	Bekisting	m²	115,13	172.908,25	19.906.926,82	0,15	-	80,59	80,59	13.934.848,78	70,00	0,10
	Pengecoran f'c 26,4 Mpa	m³	13,82	2.117.150,00	29.259.013,00	0,22	-	9,67	9,67	20.481.309,10	70,00	0,15
	Pembesian	Kg	2.707,51	20.212,40	54.725.275,12	0,41	-	1.895,26	1.895,26	38.307.692,59	70,00	0,29
10.	PEKERJAAN STRUKTUR ATAP											
10.1	Rangka Atap & Penutup Atap											
	Rangka etap baja ringan	m²	2.384,93	317.342,88	756.840.562,75	5,67	1.192,47	350,25	1.542,72	489.569.626,26	64,69	3,67
	Atap Onduline Classic sheet	m²	2.384,93	206.960,90	493.587.259,24	3,70	-	715,48	715,48	148.076.384,73	30,00	1,11
	Nok / Ridge classic Onduline	m²	202,48	204.907,00	41.488.569,36	0,31	-	-	-	-	-	-
	Lisplang GRC tebal 9 mm lebar 30 cm	m²	312,11	125.580,00	39.194.773,80	0,29	-	-	-	-	-	-
11.	PEKERJAAN HALAMAN											
11.1	Pekerjaan Rabat Keliling Bangunan											
	Pasir Alas	m³	15,45	232.530,00	3.592.588,50	0,03	-	-	-	-	-	-
	Rabat Beton f'c = 9,8 Mpa	m³	21,63	1.010.341,26	21.853.661,50	0,16	-	-	-	-	-	-
11.2	Pekerjaan Drainase Keliling Bangunan											
	Pasangan Dinding Bata	m²	406,32	140.280,45	56.998.752,44	0,43	-	-	-	-	-	-
	Plasteran	m²	406,32	87.958,44	35.739.273,34	0,27	-	-	-	-	-	-
	Acian	m²	406,32	54.472,63	22.133.316,99	0,17	-	-	-	-	-	-
	Pasir Alas	m³	6,87	232.530,00	1.597.481,10	0,01	-	-	-	-	-	-
	Rabat Beton f'c = 9,8 Mpa	m³	13,74	1.010.341,26	13.882.088,94	0,10	-	-	-	-	-	-
	Bak Kontrol	m2	20,16	282.711,52	5.699.464,14	0,04	-	-	-	-	-	-
III	Jumlah				7.841.613.616,70	58,75	148.307,88	-	-	6.828.462.671,31	-	51,16
D.1	PEKERJAAN ARSITEKTUR											
D.1.1	PEKERJAAN ARSITEKTUR LL 1											
1.1	PEKERJAAN LANTAI											
	Pasir Alas	m³	111,59	232.530,00	25.948.022,70	0,19	111,59	-	111,59	25.948.022,70	100,00	0,19
	Rabat Beton f'c = 9,8 Mpa	m³	156,22	1.010.341,26	157.835.511,93	1,18	156,22	-	156,22	157.835.511,93	100,00	1,18
12	PEKERJAAN DINDING											
		m²	2.351,42	140.280,45	329.858.255,74	2,47	1.770,62	-	1.770,62	248.383.266,57	75,30	1,86

No.	Uraian	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Realisasi Pekerjaan					Bobot Terhadap Kontrak
							Periode lalu	Periode Ini	S/D Periode Ini	Nilai Pekerjaan (Rp)	Kumulatif Nilai Pek (%)	
	Pasangan Dinding Beta 1 Beta camp. 1 : 4	m²	276.14	288,146.88	79,588,878.06	0.50	276.14	-	276.14	79,588,878.06	100.00	0.60
	Plesteran	m²	1,146.97	87,958.44	100,885,691.93	0.76	634.73	176.29	811.02	71,336,272.76	70.71	0.53
1.3	PINTU, JENDELA DAN VENTILASI											
	PINTU UTAMA (PU)	Set	1.00	35,060,688.87	35,060,688.87	0.25	-	-	-	-	-	-
	PINTU (P1)	Set	3.00	5,081,587.70	15,244,763.11	0.11	2.00	-	2.00	10,163,175.41	66.67	0.09
	PINTU (P1a)	Set	3.00	4,300,000.00	12,900,000.00	0.10	2.00	-	2.00	8,600,000.00	66.67	0.06
	PINTU (P2)	Set	46.00	2,718,665.49	125,058,612.66	0.94	20.00	-	20.00	54,373,309.85	43.48	0.41
	PINTU (P3)	Set	7.00	2,701,088.61	18,907,620.24	0.14	5.00	-	5.00	13,505,443.03	71.43	0.10
	PINTU (P4)	Set	20.00	1,900,000.00	38,000,000.00	0.28	5.00	-	5.00	9,500,000.00	25.00	0.07
	PINTU (P5)	Ls	8.00	3,475,000.00	27,800,000.00	0.21	2.00	-	2.00	6,950,000.00	25.00	0.05
	JENDELA (J1)	Set	91.00	3,444,707.02	313,468,338.96	2.35	12.00	-	12.00	41,336,484.26	13.19	0.31
	JENDELA (J2)	Set	1.00	2,490,339.89	2,490,339.89	0.02	-	-	-	-	-	-
	JENDELA (V1)	Set	14.00	543,271.16	7,605,796.17	0.06	6.00	-	6.00	3,259,626.93	42.86	0.02
	VENTILASI (V2)	Ls	8.00	750,000.00	6,000,000.00	0.04	3.00	-	3.00	2,250,000.00	37.50	0.02
1.4	PLAFOND											
	Rangka Plafond	m²	2,003.92	182,850.00	366,416,772.00	2.75	-	-	-	-	-	-
	Gypsum Board	m²	1,680.12	55,147.10	92,653,745.65	0.69	-	-	-	-	-	-
	KalsiBoard	m²	411.58	41,804.80	17,206,019.58	0.13	-	-	-	-	-	-
III.2	PEKERJAAN ARSITEKTUR LL 2											
2.1	PEKERJAAN LANTAI											
2.2	PEKERJAAN DINDING											
	Pasangan Dinding Beta	m²	4,768.26	140,280.45	668,893,658.52	5.01	-	-	-	-	-	-
	Plesteran	m²	9,536.52	87,958.44	838,817,422.23	6.28	-	-	-	-	-	-
2.3	PINTU, JENDELA DAN VENTILASI											
	PINTU (P1)	Set	2.00	5,081,587.70	10,163,175.41	0.08	2.00	-	2.00	10,163,175.41	100.00	0.09
	PINTU (P2)	Set	58.00	2,718,665.49	157,682,988.57	1.18	25.00	-	25.00	67,966,637.31	43.10	0.51
	PINTU (P3)	Set	4.00	2,701,088.61	10,804,354.42	0.08	2.00	-	2.00	5,402,177.21	50.00	0.04
	PINTU (P4)	Set	21.00	1,850,000.00	38,850,000.00	0.29	10.00	-	10.00	18,500,000.00	47.62	0.14
	JENDELA (J1)	Set	75.00	3,444,707.02	258,353,026.61	1.94	35.00	-	35.00	120,564,745.75	46.67	0.90
	JENDELA (J2)	Set	1.00	2,490,339.89	2,490,339.89	0.02	1.00	-	1.00	2,490,339.89	100.00	0.02
	JENDELA (J3)	Set	6.00	1,852,451.17	11,114,706.99	0.08	2.00	-	2.00	3,704,902.33	33.33	0.03
	VENTILASI (V1)	Set	26.00	543,271.16	14,125,050.03	0.11	12.00	-	12.00	6,519,253.86	46.15	0.05
2.4	PLAFOND											
	Rangka Plafond	m²	2,257.90	182,850.00	412,857,015.00	3.09	-	-	-	-	-	-
	Gypsum Board	m²	1,738.60	55,147.10	95,878,748.06	0.72	-	-	-	-	-	-
	KalsiBoard	m²	519.30	41,804.80	21,709,232.64	0.16	-	-	-	-	-	-
III.3	PEKERJAAN ARSITEKTUR LL 3											
3.1	PEKERJAAN LANTAI											
3.2	PEKERJAAN DINDING											
	Pasangan Dinding Beta	m²	282.54	140,280.45	39,634,838.34	0.30	-	-	197.78	27,744,667.40	70.00	0.21

No.	Uraian	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Realisasi Pekerjaan					Bobot Terhadap Kontrak
							Periode lalu	Periode Ini	SD Periode Ini	Nilai Pekerjaan (Rp)	Kumulatif Nilai Pek (%)	
	Plasteran	m ²	585.08	87,953.44	49,703,555.28	0.37	-	102.20	102.20	8,989,352.57	18.09	0.07
	Acian	m ²	585.08	54,472.63	30,781,390.94	0.23	-	-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
3.3	PLAFOND							-	-	-	-	-
	Rangka Plafond	m ²	196.63	182,850.00	35,953,795.50	0.27	-	-	-	-	-	-
	KalsiBoard	m ²	196.63	41,804.80	8,220,077.82	0.06	-	-	-	-	-	-
					4,478,942,043.73	33.55	3,095.30	478.27	3,571.57	1,005,055,243.23	1,392.76	7.53
IV	PEKERJAAN MEP											
E.1	PEKERJAAN MEP											
1	PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL											
	Sumber Listrik Dan Panel											
	Biaya Penyambungan Baru 82 Kva											
	Panel Listrik (SDP)	Ls	1.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.67	-	-	-	-	-	-
	Panel Listrik (LP ST-1)	Ls	1.00	30,327,225.00	30,327,225.00	0.23	-	-	-	-	-	-
	Panel Listrik (LP SK-1)	Ls	1.00	4,548,595.00	4,548,595.00	0.03	-	-	-	-	-	-
	Panel Listrik (LP SK-1)	Ls	1.00	3,320,855.00	3,320,855.00	0.02	-	-	-	-	-	-
	Panel Listrik (LP SK-1)	Ls	1.00	3,317,060.00	3,317,060.00	0.02	-	-	-	-	-	-
	Panel AC (PP AC-ST,1)	Ls	1.00	7,955,297.50	7,955,297.50	0.06	-	-	-	-	-	-
	Panel AC (PP AC-SK,1)	Ls	1.00	3,685,865.00	3,685,865.00	0.03	-	-	-	-	-	-
	Panel AC (PP AC-SK,1)	Ls	1.00	3,613,127.50	3,613,127.50	0.03	-	-	-	-	-	-
	Panel Listrik (LP ST-2)	Ls	1.00	3,916,095.00	3,916,095.00	0.03	-	-	-	-	-	-
	Panel Listrik (LP SK-2)	Ls	1.00	3,718,065.00	3,718,065.00	0.03	-	-	-	-	-	-
	Panel Listrik (LP SK-2)	Ls	1.00	3,982,795.00	3,982,795.00	0.03	-	-	-	-	-	-
	Panel AC (PP AC-ST,2)	Ls	1.00	5,340,830.00	5,340,830.00	0.04	-	-	-	-	-	-
	Panel AC (PP AC-SK,2)	Ls	1.00	5,381,310.00	5,381,310.00	0.04	-	-	-	-	-	-
	Panel AC (PP AC-SK,2)	Ls	1.00	4,829,770.00	4,829,770.00	0.04	-	-	-	-	-	-
	Panel Pompa (SDP-Pompa)	Ls	1.00	5,702,620.00	5,702,620.00	0.04	-	-	-	-	-	-
2	Panel Arus Lemah (PP-AL)	Ls	1.00	4,188,415.00	4,188,415.00	0.03	-	-	-	-	-	-
	Kabel Feeder Dan Rak Kabel											
	Kabel Dari KWH Ke SDP, NYY 4 x 2 x 120 mm2	Ls	1.00	14,056,644.35	14,056,644.35	0.11	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari Panel Genset Ke SDP, NYY 4 x 2 x 120 mm2	Ls	1.00	30,121,380.75	30,121,380.75	0.23	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari SDP Ke LP ST-1, NYY 4 x 10 mm2	Ls	1.00	677,465.00	677,465.00	0.01	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari SDP Ke LP SK-1, NYY 4 x 4 mm2	Ls	1.00	3,438,931.25	3,438,931.25	0.03	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari SDP Ke LP SK-1, NYY 4 x 4 mm2	Ls	1.00	3,438,931.25	3,438,931.25	0.03	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari SDP Ke PP AC - ST,1 ; NYY 4 x 10 mm2	Ls	1.00	1,354,930.00	1,354,930.00	0.01	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari SDP Ke PP AC - SK,1 ; NYY 4 x 10 mm2	Ls	1.00	6,774,650.00	6,774,650.00	0.05	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari SDP Ke PP AC - SK,1 ; NYY 4 x 10 mm2	Ls	1.00	3,438,931.25	3,438,931.25	0.03	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari SDP Ke LP ST-2, NYY 4 x 10 mm2	Ls	1.00	948,451.00	948,451.00	0.01	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari SDP Ke LP SK-2, NYY 4 x 10 mm2	Ls	1.00	8,807,045.00	8,807,045.00	0.07	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari SDP Ke LP SK-2, NYY 4 x 6 mm2	Ls	1.00	5,712,208.13	5,712,208.13	0.04	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari SDP Ke PP AC - ST,2 ; NYY 4 x 10 mm2	Ls	1.00	2,032,395.00	2,032,395.00	0.02	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari SDP Ke PP AC - SK,2 ; NYY 4 x 10 mm2	Ls	1.00	8,807,045.00	8,807,045.00	0.07	-	-	-	-	-	-
	Kabel Dari SDP Ke PP AC - SK,2 ; NYY 4 x 6 mm2	Ls	1.00	5,712,208.13	5,712,208.13	0.04	-	-	-	-	-	-
3	Cable Tray (Kabel Tray) Type C	Ls	1.00	60,724,791.67	60,724,791.67	0.45	-	-	-	-	-	-
	Instalasi Dan Armatur											
	Sektor Tunggal	Bh	184.00	44,303.75	8,151,890.00	0.06	-	-	-	-	-	-
	Sektor Ganda	Bh	25.00	56,867.50	1,421,687.50	0.01	-	-	-	-	-	-

No.	Uraian	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Realisasi Pekerjaan					Bobot Terhadap Kontrak
							Periode lalu	Periode Ini	S/D Periode Ini	Nilai Pekerjaan (Rp)	Kumulatif Nilai Pek. (%)	
	Seklar Tukar	Bh	20.00	56.867.50	1,137,350.00	0.01	-	-	-	-	-	-
	Grid Switch 4 Gang	Bh	1.00	224,163.75	224,163.75	0.00	-	-	-	-	-	-
	Stop Kontak Tegang + Pengaman Dalam	Bh	322.00	44,303.75	14,265,807.50	0.11	-	-	-	-	-	-
	Instalasi penarikan, NYM 2 x 2.5 mm2 + Pipa Conduit	Trck	488.00	118,231.50	57,696,972.00	0.43	-	-	-	-	-	-
	Instalasi stop kontak, NYM 2 x 2.5 mm2 + Pipa Conduit	Trck	322.00	118,231.50	38,070,543.00	0.29	-	-	-	-	-	-
	Downlight 4" + Lampu LED 18 Watt	Bh	88.00	160,683.75	14,140,170.00	0.11	-	-	-	-	-	-
	Downlight 4" + Lampu LED 6 Watt	Bh	56.00	102,493.75	5,739,650.00	0.04	-	-	-	-	-	-
	Lampu TLRM LED 2x 18 Watt	Bh	305.00	235,405.00	71,798,525.00	0.54	-	-	-	-	-	-
	Lampu Baret 18 Watt	Bh	43.00	64,802.50	2,786,507.50	0.02	-	-	-	-	-	-
4	Lampu Exit	Bh	4.00	211,600.00	846,400.00	0.01	-	-	-	-	-	-
	Instalasi Tata Udara						-	-	-	-	-	-
	Exhaust	Bh	46.00	240,695.00	11,071,970.00	0.08	-	-	-	-	-	-
	Stop Kontak AC Wall Split	Bh	152.00	78,021.50	11,860,180.00	0.09	-	-	-	-	-	-
5	Instalasi Tata Udara, NYM 3 x 2.5 mm2 + Pipa Conduit	Trck	198.00	125,637.50	24,876,225.00	0.19	-	-	-	-	-	-
	Instalasi Fire Alarm						-	-	-	-	-	-
	Instalasi Bell & Indicator, NYA 2(1x 1.5) mm2	Trck	6.00	134,696.63	808,179.75	0.01	-	-	-	-	-	-
6	Instalasi Manual Breack Glass, NYA 2(1x 1.5) mm2	Trck	6.00	134,696.63	808,179.75	0.01	-	-	-	-	-	-
E.2	Grounding Dan Penangkal Petir	Ls	1.00	40,443,372.50	40,443,372.50	0.30	-	-	-	-	-	-
1	PEKERJAAN SANITASI DAN PLUMBING						-	-	-	-	-	-
	Sanitar						-	-	-	-	-	-
	Kloset Duduk	Unit	27.00	2,949,635.00	79,640,145.00	0.60	-	-	-	-	-	-
	Kloset Jongkok	Unit	12.00	874,115.00	10,489,380.00	0.08	-	-	-	-	-	-
	Jet Shower	Unit	27.00	290,047.25	7,831,275.75	0.06	-	-	-	-	-	-
	Kran Air	Unit	41.00	73,000.00	2,993,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-
	Kran Air + Wastafel	Unit	6.00	1,590,105.00	9,540,630.00	0.07	-	-	-	-	-	-
2	Floor Drain	Unit	41.00	404,731.00	16,593,971.00	0.12	-	-	-	-	-	-
	Instalasi Air Bersih						-	-	-	-	-	-
	Water Tank Stainless Steel Kapasitas 2500 L + Dudukan 2 unit	Unit	2.00	11,569,000.00	23,138,000.00	0.17	-	-	-	-	-	-
	Pipa PVC Type AW Diameter 2"	Ls	1.00	4,430,594.69	4,430,594.69	0.03	-	-	-	-	-	-
	Pipa PVC Type AW Diameter 1"	Ls	1.00	3,145,767.10	3,145,767.10	0.02	-	-	-	-	-	-
	Pipa PVC Type AW Diameter 3/4"	Ls	1.00	4,725,528.10	4,725,528.10	0.04	-	-	-	-	-	-
	Pipa PVC Type AW Diameter 1/2"	Ls	1.00	2,925,563.41	2,925,563.41	0.02	-	-	-	-	-	-
	Valve Diameter 1/2"	Ls	1.00	232,470.20	232,470.20	0.00	-	-	-	-	-	-
	Valve Diameter 3/4"	Ls	1.00	383,205.30	383,205.30	0.00	-	-	-	-	-	-

No.	Uraian	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Realisasi Pekerjaan					Bobot Terhadap Kontrak
							Periode lalu	Periode Ini	S/D Periode Ini	Nilai Pekerjaan (Rp)	Kumulatif Nilai Pek (%)	
4	Fitting Pipa PVC Type AW	Ls	1.00	2,284,117.99	2,284,117.99	0.02	-	-	-	-	-	-
	Instalasi Air Bekas											
	Pipa PVC Type AW Diameter 3"	Ls	1.00	27,854,207.04	27,854,207.04	0.21	-	-	-	-	-	-
5	Fitting Pipa PVC Type AW	Ls	1.00	4,178,131.06	4,178,131.06	0.03	-	-	-	-	-	-
	Instalasi Air Kotor											
	Pipa PVC Type AW Diameter 4"	Ls	1.00	79,833,018.46	79,833,018.46	0.60	-	-	-	-	-	-
	Fitting Pipa PVC Type AW	Ls	1.00	11,974,952.77	11,974,952.77	0.09	-	-	-	-	-	-
	Pek. Septiktank (Pabrikasi)	Unit	5.00	5,850,000.00	29,250,000.00	0.22	-	-	-	-	-	-
	Pek. Peresapan (Gorong- gorong)	Unit	5.00	500,000.00	2,500,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-
6	Civil Work (Galian Dan Menimbun Kembali)	Ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-
	Instalasi Air Hujan											
	Pipa PVC Type AW Diameter 3"	Ls	1.00	13,040,833.30	13,040,833.30	0.10	-	-	-	-	-	-
	Pipa PVC Type AW Diameter 4"	Ls	1.00	1,903,618.92	1,903,618.92	0.01	-	-	-	-	-	-
	Fitting Pipa PVC Type AW	Ls	1.00	2,241,667.83	2,241,667.83	0.02	-	-	-	-	-	-
	Talang Air PVC	Ls	1.00	10,549,318.00	10,549,318.00	0.08	-	-	-	-	-	-
					999,701,101.95	7.49	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Real Cost				13,348,141,762.38	100.00				7,881,402,914.55		58.90