



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Nomor: 09551/SP2D/LS/RSUDILG/2023

|                 |                                                     |                |                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| No. SPM         | : 0036/SPM/LS/BM-PENGAWASAN<br>M3/RSUD-ILG/XII/2023 | Dari           | : BUD / Kuasa BUD  |
| Tanggal         | : 15 Desember 2023                                  | NPWP           | : 003034162803000  |
| SKPD/Unit Kerja | : RSUD I LAGALIGO                                   | Tanggal        | : 19 Desember 2023 |
|                 |                                                     | Tahun Anggaran | : 2023             |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bank Pengirim                                                                                                                                                                                      | : BANK SULSELBAR CABANG MALILI                                                                                                                                                                                                                               |
| Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0930010000000098 uang sebesar Rp 38.054.054,00<br>(Terbilang: Tiga puluh delapan juta lima puluh empat ribu lima puluh empat rupiah) |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kepada                                                                                                                                                                                             | : CV. R3I KONSULTAN                                                                                                                                                                                                                                          |
| NPWP                                                                                                                                                                                               | : 74.834.388.6-803.000                                                                                                                                                                                                                                       |
| No. Rekening Bank                                                                                                                                                                                  | : 093-003-0000022207                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bank Penerima                                                                                                                                                                                      | : 126 BANK SULSELBAR                                                                                                                                                                                                                                         |
| Keperluan Untuk                                                                                                                                                                                    | : LS - Pembayaran 100% x Rp.44.000.000,- = Rp.44.000.000,- Belanja Modal Pembangunan Kesehatan-Pengawasan Renovasi Rawat Inap M3 Lingkup UPT RSUD I lagaligo,sesuai SPK No.001/SPK-SUPERVISI/PPK23/RSUD-ILG,Tgl.26 Sptember 2023,pada Sub.Kegiatan Operasion |

| NO     | REKENING                   | URAIAN                           | JUMLAH        |
|--------|----------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1      | 2.2.02.32.5.2.3.01.01.0006 | Belanja Modal Bangunan Kesehatan | 44.000.000,00 |
| JUMLAH |                            |                                  | 44.000.000,00 |

| Potongan-Potongan: |                  |                                                        |              |
|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| NO                 | REKENING         | URAIAN                                                 | JUMLAH       |
| 1                  | 9.1.1.05.05.0003 | Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa Konstruksi       | 1.585.586,00 |
| 2                  | 9.1.1.06.01.0001 | Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD | 4.360.360,00 |
| JUMLAH             |                  |                                                        | 5.945.946,00 |

| Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D) |          |        |        |
|-------------------------------------------------------|----------|--------|--------|
| NO                                                    | REKENING | URAIAN | JUMLAH |
|                                                       |          |        |        |

|                        |                                                                       |               |  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| SP2D yang Dibayarkan   |                                                                       |               |  |
| Jumlah yang diminta    | Rp                                                                    | 44.000.000,00 |  |
| Jumlah Potongan        | Rp                                                                    | 5.945.946,00  |  |
| Jumlah yang Dibayarkan | Rp                                                                    | 38.054.054,00 |  |
| Uang Sejumlah          | Tiga puluh delapan juta lima puluh empat ribu lima puluh empat rupiah |               |  |

|          |                                               |                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lembar 1 | : Bank yang Ditunjuk                          | MALILI, 19 Desember 2023                                                                                                                                                  |
| Lembar 2 | : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran | Kuasa BUD                                                                                                                                                                 |
| Lembar 3 | : Arsip Kuasa BUD                             |                                                                                                                                                                           |
| Lembar 4 | : Pihak Ketiga *)                             |                                                                                                                                                                           |
|          |                                               | <div><div><div>PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR</div><div>BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</div><div>ZAKI JUHDAN, S.Pd</div><div>NIP 19781002 200604 1 010</div></div></div> |

TIDAK DAPAT DICAIRKAN









PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR  
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran : 2023

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
Supaya menerbitkan SP2D kepada :  
SKPD / Unit Kerja

RSUD I LAGALIGO

Bendahara / Pihak Ketiga \*)

CV. R3I KONSULTAN

No. Rekening Bank

093-003-0000022207

Nama Bank

126 BANK SULSELBAR

NPWP

74.834.388.6-803.000

Dasar Pembayaran

00014/1-02.0-00.0-00.1.1/II/2023

Untuk Keperluan :

LS - Pembayaran 100% x Rp.44.000.000,- = Rp.44.000.000,- Belanja Modal Pembangunan Kesehatan-Pengawasan Renovasi Rawat Inap M3 Lingkup UPT RSUD I lagaligo,sesuai SPK No.001/SPK-SUPERVISI/PPK23/RSUD-ILG,Tgl.26 Sptember 2023,pada Sub. Kegiatan Operasion

No SPM : 0036/SPM/LS/BM-PENGAWASAN M3/RSUD-ILG/XII/2023

Potongan - Potongan

| KODE REKENING    | URAIAN                                                                      | JUMLAH (Rp.) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 9.1.1.05.05.0003 | Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa Konstruksi (0283 3167 0127 051)       | 1.585.586,00 |
| 9.1.1.06.01.0001 | Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD (0283 3167 2908 131) | 4.360.360,00 |
| Jumlah           |                                                                             | 5.945.946,00 |

Informasi ( tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp.) |
|---------------|--------|--------------|
| Jumlah        |        | 0,00         |

SPM yang Dibayarkan

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Jumlah yang Diminta    | 44.000.000,00 |
| Jumlah Potongan        | 5.945.946,00  |
| Jumlah yang Dibayarkan | 38.054.054,00 |

Uang Sejumlah

Tiga puluh delapan juta lima puluh empat ribu lima puluh empat rupiah

TELAH DIVERIFIKASI  
OLEH PPK APBD RSUD I LAGALIGO  
NO. 001/SPK-SUPERVISI/PPK23/RSUD-ILG  
TANGGAL 15 DEC 2023

MALILI, 15 Desember 2023  
PENGUNA ANGGARAN  
RSUD I LAGALIGO  
dr. Benny, M.Kes  
NIP 19680608 200112 1 003

Jumlah SPP yang diminta

Rp. 44.000.000,00

Empat puluh empat juta rupiah

Nomor dan Tanggal SPP

: 0036/SPM/LS/BM-PENGAWASAN M3/RSUD-ILG/XII/2023 dan 15 Desember 2023

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD atau melalui Tanda Tangan Elektronik







PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR  
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran : 2023

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Supaya menerbitkan SP2D kepada :

SKPD / Unit Kerja

RSUD I LAGALIGO

Bendahara / Pihak Ketiga \*)

CV. R3I KONSULTAN

No. Rekening Bank

093-003-0000022207

Nama Bank

126 BANK SULSELBAR

NPWP

74.834.388.6-803.000

Dasar Pembayaran

00014/1-02.0-00.0-00.1.1/II/2023

Untuk Keperluan :

LS - Pembayaran 100% x Rp.44.000.000,- = Rp.44.000.000,- Belanja Modal Pembangunan Kesehatan-Pengawasan Renovasi Rawat Inap M3 Lingkup UPT RSUD I lagaligo, sesuai SPK No.001/SPK-SUPERVISI/PPK23/RSUD-ILG, Tgl.26 Sptember 2023, pada Sub. Kegiatan Operasion

Pembebanan pada Kode Rekening

| KODE REKENING              | URAIAN                           | JUMLAH (Rp.)  |
|----------------------------|----------------------------------|---------------|
| 2.2.02.32.5.2.3.01.01.0006 | Belanja Modal Bangunan Kesehatan | 44.000.000,00 |
| Jumlah                     |                                  | 44.000.000,00 |

Jumlah SPP yang diminta

Rp. 44.000.000,00

Empat puluh empat juta rupiah

Nomor dan Tanggal SPP

: 0036/SPPI/LS/BM-PENGAWASAN M3/RSUD-ILG/XII/2023 dan 15 Desember 2023

No SPM : 0036/SPM/LS/BM-PENGAWASAN M3/RSUD-ILG/XII/2023

| Potongan - Potongan |                  | URAIAN                                                                      |  | JUMLAH (Rp.) |
|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| KODE REKENING       | 9.1.1.05.05.0003 | Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa Konstruksi (0283 3167 0127 051)       |  | 1.585.586,00 |
|                     | 9.1.1.06.01.0001 | Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD (0283 3167 2908 131) |  | 4.360.360,00 |
| Jumlah              |                  |                                                                             |  | 5.945.946,00 |

Informasi ( tidak mengurangi/ jumlah pembayaran SPM)

| KODE REKENING          | URAIAN        | JUMLAH (Rp.)  |
|------------------------|---------------|---------------|
| Jumlah                 |               | 0,00          |
| SPM yang Dibayarkan    |               |               |
| Jumlah yang Diminta    | 44.000.000,00 |               |
| Jumlah Potongan        | 5.945.946,00  |               |
| Jumlah yang Dibayarkan |               | 38.054.054,00 |

Uang Sejumlah

Tiga puluh delapan juta lima puluh empat ribu lima puluh empat rupiah



MALILI, 15 Desember 2023  
PENGUNA ANGGARAN



Dr. Benny, M.Kes  
NIP 19680608 200112 1 003

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD atau melalui Tanda Tangan Elektronik







PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR  
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran : 2023

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Supaya menerbitkan SP2D kepada :

SKPD / Unit Kerja

RSUD I LAGALIGO

Bendahara / Pihak Ketiga \*)

CV. R3I KONSULTAN

No. Rekening Bank

093-003-0000022207

Nama Bank

126 BANK SULSELBAR

NPWP

74.834.388.6-803.000

Dasar Pembayaran

00014/1-02.0-00.0-00.1.1/2023

Untuk Keperluan :

LS - Pembayaran 100% x Rp.44.000.000,- = Rp.44.000.000,- Belanja Modal Pembangunan Kesehatan-Pengawasan Renovasi Rawat Inap M3 Lingkup UPT RSUD I lagaligo, sesuai SPK No.001/SPK-SUPERVISI/PPK23/RSUD-ILG, Tgl.26 Sptember 2023, pada Sub.Kegiatan Operasion

Pembebanan pada Kode Rekening

| KODE REKENING              | URAIAN                           | JUMLAH (Rp.)  |
|----------------------------|----------------------------------|---------------|
| 2.2.02.32.5.2.3.01.01.0006 | Belanja Modal Bangunan Kesehatan | 44.000.000,00 |
| Jumlah                     |                                  | 44.000.000,00 |

Jumlah SPP yang diminta

Rp. 44.000.000,00

Empat puluh empat juta rupiah

Nomor dan Tanggal SPP

: 0036/SPPI/LS/BM-PENGAWASAN M3/RSUD-ILG/XII/2023 dan 15

Desember 2023

No SPM : 0036/SPM/LS/BM-PENGAWASAN M3/RSUD-ILG/XII/2023


| Potongan - Potongan |                  | URAIAN                                                                      |  | JUMLAH (Rp.) |
|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| KODE REKENING       | 9.1.1.05.05.0003 | Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa Konstruksi (0283 3167 0127 051)       |  | 1.585.586,00 |
|                     | 9.1.1.06.01.0001 | Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD (0283 3167 2908 131) |  | 4.360.360,00 |
| Jumlah              |                  |                                                                             |  | 5.945.946,00 |

Informasi ( tidak mengurangi/ jumlah pembayaran SPM)

| KODE REKENING          | Jumlah        | URAIAN | JUMLAH (Rp.)  |
|------------------------|---------------|--------|---------------|
| SPM yang Dibayarkan    |               |        |               |
| Jumlah yang Diminta    | 44.000.000,00 |        |               |
| Jumlah Potongan        | 5.945.946,00  |        |               |
| Jumlah yang Dibayarkan |               |        | 38.054.054,00 |

Uang Sejumlah

Tiga puluh delapan juta lima puluh empat ribu lima puluh empat rupiah



MALILI, 15 Desember 2023  
PENGUNA ANGGARAN



SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD atau melalui Tanda Tangan Elektronik





## PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

## SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) BARANG DAN JASA

Nomor : 0036/SPP/LS/BM-PENGAWASAN M3/RSUD-ILG/XII/2023

1. Nama SKPD/Unit Kerja : RSUD I LAGALIGO
2. Kode dan Nama Sub Kegiatan : 2.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
3. Nama Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran : dr. Benny, M.Kes
4. Nama PPTK : Putu Gede Sudarsana, SKM, M. Kes
5. Nama Penerima : CV. R3I KONSULTAN
6. NPWP Penerima : 74.834.388.6-803.000
7. Nama Bank Penerima : 126 BANK SULSELBAR
8. Nomor Rekening Bank : 093-003-0000022207
9. Untuk Keperluan : LS - Pembayaran 100% x Rp.44.000.000,- = Rp.44.000.000,- Belanja Modal Pembangunan Kesehatan-Pengawasan Renovasi Rawat Inap M3 Lingkup UPT RSUD I lagaligo, sesuai SPK No.001/SPK-SUPERVISI/PPK23/RSUD-ILG, Tgl. 26 September 2023, pada Sub. Kegiatan Operasi
10. Dasar Pengeluaran : 00014/1-02.0-00.0-00.1.1/I/2023

Sebesar Rp44.000.000,00

(Terbilang Empat Puluh Empat Juta Rupiah)

| No | Uraian               |                                         |                     |
|----|----------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| I  | SPD                  |                                         |                     |
|    | Tanggal : 2023-01-03 | Nomor : 00014/1-02.0-00.0-00.1.1/I/2023 | Rp21.167.932.578,00 |
| II | SP2D                 |                                         |                     |
|    | Tanggal : 2023-12-15 | Nomor : 09425/SP2D/LS/RSUDILG/2023      | Rp1.000.000,00      |

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Putu Gede Sudarsana, SKM, M. Kes  
NIP 19820905 200604 1 011

MALILI, 15 Desember 2023

BENDAHARA PENGELUARAN

Nurbayani, Amd. Kom  
NIP 19820905 200902 2 005

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD

Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD

Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK

Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK







## CHECK BELANJA MODAL PPK-SKPD

|   |                                     |                                                  |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | SURAT PERMINTAAN MEMBAYAR (SPM)                  |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> | SPP                                              |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> | SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP                   |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> | PERMINTAAN PENERBITAN SP2D                       |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> | SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (MATERAI 10.000) |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> | PERMOHONAN PEMBAYARAN                            |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> | BERITA ACARA PERMINTAAN PEMBAYARAN               |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> | BERITA ACARA PEMBAYARAN                          |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> | PAJAK                                            |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> | REGISTER DARI PENGURUS BARANG                    |

Tanggal : 15- DECEMBER - 2023  
Nama : Alfrida Marlina Rande, SE  
NIP : 19810808 201001 2 031

Tanda tangan :




## CHECK LIST BUD

|   |                          |                                     |
|---|--------------------------|-------------------------------------|
| 2 | <input type="checkbox"/> | Surat Pengantar SPP-LS              |
|   | <input type="checkbox"/> | Ringkasan SPP-LS                    |
|   | <input type="checkbox"/> | Rincian SPP-LS                      |
|   | <input type="checkbox"/> | Salinan Surat penyediaan dana (SPD) |
|   | <input type="checkbox"/> | Surat Pernyataan                    |
|   | <input type="checkbox"/> | Lembar Cek list                     |

Tanggal :  
Nama :  
Nip :

Tanda Tangan





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS KESEHATAN  
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO

• Alamat Jalan : Sangkuruwira No.1 Kab.Luwu Timur, Sulawesi Selatan Kode Pos 92971  
• Telf.0473 2321281 • [Email.rsilagaligo@gmail.com](mailto:Email.rsilagaligo@gmail.com) • Fax – • Website:rsud-ilagaligo.luwutimurkab.go.id

**SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI**

NOMOR : 900.1.1/4247 /RSUD I LAGALIGO

Sehubungan dengan Pencairan Surat Perintah Pembayaran SPP :

SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo mj  
Tempat/Tanggal : Wotu, 15 Desember 2023  
Kegiatan : Operasional Pelayanan Rumah Sakit  
Nominal : Rp. 44.000.000,-  
Terbilang : *Empat Puluh Empat Juta Rupiah*

Dengan ini selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Bertanggung Jawab atas penelitian yang dilakukan terhadap kelengkapan SPP dan Verifikasi terhadap dokumen pendukung lainnya. LS SKPD kami.

Wotu, 15 Desember 2023

PPK,

**Alfrida Marlina Rande, SE**

Pangkat : Penata Muda Tk.I

Nip : 19810808 201001 2 031





## PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

## SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) BARANG DAN JASA

Nomor : 0036/SPP/LS/BM-PENGAWASAN M3/RSUD-ILG/XII/2023

1. Nama SKPD/Unit Kerja : RSUD I LAGALIGO  
2. Kode dan Nama Sub Kegiatan : 2.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit  
3. Nama Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran : dr. Benny, M.Kes  
4. Nama PPTK : Putu Gede Sudarsana, SKM, M. Kes  
5. Nama Penerima : CV. R3I KONSULTAN  
6. NPWP Penerima : 74.834.388.6-803.000  
7. Nama Bank Penerima : 126 BANK SULSELBAR  
8. Nomor Rekening Bank : 093-003-0000022207  
9. Untuk Keperluan : LS - Pembayaran 100% x Rp.44.000.000,- = Rp.44.000.000,- Belanja Modal  
Pembangunan Kesehatan-Pengawasan Renovasi Rawat Inap M3 Lingkup UPT  
RSUD I lagaligo, sesuai SPK No.001/SPK-SUPERVISI/PPK23/RSUD-ILG, Tgl.26  
Sptember 2023, pada Sub. Kegiatan Operasion  
10. Dasar Pengeluaran : 00014/1-02.0-00.0-00.1.1/II/2023

Sebesar Rp44.000.000,00

( Terbilang Empat Puluh Empat Juta Rupiah)


| No | Uraian               |                                          |                     |
|----|----------------------|------------------------------------------|---------------------|
| I  | SPD                  |                                          |                     |
|    | Tanggal : 2023-01-03 | Nomor : 00014/1-02.0-00.0-00.1.1/II/2023 | Rp21.167.932.578,00 |
| II | SP2D                 |                                          |                     |
|    | Tanggal : 2023-12-07 | Nomor : 09138/SP2D/LS/RSUDILG/2023       | Rp304.750.000,00    |

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

MALILI, 13 Desember 2023

BENDAHARA PENGELUARAN

  
Putu Gede Sudarsana, SKM, M. Kes  
NIP 19820205 200604 1 011

  
Nurbayani, Amd. Kom  
NIP 19820905 200902 2 005

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD

Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD

Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK

Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK

|                               |                |       |
|-------------------------------|----------------|-------|
| TELAH DIVERIFIKASI            |                |       |
| OLEH PPK APBD RSUD I LAGALIGO |                |       |
| NO. SPM                       | 10 0 0 0 0 3 6 | PARAF |
| TANGGAL                       | 13 DEC 2023    |       |





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa  
Nomor : 0036/SPP/LS/BM-PENGAWASAN M3/RSUD-ILG/XII/2023  
Tahun Anggaran : 2023

RINCIAN RENCANA PENGGUNA

| NO                           | PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/REKENING |                                                                                      | NILAI RUPIAH  |
|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                              | KODE                                  | NAMA                                                                                 |               |
| 2                            |                                       | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | 44.000.000,00 |
| 2.2.02                       |                                       | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 44.000.000,00 |
| 2.2.02.32                    |                                       | Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                    | 44.000.000,00 |
| 1 2.2.02.32.5.2.3.01.01.0006 |                                       | Belanja Modal Bangunan Kesehatan                                                     | 44.000.000,00 |

TOTAL : Rp 44.000.000,00

Terbilang : Empat puluh empat juta rupiah



MALILI, 13 Desember 2023  
BENDAHARA PENGELUARAN

  
Nurbayani, Amd.Kom  
NIP 19820905 200902 2 005







PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa  
Nomor : 0036/SPP/LS/BM-PENGAWASAN M3/RSUD-ILG/XII/2023  
Tahun Anggaran : 2023

RINCIAN BELANJA DAN POTONGAN PFK

Total Belanja

Rp. 44.000.000,00

Potongan-Potongan :

| NO    | PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/REKENING |                                                                             | NILAI RUPIAH |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | KODE                                  | NAMA                                                                        |              |
| 1     | 9.1.1.05.05.0003                      | Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa Konstruksi (0283 3167 0127 051)       | 1.585.586,00 |
| 2     | 9.1.1.06.01.0001                      | Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD (0283 3167 2908 131) | 4.360.360,00 |
| Total |                                       |                                                                             | 5.945.946,00 |

Total Belanja Bersih : Rp 38.054.054,00

MALILI, 13 Desember 2023  
BENDAHARA PENGELUARAN

Nurbayani, Amd.Kom  
NIP 19820905 200902 2 005





KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE  
BILLING

NPWP : 00.322.066.2-803.000  
NAMA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGA  
ALAMAT : JALAN SANKURUWIRA - KAB. LUWU TIMUR  
  
NOP : -  
JENIS PAJAK : 411211  
JENIS SETORAN : 920  
MASA PAJAK : 12-12  
TAHUN PAJAK : 2023  
NOMOR KETETAPAN : -  
JUMLAH SETOR : Rp.4.360.360  
TERBILANG : Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah  
  
URAIAN : PPN PEMBAYARAN 100% BM PENGAWASAN RENOV RI M3 PD CV R3I KOSULTAN  
  
NPWP PENYETOR : 00.322.066.2-803.000  
NAMA PENYETOR : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR  
  
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.  
ID BILLING : 0283 3167 2908 131  
MASA AKTIF : 03/01/2024 09:30:50

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.





KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE  
BILLING

NPWP : 00.322.066.2-803.000  
NAMA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGA  
ALAMAT : JALAN SANKURUWIRA - KAB. LUWU TIMUR  
  
NOP : -  
JENIS PAJAK : 411128  
JENIS SETORAN : 409  
MASA PAJAK : 12-12  
TAHUN PAJAK : 2023  
NOMOR KETETAPAN : -  
JUMLAH SETOR : Rp.1.585.586  
TERBILANG : Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah  
  
URAIAN : PPH FINAL PEMBAYARAN 100% BM PENGAWASAN RENOV RI M3 PD CV R3I KOSULTAN  
  
NPWP PENYETOR : 00.322.066.2-803.000  
NAMA PENYETOR : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR  
  
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.  
ID BILLING : 0283 3167 0127 051  
MASA AKTIF : 03/01/2024 09:27:48

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

|                                                     |             |       |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------|
| TELAH DIVERIFIKASI<br>OLEH PPK APBD RSUD I LAGALIGO |             |       |
| NO. SPM                                             | 0000036     | PARAF |
| TANGGAL                                             | 13 DEC 2023 |       |



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE  
BILLING

NPWP : 00.322.066.2-803.000  
NAMA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGA  
ALAMAT : JALAN SANKURUWIRA - KAB. LUWU TIMUR  
  
NOP : -  
JENIS PAJAK : 411211  
JENIS SETORAN : 920  
MASA PAJAK : 12-12  
TAHUN PAJAK : 2023  
NOMOR KETETAPAN : -  
JUMLAH SETOR : Rp.4.360.360  
TERBILANG : Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah  
  
URAIAN : PPN PEMBAYARAN 100% BM PENGAWASAN RENOV RI M3 PD CV R3I  
KOSULTAN  
  
NPWP PENYETOR : 00.322.066.2-803.000  
NAMA PENYETOR : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR  
  
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.  
ID BILLING : 0283 3167 2908 131  
MASA AKTIF : 03/01/2024 09:30:50

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Rp. 44.000.000

|                                                     |             |       |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------|
| TELAH DIVERIFIKASI<br>OLEH PPK APBD RSUD I LAGALIGO |             |       |
| NO. SPM                                             | 0000036     | PARAF |
| TANGGAL                                             | 13 DEC 2023 |       |





KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE  
BILLING

NPWP : 00.322.066.2-803.000  
NAMA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGA  
ALAMAT : JALAN SANKURUWIRA - KAB. LUWU TIMUR

NOP : -  
JENIS PAJAK : 411128  
JENIS SETORAN : 409  
MASA PAJAK : 12-12  
TAHUN PAJAK : 2023  
NOMOR KETETAPAN : -  
JUMLAH SETOR : Rp.1.585.586  
TERBILANG : Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah

URAIAN : PPH FINAL PEMBAYARAN 100% BM PENGAWASAN RENOV RI M3 PD  
CV R3I KOSULTAN

NPWP PENYETOR : 00.322.066.2-803.000  
NAMA PENYETOR : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0283 3167 0127 051  
MASA AKTIF : 03/01/2024 09:27:48

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

|                                                     |               |       |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------|
| TELAH DIVERIFIKASI<br>OLEH PPK APBD RSUD I LAGALIGO |               |       |
| NO. SPM                                             | 0 0 0 0 0 3 6 | PARAF |
| TANGGAL                                             | 11 3 DEC 2023 |       |



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO**

• Alamat Jalan : Sangkuruwira No.1 Kab.Luwu Timur, Sulawesi Selatan Kode Pos 92971  
• Telf.0473 2321281 • Email:rsilagaligo@gmail.com • Fax – • Website:rsud-ilagaligo.luwutimurkab.go.id

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 90.13 / 4246 /RSUD I Lagaligo

Sehubungan dengan Pencairan Surat Perintah Pembayaran ( UP/GU/TU/LS ) Nomor: / /RSUD I Lagaligo tanggal: 13 Desember 2023, yang kami ajukan sebesar **Rp 44.000.000,- Terbilang ( Empat Puluh Empat Juta Rupiah )** untuk keperluan pembayaran untuk Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit.Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah Uang (UP/GU/TU/LS ) tersebut diatas akan dipergunakan untuk membiayai Kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-OPD/SKPD.
2. Jumlah Uang tersebut (UP/GU/TU/LS ) tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku.
3. Pencairan dana UP/GU/TU/LS ( untuk LS ) untuk Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit senilai **Rp 44.000.000,-** sebagai dokumen persyaratan telah di verifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) dan Kami bertanggung jawab untuk penggunaan keperluan-keperluan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi Persyaratan Pengajuan SPM LS – SKPD kami.



Wotu, 13 Desember 2023  
Tahun Anggaran

Dr. Benny, M. Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19680608 200112 1 003

|                               |             |       |
|-------------------------------|-------------|-------|
| TELAH DIVERIFIKASI            |             |       |
| OLEH PPK APBD RSUD I LAGALIGO |             |       |
| NO. SPM                       | 0000036     | PARAF |
| TANGGAL                       | 13 DEC 2023 |       |



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS KESEHATAN  
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO


• Alamat Jalan : Sangkuruwira No.1 Kab.Luwu Timur, Sulawesi Selatan Kode Pos 92971  
• Telf:0473 2321281 • Email: [rsilagaligo@gmail.com](mailto:rsilagaligo@gmail.com) • Fax – • Website: [rsud-ilagaligo.luwutimurkab.go.id](http://rsud-ilagaligo.luwutimurkab.go.id)

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP – LS

Sehubungan dengan Surat Perintah Pembayaran ( SPP LS ) senilai **Rp 44.000.000,-** Terbilang ( *Empat Puluh Empat Juta Rupiah* ) untuk keperluan Kegiatan Belanja Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit. Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah LS tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Jumlah LS tersebut akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran Langsung (LS ).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi Persyaratan Pengajuan SPM – LS SKPD kami.

Wotu, 13 Desember 2023  
Pegguna Anggaran,  
  
dr. Benny M.Kes  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19680608 200112 1 003

| TELAH DIVERIFIKASI<br>OLEH PPK APBD RSUD I LAGALIGO |             |       |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------|
| NO. SPM                                             | 0000036     | BARAF |
| TANGGAL                                             | 13 DEC 2023 |       |



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO**

• Alamat Jalan : Sangkuruwira No.1 Kab.Luwu Timur, Sulawesi Selatan Kode Pos 92971  
• Telf.0473 2321281 • [Email.rstlagaligo@gmail.com](mailto:Email.rstlagaligo@gmail.com) • Fax – • Website:rsud-ilagaligo.luwutimurkab.go.id

**SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI**

NOMOR : *SC.V.11/ 4247* /RSUD I LAGALIGO

Sehubungan dengan Pencairan Surat Perintah Pembayaran SPP :

SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo  
Tempat/Tanggal : Wotu, 13 Desember 2023  
Kegiatan : Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit  
Nominal : **Rp 44.000.000,-**  
Terbilang : *Empat Puluh Empat Juta Rupiah*

Dengan ini selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Bertanggung Jawab atas penelitian yang dilakukan terhadap kelengkapan SPP dan Verifikasi terhadap dokumen pendukung lainnya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi Persyaratan Pengajuan SPP- LS SKPD kami.

|                               |               |       |
|-------------------------------|---------------|-------|
| TELAH DIVERIFIKASI            |               |       |
| OLEH PPK APBD RSUD I LAGALIGO |               |       |
| NO. SPM                       | 0 0 0 0 0 3 6 | PARAF |
| TANGGAL                       | 13 DEC 2023   |       |

Wotu, 13 Desember 2023

PPK,

Alfrida Marlina Rande, SE  
Pangkat : Penata Muda Tk.I  
Nip : 19810808 201001 2 031



CHECK BELANJA MODAL PPK-SKPD

|   |                                     |                                 |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | SURAT PERMINTAAN MEMBAYAR (SPM) |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> | SPP                             |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> | SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP  |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> | PERMINTAAN PENERBITAN SP2D      |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> | SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> | PERMOHONAN PEMBAYARAN           |
|   | <input type="checkbox"/>            |                                 |

Tanggal : 13 - DESEMBER - 2023  
Nama : Alfrida Marlina Rande,SE  
NIP : 19810808 201001 2 031

Tanda tangan : 

CHECK LIST BUD

|   |                          |                                     |
|---|--------------------------|-------------------------------------|
| 2 | <input type="checkbox"/> | Surat Pengantar SPP-TU              |
|   | <input type="checkbox"/> | Ringkasan SPP-TU                    |
|   | <input type="checkbox"/> | Rincian SPP-TU                      |
|   | <input type="checkbox"/> | Salinan Surat penyediaan dana (SPD) |
|   | <input type="checkbox"/> | Surat Pernyataan                    |
|   | <input type="checkbox"/> | Lembar Cek list                     |

Tanggal :  
Nama :  
Nip :

Tanda Tangan

|                                                     |             |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| TELAH DIVERIFIKASI<br>OLEH PPK APBD RSUD I LAGALIGO |             |                                                                                       |
| NO. SPM                                             | 0000036     | PARAF                                                                                 |
| TANGGAL                                             | 13 DEC 2023 |  |



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS KESEHATAN  
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO

• Alamat Jalan : Sangkuruwira No.1 Kab.Luwu Timur, Sulawesi Selatan Kode Pos 92971  
• Telf.0473 2321281 • Email:rsilagaligo@gmail.com • Fax -- • Website:rsud-ilagaligo.luwutimurkab.go.id

Nama Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Rumah Sakit Tahun Anggaran : 2023  
Kode Rekening : 5.2.03.01.01.0006 Nomor :  
Nama Rekening : Belanja Modal Bangunan Kesehatan

## KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran APBD RSUD I Lagaligo  
Banyaknya uang : -- Empat Puluh Empat Juta Rupiah --

Untuk pembayaran : **Pembayaran (100% X Rp. 44.000.000,- = Rp. 44.000.000,-**  
Operasional Pelayanan Rumah Sakit , Belanja Modal Pembangunan Kesehatan  
(Pengawasan Renovasi Rawat Inap M3) Lingkup UPT RSUD I Lagaligo Sesuai Surat Perintah Kerja  
**Nomor : 001/SPK-SUPERVISI/PPK23/RSUD-ILG, Tanggal 26 September 2023**

Jumlah : **Rp. 44.000.000,-**

Wotu, 10 November 2023


Mengetahui/Menyetujui :  
Pengguna Anggaran/KPA,

Bendahara Pengeluaran,

Lunas Bayar :

PPK

Yang Menerima:  
CV R3I Konsultan



Nurbayani, Amd.Kom

PKT Pembina Utama Muda NIP. 19820905 200902 005  
NIP. 19680608 200112 1 003

Putu Gede Sudarsana, SKM.M.Kes  
NIP.19820205 200604 1 011



Faktur Pajak

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.012-23.88643927                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                         |
| Pengusaha Kena Pajak                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                         |
| Nama : CV R3I KONSULTAN<br>Alamat : JL. TOMPOTIKA RT 001 RW 002, USSU , LUWU TIMUR<br>NPWP : 74.834.388.6-803.000                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |                                         |
| Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                         |
| Nama : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR<br>Alamat : JL. SANGKUWIRA Blok 00 No. 00 RT:000 RW:000 Kel. BAWALIPU Kec. WOTU Kota/Kab.LUWU TIMUR<br>SULAWESI SELATAN 92971<br>NPWP : 00.322.066.2-803.000 |                                                                                                                                                                                   |                                         |
| No.                                                                                                                                                                                                                         | Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak                                                                                                                                          | Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin |
| 1                                                                                                                                                                                                                           | Pembayaran ( 100% x Rp. 44.000.000,- = Rp. 44.000.000,-) Belanja Modal Pembangunan Kesehatan (Pengawasan Renovasi Rawat Inap M3) Lingkup UPT RSUD 1 Lagaligo<br>Rp 44.000.000 x 1 | 44.000.000,00                           |
| Harga Jual / Penggantian                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   | 44.000.000,00                           |
| Dikurangi Potongan Harga                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   | 0,00                                    |
| Dikurangi Uang Muka                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   | 0,00                                    |
| Dasar Pengenaan Pajak                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   | 39.639.640,00                           |
| Total PPN                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | 4.360.360,00                            |
| Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   | 0,00                                    |

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

LUWU TIMUR, 4 Desember 2023

MAPPATARAI, ST



PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS KESEHATAN  
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO

• Alamat Jalan : Sangkuruwira No.1 Kab.Luwu Timur, Sulawesi Selatan Kode Pos 92971  
• Telf.0473 2321281 • Email:[rsilagaligo@gmail.com](mailto:rsilagaligo@gmail.com) • Fax – • Website:[rsud-ilagaligo.luwutimurkab.go.id](http://rsud-ilagaligo.luwutimurkab.go.id)

Nomor : 900-1.31/1299 /RSUD-ILG  
Lampiran : 1 Berkas  
Perihal : Permintaan Penerbitan  
SP2D

Kepada  
Yth. Kepala BPKD  
Kabupaten Luwu Timur  
di-  
Malili

Dengan Hormat,


Berdasarkan permohonan Pencairan dari rekanan dan Berita Acara Pembayaran disampaikan bahwa rekanan tersebut dibawah ini telah melengkapi dokumen SPJ LS sesuai aturan yang berlaku

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka CV. R3I Konsultan Atas Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit, Belanja Modal Pembangunan Kesehatan (Pengawasan Renovasi Rawat Inap M3) Lingkup UPT RSUD I Lagaligo Tahun 2023, Untuk pembayaran 100% Sebesar Rp.44.000.000,- untuk di proses penerbitan SP2D.

Demikian disampaikan sebagai bahan lebih lanjut,atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih

|                               |             |       |
|-------------------------------|-------------|-------|
| TELAH DIVERIFIKASI            |             |       |
| OLEH PPK APBD RSUD I LAGALIGO |             |       |
| NO. SPM                       | 0000036     | PARAF |
| TANGGAL                       | 13 DEC 2023 |       |

Direktur  
RSUD I Lagaligo Kab.Lutim



dr.BENNY..M.Kes  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19680608 20012 1 003





Malili, 09 November 2023

Nomor : 07/X<sub>5</sub>-P3I/PΣYΔ/ XI/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Pembayaran

Kepada Yth :

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur  
Penawaran Pekerjaan Pengawasan Renovasi Ruang Mahalona 3  
Tahun Anggaran 2023

Dengan Hormat,


Sehubungan dengan selesainya pekerjaan perencanaan teknis Berdasarkan Surat Perintah Kerja jasa Konsultansi Perencanaan Teknis, SPK No : **001/SPK-SUPERVISI/PPK23/RSUD ILG/**, tanggal 26 September 2023, masa pelaksanaan kegiatan berakhir pada tanggal 26 September 2023 dan berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan 100%, kami Konsultan **CV. R3I KONSULTAN**, mengajukan permintaan pembayaran dengan rincian sebagai berikut.

Nilai Kontrak = **Rp. 44.000.000,00,- x100%**  
= **Rp. 44.000.000,00,-**  
**Terbilang : Empat Puluh Empat Juta Rupiah.**

Demikian surat permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Konsultan Perencana  
**CV. R3I KONSULTAN**

  
**Andi Jamil Mapayumpa, ST**  
Wakil Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS KESEHATAN  
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO

• Alamat : Jalan Sangkuruwira No.1 Kab.Luwu Timur, Sulawesi Selatan Kode Pos 92971  
• Telf.0473 2321281 • Email:rsilagaligo@gmail.com • Fax – • Website:rsud-ilagaligo.luwutimurkab.go.id

BERITA ACARA PERMINTAAN PEMBAYARAN  
Nomor : 014/004/PWS/RSUD-ILG

Berdasarkan Surat Permohonan Pembayaran dari CV. R3I Konsultan Nomor : 07/X<sub>5</sub>-P3I/PΣYΔ/  
XI/2023, Tanggal 09 November 2023 tentang Permohonan Pembayaran yang  
melaksanakan pekerjaan :

Kegiatan : Belanja Modal Bangunan Kesehatan  
Pekerjaan : Pengawasan Renovasi Ruang Rawat Inap M3  
Lokasi : RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur  
No SPK : 001/SPK-SUPERVISI/PPK23/RSUD-ILG  
Tanggal : 26 September 2023  
Total Nilai Kontrak : **Rp. 44.000.000,- (Empat Puluh Empat Juta Rupiah);**

Pada hari ini **Jumat** Tanggal **Sepuluh** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (10-  
11-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini telah menyetujui permohonan tersebut beserta  
lampiran-lampirannya dengan perincian sebagai berikut :

(A) Nilai Kontrak ..... = Rp. 44.000.000,-  
(B) Jumlah yang dibayarkan ( 100% x Rp. 44.100.000,-) = Rp.44.000.000,-  
Jumlah yang dibayar sebesar = Rp. 44.000.000,-  
(Empat Puluh Empat Juta Rupiah)

Demikian Berita Acara Permintaan Pembayaran ini dibuat sebagai lampiran kuitansi  
pembayaran untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA  
CV. R3I Konsultan

Andi Jamil. Mapayumpa.ST  
Wakil Direktur

PIHAK PERTAMA  
PPK

Putu Gede Sudarsana, SKM, M.Kes  
NIP :19820205 200604 1 011

Disetujui :  
Pengguna Anggaran  
RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur



dr. BENNY, M.Kes  
NIP :19680608 200112 1 003

|                                                     |               |       |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------|
| TELAH DIVERIFIKASI<br>OLEH PPK APBD RSUD I LAGALIGO |               |       |
| NO. SPM                                             | 0 0 0 0 0 3 6 | PARAF |
| TANGGAL                                             | 1 3 DEC 2023  |       |



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS KESEHATAN  
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO

• Alamat : Jalan Sangkuruwira No.1 Kab.Luwu Timur, Sulawesi Selatan Kode Pos 92971  
• Telf.0473 2321281 • Email:rsilagaligo@gmail.com • Fax – • Website:rsud-ilagaligo.luwutimurkab.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN  
Nomor : 015/004/PWS/RSUD-ILG

Pada hari ini *Jumat* Tanggal *Sepuluh* Bulan *November* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* (10-11-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : **Putu Gede Sudarsana, SKM, M.Kes**  
Nip : 19820205 200604 1 011  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen RSUD I Lagaligo  
Alamat : Jl.Sangkuruwira Kec. Wotu

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : **Andi Jamil. Mapayumpa.ST**  
Jabatan : Wakil Direktur  
NPWP : 74.834.388.6-803.000  
Alamat : Jl. Tompotika Rt.001, Rw.002 Ussu , Kec Malili

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Surat Permohonan **PIHAK KEDUA** Nomor : 07/X<sub>5</sub>-P31/PΣYΔ/ XI/2023 Tanggal 09 November 2023 tentang Permohonan Pembayaran, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 001/SPK-SUPERVISI/PPK23/RSUD-ILG Tanggal 26 September 2023, untuk :

Kegiatan : Belanja Modal Bangunan Kesehatan  
Pekerjaan : Pengawasan Renovasi Ruang Rawat Inap M3  
Lokasi : RSUD Kabupaten Luwu Timur  
No SPK : 001/SPK-SUPERVISI/PPK23/RSUD-ILG  
Tanggal : 26 September 2023  
Total Nilai Kontrak : **Rp. 44.000.000,- (Empat Puluh Empat Juta Rupiah);**

Dengan ini telah menyetujui permohonan tersebut beserta lampiran-lampirannya dengan perincian sebagai berikut :

(A) Nilai Kontrak ..... = Rp. 44.000.000,-  
(B) Jumlah yang dibayarkan ( 100% x Rp. 44.000.000,-) = Rp. 44.000.000,-  
Jumlah yang dibayar sebesar = Rp. 44.000.000,-  
(Empat Puluh Empat Juta Rupiah)

Demikian Berita Acara Permintaan Pembayaran ini dibuat sebagai lampiran kuitansi pembayaran untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA  
CV. R3I Konsultan

Andi Jamil. Mapayumpa.ST  
Wakil Direktur

PIHAK PERTAMA  
PPK

Putu Gede Sudarsana, SKM, M.Kes  
NIP : 19820205 200604 1 011

Disetujui :  
Pengguna Anggaran  
RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur



dr. BENNY M.Kes  
NIP : 19680608 200112 1 003







PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS KESEHATAN  
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO

•Alamat Jl. Sangkuruwira No.1 Wotu, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, KodePos 92971  
•Telepon - • E-Mail.rsudilagaligo@yahoo.co.id• Fax -

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RANCANGAN<br>SURAT PERINTAH KERJA<br>(SPK) | SATUAN KERJA : UPT RSUD ILAGALIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                            | NOMOR DAN TANGGAL SPK :<br>Nomor : 001/SPK-SUPERVISI/PPK23/RSUD ILG<br>Tanggal : 26 Mei 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NAMA PEJABAT<br>PENANDATANGAN<br>KONTRAK   | Nama : Putu Gede Sudarsana,SKM,M.Kes<br>NIP : 198202052006041011<br>Jabatan : Kabid Pelayanan Penunjang Medik<br>dan Non Medik<br>Berkedudukan : Wotu<br>di<br>yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah<br>Indonesia c.q. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur c.q.<br>Satuan Kerja UPT RSUD Ilagaligo berdasarkan Surat<br>Keputusan DirekturNomor 821.2/033/RSUD Ilagaligo<br>Tanggal 06 Januari 2023 tentang Penetapan Pejabat<br>Pembuat Komitmen selanjutnya disebut “Pejabat<br>Pembuat Komitmen”, dengan: |
| NAMA PENYEDIA                              | Nama : Andi Jamil Mapayumpa,ST<br>Jabatan : Wakil Direktur<br>Berkedudukan di : Jl. Tommpotika Desa Ussu<br>Kecamatan Malili<br>Akta Notaris : 08<br>Nomor<br>Tanggal : 14 Januari 2015<br>Notaris : Hj. Wahyuni Inti Hastuti,SH<br>yang bertindak untuk dan atas nama CV. R3I Konsultan<br>selanjutnya disebut “Penyedia”.                                                                                                                                                                                        |


SURAT PERINTAH KERJA (SPK) TA. 2023  
PENGAWASAN Renovasi Ruang Rawat Inap M3

|       |       |
|-------|-------|
| ..... | ..... |
|       |       |



|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <div>WAKIL SAH PEJABAT<br/>PENANDATANGAN<br/>KONTRAK</div>                                                                                                                                                                                                     | <div>Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak</div> <div>Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak:</div> <div>Putu Gede Sudarsana,SKM,M.Kes</div> <div>Untuk penyedia:</div> <div>Andi Jamil Mapayumpa,ST</div> |                                 |
| <div>PAKET PENGADAAN:</div> <div>Konsultan                      Pengawas<br/>Renovasi Ruang Rawat Inap<br/>M3</div>                                                                                                                                            | <div>NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN<br/>PENGADAAN LANGSUNG :</div> <div>Nomor : 05/P.001-SPV/PPBJ-RSUD I LAGALIGO/2023</div> <div>Tanggal : Tanggal: 4 Mei 2023</div>                                       |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL<br/>PENGADAAN LANGSUNG :</div> <div>Nomor : 10/P.001-SPV/PPBJ-RSUD I<br/>LAGALIGO/2023</div> <div>Tanggal : 09 Mei 2023</div>                                       |                                 |
| <div>SUMBER DANA: Kegiatan ini dibiayai menggunakan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur pada Biaya Pengawasan Renovasi Ruang Rawat Inap M3 T.A 2023</div>                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |                                 |
| <div>NILAI PEKERJAAN</div>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                 |
| <div>No.</div>                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Uraian Biaya</div>                                                                                                                                                                                       | <div>Total Biaya<br/>(Rp)</div> |
| <div>1.</div>                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Pengawasan Renovasi Ruang Rawat Inap M3</div>                                                                                                                                                            | <div>44.000.000</div>           |
| <div>Jumlah</div>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               | <div>44.000.000</div>           |
| <div>Terbilang : (Empat Puluh Empat Juta Rupiah)</div> <div>Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar <b>Rp.44.000.000 (Empat Puluh Empat Juta Rupiah)</b></div>                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                 |
| <div>SISTEM PEMBAYARAN</div> <div>1) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke <b>Bank Sulselbar</b> rekening nomor : <b>093.003.0000022207</b> atas nama Penyedia : <b>CV. R3I Konsultan</b></div> <div>2) pembayaran dilakukan <i>secara sekaligus</i></div> |                                                                                                                                                                                                               |                                 |

|       |       |
|-------|-------|
| ..... | ..... |
| A     | 7     |

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jenis Kontrak: Waktu Penugasan                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 120 (seratus dua puluh) hari kalender                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Untuk dan atas nama RSUD I lagaligo<br>Pejabat Penandatanganan Kontrak<br><br><br><u>Putu Gede Sudarsana,SKM,M.Kes</u><br>PPK | Untuk dan atas nama Penyedia<br>CV. R3I Konsultan<br><br><br><br><u>Andi Jamil Mapayumpa,ST</u><br>Wakil Direktur |



SURAT PERINTAH KERJA (SPK) TA. 2023  
PENGAWASAN Renovasi Ruang Rawat Inap M3

|                                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| .....                                                                               | ..... |
|  |       |

## SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

### 1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SPK.

### 2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

### 3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan.

### 4. BIAYA SPK

- a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.

### 5. HAK KEPEMILIKAN

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Jika diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tetap pada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

### 6. WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

- a. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak yang disebutkan dalam SPK.
- b. Kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak diatur dalam Surat Keputusan dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan harus disampaikan kepada Penyedia.

### 7. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.

### 8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam



hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

#### 9. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan adendum SPK.

#### 10. PEMBERIAN KESEMPATAN

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Hasil penilaian menjadi dasar bagi PPK untuk:

- a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
  - 2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat:
    - (a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
    - (b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
- b. Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 huruf a), dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
- c. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.
- d. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
  - 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
  - 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
  - 3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.

#### 11. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
  - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
  - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam biaya SPK.

#### 12. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.



### 13. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak ) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
  - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia dan Personel;
  - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
  - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak .
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

### 14. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

### 15. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dapat dibuat harian, mingguan atau bulanan sesuai dengan kebutuhan yang tercantum dalam KAK.
- d. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
- e. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Direksi Teknis, dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak .

### 16. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.



- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

#### 17. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Penandatangan Kontrak.
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SPK setelah pekerjaan selesai.

#### 18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
  - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
  - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - 3) mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
  - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Direksi Teknis.

#### 19. KEADAAN KAHAR

- a. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan:
  - 1) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
  - 2) menyertakan bukti Keadaan Kahar; dan
  - 3) menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- b. Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada huruf a. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.

#### 20. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:
  - 1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - 2) keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
  - 3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, Kerangka Acuan Kerja dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - 4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
  - 5) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau



- 6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak .
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak , dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak , dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

## 21. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia.

## 22. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
- 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak , dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak ;
  - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak Penyedia.
- d. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia melalui pemberitahuan tertulis dapat melakukan pemutusan SPK apabila:
- 1) Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
  - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
  - 3) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - 4) Penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak , tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;



- 5) Penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak ;
  - 6) Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
  - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
  - 8) Penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ;
  - 9) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; atau
  - 10) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan Penyedia:
- 1) Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
  - 2) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotismemater dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 23. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak , dengan ketentuan:
  - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - 2) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak.
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

## 24. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

## 25. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase.



26. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.







**DAFTAR HADIR PERSONIL**

Kegiatan : REHAB RUMAH SAKIT  
Pekerjaan : RENOVASI RUANG RAWAT INAP M3

| NO | Nama Personil     | Jabatan       | Waktu Pelaksanaan |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----|-------------------|---------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                   |               | JUNI - JULI 2023  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    |                   |               | 25.06             | 26.06 | 27.06 | 28.06 | 29.06 | 30.06 | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 |
| 1  | ANDI JAMIL M, ST  | Site Engineer | ✓                 | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     |
| 2  | ASRIEL HUSAIN, ST | Inspector I   | ✓                 | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     |
|    |                   |               |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

Madii, 24 JULI 2023  
Konsultan Pengawas :  
CV. R3I KONSULTAN

  
A. JAMIL M, ST  
Direktur



**cv. r3i konsultan**  
Perencanaan, Manajemen Dan Supervisi

Kantor : Jl. Tunggul Wulung No. 12, Tlogomas, Surabaya 60119  
Telp/HP : 08520435555, Email : r3ikonsultan@gmail.com

### DAFTAR HADIR PERSONIL

Kegiatan : REHAB RUMAH SAKIT  
Pekerjaan : RENOVASI RUANG RAWAT INAP M3

| NO | Nama Personil     | Jabatan       | Waktu Pelaksanaan   |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----|-------------------|---------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                   |               | JULI - AGUSTUS 2023 |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    |                   |               | 27-Jul              | 28-Jul | 29-Jul | 30-Jul | 31-Jul | 1-Ag | 2-Ag | 3-Ag | 4-Ag | 5-Ag | 6-Ag | 7-Ag | 8-Ag | 9-Ag | 10-Ag | 11-Ag | 12-Ag | 13-Ag | 14-Ag | 15-Ag | 16-Ag | 17-Ag | 18-Ag | 19-Ag | 20-Ag | 21-Ag | 22-Ag | 23-Ag |
| 1  | ANDI JAMIL M. ST  | Site Engineer | ✓                   | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     |
| 2  | ASRIEL HUSAIN, ST | Inspector 1   | ✓                   | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     |
|    |                   |               |                     |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

Makassar, 23 AGUSTUS 2023  
Konsultan Pengawas :  
CV. R3i KONSULTAN

A. JAMIL M. ST  
Direktur

## DAFTAR HADIR PERSONIL

Kegiatan : REHAB RUMAH SAKIT  
Pekerjaan : RENOVASI RUANG RAWAT INAP M3

| NO | Nama Personil     | Jabatan       | Waktu Pelaksanaan        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|-------------------|---------------|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    |                   |               | AGUSTUS - SEPTEMBER 2023 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1  | ANDI JAMIL M. ST  | Site Engineer | ✓                        | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2  | ASRIEL HUSAIN, ST | Inspector I   | ✓                        | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Madi, 22 SEPTEMBER 2023  
Konsultan Pengawas :  
CV. R3I KONSULTAN

  
A. JAMIL M. ST  
Direktur



|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| Kegiatan  | : REHAB RUMAH SAKIT            |
| Pekerjaan | : RENOVASI RUANG RAWAT INAP M3 |

[illegible]

  
A. JAMIL M. ST  
Direktur



# INVOICE

RENOVASI RUANG RAWAT INAP M3

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO  
KAB. LUWU TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2023

**REKAPITULASI  
TAGIHAN PEMBAYARAN**

KEGIATAN : PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT

PEKERJAAN : PENGAWASAN RENOVASI RUANG RAWAT INAP M3

| NO.                                       | U R A I A N                     | TOTAL BIAYA<br>(Rp.) |
|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| I                                         | BIAYA LANGSUNG PERSONIL         |                      |
| A                                         | BIAYA TENAGA AHLI               | 21.256.200,00        |
| B                                         | BIAYA TENAGA SUB PROFESIOANAL   | 14.000.000,00        |
|                                           | SUB TOTAL I (A+B)               | 35.256.200,00        |
| II                                        | BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL     |                      |
| A                                         | BIAYA SEWA & OPERASIONAL KANTOR | 600.000,00           |
| B                                         | BIAYA PELAPORAN                 | 3.290.000,00         |
| C                                         | BIAYA PENERAPAN SMK             | 500.000,00           |
|                                           | SUB TOTAL II (A+B+C)            | 4.390.000,00         |
|                                           | TOTAL I+II                      | 39.646.200,00        |
|                                           | PPN 11%                         | 4.361.082,00         |
|                                           | TOTAL                           | 44.007.282,00        |
|                                           | DIBULATKAN                      | 44.000.000,00        |
| Terbilang : EMPAT PULUH EMPAT JUTA RUPIAH |                                 |                      |

Malili, 26 SEPTEMBER 2023

Penawar

CV. R3I KONSULTAN



**ANDI JAMIL MAPPANYUMPA, ST**

Direktur



### RINCIAN TAGIHAN PEMBAYARAN

KEGIATAN : PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT  
PEKERJAAN : PENGAWASAN RENOVASI RUANG RAWAT INAP M3

| NO. | U R A I A N                                | JUMLAH TENAGA | WAKTU/HARI/ MINGGU/BULAN | VOLUME | SATUAN  | HARGA SATUAN (Rp.) | JUMLAH HARGA (Rp.) |
|-----|--------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------|---------|--------------------|--------------------|
| I   | BIAYA LANGSUNG PERSONIL                    |               |                          |        |         |                    |                    |
| A   | BIAYA TENAGA AHLI                          |               |                          |        |         |                    |                    |
|     | 1. Supervision Engineer (SE) / Team Leader | 1,00          | 21,00                    | 21,00  | OH      | 1.012.200,00       | 21.256.200,00      |
|     | Sub Total Biaya Langsung Tenaga Ahli       |               |                          |        |         |                    | 21.256.200,00      |
| B   | BIAYA TENAGA SUB PROFESIOANAL              |               |                          |        |         |                    |                    |
|     | 1. Inspector                               | 1,00          | 4,00                     | 4,00   | OB      | 3.500.000,00       | 14.000.000,00      |
|     | Sub Total Biaya Langsung Staf Pendukung    |               |                          |        |         |                    | 14.000.000,00      |
|     | TOTAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL              |               |                          |        |         |                    | 35.256.200,00      |
| II  | BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL                |               |                          |        |         |                    |                    |
| A   | BIAYA SEWA & OPERASIONAL KANTOR            |               |                          |        |         |                    |                    |
|     | 1 Operasional Kantor                       |               |                          | 4,00   | Bulan   | 150.000,00         | 600.000,00         |
|     | Sub Total Biaya & Operasional Kantor       |               |                          |        |         |                    | 600.000,00         |
| B   | BIAYA PELAPORAN                            |               |                          |        |         |                    |                    |
|     | 1. Laporan Mingguan                        |               |                          | 17,00  | Laporan | 120.000,00         | 2.040.000,00       |
|     | 2. Laporan Bulanan                         |               |                          | 4,00   | Laporan | 200.000,00         | 800.000,00         |
|     | 3. Laporan Akhir                           |               |                          | 1,00   | Laporan | 450.000,00         | 450.000,00         |
|     | Sub Total Biaya Dokumen Pelaporan          |               |                          |        |         |                    | 3.290.000,00       |
| C   | BIAYA PENERAPAN SMK K                      |               |                          |        |         |                    |                    |
|     | 1. Topi Pelindung (Safety Helmet)          |               |                          | 2,00   | bh      | 50.000,00          | 100.000,00         |
|     | 2. Sepatu Boot                             |               |                          | 2,00   | pasang  | 150.000,00         | 300.000,00         |
|     | 3. Rompi Keselamatan (Safety Vest)         |               |                          | 2,00   | bh      | 50.000,00          | 100.000,00         |
|     | Sub Total Biaya Dokumen Pelaporan          |               |                          |        |         |                    | 500.000,00         |
|     | TOTAL BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL          |               |                          |        |         |                    | 4.390.000,00       |

**BUKTI PENGELUARAN KAS**

Sudah Terima Dari : CV. R3I KONSULTAN  
Untuk Pembayaran sebagai berikut : RENOVASI RUANG RAWAT INAP M3

| No. | Keterangan                                   | Jumlah            |
|-----|----------------------------------------------|-------------------|
| 1.  | Pembayaran Upah Personil<br>Site Engineering | Rp. 21.256.200,00 |

Terbilang : Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah

DISETUJUI,



**ANDI JAMIL MAPPANYUMPA, ST**

Direktur

Malili, 26 September 2023

DITERIMA OLEH,



**ANDI JAMIL MAPPANYUMPA, ST**

Site Engineering



### BUKTI PENGELUARAN KAS

Sudah Terima Dari : CV. R3I KONSULTAN  
Untuk Pembayaran sebagai berikut : RENOVASI RUANG RAWAT INAP M3

| No. | Keterangan                               | Jumlah            |
|-----|------------------------------------------|-------------------|
| 1.  | Pembayaran Upah Personil<br>I Inspectore | Rp. 14.000.000,00 |

Terbilang : Empat Belas Juta Rupiah

DISETUJUI,

ANDI JAMIL MAPPANYUMPA, ST

Direktur

Malili, 26 September 2023

DITERIMA OLEH,

ASRIEL HUSAIN, ST

Inspectore



### **BUKTI PENGELUARAN KAS**

Sudah Terima Dari : **CV. R3I KONSULTAN**  
Untuk Pembayaran sebagai berikut : **RENOVASI RUANG RAWAT INAP M3**

| No. | Keterangan                      | Jumlah         |
|-----|---------------------------------|----------------|
| 1.  | BIAYA SEWA & OPERASIONAL KANTOR | Rp. 600.000,00 |

Terbilang : Enam Ratus Ribu Rupiah

DISETUJUI,

**ANDI JAMIL MAPPANYUMPA, ST**  
Direktur

Malili, 26 September 2023

DITERIMA OLEH,

**ANDI JAMIL MAPPANYUMPA, ST**  
Site Engineering





### BUKTI PENGELUARAN KAS

Sudah Terima Dari : CV. R3I KONSULTAN  
Untuk Pembayaran sebagai berikut : RENOVASI RUANG RAWAT INAP M3

| No. | Keterangan      | Jumlah           |
|-----|-----------------|------------------|
| 1.  | BIAYA PELAPORAN | Rp. 3.290.000,00 |

Terbilang : Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah

DISETUJUI,

ANDI JAMIL MAPPANYUMPA, ST  
Direktur

Malili, 26 September 2023  
DITERIMA OLEH,

ANDI JAMIL MAPPANYUMPA, ST  
Site Engineering

### BUKTI PENGELUARAN KAS

Sudah Terima Dari : CV. R3I KONSULTAN  
Untuk Pembayaran sebagai berikut : RENOVASI RUANG RAWAT INAP M3

| No. | Keterangan          | Jumlah         |
|-----|---------------------|----------------|
| 1.  | BIAYA PENERAPAN SMK | Rp. 362.800,00 |

Terbilang : Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah

DISETUJUI,



ANDI JAMIL MAPPANYUMPA, ST

Direktur

Malili, 26 September 2023

DITERIMA OLEH,



ANDI JAMIL MAPPANYUMPA, ST

Site Engineering

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO**



**LAPORAN AKHIR  
KONSULTAN  
RENOVASI RUANG RAWAT INAP M3**

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| PEKERJAAN       | : RENOVASI RUANG RAWAT INAP M3   |
| LOKASI          | : KEC. WOTU                      |
| NOMOR KONTRAK   | : 01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023 |
| TANGGAL KONTRAK | : 26 Mei 2023                    |
| NILAI KONTRAK   | : Rp 1.328.537.000,00            |
| KONT. PELAKSANA | : CV. SUKSES KARYA PAPUA         |
| KONS. PENGAWAS  | : CV. R3I KONSULTAN              |

**TAHUN ANGGARAN 2023**



Malili, 05 September 2023

Nomor : 05/LA-Kons/MEK/IX/2023  
Lampiran : 1 (Satu Berkas)  
Perihal : Laporan Akhir

**Kepada Yth :**  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Di,  
Malili

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan, Laporan Hasil Pengawasan oleh Konsultan pengawas CV. R3i KONSULTAN dengan kontrak jasa layanan konsultan Nomor : SPK 001/SPK-SUPERVISI/PPK23/RSUD ILG, tanggal tanggal 26 Mei 2023.

Uraian Kegiatan pengawasan :

#### **RENOVASI RUANG RAWAT INAP M3**

Periode laporan pengawasan tanggal 27 Mei s/d 26 September 2023

Dengan bobot bulanan masing-masing pekerjaan Terlampir.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas petunjuk dan perhatiannya diucapkan terima kasih .

Konsultan Supervisi  
**CV. R3i KONSULTAN**

ANDI JAMIL M, ST  
Site Engineer

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3. Peringgal



# DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL  
SURAT PENGANTAR  
DAFTAR ISI  
PETA PROYEK

**Bab. I      Pendahuluan**

**Lingkup Layanan Konsultan**

- 1.1. Umum .....
- 1.2. Latar Belakang .....
- 1.3. Maksud dan Tujuan .....
- 1.4. Lingkup Pekerjaan .....
- 1.5. Kegiatan/Pekerjaan yang diawasi .....

**Bab. II      Laporan Kemajuan pekerjaan**

- 2.1. Data dan Uraian kegiatan .....
- 2.2. Ringkasan Kemajuan Pekerjaan .....
- 2.3. Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan .....
- 2.4. Daftar Kuantitas dan Prestasi Pekerjaan .....
- 2.5. Time Schedule .....
- 2.6. Sketsa Kemajuan Pekerjaan .....
- 2.7. Sketsa Lokasi Pekerjaan .....
- 2.8. Penjelasan Umum.....

**Bab. III      Organisasi Konsultan Pengawas**

- 3.1. Daftar Personil Konsultan.....
- 3.2. Struktur Organisasi Konsultan .....
- 3.2. Schedule Personil Konsultan .....

**Lampiran-Lampiran :**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### LINGKUP LAYANAN KONSULTAN

##### 1.1. UMUM

Berdasarkan kontrak kerja antara Pelaksana Kegiatan Pengawasan Teknis Proyek :

**RENOVASI RUANG RAWAT INAP M3**

Kabupaten Luwu Timur dengan **CV.R3I KONSULTAN** dengan Nomor SPK 001/SPK-SUPERVISI/PPK23/RSUD ILG, tanggal tanggal 26 Mei 2023. Tentang pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Pasar Kuari Tahun Anggaran 2023, maka dengan ini disusun Laporan Akhir ini sebagai persyaratan yang tertuang dalam kerangka acuan kerja dan kontrak yang merupakan rangkuman seluruh kegiatan pengawasan.

##### a. 1.2. LATAR BELAKANG

Latar belakang dalam Pelaksanaan Pengawasan / Supervisi dari Konsultan didasari telah dilaksanakan survei awal perencanaan teknis untuk keperluan pengadaan Kontraktor dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Namun demikian selama pelaksanaan di lapangan terhadap perencanaan tersebut masih perlu diadakan peninjauan kembali (Review Design). Hal tersebut dimaksudkan agar setiap pekerjaan yang dilaksanakan sesuai persyaratan yang dikehendaki dalam dokumen kontrak fisik, sehingga setiap pekerjaan yang terlaksana harus selalu diupayakan agar tidak terjadi penambahan biaya pekerjaan, namun tidak mengurangi mutu pekerjaan.

##### b. 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk membantu Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Teknis pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap kelancaran pekerjaan maupun hasil pekerjaan yang harus disesuaikan dengan ketentuan serta persyaratan dalam dokumen kontrak, maka dipandang perlu untuk mengadakan jasa Konsultan yang akan melaksanakan tugas sebagai pengawas / supervisi di lokasi tersebut.

Disamping maksud dan tujuan di atas, pengadaan jasa konsultan adalah agar mutu / kualitas pekerjaan yang dihasilkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam kontrak, serta dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya.

Untuk efisiensi dan efektifitas penggunaan biaya dan tenaga konsultan, maka pelaksanaan jasa konsultan ini akan diatur sedemikian rupa sesuai dengan tahapan atau tingkat kegiatan Kontraktor di lapangan.

##### c. 1.4. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup Pekerjaan Layanan Jasa Konsultan Supervisi adalah :

- a). Melaksanakan pemeriksaan keadaan proyek serta mengadakan pemilihan atas ketepatan rancangan yang ada untuk disesuaikan dengan keadaan / kebutuhan lapangan yang sebenarnya.
- b). Membuat satu program terperinci untuk kepentingan pemeriksaan / pengambilan data lapangan yang masih diperlukan ( tambahan ) dan menangani pengawasan pelaksanaannya yang dilakukan oleh Kontraktor. dari data yang dihasilkan.
- c). Memeriksa gambar hasil survey ulang Kontraktor pada waktu yang telah ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023.
- d). Memeriksa serta memberikan rekomendasi atas jadwal pelaksanaan kontraktor atau perubahan perubahannya untuk melaksanakan kontrak, serta setiap rencana atau program program serupa yang harus diajukan oleh Kontraktor untuk mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen.
- e). Menilai kecukupan pemakaian, antara lain bahan dan tenaga kerja yang disediakan oleh Kontraktor, Serta cara kerja Kontraktor sehubungan dengan besarnya tingkat kemajuan yang ditargetkan, dan bila perlu, mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan laju pekerjaan.
- f). Melaksanakan pengawasan yang efektif dan terus menerus terhadap pekerjaan yang telah disetujui untuk dilaksanakan, serta menjamin bahwa mutu pekerjaan sesuai dengan standar dan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak.
- g). Memeriksa serta membuat rekomendasi tertulis terhadap semua permintaan / tuntutan Kontraktor untuk mendapatkan perpanjangan waktu, pembayaran tambahan, pekerjaan atau biaya tambahan atau hal hal lain semacamnya.
- h). Menghitung kuantitas pekerjaan serta material yang telah disetujui dan diterima baik, kemudian memeriksa dan menerangkan dengan sebenarnya mengenai tagihan kontraktor yang berupa pembayaran bulanan dan pembayaran akhir.
- i). Melaporkan secara berkala tentang kemajuan pekerjaan, cara pelaksanaan kontraktor, mutu pekerjaan serta status keuangan proyek berikut apa yang dapat diantisipasi.
- j). Membuat usulan perubahan serta menyajikannya untuk mendapatkan persetujuan pelaksana kegiatan pada setiap adanya perubahan yang berkaitan dengan rencana yang mungkin dirasa perlu, seraya menunjukkan dampak apa saja yang diakibatkan oleh perubahan tersebut terhadap kontrak dan sekaligus menyiapkan semua perintah yang diperlukan.
- k). Menjamin bahwa " as-built drawing ( gambar sebenarnya terbangun / terlaksana ) " dibuat untuk semua pekerjaan dan bersama sama Kontraktor mengupayakan untuk menyelesaikannya sebelum Penyerahan Pertama Pekerjaan.
- (l). Menyerahkan Laporan Akhir yang merupakan ringkasan Konstruksi.

**d. PEKERJAAN YANG DIAWASI**

- Jenis serta Bentuk kegiatan dan Volume Kegiatan yang diawasi

Kegiatan : REHAB

Pekerjaan : RENOVASI RUANG RAWAT INAP M3

Lokasi : Wotu

Kecamatan : Kab. Luwu Timur



## **BAB II**

### **LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **METHODE PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- Diurai dengan rinci sesuai dokumen lelang pada spesifikasi teknis serta metode pelaksanaan yang tertuang pada dokumen penawaran
- Uraian tahapan pelaksanaan disesuaikan item kegiatan yang tercantum pada Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- Dicantumkan masa kegiatan dengan periode bulanan ( Bulan I, II, III,IV,)
- Diketahui oleh Pimpinan Perusahaan

## BERITA ACARA RAPAT PRA PELAKSANAAN (Pre Construction Meeting)

N o m o r : .....  
Kegiatan: .....  
Volume : .....

---

### I. PENDAHULUAN

Sebelum kegiatan pelaksanaan fisik di lapangan dilaksanakan dilakukan pertemuan/rapat di kantor dinas yang terkait untuk membahas masalah yang berhubungan dengan proyek tersebut, tentang keadaan lapangan serta kemungkinan kendala dan hal-hal lain yang berhubungan dengan proyek tersebut ( Pra Construction Meeting ) dan dituangkan dalam berita acara.

### II. MAKSUD DAN TUJUAN

Rapat ini diadakan dengan maksud agar diperoleh suatu kesepakatan/kesepahaman yang akan menjadi pegangan dalam rangka penyusunan rencana pelaksanaan pekerjaan di lapangan sebagaimana diatur dalam :

#### **Pepres No. 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.**

Sehingga untuk memenuhi maksud tersebut, maka dalam rapat ini dibahas dan disepakati beberapa hal yang bertujuan untuk:

1. Menyamakan pengertian dan cara aplikasi dari pasal-pasal didalam Dokumen Kontrak
2. Mendapatkan kesepakatan tentang tata cara dan prosedur administrasi penyelenggaraan pekerjaan.
3. Mendapatkan kesepakatan tentang tata cara dan prosedur teknis pelaksanaan pekerjaan
4. Mendapatkan kesepakatan dari beberapa hal guna mengurangi perselisihan yang mungkin terjadi selama periode pelaksanaan.
5. Meningkatkan kualitas pengendalian program pelaksanaan proyek.
6. Menggalang kekompakan semua unsur yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan.

### III. MATERI PEMBAHASAN

Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat ini adalah :

- |                                                          |                                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Organisasi Kerja                                      |                                           |
| 2. Serah Terima / Penyerahan Lapangan ( Site hand Over ) |                                           |
| 3. Mobilisasi                                            |                                           |
| 4. Asuransi/Jamsostek                                    | 14. Perubahan Pekerjaan (Variation Order) |
| 5. Uang Muka & Pek. Tambah / Kurang                      |                                           |
| 6. Pemeriksaan Bersama (MC O)                            | 15. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan        |
| 7. Pemeliharaan dan Pengendalian Lalu Lintas             | 16. Denda (Liquidated Damage)             |
| 8. Ketentuan Perpajakan                                  | 17. Pemutusan Kontrak                     |
| 9. Jadwal Pelaksanaan                                    | 18. Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting   |
| 10. Shop Drawing & Metode Pelaksanaan                    | 19. Provisional Hand Over (PHO)           |
| 11. Request Sheet / Appropal                             | 20. Masa Pemeliharaan (Warranty Periode)  |
| 12. Termyn                                               | 21. Final Hand Over (FHO)                 |
| 13. Sub Penyedia Jasa                                    | 22. Rapat Pelaksanaan, dll                |

#### **3.1. Organisasi Kerja.**

Guna menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai Syarat-syarat Kontrak, disyaratkan adanya susunan organisasi kerja di lapangan. Susunan organisasi kerja harus secara jelas menggambarkan

wewenang, dan tanggung jawab personil yang ditempatkan di lapangan. Hal ini agar tercipta suatu hubungan kerja serta komunikasi yang baik antar para pihak terkait dalam rangka penyelesaian pekerjaan.

Struktur organisasi penyedia jasa harus mendapat persetujuan Pengguna Jasa. Personil Penyedia Jasa yang ditetapkan di Proyek harus mempunyai kualifikasi, kemampuan dan pengalaman yang memadai dalam menangani paket pekerjaan.

Perangkapan tugas tetap dimungkinkan sepanjang tidak menghambat kelancaran pelaksanaan Proyek.

Penggantian / penarikan personil Penyedia Jasa harus atas persetujuan Pengguna Jasa, dengan ketentuan bahwa personil pengganti mempunyai kualifikasi sama atau melebihi personil yang digantikan.

### **Serah Terima / Penyerahan Lapangan ( Site Hand Over ).**

Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan, pemilik akan menyerahkan lapangan kepada Penyedia Jasa. Dengan adanya penyerahan lapangan kepada Penyedia Jasa, maka tanggung jawab pemeliharaan beralih ke Penyedia Jasa. Oleh sebab itu, Penyedia Jasa diwajibkan memelihara Pekerjaan Jalan dan Jembatan ini agar tetap berfungsi baik selama kontrak.

Kewajiban pemeliharaan dimaksud tidak terbatas hanya pada item pekerjaan yang terdapat dalam kontrak namun mencakup pula pemeliharaan seluruh daerah milik jalan ( damija ) sepanjang cakupan target fisik dalam kontrak.

### **3.3. Mobilisasi**

Mobilisasi sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga paling lambat harus sudah dilaksanakan dalam kurun waktu 30 hari, tergantung setelah diterbitkannya SPMK.

Penyedia Jasa harus membuat jadwal dan daftar/program mobilisasi, meliputi ;

- a. Mendatangkan peralatan-peralatan dan kendaraan-kendaraan yang diperlukan dalam pelaksanaan Proyek.
- b. Mempersiapkan fasilitas-fasilitas lapangan sebagaimana tertera dala Dokumen Penawaran Penyedia Jasa dan Dokumen Lelang Bab VI Daftar Kuantitas.
- c. Mendatangkan personil yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada point III.1. di atas.

Semua peralatan yang sudah dimobilisasi untuk keperluan proyek, berada dibawah pengawasan proyek, sehingga pemindahan peralatan dari daerah kerja harus sepertiujuan Pengguna Jasa.

Pemindahan peralatan dari daerah kerja hanya dapat dilakukan bila dalam pertimbangan Pengguna Jasa, alat tersebut tidak digunakan lagi.

Penyedia Jasa berkewajiban mengganti alat yang tidak berfungsi/rusak yang tercantum dalam daftar mobilisasi yang sudah berada di lapangan.

Penyedia Jasa berkewajiban membuat daftar peralatan yang akan dimobilisasi. Daftar peralatan ini mencantumkan jenis peralatan, merk, kapasitas, tenaga (HP), tahun pembuatan, status alat, dan lain-lain.

### **3.4. Asuransi/Jamsostek.**

Sesuai dengan ketentuan Dokumen Lelang Bab IV Syarat-syarat Khusus Kontrak dan Data Kontrak ayat 13.1 butir (d) serta persetujuan Penyedia Jasa atas point II ; Hasil Pembahasan Pre Award Meeting, maka Penyedia Jasa harus :

- Membayar iuran Jamsostek pada Rekening nomor ..... BPD setempat dengan bukti setoran pembayaran dilampirkan sebagai persyaratan administrasi pembayaran prestasi pekerjaan (termin).



- Menyediakan Asuransi kecelakaan atau kematian di lokasi pekerjaan akibat kelalaian Penyedia jasa dalam pelaksanaan pekerjaan, baik terhadap personil Proyek / Konsultan maupun pihak ketiga.

Semua jenis asuransi tersebut harus berlaku mulai dari terbitnya SPMK sampai dengan tanggal penertiban Berita Acara Final Hand Over (FHO) dan harus diserahkan ke Pengguna Jasa selambat-lambatnya 14 hari setelah diterbitkannya SPMK atau sebelum dikeluarkannya persetujuan pembayaran uang muka.

### 3.5. Uang Muka.

Uang muka sejumlah maksimal 30 % (.....) dari nilai kontrak atau setara dengan Rp..... (.....) akan dibayarkan kepada Penyedia Jasa, setelah Penyedia Jasa menyerahkan jaminan uang muka dan rincian penggunaan uang muka.

Besarnya Jaminan Uang Muka adalah minimal sama dengan jumlah uang muka yang diminta oleh Penyedia Jasa. Bentuk Jaminan Uang Muka harus berupa Bank Guarantee atau Bond, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lelang, Bab VIII Bentuk-bentuk Jaminan.

Uang muka hanya boleh digunakan untuk membayar kegiatan yang berkenaan dengan mobilisasi, biaya pengadaan bahan/material dan biaya-biaya lain yang diperlukan khusus untuk melaksanakan pekerjaan. Apabila diminta, Penyedia Jasa wajib menyerahkan bukti-bukti penggunaan uang muka tersebut kepada Pengguna Jasa.

Pengembalian uang muka dilakukan dengan memotong dari setiap pembayaran Thermyn, minimum 5 % (lima persen) dari besarnya pembayaran/tagihan Thermyn dan harus lunas seluruhnya paling lambat pada saat pekerjaan mencapai prestasi 80 % (delapan puluh persen).

### 3.6. Pemeriksaan bersama (Mutual Check)

Dalam waktu 7 (tujuh) hari pertama dari periode mobilisasi, Penyedia Jasa bersama unsur Proyek dan Konsultan akan melaksanakan pemeriksaan bersama di lapangan (mutual check/ MC 0), berupa survey dan penelitian terhadap volume tiap-tiap item pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga, sehingga diperoleh hasil rancangan / detail konstruksi yang lebih akurat, sebelum pelaksanaan konstruksi dimulai.

Berita Acara Hasil pemeriksaan harus diserahkan ke Pengguna Jasa dengan melampirkan Laporan Hasil Survey yang lengkap dan detail, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal mulai kerja.

Bilamana terjadi perbedaan, baik lokasi, elevasi maupun kuantitas maka akan dituangkan dalam bentuk berita Acara.

### 3.7. Pemeliharaan dan Pengendalian Lalu Lintas.

Penyedia Jasa harus mengamankan kelancaran kerja dan menjamin bahwa jalan yang ada tetap terbuka untuk lalu lintas dan dijaga agar tetap dalam kondisi aman bagi pemakai jalan maupun bagi pekerja dilapangan. Untuk maksud tersebut, maka Penyedia Jasa harus :

- Membuat metode pelaksanaan yang mengutamakan kepentingan lalu lintas.
- Menyediakan perangkat-perangkat pengamanan lalu lintas secukupnya seperti penerangan, rambu/tanda peringatan yang memadai, alat komunikasi, dll.

### 3.8. Ketentuan Perpajakan.

Penyedia Jasa harus mematuhi peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku, yang berkenaan dengan kegiatan proyek, antara lain :

- PPN
- Pajak Tambang Galian Golongan C
- Pajak Retribusi
- Dan lain-lain.



### **3.9. Jadwal Pelaksanaan.**

Suatu jadwal pelaksanaan yang menggambarkan urutan kegiatan diperlukan untuk perencanaan pelaksanaan dan pemantapan pekerjaan. Setiap item pekerjaan digambarkan dalam bentuk bagan balok horizontal, dilengkapi kurva S (S-Curve) yang mencerminkan rencana kemajuan pekerjaan. Jadwal Pelaksanaan harus disiapkan oleh Penyedia Jasa dan disampaikan ke Pengguna Jasa untuk disetujui, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SPMK.

### **3.10. Shop Drawing dan Metode Pelaksanaan.**

Penyedia Jasa harus membuat/menyiapkan Shop Drawing (gambar kerja) yang dilengkapi dengan metode pelaksanaan, rencana urutan kegiatan dari masing-masing item pekerjaan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya diperiksa oleh Konsultan Supervisi dan kemudian disampaikan ke Proyek. Shop Drawing harus sudah disiapkan sebelum melaksanakan suatu kegiatan.

### **3.11. Request Sheet / Approval**

Sebelum memulai suatu pekerjaan di lapangan, Penyedia Jasa harus mengajukan request sheet melalui Konsultan, kepada Proyek untuk disetujui.

Request sheet diajukan bersama dengan Shop Drawing, metode pelaksanaan atau schedule pelaksanaan, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum melaksanakan pekerjaan. Dua hari setelah diterimanya Request sheet, Direksi akan memberitahukan Penyedia Jasa mengenai disetujui atau ditolaknya pengajuan Request tersebut, disertai alasan penolakan yang jelas dan realistis.

Request sheet beserta lampirannya akan dijadikan acuan Back Up Data untuk keperluan MC.

### **3.12. Sistim Pembayaran.**

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia jasa dituangkan dalam bentuk termin yang terdiri dari I, II, III dan IV.

Pengajuan Termin dilaksanakan berdasarkan prestasi pekerjaan di lapangan sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian kerja (kontrak) dan diatur sebagai berikut :

1. Termin I diajukan oleh pengguna jasa setelah prestasi pekerjaan di lapangan sudah mencapai bobot 25 % berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan dan dibayarkan  $20 \% \times \text{Nilai kontrak}$  di kurangi dengan pengembalian uang muka.
2. Termin II diajukan setelah prestasi pekerjaan di lapangan sudah mencapai bobot 45 % berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan dan dibayarkan  $40 \% \times \text{Nilai kontrak}$  di kurangi dengan pengembalian uang muka.
3. Termin III diajukan setelah prestasi fisik di lapangan sudah mencapai bobot 80 % dan dibayarkan  $75 \% \times \text{Nilai kontrak}$  di kurangi dengan pengembalian uang muka.
4. Termin IV diajukan setelah prestasi fisik pekerjaan di lapangan sudah mencapai bobot 100 % berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan dan telah dilakukan serah terima pekerjaan.
5. Bilamana batas akhir tanggal surat perjanjian kerja melewati masa pembayaran yang ditetapkan oleh kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan bobot pekerjaan belum mencapai 100 %, maka rekanan diwajibkan melakukan wanprestasi pekerjaan dengan cara menjaminkan uang sebesar dari bobot yang tersisa kepada negara sebagai jaminan untuk pencairan 100 % nilai kontrak.
6. Jaminan pemeliharaan dibayarkan setelah kontraktor memberikan jaminan garansi dari badan usaha yang diakui pemerintah sebagai penjamin, maka jaminan masa pemeliharaan sebesar 5 % dari nilai kontrak dapat di cairkan.

## **Sub Penyedia Jasa**

Syarat Sub Penyedia Jasa :

- a. Pekerjaan/bagian pekerjaan yang disubkontrakkan, baik jenis dan nilainya harus disetujui oleh Pengguna jasa.
- b. Sub Penyedia Jasa adalah rekanan golongan ekonomi lemah setempat.
- c. Jenis pekerjaan yang disubkontrakkan adalah pekerjaan yang tidak termasuk Mata Pembayaran Utama (Major Item) dengan nilai minimal 20 % dari nilai kontrak.
- d. Tanggung jawab kualitas dan kuantitas pekerjaan yang disubkontrakkan, tetap berada dipihak Penyedia Jasa.

### **3.13. Perubahan Pekerjaan (Variation Order) dan Pekerjaan Tambah / Kurang.**

Pengguna Jasa mempunyai kewenangan merubah pekerjaan di lapangan antara lain berupa

1. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum didalam kontrak.
2. Menghapus atau mengadakan jenis pekerjaan baru.
3. Mengubah ketinggian, kedudukan dan ukuran dari bagian-bagian pekerjaan.
4. Melaksanakan pekerjaan tambah yang diperlukan dalam rangka penyelesaian seluruh pekerjaan.

Untuk menghindari terjadinya perbedaan pendapat dikemudian hari mengenai hal tersebut diatas maka semua perintah perubahan agar :

1. Dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh ketiga pihak (Pengguna Jasa, Konsultan dan Penyedia Jasa).
2. Usul perubahan bisa dari Pengguna Jasa atau Penyedia Jasa, yang ditindak lanjuti dengan negosiasi kewajaran harga pada saat itu.
3. Semua perubahan harus dituangkan dalam Addendum Kontrak.

Pekerjaan tambah adalah suatu tambahan pekerjaan yang terjadi sebagai akibat kondisi lapangan yang tidak dapat dielakkan dalam rangka penyelesaian pekerjaan secara keseluruhan. Pekerjaan kurang adalah berkurangnya volume pekerjaan yang karena alasan tertentu dipandang tidak perlu atau tidak dapat dilaksanakan, walaupun sudah tercantum dalam kontrak.

Pekerjaan tambah/kurang dapat dibedakan dalam 2 jenis :

1. Pekerjaan tambah/kurang akibat naik atau turunnya volume pekerjaan pada item tertentu yang sudah ada harga satuannya didalam kontrak.
2. Pekerjaan tambah/kurang akibat variation order atau change order yang belum ada harga satuannya didalam kontrak.

Pekerjaan tambah/kurang akibat naik atau turunnya dapat diajukan langsung untuk mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa. Sedangkan pekerjaan tambah/kurang akibat variation order/changes order yang belum ada harga satuannya dalam kontrak, maupun pekerjaan tambah/kurang yang mengakibatkan terjadinya kenaikan/penurunan volume pekerjaan utama (major Item) melebihi 25 % harus diajukan ke Panitia Peneliti Kontrak untuk disetujui, atas dasar kewajaran harga dan volume pekerjaan tambah/kurang tersebut.

Perubahan pekerjaan (Variation Order) dan pekerjaan tambah/kurang tersebut di atas harus memenuhi ketentuan Dokumen Lelang ; Bab III Syarat-syarat Umum Kontrak; Pasal 39 tentang Perubahan Kuantitas dan harga; Pasal 40 tentang variasi; dan pasal 41 tentang Pembayaran untuk variasi.

### **3.14. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan.**

Perpanjangan waktu dapat dilakukan dengan beberapa alasan yang memang tidak dapat dihindari, disertai pertimbangan yang layak dan wajar.

Yang dimaksud hal-hal yang layak dan wajar untuk perpanjangan waktu pelaksanaan adalah sebagai berikut :



- a. Pekerjaan Tambah.
- b. Perubahan Desain.
- c. Keterlambatan yang disebabkan oleh pihak pengguna barang/jasa.
- d. Masalah yang timbul di luar penyedia barang/jasa.
- e. Keadaan kahar/(force majeure).

Prosedur perpanjangan waktu dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Penyedia Jasa mengajukan secara tertulis perpanjangan waktu kepada Pengguna Jasa, disertai alasan-alasan dan dilampiri dengan data-data pendukung.
- b. Pengguna Jasa segera membentuk Peneliti Kontrak Proyek yang akan melakukan penelitian dan evaluasi terhadap usulan tersebut.
- c. Hasil evaluasi, baik berupa persetujuan maupun penolakan harus segera disampaikan kepada Penyedia Jasa secara tertulis.
- d. Dalam hal perpanjangan waktu tersebut disetujui, maka segera dilakukan Amendemen/Addendum kontrak.

Apabila terjadi Amendemen/Addendum Kontrak maka semua jaminan (Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, dll) harus disesuaikan.

### **3.15. Denda (Liquidated Damage).**

Denda adalah salah satu sanksi yang dikenakan kepada Penyedia Jasa, akibat keterlambatannya dalam menyelesaikan pekerjaan, sebagaimana jadwal/waktu yang telah disepakati dalam kontrak.

Besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia Jasa akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah :

- 1 % (satu perseribu) dari Nilai Kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
- Jumlah/besarnya denda maksimal untuk keterlambatan penyelesaian pekerjaan disesuaikan dengan aturan yang berlaku

### **3.16. Pemutusan Kontrak (Termination).**

Pengguna Jasa dapat memutuskan kontrak secara sepihak tanpa tuntutan berupa apapun dari Penyedia Jasa, jika Penyedia Jasa melakukan pelanggaran mendasar atas kontrak sebagaimana termuat dalam Syarat-syarat Umum kontrak .

### **3.17. Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting (SCM).**

Pengguna Jasa harus segera melaksanakan Show Cause Meeting, apabila keterlambatan progres fisik mendekati kondisi kritis. Progres fisik dinilai dalam kondisi kritis apabila :

- Dalam periode I (rencana pelaksanaan Fisik < 75%), jika keterlambatan terhadap progress >20 %.
- Atau dalam periode II (rencana pelaksanaan fisik 70 – 100%), jika keterlambatan terhadap progress > 10%.

Beberapa hal yang dibahas dalam Show Cause Meeting, antara lain :

- Mengevaluasi semua permasalahan yang menjadi penyebab keterlambatan.
- Memberikan kesempatan kepada Penyedia Jasa untuk menunjukkan kemampuan kerjanya melalui "Test Case" dalam suatu periode tertentu.
- Tindakan pengamanan dan penyelamatan Proyek yang akan ditempuh bilamana Penyedia Jasa gagal menunjukkan kemajuan progress fisik, selama masa "Test Case".

Kesepakatan-kesepakatan yang dicapai dalam rapat ini dituangkan dalam suatu Berita Acara dan ditandatangani bersama oleh semua pihak yang hadir.

### **3.18. Provisional Hand Over (PHO).**

Menjelang penyelesaian akhir seluruh pekerjaan, Penyedia Jasa dapat mengajukan permintaan penyerahan pertama pekerjaan atau serah terima pekerjaan sementara (PHO) dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Usulan PHO diajukan oleh Penyedia Jasa atas persetujuan Konsultan setelah semua Item Pekerjaan Utama telah diselesaikan dan kemajuan fisik mencapai 100%.
- b. Pemilik mengadakan penelitian terhadap usulan tersebut, dan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permintaan PHO, pemilik akan memberitahukan secara tertulis komposisi Panitia PHO.
- c. Penyedia Jasa harus mempersiapkan segala sesuatu berkenaan dengan kunjungan Panitia PHO.
- d. Pada waktu yang telah disepakati, Panitia PHO akan mengunjungi lapangan untuk menilai hasil pekerjaan, melakukan test-test yang diperlukan, membuat daftar kekurangan dan cacat-cacat, yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara.
- e. Konfirmasi tentang perbaikan/penyempurnaan terhadap kekurangan-kekurangan dan cacat akan dilampirkan dalam Berita Acara PHO.

Pembayaran prestasi pekerjaan untuk kemajuan fisik 100 %, akan dilakukan setelah panitia PHO menerima perbaikan/penyempurnaan terhadap kekurangan/cacat pekerjaan dan dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

- (i) Pembayaran dilakukan sebesar 95 % (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5 % (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dapat dilakukan sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak setelah Penyedia Jasa menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5 % ( lima persen ) dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umum atau oleh Perusahaan Asuransi.
- (ii) Untuk menjamin tersedianya biaya perbaikan selama masa pemeliharaan, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa sepakat membuat rekening bersama dengan nilai minimal 20 % (dua puluh persen) dari besarnya nilai jaminan pemeliharaan. Tersedianya rekening ini tidak menggugurkan kewajiban Penyedia Jasa dalam hal membuat jaminan pemeliharaan, sebagaimana diatur pada point (i) diatas.

### **3.20. Masa Pemeliharaan (Warranty Period).**

Selama masa pemeliharaan, Penyedia Jasa wajib memelihara agar pekerjaan tetap dalam kondisi baik serta menjamin terpeliharanya daerah milik jalan sesuai point III. 2 di atas. Untuk maksud tersebut, Penyedia Jasa harus menjamin tersedianya peralatan pemeliharaan dan personil dalam jumlah yang memadai.

Apabila Penyedia jasa tidak memperbaiki kerusakan-kerusakan selama masa pemeliharaan, maka pemilik dapat menunjuk pihak lain untuk memperbaiki kerusakan tersebut, dan semua biaya perbaikan dibebankan kepada Penyedia Jasa dan/atau dengan menggunakan dana yang terdapat dalam rekening bersama sebagaimana dimaksud pada III.19, paragraf kedua, point (ii).

### **3.21. Final Hand Over (FHO).**

Pengguna Jasa menerima penyerahan akhir pekerjaan (FHO) setelah Penyedia jasa melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dan Pengguna Jasa wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan jaminan pemeliharaan.

Tata cara penyerahan akhir pekerjaan (FHO) diatur sebagai berikut :

- a. Penyedia Jasa mengajukan surat permohonan FHO setelah berakhirnya masa pemeliharaan.
- b. Pemilik akan menerbitkan sertifikat FHO setelah ada rekomendasi dari panitia FHO, yang menyatakan bahwa semua kewajiban Penyedia Jasa selama masa pemeliharaan telah dilaksanakan dengan baik.



### 3.22. Rapat Pelaksanaan.

Rapat pelaksanaan dimaksudkan untuk membahas rencana pelaksanaan dan masalah-masalah yang menghambat pelaksanaan pekerjaan. Rapat pelaksanaan dilaksanakan secara rutin pada waktu yang telah disepakati, meliputi :

- Rapat Bulanan, diadakan di kantor Proyek pada minggu terakhir, dan diikuti oleh unsur Proyek, Konsultan Supervisi dan Penyedia Jasa.
- Rapat Khusus, diadakan berkaitan dengan hal-hal penting yang perlu dibahas secara khusus.

Hasil rapat pelaksanaan dituangkan dalam bentuk risalah/notulen yang dibagikan kepada setiap peserta rapat, untuk dijadikan sebagai acuan atau tindak lanjut dalam penyelesaian pekerjaan, sesuai tanggung jawab masing-masing.

### 3.23. Lain-lain.

#### a. Instruksi

yang dimaksud pada Syarat-syarat Umum Kontrak pasal 24 dapat berupa :

1. Pemberitahuan/Instruksi tertulis.
2. Untuk hal yang bersifat mendesak, pemilik dapat memberikan instruksi secara lisan. Pemberitahuan/instruksi secara lisan harus segera ditindaklanjuti dengan instruksi tertulis, paling lambat 3 hari setelah instruksi lisan.
3. Penyedia Jasa harus menaati instruksi, terhitung mulai tanggal diterimanya instruksi, baik tertulis maupun lisan.

#### b. Masalah Keterlambatan Pekerjaan

Masa keterlambatan pelaksanaan pekerjaan mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan dengan waktu 120 hari kalender memang kurang memungkinkan dengan kompleksitas pekerjaan ditambah lagi dengan keterlambatan material tiang pancang untuk pondasi, yang mana masa produksi tiang pancang tersebut memakan waktu sekitar 35 (tiga puluh lima) hari kalender baru tiba di lokasi karena pertimbangan masalah teknis mengenai umur produksi tiang pancang. Hal tersebut merupakan salah satu permasalahan yang menyebabkan pekerjaan mengalami keterlambatan ditambah lagi dengan masalah non teknis seperti sering terjadinya hujan pada siang maupun malam hari sehingga menghambat ketika akan dilakukan pekerjaan lembur. Untuk menambah tenaga kerja pada awal pekerjaan tidak memungkinkan dengan ruang kerja yang ada pada proyek, maka salah satu solusi adalah dilaksanakannya lembur kerja pada malam hari dengan membagi waktu kerja setiap kelompok kerja agar kegiatan yang mengalami keterlambatan bisa diselesaikan, sehingga pekerjaan yang tidak mengalami keterlambatan pula karena uraian kegiatan pekerjaan saling memiliki logika ketergantungan, atau urutan pelaksanaannya saling tergantung satu dengan yang lainnya

#### c. Foto – foto

Foto-foto diperlukan sebagai bahan Dokumentasi Proyek maupun sebagai bahan untuk keperluan pemeriksaan. Untuk maksud tersebut, Penyedia Jasa diharuskan :

- Membuat foto-foto lapangan dengan latar belakang/posisi yang tetap dengan jarak tertentu, pada kondisi sebelum (0%) sedang (50%) dan setelah pekerjaan dilaksanakan (100%).
- Memperbanyak/menggandakan foto-foto tersebut dalam rangkap 3 (tiga), dan masing-masing disusun dalam album beserta negatif/klisenya.

#### d. Laporan Hasil Pekerjaan

Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktifitas kegiatan pekerjaan di lapangan dicatat di dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan.

Laporan harian berisi :

- a. Kuantitas dan macam bahan yang berada di lapangan.
- b. Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya.
- c. Jumlah, jenis dan kondisi peralatan.
- d. Kuantitas jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
- e. Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir, dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan.
- f. Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

Laporan harian dibuat oleh Penyedia Jasa, selanjutnya diperiksa oleh Konsultan, dan disetujui oleh wakil pengguna jasa.

Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian yang berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

Semua laporan tersebut harus dibuat pada format baku dan ditandatangani oleh masing-masing pihak (Penyedia Jasa, Konsultan dan Proyek).

#### **e. As Built Drawing.**

Tata cara pembuatan As Built Drawing :

- Dibuat oleh Penyedia Jasa setelah pekerjaan mendekati penyelesaian dan digambar berdasarkan gambar kerja yang terlaksana (kontrak satuan).
- Diserahkan ke Konsultan untuk diteliti.
- Selanjutnya diserahkan ke Proyek untuk disetujui.
- Setelah disetujui, disusun dan dijilid rapi sesuai format baku.

#### **f. Over Time.**

Biaya Over Time bagi pengawas dari Proyek dan konsultan Supervisi ditanggung/dibayar oleh Penyedia Jasa. Besarnya nilai over time ditetapkan berdasarkan ketentuan/peraturan ketenagakerjaan yang berlaku atau atas kesepakatan bersama.

#### **g. Pelaksanaan Pekerjaan pada Malam Hari.**

Jika satu dan lain hal sehingga pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan pada malam hari, maka Penyedia Jasa berkewajiban menyediakan alat penerangan secukupnya.

### **IV. REFERENSI / ACUAN.**

Acuan yang digunakan dalam rapat Pra Pelaksanaan ini adalah :

1. Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang.jasa Pemerintah.
2. Syarat-syarat Umum Kontrak.
3. Syarat-syarat Khusus Kontrak dan Data Kontrak.
4. Berita Acara Pre Award Meeting berikut Lampirannya.
5. Spesifikasi.
6. Gambar Rencana.
7. Prosedur/ketentuan lain yang berkaitan.

## V. PENUTUP.

Demikianlah Laporan Akhir ini dibuat dengan rasa penuh tanggung jawab dan sebagai salah satu syarat yang tercantum dalam kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan Pengawasan Teknis Paket **RENOVASI RUANG RAWAT INAP M3** Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2023.

Pejabat Pembuat Komitmen  
( PPK)



PUTU GEDE SUDARSANA, SKM, M. KES  
NIP 19820205 200604 1 011

Konsultan Supervisi  
CV.R3I KONSULTAN



ANDI JAMIL M, ST  
Site Engineer

## I. DATA PROYEK

### 1. DATA


|                                   |                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Kegiatan                  | : Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Dan Kapasitas Logistik Perdagangan |
| 2. Paket Kontrak                  | : <b>RENOVASI RUANG RAWAT INAP M3</b>                                           |
| 3. Sumber Dana                    | : APBD 2023                                                                     |
| 4. Nilai Kontrak                  | : Rp. 1.328.527.000,-                                                           |
| 5. No. Kontrak                    | : 01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023                                                |
| 6. No. Surat Perintah Mulai Kerja | : -                                                                             |
| 7. Jangka Waktu Pelaksanaa        | : 120 Hari Kalender (Rencana)                                                   |
| 10. Jangka Waktu Pemeliharaan     | : 180 Hari                                                                      |
| 11. Tanggal Addendum              | : 26 Desember                                                                   |
| 12. Hari tercapai Kemajuan        | : 127 Hari                                                                      |
| - Kemajuan Fisik                  | : 100 %                                                                         |
| - Rencana Fisik                   | : %                                                                             |
| - Deviasi                         | : %                                                                             |
| 13. Kontraktor Pelaksana          | : CV. SUKSES KARYA PAPUA                                                        |
| 14. Konsultan Supervisi           | : CV. R3I KONSULTAN                                                             |

## II. DAFTAR PERALATAN KONTRAKTOR

| No | Jenis Alat     | Ukuran/<br>Kapasitas | Jumlah |            |        | Kondisi |
|----|----------------|----------------------|--------|------------|--------|---------|
|    |                |                      | Usulan | Dilapangan | Keluar |         |
| 1  | Concrete Mixer | 0,35 M3              | -      | 2          | -      | Baik    |
| 2  | Gerobak        | 30 Ltr               | -      | 4          | -      | Baik    |
| 3  | Sekop          | -                    | -      | 8          | -      | Baik    |
| 4  | Mesin Las      | -                    | -      | 1          | -      | Baik    |
| 5  | Pemotong Besi  | -                    | -      | 1          | -      | Baik    |
| 6  | Genset         | -                    | -      | 1          | -      | Baik    |
| 7  | Trackle        | -                    | -      | 1          | -      | Baik    |
| 8  | Gerinda        | -                    | -      | 2          | -      | Baik    |



III. STRUKTUR ORGANISASI KONTRAKTOR.



III.     DAFTAR PERSONIL KONTRAKTOR

| No | Posisi | Status | Nama | Jumlah Personil | Tiba di lapangan | Tinggalkan Lapangan | Keterangan |
|----|--------|--------|------|-----------------|------------------|---------------------|------------|
|    |        |        |      |                 |                  |                     |            |

# ***Lampiran - Lampiran***

2. Request Sheet
3. Hasil Uji Material
4. DII

## **LAMPIRAN**

### **1. REQUEST SHEET**

Kegiatan yang memerlukan persetujuan direksi dan konsultan pengawas dibuat dalam format request sheet (lembar persetujuan)

Sebelum memulai suatu pekerjaan di lapangan, Penyedia Jasa harus mengajukan request sheet melalui Konsultan, kepada Proyek untuk disetujui.

Request sheet diajukan bersama dengan Shop Drawing, metode pelaksanaan atau schedule pelaksanaan, paling lambat 2 (dua) hari sebelum melaksanakan pekerjaan. Sehari setelah diterimanya Request sheet, Direksi akan memberitahukan Penyedia Jasa mengenai disetujui atau ditolaknya pengajuan Request tersebut, disertai alasan penolakan yang jelas dan realistis.

Request sheet beserta lampirannya akan dijadikan acuan Back Up Data dan untuk ***bahan pelaporan pada laporan bulanan konsultan***

### **2. SARAN/INSTRUKSI PELAKSANAAN KEGIATAN**

Saran, teguran dan/atau perintah dalam bentuk instruksi tertulis yang dibuat konsultan pengawas dan ditujukan kepada Penyedia jasa pemborongan terkait pelaksanaan kegiatan di lapangan, dicantumkan kedalam laporan bulanan yang akan dijadikan bahan evaluasi dan pengendalian pemilik kegiatan (Pejabat pembuat komitmen/Pejabat pelaksanaan teknis kegiatan)

### **3. KONTRAK DAN SPMK**

Kontrak dan Surat Perintah Mulai Pekerjaan (SPMK) konsultan pengawas dicantumkan pada laporan konsultan sebagai bagian kelengkapan administrasi pelaporan dan kontrol pengendalian oleh pemilik kegiatan dan pada bagian administrasi Pembangunan Rumah Saki Umum Daerah I Lagaligo Luwu Timur.

Kontrak dan SPMK tersebut dicantumkan pada Laporan akhir konsultan pengawas (Laporan bulanan Periode bulan keempat)

```

graph TD
    A[Direktur] --> B[Site Engineer]
    B --> C[Inspectore]
    B --> D[Pesonil K3]
  
```

| No | Posisi        | Nama           | Jumlah Personil | Tiba di lapangan | Tinggalkan Lapangan | Ket. |
|----|---------------|----------------|-----------------|------------------|---------------------|------|
| 1  | Site Engineer | A.JAMIL, ST    | 1               | 27 – 05- 2023    | -                   |      |
| 2  | Inspektore    | ASRIEL HUSAEIN | 1               | 27 – 05- 2023    | -                   |      |
| 3  | Personil K3   | LATIFA         | 1               | 27 – 05- 2023    |                     |      |

# ***Lampiran - Lampiran***

2. Request Sheet
3. Hasil Uji Material
4. DII

## **LAMPIRAN**

### **1. REQUEST SHEET**

Kegiatan yang memerlukan persetujuan direksi dan konsultan pengawas dibuat dalam format request sheet (lembar persetujuan)

Sebelum memulai suatu pekerjaan di lapangan, Penyedia Jasa harus mengajukan request sheet melalui Konsultan, kepada Proyek untuk disetujui.

Request sheet diajukan bersama dengan Shop Drawing, metode pelaksanaan atau schedule pelaksanaan, paling lambat 2 (dua) hari sebelum melaksanakan pekerjaan. Setelah diterima Request sheet, Direksi akan memberitahukan Penyedia Jasa mengenai disetujui atau ditolaknya pengajuan Request tersebut, disertai alasan penolakan yang jelas dan realistis.

Request sheet beserta lampirannya akan dijadikan acuan Back Up Data dan untuk ***bahan pelaporan pada laporan bulanan konsultan***

### **2. SARAN/INSTRUKSI PELAKSANAAN KEGIATAN**

Saran, teguran dan/atau perintah dalam bentuk instruksi tertulis yang dibuat konsultan pengawas dan ditujukan kepada Penyedia jasa pemborongan terkait pelaksanaan kegiatan di lapangan, dicantumkan ke dalam laporan bulanan yang akan dijadikan bahan evaluasi dan pengendalian pemilik kegiatan (Pejabat pembuat komitmen/Pejabat pelaksanaan teknis kegiatan)

### **3. KONTRAK DAN SPMK**

Kontrak dan Surat Perintah Mulai Pekerjaan (SPMK) konsultan pengawas dicantumkan pada laporan konsultan sebagai bagian kelengkapan administrasi pelaporan dan kontrol pengendalian oleh pemilik kegiatan dan pada bagian administrasi Pembangunan Rumah Saki Umum Daerah I Lagaligo Luwu Timur.

Kontrak dan SPMK tersebut dicantumkan pada Laporan akhir konsultan pengawas (Laporan bulanan Periode bulan keempat)



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO**



**LAPORAN AKHIR  
RENOVASI RUANG RAWAT INAP M3**

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| PEKERJAAN       | : RENOVASI RUANG RAWAT INAP M3   |
| LOKASI          | : KEC. WOTU                      |
| NOMOR KONTRAK   | : 01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023 |
| TANGGAL KONTRAK | : 26 Mei 2023                    |
| NILAI KONTRAK   | : Rp 1.328.537.000,00            |
| KONT. PELAKSANA | : CV. SUKSES KARYA PAPUA         |
| KONS. PENGAWAS  | : CV. R3I KONSULTAN              |

**TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO**



**LAPORAN BULANAN**

**( BULAN - 1 )**

**Priode : 27 Mei - 25 Juni 2023**

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| PEKERJAAN       | : RENOVASI RUANG RAWAT INAP M3   |
| LOKASI          | : KEC. WOTU                      |
| NOMOR KONTRAK   | : 01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023 |
| TANGGAL KONTRAK | : 26 Mei 2023                    |
| NILAI KONTRAK   | : Rp 1.328.537.000,00            |
| KONT. PELAKSANA | : CV. SUKSES KARYA PAPUA         |
| KONS. PENGAWAS  | : CV. R3I KONSULTAN              |
| RENCANA         | : 100,00%                        |
| REALISASI       | : 88,58%                         |
| DEVIASI         | : -11,42%                        |

**TAHUN ANGGARAN 2023**

**LAPORAN BULANAN**  
**UMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

|                       |                                  |    |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|----|----------------------------------|
| NAMA PEKERJAAN        | Renovasi Ruang Rawat Inap M3     | B1 | Malili, 25 Juni 2023             |
| KECAMATAN / KABUPATEN | KEC. WASUPONDA / KAB. LUWU TIMUR |    | BULAN : 1 (SATU)                 |
| KONSULTAN PENGAWAS    | C.V. B3I KONSULTAN               |    | TANGGAL : 27 Mei - 25 Juni 2023  |
| KONTRAKTOR PELAKSANA  | C.V. SUKSES KARYA PAPUA          |    | TOTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN   |
| NO. KONTRAK           | 01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023   |    | RENCANA : 3.97 % (Time Schedule) |
| NILAI KONTRAK         | Rp. 1.328.537.893                |    | REALISASI : 1.93 %               |
| WAKTU PELAKSANAAN     | 120 Hari                         |    | DEVIASI : 2.04 %                 |
| TANGGAL KONTRAK       | 26 Mei 2023                      |    |                                  |

**PERINCIAN**  
**BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN**

| No. Matrik Pembuat | Uraian Pekerjaan                                                                                                | Sat. | Harga Satuan (Rp.) | Vol.   | Jumlah Harga (Rp.) | Bobot Terhadap Kontrak | s/d Bulan lalu | Bulan ini | s/d Bulan ini | Nilai Pekerjaan s/d Bulan ini | Bobot % terhadap pekerjaan ini | Bobot % terhadap total nilai kontrak |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------|--------------------|------------------------|----------------|-----------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1                  | 2                                                                                                               | 3    | 4                  | 5      | 6                  | 7                      | 8              | 9         | 10            | 11                            | 12                             | 13                                   |
| I.                 | <b>PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PENGUKURAN</b>                                                                       |      |                    |        |                    |                        |                |           |               |                               |                                |                                      |
| 1                  | Rajya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)                                         | 1.6  | 11.790.000,00      | 1,00   | 11.790.000,00      | 0,99                   | -              | 0,24      | 0,24          | 2.774.117,65                  | 23,53                          | 0,23                                 |
| 2                  | Pembongkaran dan pembersihan                                                                                    | 1.6  | 3.000.000,00       | 1,00   | 3.000.000,00       | 0,25                   | -              | 1,00      | 1,00          | 3.000.000,00                  | 100,00                         | 0,25                                 |
|                    | Sub Total I                                                                                                     |      |                    |        | 14.790.000,00      | 1,24                   |                |           |               | 5.774.117,65                  |                                | 0,48                                 |
| II.                | <b>PEKERJAAN BETON</b>                                                                                          |      |                    |        |                    |                        |                |           |               |                               |                                |                                      |
| A.                 | <b>Beton Sloof 10 x 13</b>                                                                                      |      |                    |        |                    |                        |                |           |               |                               |                                |                                      |
| 1                  | Pemasangan bekisting sloof 3 X Pakai                                                                            | M2   | 235.746,00         | 19,61  | 4.622.979,06       | 0,39                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
| 2                  | Cor beton                                                                                                       | M3   | 1.247.731,00       | 1,27   | 1.584.618,37       | 0,13                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
| 3                  | Pembesian                                                                                                       | Kg   | 18.555,00          | 286,02 | 5.307.101,10       | 0,44                   | -              | 286,02    | 286,02        | 5.307.101,10                  | 100,00                         | 0,44                                 |
| B.                 | <b>Beton Kolom Praktis 10 x 10</b>                                                                              |      |                    |        |                    |                        |                |           |               |                               |                                |                                      |
| 1                  | Pemasangan bekisting kolom 3 X Pakai                                                                            | M2   | 386.226,00         | 45,23  | 17.469.001,98      | 1,46                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
| 2                  | Cor beton                                                                                                       | M3   | 1.247.731,00       | 2,31   | 2.882.258,61       | 0,24                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
| 3                  | Pembesian                                                                                                       | Kg   | 18.555,00          | 647,10 | 12.006.940,50      | 1,00                   | -              | 647,10    | 647,10        | 12.006.940,50                 | 100,00                         | 1,00                                 |
| C.                 | <b>Beton Balok</b>                                                                                              |      |                    |        |                    |                        |                |           |               |                               |                                |                                      |
| 1                  | Balok (10x15)                                                                                                   |      |                    |        |                    |                        |                |           |               |                               |                                |                                      |
| -                  | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                            | M2   | 396.621,00         | 21,48  | 8.519.419,08       | 0,71                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
| -                  | Cor beton                                                                                                       | M3   | 1.247.731,00       | 0,81   | 1.010.662,11       | 0,08                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
| -                  | Pembesian                                                                                                       | Kg   | 18.555,00          | 160,77 | 2.983.087,35       | 0,25                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
| 2                  | Balok Latei BLT (13x10)                                                                                         |      |                    |        |                    |                        |                |           |               |                               |                                |                                      |
| -                  | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                            | M2   | 396.621,00         | 23,85  | 9.459.410,85       | 0,79                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
| -                  | Cor beton                                                                                                       | M3   | 1.247.731,00       | 0,87   | 1.085.525,97       | 0,09                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
| -                  | Pembesian                                                                                                       | Kg   | 18.555,00          | 194,27 | 3.604.679,85       | 0,30                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
| 3                  | Ring balok RB1 (10 x 13)                                                                                        |      |                    |        |                    |                        |                |           |               |                               |                                |                                      |
| -                  | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                            | M2   | 396.621,00         | 31,58  | 12.517.358,76      | 1,05                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
| -                  | Cor beton                                                                                                       | M3   | 1.247.731,00       | 1,58   | 1.971.414,68       | 0,16                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
| -                  | Pembesian                                                                                                       | Kg   | 18.555,00          | 354,08 | 6.569.954,40       | 0,55                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
| 4                  | Ring balok RB2 (10x13)                                                                                          |      |                    |        |                    |                        |                |           |               |                               |                                |                                      |
| -                  | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                            | M2   | 396.621,00         | 5,33   | 2.113.989,93       | 0,18                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
| -                  | Cor beton                                                                                                       | M3   | 1.247.731,00       | 0,27   | 336.887,37         | 0,03                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
| -                  | Pembesian                                                                                                       | Kg   | 18.555,00          | 59,63  | 1.106.434,65       | 0,09                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
|                    | Sub Total II                                                                                                    |      |                    |        | 95.151.724,92      | 7,95                   |                |           |               | 17.314.041,60                 |                                | 1,45                                 |
| III.               | <b>PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTERAN DAN PARTISI</b>                                                        |      |                    |        |                    |                        |                |           |               |                               |                                |                                      |
| 1                  | Pemasangan dinding bata merah tebal 1/2 batu campuran 1 PC 5 PP                                                 | M2   | 130.528,00         | 59,90  | 7.818.627,20       | 0,65                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
| 2                  | Pemasangan dinding bata ringan tebal 7,5 cm                                                                     | M2   | 198.512,00         | 354,63 | 70.398.310,56      | 5,88                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
| 3                  | Pemasangan plesteran 1 SP 5 PP tebal 15 mm                                                                      | M2   | 81.914,00          | 987,68 | 80.904.819,52      | 6,76                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
| 4                  | Pemasangan acian                                                                                                | M2   | 51.880,00          | 832,77 | 43.204.107,60      | 3,61                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
| 5                  | Pemasangan dinding partisi sandwich panel polystyrene                                                           | M2   | 509.355,00         | 266,99 | 135.992.691,45     | 11,36                  | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
|                    | Sub Total III                                                                                                   |      |                    |        | 338.318.556,33     | 28,27                  |                |           |               | -                             |                                | -                                    |
| IV.                | <b>PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA</b>                                                                              |      |                    |        |                    |                        |                |           |               |                               |                                |                                      |
| 1                  | Pemasangan pintu P1: pintu pabrik mother and son 140 x 215 lengkap vision glass dan handle lever Ex. Markisindo | Unit | 5.890.500,00       | 18,00  | 106.029.000,00     | 8,86                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
| 2                  | Pemasangan pintu P2                                                                                             | Unit | 3.471.308,00       | 1,00   | 3.471.308,00       | 0,29                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
| 3                  | Pemasangan Pintu P3 (Pintu WC) : pintu pabrik Single door galvalum                                              | Unit | 1.933.239,00       | 18,00  | 34.798.302,00      | 2,91                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
| 4                  | Pemasangan Pintu-Jendela (Pintu PJ)                                                                             | Unit | 5.411.482,00       | 17,00  | 91.995.194,00      | 7,69                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
| 5                  | Pemasangan Jendela Aluminium J1                                                                                 | Unit | 4.870.449,00       | 2,00   | 9.740.998,00       | 0,81                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
| 6                  | Pemasangan Jendela Kamar Mandi J2                                                                               | Unit | 1.882.137,00       | 18,00  | 33.878.466,00      | 2,83                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
|                    | Sub Total IV                                                                                                    |      |                    |        | 279.913.168,00     | 23,39                  |                |           |               | -                             |                                | -                                    |
| V.                 | <b>PEKERJAAN PENUTUP LANTAI, KERAMIK DAN WATERPROOFING</b>                                                      |      |                    |        |                    |                        |                |           |               |                               |                                |                                      |
| 1                  | Cor lantai kerja beton mutu Fc = 7,4 Mpa (K100) lantai kamar mandi                                              | M3   | 1.068.136,00       | 4,47   | 4.774.573,23       | 0,40                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
| 2                  | Pemasangan dinding keramik 25 x 40                                                                              | M2   | 323.078,00         | 154,91 | 50.048.012,98      | 4,18                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
| 3                  | Pemasangan lantai keramik 40 x 40 unpolished/kasar                                                              | M2   | 166.408,00         | 47,26  | 7.864.442,08       | 0,66                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
| 4                  | Pemasangan lantai tegel keramik 60 x 60 polished                                                                | M2   | 275.870,00         | 347,07 | 95.746.200,90      | 8,00                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
| 5                  | Pemasangan lapisan Waterproofing                                                                                | M2   | 36.207,00          | 47,26  | 1.711.142,82       | 0,14                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
|                    | Sub Total V                                                                                                     |      |                    |        | 160.144.322,00     | 13,38                  |                |           |               | -                             |                                | -                                    |
| VI.                | <b>PEKERJAAN LANGIT-LANGIT</b>                                                                                  |      |                    |        |                    |                        |                |           |               |                               |                                |                                      |
| 1                  | Pemasangan rangka langit-langit hollow galvalum                                                                 | M2   | 155.355,00         | 342,70 | 53.581.140,00      | 4,43                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
| 2                  | Pemasangan penutup langit-langit gypsumboard                                                                    | M2   | 58.563,00          | 342,70 | 20.069.540,10      | 1,68                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
|                    | Sub Total VI                                                                                                    |      |                    |        | 73.650.680,10      | 6,15                   |                |           |               | -                             |                                | -                                    |
| VII.               | <b>INSTALASI PIPA DAN SANITAIR</b>                                                                              |      |                    |        |                    |                        |                |           |               |                               |                                |                                      |
| 1                  | Pemasangan Kran Dinding                                                                                         | Buah | 88.278,00          | 18,00  | 1.589.004,00       | 0,13                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
| 2                  | Pemasangan Washtafel                                                                                            | Buah | 1.123.828,00       | 18,00  | 20.228.904,00      | 1,69                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
| 3                  | Pemasangan Kloset Duduk Monoblok                                                                                | Unit | 1.928.797,00       | 18,00  | 34.718.346,00      | 2,90                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
| 4                  | Pemasangan Jet Washer                                                                                           | Buah | 303.528,00         | 18,00  | 5.463.504,00       | 0,46                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
| 5                  | Pemasangan Floor Drain                                                                                          | Buah | 77.227,00          | 18,00  | 1.390.086,00       | 0,12                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
| 6                  | Pipa Air Bersih                                                                                                 | M    |                    |        |                    |                        |                |           |               |                               |                                |                                      |
| -                  | Pemasangan pipa air bersih: PU/ AW diameter 1 1/2"                                                              | M    | 47.039,00          | 30,34  | 1.435.448,66       | 0,12                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
| -                  | Pemasangan pipa air bersih: PVC AW diameter 3/4"                                                                | M    | 31.452,00          | 45,54  | 1.432.324,08       | 0,12                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
| -                  | Pemasangan pipa air bersih: PVC AW diameter 1/2"                                                                | M    | 26.019,00          | 48,87  | 1.271.548,53       | 0,11                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
| 7                  | Pipa Air Buangan                                                                                                | M    |                    |        |                    |                        |                |           |               |                               |                                |                                      |
| -                  | Menggali tanah biasa                                                                                            | M3   | 88.672,00          | 10,30  | 913.321,60         | 0,08                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
| -                  | Urugan kembali galian tanah                                                                                     | M3   | 15.750,00          | 3,43   | 54.022,50          | 0,00                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
| -                  | Pemasangan pipa PVC D diameter 4"                                                                               | M    | 177.100,00         | 52,66  | 9.326.086,00       | 0,78                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
| -                  | Pemasangan pipa PVC D diameter 3"                                                                               | M    | 110.142,00         | 35,76  | 11.765.255,40      | 0,95                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
| -                  | Pemasangan pipa air buangan: PVC D diameter 1 1/2"                                                              | M    | 47.029,00          | 39,60  | 1.862.348,40       | 0,16                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
| -                  | Pemasangan pipa buangan AC: PVC AW diameter 1/2"                                                                | M    | 26.019,00          | 54,00  | 1.405.026,00       | 0,12                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
| 8                  | Pipa Tina                                                                                                       | M    |                    |        |                    |                        |                |           |               |                               |                                |                                      |
| -                  | Menggali tanah biasa                                                                                            | M3   | 88.672,00          | 7,74   | 686.321,28         | 0,06                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
| -                  | Urugan kembali galian tanah                                                                                     | M3   | 15.750,00          | 2,58   | 40.635,00          | 0,00                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
| -                  | Pemasangan pipa PVC D diameter 4"                                                                               | M    | 177.100,00         | 118,27 | 20.945.617,00      | 1,75                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
| 9                  | Pemasangan Septikamir botolan 4000 L                                                                            | Unit | 24.269.290,00      | 1,00   | 24.269.290,00      | 2,03                   | -              | -         | -             | -                             | -                              | -                                    |
|                    | Sub Total VII                                                                                                   |      |                    |        | 138.788.099,78     | 11,60                  |                |           |               | 0,00                          |                                | -                                    |

ANDI JAMIL M. ST  
Site Engineering



JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

| No. | Uraian | Volume | Jumlah Harga | BOBOT | 120 Waktu Pelaksanaan |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     | Ket.                   |  |  |                          |  |  |
|-----|--------|--------|--------------|-------|-----------------------|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|------------------------|--|--|--------------------------|--|--|
|     |        |        |              |       | Bulan ke-1 ( JUNI )   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       | I                     | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       | Bulan ke-2 ( JUL )    |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     | Bulan ke-3 ( AGUSTUS ) |  |  | Bulan ke-4 ( SEPTEMBER ) |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |
|     |        |        |              |       |                       |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                        |  |  |                          |  |  |

| No    | Keterangan                                                      | Satuan                  | Jumlah | Harga Satuan     | Total Harga | Persentase | Saldo |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|------------------|-------------|------------|-------|
| 8.    | Pipa Tinja :                                                    |                         |        |                  |             |            |       |
| -     | Menggali tanah biasa                                            | 7,74 M <sup>3</sup>     | Rp     | 686.321,28       | 0,06        |            | 0,06  |
| -     | Urugan kembali galian tanah                                     | 2,58 M <sup>3</sup>     | Rp     | 40.635,00        | 0,00        |            | 0,00  |
| -     | Pemasangan pipa PVC-D diameter 4 "                              | 118,27 M'               | Rp     | 20.945.617,00    | 1,75        |            | 1,75  |
| 9.    | Pemasangan Septictank biotank 4000 L                            | 1,00 Unit               | Rp     | 24.260.290,00    | 2,03        |            | 2,03  |
| VIII. | <b>PENERJAAN ELEKTRIKAL</b>                                     |                         |        |                  |             |            |       |
| 1.    | Pemasangan instalasi titik lampu I                              | 62,00 Titik             | Rp     | 18.489.702,00    | 1,54        |            | 0,77  |
| 2.    | Pemasangan instalasi stop kontak                                | 37,00 Titik             | Rp     | 6.923.070,00     | 0,58        |            | 0,29  |
| 3.    | Pemasangan stop kontak biasa                                    | 19,00 Titik             | Rp     | 627.000,00       | 0,05        |            | 0,03  |
| 4.    | Pemasangan stop kontak AC                                       | 18,00 Titik             | Rp     | 846.000,00       | 0,07        |            | 0,04  |
| 5.    | Pemasangan saklar ganda                                         | 22,00 Titik             | Rp     | 770.000,00       | 0,06        |            | 0,03  |
| 6.    | Pemasangan saklar tunggal                                       | 18,00 Titik             | Rp     | 558.000,00       | 0,05        |            | 0,02  |
| 7.    | Pemasangan lampu LED 10 watt                                    | 26,00 Titik             | Rp     | 1.650.000,00     | 0,14        |            | 0,07  |
| 8.    | Pemasangan lampu LED 7 watt                                     | 36,00 Titik             | Rp     | 1.960.000,00     | 0,17        |            | 0,08  |
| 9.    | Pemasangan MCB 2 group                                          | 2,00 Titik              | Rp     | 1.457.064,00     | 0,12        |            | 0,06  |
| IX.   | <b>PENGECATAN</b>                                               |                         |        |                  |             |            |       |
| 1.    | Pengecatan dinding ,lana eksterior                              | 422,58 M <sup>2</sup>   | Rp     | 11.422.337,40    | 0,95        |            | 0,95  |
| 2.    | Pengecatan dinding ,lana interior                               | 1.281,45 M <sup>2</sup> | Rp     | 34.637.593,50    | 2,89        |            | 2,89  |
| 3.    | Pengecatan langit-langit( 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat akhir) | 491,63 M <sup>2</sup>   | Rp     | 15.436.198,74    | 1,29        |            | 1,29  |
| 4.    | Pengecatan lantai parket                                        | 31,70 M <sup>2</sup>    | Rp     | 1.287.463,80     | 0,11        |            | 0,11  |
|       |                                                                 |                         | Rp     | 1.196.880.985,57 | 100,00      |            |       |
|       | <b>RENCANA</b>                                                  |                         |        |                  |             |            |       |
|       | NINGGUAN KUMULATIF                                              |                         |        |                  |             |            |       |
|       | NINGGUAN                                                        |                         |        |                  |             |            |       |
|       | KUMULATIF                                                       |                         |        |                  |             |            |       |
|       | DIVIASI                                                         |                         |        |                  |             |            |       |

DIPERIKSAOLEH,  
KONSULTAN PENGAWAS  
CV. R3I KONSULTAN

ANDI JAMIL M. ST  
Site Engineering

**ANDI JAMIL M. SI**  
Site Engineering

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO**



**LAPORAN MINGGUAN  
( MINGGU I s/d IV )**

**PEKERJAAN : RENOVASI RUANG RAWAT INAP M3**

**LOKASI : KEC. WOTU**

**NOMOR KONTRAK : 01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023**

**TANGGAL KONTRAK : 26 Mei 2023**

**NILAI KONTRAK : Rp 1.328.537.000,00**

**KONT. PELAKSANA : CV. SUKSES KARYA PAPUA**

**KONS. PENGAWAS : CV. R3I KONSULTAN**

**TAHUN ANGGARAN 2023**



| WEEKLY REPORT (LAPORAN MINGGUAN)                       |                                                                                                                    |                                |                   |                                    |                   | 1                              |              | Mallit: 03 Juni 2023              |             |                                |         |         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|---------|---------|
| KONSULTAN PENGAWAS                                     |                                                                                                                    | CV. R3I KONSULTAN              |                   | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO |                   | HARI : Sabtu s/d Sabtu         |              | TANGGAL : 27 Mei s/d 03 Juni 2023 |             |                                |         |         |
| KONTRAKTOR PELAKSANA                                   |                                                                                                                    | CV. SUKSES KARYA PAPER         |                   |                                    |                   | MINGGU : 1 (Satu)              |              | BULAN : 1 (Mei - Juni 2023)       |             |                                |         |         |
| KECAMATAN/KAB.                                         |                                                                                                                    | Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur     |                   |                                    |                   | TOTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN |              | RENCANA : 0.58 % (Time Schedule)  |             |                                |         |         |
| NO. KONTRAK                                            |                                                                                                                    | 01/SPK-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023 |                   |                                    |                   | REALISASI : 0.14 %             |              | DEVIASI : 0.43 %                  |             |                                |         |         |
| NILAI KONTRAK                                          |                                                                                                                    | Rp. 1.328.537.000              |                   |                                    |                   | Renovasi Ruang Rawat Inap M3   |              |                                   |             |                                |         |         |
| TANGGAL KONTRAK                                        |                                                                                                                    | 26 Mei 2023                    |                   |                                    |                   |                                |              |                                   |             |                                |         |         |
| PERINCIAN BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN                     |                                                                                                                    |                                |                   |                                    |                   |                                |              |                                   |             |                                |         |         |
| No. Mata Pemas. Yaman                                  | Uraian Pekerjaan                                                                                                   | Sat.                           | Harga Satuan (Rp) | Vol.                               | Jumlah Harga (Rp) | Bobot Terhadap kontrak         | s/d mng lalu | Volume minggu ini                 | s/d mng ini | Nilai Pekerjaan s/d Minggu ini | Bobot % | Bobot % |
| 1                                                      | 2                                                                                                                  | 3                              | 4                 | 5                                  | 6                 | 7                              | 8            | 9                                 | 10          | 11                             | 12      | 13      |
| I. PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PENGUKURAN                  |                                                                                                                    |                                |                   |                                    |                   |                                |              |                                   |             |                                |         |         |
| 1                                                      | Biaya Penerapan Sistem Menajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)                                            | Ls                             | 11.790.000,00     | 1,00                               | 11.790.000,00     | 0,99                           | -            | 0,06                              | 0,06        | 693.529,41                     | 5,88    | 0,06    |
| 2                                                      | Pembongkaran dan pembersihan                                                                                       | Ls                             | 3.000.000,00      | 1,00                               | 3.000.000,00      | 0,25                           | -            | 0,33                              | 0,33        | 1.000.000,00                   | 33,33   | 0,08    |
|                                                        | Sub Total I                                                                                                        |                                |                   |                                    | 14.790.000,00     | 1,24                           |              |                                   |             | 1.693.529,41                   |         | 0,14    |
| II. PEKERJAAN BETON                                    |                                                                                                                    |                                |                   |                                    |                   |                                |              |                                   |             |                                |         |         |
| A. Beton Sloof 10 x 13                                 |                                                                                                                    |                                |                   |                                    |                   |                                |              |                                   |             |                                |         |         |
| 1                                                      | Pemasangan bekisting sloof 3 X Pakai                                                                               | M2                             | 235.746,00        | 19,61                              | 4.622.979,06      | 0,39                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| 2                                                      | Cor beton                                                                                                          | M3                             | 1.247.731,00      | 1,27                               | 1.584.618,37      | 0,13                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| 3                                                      | Pembesian                                                                                                          | Kg                             | 18.555,00         | 286,02                             | 5.307.101,10      | 0,44                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| B. Beton Kolom Praktis 10 x 10                         |                                                                                                                    |                                |                   |                                    |                   |                                |              |                                   |             |                                |         |         |
| 1                                                      | Pemasangan bekisting kolom 3 X Pakai                                                                               | M2                             | 386.226,00        | 45,23                              | 17.469.001,98     | 1,46                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| 2                                                      | Cor beton                                                                                                          | M3                             | 1.247.731,00      | 2,31                               | 2.882.258,61      | 0,24                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| 3                                                      | Pembesian                                                                                                          | Kg                             | 18.555,00         | 647,10                             | 12.006.940,50     | 1,00                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| C. Beton Balok                                         |                                                                                                                    |                                |                   |                                    |                   |                                |              |                                   |             |                                |         |         |
| 1                                                      | Balok 10x15                                                                                                        |                                |                   |                                    |                   |                                |              |                                   |             |                                |         |         |
| -                                                      | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                               | M2                             | 396.621,00        | 21,48                              | 8.519.419,08      | 0,71                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| -                                                      | Cor beton                                                                                                          | M3                             | 1.247.731,00      | 0,81                               | 1.010.662,11      | 0,08                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| -                                                      | Pembesian                                                                                                          | Kg                             | 18.555,00         | 160,77                             | 2.983.087,35      | 0,25                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| 2                                                      | Balok 10x15 (13x10)                                                                                                |                                |                   |                                    |                   |                                |              |                                   |             |                                |         |         |
| -                                                      | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                               | M2                             | 396.621,00        | 23,85                              | 9.459.410,85      | 0,79                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| -                                                      | Cor beton                                                                                                          | M3                             | 1.247.731,00      | 0,87                               | 1.085.525,97      | 0,09                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| -                                                      | Pembesian                                                                                                          | Kg                             | 18.555,00         | 194,27                             | 3.604.679,85      | 0,30                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| 3                                                      | Ring balok RB1 (10 x 13)                                                                                           |                                |                   |                                    |                   |                                |              |                                   |             |                                |         |         |
| -                                                      | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                               | M2                             | 396.621,00        | 31,56                              | 12.517.358,76     | 1,05                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| -                                                      | Cor beton                                                                                                          | M3                             | 1.247.731,00      | 1,58                               | 1.971.414,98      | 0,16                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| -                                                      | Pembesian                                                                                                          | Kg                             | 18.555,00         | 354,06                             | 6.505.554,40      | 0,55                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| 4                                                      | Ring balok RB2 (10x 13)                                                                                            |                                |                   |                                    |                   |                                |              |                                   |             |                                |         |         |
| -                                                      | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                               | M2                             | 396.621,00        | 5,33                               | 2.113.989,93      | 0,18                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| -                                                      | Cor beton                                                                                                          | M3                             | 1.247.731,00      | 0,27                               | 336.887,37        | 0,03                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| -                                                      | Pembesian                                                                                                          | Kg                             | 18.555,00         | 59,63                              | 1.106.434,65      | 0,09                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
|                                                        | Sub Total II                                                                                                       |                                |                   |                                    | 95.151.724,92     | 7,95                           |              |                                   |             |                                |         |         |
| III. PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTERAN DAN PARTISI |                                                                                                                    |                                |                   |                                    |                   |                                |              |                                   |             |                                |         |         |
| 1                                                      | Pemasangan dinding bata merah tebal 1/2 batu campuran 1 PC, 5 PP                                                   | M2                             | 130.528,00        | 39,90                              | 7.818.627,20      | 0,62                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| 2                                                      | Pemasangan dinding bata ringan tebal 7,5 cm                                                                        | M2                             | 198.512,00        | 354,63                             | 70.396.310,56     | 5,88                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| 3                                                      | Pemasangan plesteran 1 SP, 5 PP tebal 15 mm                                                                        | M2                             | 81.914,00         | 987,68                             | 80.904.819,52     | 6,76                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| 4                                                      | Pemasangan acian                                                                                                   | M2                             | 51.880,00         | 832,77                             | 43.204.107,60     | 3,61                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| 5                                                      | Pemasangan dinding partisi sandwich panel polystyrene                                                              | M2                             | 509.355,00        | 266,99                             | 135.992.691,45    | 11,36                          | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
|                                                        | Sub Total III                                                                                                      |                                |                   |                                    | 338.318.556,33    | 28,27                          |              |                                   |             |                                |         |         |
| IV. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA                        |                                                                                                                    |                                |                   |                                    |                   |                                |              |                                   |             |                                |         |         |
| 1                                                      | Pemasangan pintu P1, pintu pabrikkan mother and son 140 x 215 lengkap vision glass dan handle layer. Ex. Markisido | Unit                           | 5.890.500,00      | 18,00                              | 106.029.000,00    | 8,86                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| 2                                                      | Pemasangan pintu P2                                                                                                | Unit                           | 3.471.308,00      | 1,00                               | 3.471.308,00      | 0,29                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| 3                                                      | Pemasangan Pintu P3 (Pintu WC), pintu pabrikkan Single door galvanum                                               | Unit                           | 1.933.239,00      | 18,00                              | 34.798.302,00     | 2,91                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| 4                                                      | Pemasangan Pintu-Jendela (Pintu P4)                                                                                | Unit                           | 5.411.482,00      | 17,00                              | 91.995.194,00     | 7,69                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| 5                                                      | Pemasangan Jendela Aluminium J1                                                                                    | Unit                           | 4.870.449,00      | 2,00                               | 9.740.898,00      | 0,81                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| 6                                                      | Pemasangan Jendela Kamar Mandi (J2)                                                                                | Unit                           | 1.882.137,00      | 18,00                              | 33.878.466,00     | 2,83                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
|                                                        | Sub Total IV                                                                                                       |                                |                   |                                    | 279.913.168,00    | 23,39                          |              |                                   |             |                                |         |         |
| V. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI, KERAMIK DAN WATERPROOFING |                                                                                                                    |                                |                   |                                    |                   |                                |              |                                   |             |                                |         |         |
| 1                                                      | Cor lantai kerja beton mutu Fc = 7,4 Mpa i K100 i lantai kamar mandi                                               | M3                             | 1.068.126,00      | 4,47                               | 4.774.523,22      | 0,40                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| 2                                                      | Pemasangan dinding keramik 20 x 40                                                                                 | M2                             | 323.070,00        | 124,91                             | 50.045.012,90     | 4,16                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| 3                                                      | Pemasangan lantai keramik 40 x 40 unpolished kasar                                                                 | M2                             | 166.408,00        | 47,26                              | 7.864.442,08      | 0,66                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| 4                                                      | Pemasangan lantai tegel keramik 60 x 60 polished                                                                   | M2                             | 275.870,00        | 347,07                             | 95.746.200,90     | 8,00                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| 5                                                      | Pemasangan lapisan Waterproofing                                                                                   | M2                             | 36.207,00         | 47,26                              | 1.711.142,82      | 0,14                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
|                                                        | Sub Total V                                                                                                        |                                |                   |                                    | 160.144.322,00    | 13,38                          |              |                                   |             |                                |         |         |
| VI. PEKERJAAN LANGIT-LANGIT                            |                                                                                                                    |                                |                   |                                    |                   |                                |              |                                   |             |                                |         |         |
| 1                                                      | Pemasangan rangka langit-langit hollow galvanum                                                                    | M2                             | 156.350,00        | 342,70                             | 53.581.145,00     | 4,48                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| 2                                                      | Pemasangan penutup langit-langit gypsumboard                                                                       | M2                             | 58.563,00         | 342,70                             | 20.069.540,10     | 1,68                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
|                                                        | Sub Total VI                                                                                                       |                                |                   |                                    | 73.650.685,10     | 6,15                           |              |                                   |             |                                |         |         |
| VII. INSTALASI PIPA DAN SANITAIR                       |                                                                                                                    |                                |                   |                                    |                   |                                |              |                                   |             |                                |         |         |
| 1                                                      | Pemasangan Kran Dinding                                                                                            | Buah                           | 88.279,00         | 18,00                              | 1.589.022,00      | 0,13                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| 2                                                      | Pemasangan Washtafel                                                                                               | Buah                           | 1.123.828,00      | 18,00                              | 20.228.904,00     | 1,69                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| 3                                                      | Pemasangan Kloset Duduk Monoblok                                                                                   | Unit                           | 1.928.797,00      | 18,00                              | 34.718.346,00     | 2,90                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| 4                                                      | Pemasangan Jet Washer                                                                                              | Buah                           | 303.528,00        | 18,00                              | 5.463.504,00      | 0,46                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| 5                                                      | Pemasangan Floor Drain                                                                                             | Buah                           | 77.227,00         | 18,00                              | 1.390.086,00      | 0,12                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| 6                                                      | Pipa Air Bersih                                                                                                    |                                |                   |                                    |                   |                                |              |                                   |             |                                |         |         |
| -                                                      | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 1 1/2"                                                                  | M'                             | 47.029,00         | 30,31                              | 1.425.448,99      | 0,12                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| -                                                      | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 3/4"                                                                    | M'                             | 21.452,00         | 45,54                              | 1.432.324,00      | 0,12                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| -                                                      | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 1/2"                                                                    | M'                             | 26.019,00         | 48,87                              | 1.271.548,53      | 0,11                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| 7                                                      | Pipa Air Buangan                                                                                                   |                                |                   |                                    |                   |                                |              |                                   |             |                                |         |         |
| -                                                      | Menggali tanah biasa                                                                                               | M3                             | 88.672,00         | 10,30                              | 913.321,60        | 0,08                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| -                                                      | Urugan kembali galian tanah                                                                                        | M3                             | 15.750,00         | 3,43                               | 54.022,50         | 0,00                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| -                                                      | Pemasangan pipa PVC D diameter 4"                                                                                  | M'                             | 177.100,00        | 52,66                              | 9.326.086,00      | 0,78                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| -                                                      | Pemasangan pipa PVC D diameter 3"                                                                                  | M'                             | 119.140,00        | 98,76                              | 11.766.266,40     | 0,98                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| -                                                      | Pemasangan pipa air buangan PVC D diameter 1 1/2"                                                                  | M'                             | 47.029,00         | 39,90                              | 1.862.946,40      | 0,16                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| -                                                      | Pemasangan pipa buangan AC PVC AW diameter 1/2"                                                                    | M'                             | 26.019,00         | 54,00                              | 1.405.026,00      | 0,12                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| 8                                                      | Pipa Tinja                                                                                                         |                                |                   |                                    |                   |                                |              |                                   |             |                                |         |         |
| -                                                      | Menggali tanah biasa                                                                                               | M3                             | 88.672,00         | 7,74                               | 686.121,68        | 0,06                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| -                                                      | Urugan kembali galian tanah                                                                                        | M3                             | 15.750,00         | 2,58                               | 40.635,00         | 0,00                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| -                                                      | Pemasangan pipa PVC D diameter 4"                                                                                  | M'                             | 177.100,00        | 118,27                             | 20.945.617,00     | 1,75                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
| 9                                                      | Pemasangan Septiktank biotank 4000 L                                                                               | Unit                           | 24.269.290,00     | 1,00                               | 24.269.290,00     | 2,03                           | -            | -                                 | -           | -                              | -       | -       |
|                                                        | Sub Total VII                                                                                                      |                                |                   |                                    | 138.788.099,78    | 11,60                          |              |                                   |             | 0,00                           |         |         |





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO**



**LAPORAN BULANAN**

**( BULAN - 2 )**

**Priode : 26 Juni -25 Juli 2023**

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| PEKERJAAN       | : RENOVASI RUANG RAWAT INAP M3   |
| LOKASI          | : KEC. WOTU                      |
| NOMOR KONTRAK   | : 01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023 |
| TANGGAL KONTRAK | : 26 Mei 2023                    |
| NILAI KONTRAK   | : Rp 1.328.537.000,00            |
| KONT. PELAKSANA | : CV. SUKSES KARYA PAPUA         |
| KONS. PENGAWAS  | : CV. R3I KONSULTAN              |
| RENCANA         | : 100,00%                        |
| REALISASI       | : 88,58%                         |
| DEVIASI         | : -11,42%                        |

**TAHUN ANGGARAN 2023**

| WEEKLY REPORT (LAPORAN MINGGUAN)                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | 2                                  | Mallili, 10 JUNI 2023 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------|-----------------------|--|
| <div>KONSULTAN PENGAWAS<br/>KONTRAKTOR PELAKSANA<br/>KECAMATAN/KAB.<br/>NO. KONTRAK<br/>NILAI KONTRAK<br/>TANGGAL KONTRAK</div> <div>CV. R3I KONSULTAN<br/>CV. SUKSES KARYA PAFUA<br/>Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur<br/>01/SPP-KON/PPK23/R5UD-ILG/2023<br/>Rp. 1.328.537.000<br/>26 Mei 2023</div> |  |  | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | Renovasi Ruang Rawat Inap M3       |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | HARI : Minggu s/d Sabtu            |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | TANGGAL : 04 Juni s/d 10 Juni 2023 |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | MINGGU : 2 (Dua)                   |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | BULAN : Juni 2023                  |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | TOTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN     |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | RENCANA : 1.15 % (Time Schedule)   |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | REALISASI : 0.28 %                 |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | DEVIASI : -0.87 %                  |                       |  |

| PERINCIAN BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN |                                                                                                                  |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                  |                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------|-------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| No. Urut<br>Pekerjaan              | Uraian Pekerjaan                                                                                                 | Sat. | Harga Satuan<br>(Rp) | Vol.   | Jumlah<br>Harga<br>(Rp) | Bobot<br>Terdapat<br>kontrak | s/d mng<br>lalu | Volume<br>minggu<br>ini | s/d mng<br>ini | Nilai Pekerjaan<br>s/d Minggu ini | Bobot %<br>Terdapat<br>pekerjaan | Bobot %<br>Terdapat<br>kontrak |
| 1                                  | 2                                                                                                                | 3    | 4                    | 5      | 6                       | 7                            | 8               | 9                       | 10             | 11                                | 12                               | 13                             |
| I.                                 | PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PENGUKURAN                                                                               |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                  |                                |
| 1.                                 | Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)                                          | Ls   | 11.790.000,00        | 1,00   | 11.790.000,00           | 0,99                         | 0,06            | 0,06                    | 0,12           | 1.387.058,82                      | 11,76                            | 0,12                           |
| 2.                                 | Pembongkaran dan pembersihan                                                                                     | Ls   | 3.000.000,00         | 1,00   | 3.000.000,00            | 0,25                         | 0,33            | 0,33                    | 0,67           | 2.000.000,00                      | 66,67                            | 0,17                           |
|                                    | Sub Total I                                                                                                      |      |                      |        | 14.790.000,00           | 1,24                         |                 |                         |                | 3.387.058,82                      |                                  | 0,28                           |
| II.                                | PEKERJAAN BETON                                                                                                  |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                  |                                |
| A.                                 | Beton Sloof 10 x 13                                                                                              |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                  |                                |
| 1.                                 | Pemasangan bekisting sloof 3 X Pakai                                                                             | M2   | 235.746,00           | 19,61  | 4.622.979,06            | 0,39                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| 2.                                 | Cor beton                                                                                                        | M3   | 1.247.731,00         | 1,27   | 1.584.618,37            | 0,13                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| 3.                                 | Pembesian                                                                                                        | Kg   | 18.555,00            | 286,02 | 5.307.101,10            | 0,44                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| B.                                 | Beton Kolom Praktis 10 x 10                                                                                      |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                  |                                |
| 1.                                 | Pemasangan bekisting kolom 3 X Pakai                                                                             | M2   | 386.226,00           | 45,23  | 17.469.001,98           | 1,46                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| 2.                                 | Cor beton                                                                                                        | M3   | 1.247.731,00         | 2,31   | 2.882.258,61            | 0,24                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| 3.                                 | Pembesian                                                                                                        | Kg   | 18.555,00            | 647,10 | 12.006.940,50           | 1,00                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| C.                                 | Beton Balok                                                                                                      |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                  |                                |
| 1.                                 | Balok (10x15)                                                                                                    |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                  |                                |
| -                                  | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                             | M2   | 396.621,00           | 21,48  | 8.519.419,08            | 0,71                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| -                                  | Cor beton                                                                                                        | M3   | 1.247.731,00         | 0,81   | 1.010.662,11            | 0,08                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| -                                  | Pembesian                                                                                                        | Kg   | 18.555,00            | 160,77 | 2.983.087,35            | 0,25                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| 2.                                 | Balok Lantai B/LT (13x10)                                                                                        |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                  |                                |
| -                                  | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                             | M2   | 396.621,00           | 23,85  | 9.459.410,85            | 0,79                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| -                                  | Cor beton                                                                                                        | M3   | 1.247.731,00         | 0,87   | 1.085.525,97            | 0,09                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| -                                  | Pembesian                                                                                                        | Kg   | 18.555,00            | 194,27 | 3.604.679,85            | 0,30                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| 3.                                 | Ring balok RB1 (10 x 13)                                                                                         |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                  |                                |
| -                                  | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                             | M2   | 396.621,00           | 31,56  | 12.517.358,76           | 1,05                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| -                                  | Cor beton                                                                                                        | M3   | 1.247.731,00         | 1,58   | 1.971.414,98            | 0,16                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| -                                  | Pembesian                                                                                                        | Kg   | 18.555,00            | 354,08 | 6.565.554,40            | 0,55                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| 4.                                 | Ring balok RB2 (10x 13)                                                                                          |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                  |                                |
| -                                  | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                             | M2   | 396.621,00           | 5,33   | 2.113.989,93            | 0,18                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| -                                  | Cor beton                                                                                                        | M3   | 1.247.731,00         | 0,27   | 336.887,37              | 0,03                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| -                                  | Pembesian                                                                                                        | Kg   | 18.555,00            | 59,63  | 1.106.434,65            | 0,09                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
|                                    | Sub Total II                                                                                                     |      |                      |        | 95.151.724,92           | 7,95                         |                 |                         |                |                                   |                                  |                                |
| III.                               | PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTERAN DAN PARTISI                                                                |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                  |                                |
| 1.                                 | Pemasangan dinding bata merah, tebal 1/2 batu campuran 1 PC, 5 PP                                                | M2   | 130.528,00           | 28,90  | 1.818.521,20            | 0,85                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| 2.                                 | Pemasangan dinding bata ringan tebal 7,5 cm                                                                      | M2   | 198.512,00           | 354,63 | 70.398.310,56           | 5,88                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| 3.                                 | Pemasangan plesteran 1 SP, 5 PP tebal 15 mm                                                                      | M2   | 81.914,00            | 987,68 | 80.904.819,52           | 6,76                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| 4.                                 | Pemasangan acian                                                                                                 | M2   | 61.880,00            | 832,77 | 43.204.107,60           | 3,61                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| 5.                                 | Pemasangan dinding partisi sandwich panel polurethane                                                            | M2   | 509.355,00           | 266,99 | 135.992.691,45          | 11,36                        | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
|                                    | Sub Total III                                                                                                    |      |                      |        | 338.318.556,33          | 28,27                        |                 |                         |                |                                   |                                  |                                |
| IV.                                | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA                                                                                      |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                  |                                |
| 1.                                 | Pemasangan pintu P1 (pintu pakikan mother and son 140 x 215 lengkap vision glass dan handle lever, Ex. Marksindo | Unit | 5.890.500,00         | 18,00  | 106.029.000,00          | 8,86                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| 2.                                 | Pemasangan pintu P2                                                                                              | Unit | 3.471.308,00         | 1,00   | 3.471.308,00            | 0,29                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| 3.                                 | Pemasangan Pintu P3 (Pintu WC), pintu pakikan Single door galvanum                                               | Unit | 1.932.230,00         | 18,00  | 34.780.202,00           | 2,91                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| 4.                                 | Pemasangan Pintu-Jendela (Pintu PJ)                                                                              | Unit | 5.411.482,00         | 17,00  | 91.995.194,00           | 7,69                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| 5.                                 | Pemasangan Jendela Aluminium J1                                                                                  | Unit | 4.870.449,00         | 2,00   | 9.740.898,00            | 0,81                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| 6.                                 | Pemasangan Jendela Kamar Mandi (J2)                                                                              | Unit | 1.882.137,00         | 18,00  | 33.878.466,00           | 2,83                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
|                                    | Sub Total IV                                                                                                     |      |                      |        | 279.913.168,00          | 23,39                        |                 |                         |                |                                   |                                  |                                |
| V.                                 | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI, KERAMIK DAN WATERPROOFING                                                              |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                  |                                |
| 1.                                 | Cor lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa (K100) lantai kamar mandi                                              | M3   | 1.068.126,00         | 4,47   | 4.774.523,22            | 0,40                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| 2.                                 | Pemasangan dinding keramik 20 x 40                                                                               | M2   | 323.078,00           | 154,91 | 50.940.012,90           | 4,13                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| 3.                                 | Pemasangan lantai keramik 40 x 40 unpolished/kasar                                                               | M2   | 166.408,00           | 47,26  | 7.864.442,08            | 0,66                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| 4.                                 | Pemasangan lantai tegel keramik 60 x 60 polished                                                                 | M2   | 275.870,00           | 347,07 | 95.746.200,90           | 8,00                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| 5.                                 | Pemasangan laosan Waterproofing                                                                                  | M2   | 36.207,00            | 47,26  | 1.711.142,82            | 0,14                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
|                                    | Sub Total V                                                                                                      |      |                      |        | 160.144.322,00          | 13,38                        |                 |                         |                |                                   |                                  |                                |
| VI.                                | PEKERJAAN LANGIT-LANGIT                                                                                          |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                  |                                |
| 1.                                 | Pemasangan rangka langit-langit hollow galvanum                                                                  | M2   | 156.350,00           | 342,70 | 53.581.145,00           | 4,48                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| 2.                                 | Pemasangan penutup langit-langit gypsumboard                                                                     | M2   | 58.563,00            | 342,70 | 20.069.540,10           | 1,68                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
|                                    | Sub Total VI                                                                                                     |      |                      |        | 73.650.685,10           | 6,15                         |                 |                         |                |                                   |                                  |                                |
| VII.                               | INSTALASI PIPA DAN SANITAIR                                                                                      |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                  |                                |
| 1.                                 | Pemasangan Kran Dinding                                                                                          | Buah | 88.278,00            | 18,00  | 1.589.004,00            | 0,13                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| 2.                                 | Pemasangan Washtafel                                                                                             | Buah | 1.123.828,00         | 18,00  | 20.228.904,00           | 1,69                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| 3.                                 | Pemasangan Kloset Duduk Monoblok                                                                                 | Unit | 1.928.797,00         | 18,00  | 34.718.346,00           | 2,90                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| 4.                                 | Pemasangan Jet Washer                                                                                            | Buah | 303.528,00           | 18,00  | 5.463.504,00            | 0,46                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| 5.                                 | Pemasangan Floor Drain                                                                                           | Buah | 77.227,00            | 18,00  | 1.390.086,00            | 0,12                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| 6.                                 | Pipa Air Bersih                                                                                                  |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                  |                                |
| -                                  | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 1 1/2"                                                                | M'   | 47.029,00            | 30,31  | 1.425.448,99            | 0,12                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| -                                  | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 3/4"                                                                  | M'   | 31.452,00            | 45,54  | 1.432.324,00            | 0,12                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| -                                  | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 1/2"                                                                  | M'   | 26.019,00            | 48,87  | 1.271.548,53            | 0,11                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| 7.                                 | Pipa Air Buangan                                                                                                 |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                  |                                |
| -                                  | Menggal tanah biasa                                                                                              | M3   | 88.672,00            | 10,30  | 913.321,60              | 0,08                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| -                                  | Urugan kembali galian tanah                                                                                      | M3   | 15.750,00            | 3,43   | 54.022,50               | 0,00                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| -                                  | Pemasangan pipa PVC D diameter 4"                                                                                | M'   | 177.100,00           | 52,66  | 9.326.086,00            | 0,78                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| -                                  | Pemasangan pipa PVC D diameter 3"                                                                                | M'   | 119.140,00           | 98,76  | 11.766.266,40           | 0,98                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| -                                  | Pemasangan pipa air buangan PVC D diameter 1 1/2"                                                                | M'   | 47.029,00            | 39,90  | 1.862.946,40            | 0,16                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| -                                  | Pemasangan pipa buangan AC PVC AW diameter 1/2"                                                                  | M'   | 26.019,00            | 54,00  | 1.405.026,00            | 0,12                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| 8.                                 | Pipa Tinja                                                                                                       |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                  |                                |
| -                                  | Menggal tanah biasa                                                                                              | M3   | 88.672,00            | 7,74   | 686.131,28              | 0,06                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| -                                  | Urugan kembali galian tanah                                                                                      | M3   | 15.750,00            | 2,58   | 40.635,00               | 0,00                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| -                                  | Pemasangan pipa PVC D diameter 4"                                                                                | M'   | 177.100,00           | 118,27 | 20.945.617,00           | 1,75                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
| 9.                                 | Pemasangan Septiktank biotank 4000 L                                                                             | Unit | 24.269.290,00        | 1,00   | 24.269.290,00           | 2,03                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                | -                              |
|                                    | Sub Total VII                                                                                                    |      |                      |        | 138.788.099,78          | 11,60                        |                 |                         |                |                                   | 0,00                             |                                |





|                                  |  |   |                                    |
|----------------------------------|--|---|------------------------------------|
| WEEKLY REPORT (LAPORAN MINGGUAN) |  | 3 | Malili, 17 Juni 2023               |
|                                  |  |   | HARI : Minggu s/d Sabtu            |
|                                  |  |   | TANGGAL : 11 Juni s/d 17 Juni 2023 |
|                                  |  |   | MINGGU : 3 (Tiga)                  |
|                                  |  |   | BULAN : Juni 2023                  |
|                                  |  |   | TOTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN     |
|                                  |  |   | RENCANA : 2.11 % (Time Schedule)   |
|                                  |  |   | REALISASI : 0.42 %                 |
|                                  |  |   | DEVIASI : 1.69 %                   |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| KONSULTAN PENGAWAS<br>KONTRAKTOR PELAKSANA<br>KECAMATAN/KAB.<br>NO. KONTRAK<br>NILAI KONTRAK<br>TANGGAL KONTRAK | CV. R3I KONSULTAN<br>CV. SUKSES KARYA PAFUA<br>Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur<br>01/SPP-KON/PPK/23/RSUD-ILG/2023<br>Rp. 1.328.537.000<br>26 Mei 2023 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO |
| Renovasi Ruang Rawat Inap M3                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                    |

PERINCIAN  
BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN

| No. Urut<br>Praktis<br>Yan | Uraian Pekerjaan                                                                                               | Sat  | Harga Satuan<br>(Rp) | Vol    | Jumlah<br>Harga<br>(Rp) | Bobot<br>Terhadap<br>kontrak | s/d mng<br>lalu | Volume<br>minggu<br>ini | s/d mng<br>ini | Nilai Pekerjaan<br>s/d Minggu ini | Bobot %<br>Thdp item<br>pekerjaan | Thdp total<br>nilai kontrak |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------|-------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1                          | 2                                                                                                              | 3    | 4                    | 5      | 6                       | 7                            | 8               | 9                       | 10             | 11                                | 12                                | 13                          |
| I.                         | PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PENGUKURAN                                                                             |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                             |
| 1                          | Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)                                        | Ls   | 11.790.000,00        | 1,00   | 11.790.000,00           | 0,99                         | 0,12            | 0,06                    | 0,18           | 2.080.588,24                      | 17,65                             | 0,17                        |
| 2                          | Pembongkaran dan pembersihan                                                                                   | Ls   | 3.000.000,00         | 1,00   | 3.000.000,00            | 0,25                         | 0,67            | 0,33                    | 1,00           | 3.000.000,00                      | 100,00                            | 0,25                        |
|                            | Sub Total I                                                                                                    |      |                      |        | 14.790.000,00           | 1,24                         |                 |                         |                | 5.080.588,24                      |                                   | 0,42                        |
| II.                        | PEKERJAAN BETON                                                                                                |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                             |
| A.                         | Beton Sloof 10 x 13                                                                                            |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                             |
| 1                          | Pemasangan bekisting sloof 3 X Pakai                                                                           | M2   | 235.746,00           | 19,61  | 4.622.979,06            | 0,39                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 2                          | Cor beton                                                                                                      | M3   | 1.247.731,00         | 1,27   | 1.584.618,37            | 0,13                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 3                          | Pembesian                                                                                                      | Kg   | 18.555,00            | 286,02 | 5.307.101,10            | 0,44                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| B.                         | Beton Kolom Praktis 10 x 10                                                                                    |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                             |
| 1                          | Pemasangan bekisting kolom 3 X Pakai                                                                           | M2   | 386.226,00           | 45,23  | 17.469.001,98           | 1,46                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 2                          | Cor beton                                                                                                      | M3   | 1.247.731,00         | 2,31   | 2.882.756,61            | 0,24                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 3                          | Pembesian                                                                                                      | Kg   | 18.555,00            | 647,10 | 12.006.940,50           | 1,00                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| C.                         | Beton Balok                                                                                                    |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                             |
| 1                          | Balok (10x15)                                                                                                  |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                             |
| -                          | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                           | M2   | 396.621,00           | 21,48  | 8.519.419,08            | 0,71                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| -                          | Cor beton                                                                                                      | M3   | 1.247.731,00         | 0,81   | 1.010.662,11            | 0,08                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| -                          | Pembesian                                                                                                      | Kg   | 18.555,00            | 160,77 | 2.983.087,35            | 0,25                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| -                          | Balok Lantai B1 T (12x10)                                                                                      |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                             |
| -                          | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                           | M2   | 396.621,00           | 23,85  | 9.459.410,85            | 0,79                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| -                          | Cor beton                                                                                                      | M3   | 1.247.731,00         | 0,87   | 1.085.525,97            | 0,09                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| -                          | Pembesian                                                                                                      | Kg   | 18.555,00            | 194,27 | 3.604.679,85            | 0,30                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 3                          | Ring balok RB1 (10 x 13)                                                                                       |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                             |
| -                          | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                           | M2   | 396.621,00           | 31,56  | 12.517.358,76           | 1,05                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| -                          | Cor beton                                                                                                      | M3   | 1.247.731,00         | 1,58   | 1.971.414,98            | 0,16                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| -                          | Pembesian                                                                                                      | Kg   | 18.555,00            | 354,05 | 6.505.054,40            | 0,55                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 4                          | Ring balok RB2 (10x 13)                                                                                        |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                             |
| -                          | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                           | M2   | 396.621,00           | 5,33   | 2.113.989,93            | 0,18                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| -                          | Cor beton                                                                                                      | M3   | 1.247.731,00         | 0,27   | 336.887,37              | 0,03                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| -                          | Pembesian                                                                                                      | Kg   | 18.555,00            | 59,63  | 1.106.434,65            | 0,09                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
|                            | Sub Total II                                                                                                   |      |                      |        | 95.151.724,92           | 7,95                         |                 |                         |                |                                   |                                   |                             |
| III.                       | PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTERAN DAN PARTISI                                                              |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                             |
| 1                          | Pemasangan dinding bata merah tebal 1/2 batu campuran 1 PC 5 MP                                                | M2   | 130.528,00           | 39,90  | 7.818.672,20            | 0,65                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 2                          | Pemasangan dinding bata ringan tebal 7.5 cm                                                                    | M2   | 198.512,00           | 354,63 | 70.398.310,56           | 5,88                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 3                          | Pemasangan plesteran 1 SP 5 PP tebal 15 mm                                                                     | M2   | 81.914,00            | 987,68 | 80.904.819,52           | 6,76                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 4                          | Pemasangan arisan                                                                                              | M2   | 51.880,00            | 832,77 | 43.204.107,60           | 3,61                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 5                          | Pemasangan dinding partisi sandwich panel polyurethane                                                         | M2   | 509.355,00           | 266,99 | 135.992.691,45          | 11,36                        | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
|                            | Sub Total III                                                                                                  |      |                      |        | 338.318.556,33          | 28,27                        |                 |                         |                |                                   |                                   |                             |
| IV.                        | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA                                                                                    |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                             |
| 1                          | Pemasangan pintu P1 (pintu pabrik mother and son 140 x 215 lengkap vision glass dan handle lever Ex. Marksindo | Unit | 5.890.500,00         | 18,00  | 106.029.000,00          | 8,86                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 2                          | Pemasangan pintu P2                                                                                            | Unit | 3.471.308,00         | 1,00   | 3.471.308,00            | 0,29                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 3                          | Pemasangan Pintu P3 (Pintu WC) pintu pabrik Single door galvalum                                               | Unit | 1.933.236,00         | 18,00  | 34.798.202,00           | 2,91                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 4                          | Pemasangan Pintu-Jendela (Pintu PJ)                                                                            | Unit | 5.411.482,00         | 17,00  | 91.995.194,00           | 7,69                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 5                          | Pemasangan Jendela Aluminium J1                                                                                | Unit | 4.870.449,00         | 2,00   | 9.740.898,00            | 0,81                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 6                          | Pemasangan Jendela Kamar Mandi (J2)                                                                            | Unit | 1.882.137,00         | 18,00  | 33.879.466,00           | 2,83                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
|                            | Sub Total IV                                                                                                   |      |                      |        | 279.913.168,00          | 23,39                        |                 |                         |                |                                   |                                   |                             |
| V.                         | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI, KERAMIK DAN WATERPROOFING                                                            |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                             |
| 1                          | Cor lantai kerja beton mutu f'c = 7.4 Mpa (K100) lantai kamar mandi                                            | M3   | 1.068.126,00         | 4,47   | 4.774.523,22            | 0,40                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 2                          | Pemasangan dinding keramik 20 x 40                                                                             | M2   | 323.076,00           | 154,91 | 50.040.012,90           | 4,15                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 3                          | Pemasangan lantai keramik 40 x 40 unpolished/kasar                                                             | M2   | 166.408,00           | 47,26  | 7.864.442,08            | 0,66                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 4                          | Pemasangan lantai tegel keramik 60 x 60 polished                                                               | M2   | 275.870,00           | 347,07 | 95.746.200,90           | 8,00                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 5                          | Pemasangan lapisan Waterproofing                                                                               | M2   | 36.207,00            | 47,26  | 1.711.142,82            | 0,14                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
|                            | Sub Total V                                                                                                    |      |                      |        | 160.144.322,00          | 13,38                        |                 |                         |                |                                   |                                   |                             |
| VI.                        | PEKERJAAN LANGIT-LANGIT                                                                                        |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                             |
| 1                          | Pemasangan rangka langit-langit hollow galvalum                                                                | M2   | 156.350,00           | 342,70 | 53.581.145,00           | 4,48                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 2                          | Pemasangan penutup langit-langit gypsumboard                                                                   | M2   | 58.963,00            | 342,70 | 20.069.540,10           | 1,68                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
|                            | Sub Total VI                                                                                                   |      |                      |        | 73.650.685,10           | 6,15                         |                 |                         |                |                                   |                                   |                             |
| VII.                       | INSTALASI PIPA DAN SANITAIR                                                                                    |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                             |
| 1                          | Pemasangan Kran Dinding                                                                                        | Buah | 88.278,00            | 18,00  | 1.589.004,00            | 0,13                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 2                          | Pemasangan Washtafel                                                                                           | Buah | 1.123.828,00         | 18,00  | 20.228.904,00           | 1,69                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 3                          | Pemasangan Kloset Duduk Monoblok                                                                               | Unit | 1.928.797,00         | 18,00  | 34.718.346,00           | 2,90                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 4                          | Pemasangan Jet Washer                                                                                          | Buah | 303.528,00           | 18,00  | 5.463.504,00            | 0,46                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 5                          | Pemasangan Floor Drain                                                                                         | Buah | 77.227,00            | 18,00  | 1.390.086,00            | 0,12                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 6                          | Pipa Air Bersih                                                                                                |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                             |
| -                          | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 1.5"                                                                | M'   | 47.029,00            | 30,31  | 1.425.448,99            | 0,12                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| -                          | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 3/4"                                                                | M'   | 21.452,00            | 45,54  | 1.432.324,00            | 0,12                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| -                          | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 1/2"                                                                | M'   | 26.019,00            | 48,87  | 1.271.548,53            | 0,11                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 7                          | Pipa Air Buangan                                                                                               |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                             |
| -                          | Menggal tanah biasa                                                                                            | M3   | 88.672,00            | 10,30  | 913.321,60              | 0,08                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| -                          | Urugan kembali galian tanah                                                                                    | M3   | 15.750,00            | 3,43   | 54.022,50               | 0,00                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| -                          | Pemasangan pipa PVC D diameter 4"                                                                              | M'   | 177.100,00           | 52,66  | 9.326.086,00            | 0,78                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| -                          | Pemasangan pipa PVC D diameter 3"                                                                              | M'   | 119.140,00           | 98,76  | 11.766.266,40           | 0,98                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| -                          | Pemasangan pipa air buangan PVC U diameter 1.5"                                                                | M'   | 47.029,00            | 39,60  | 1.862.346,40            | 0,16                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| -                          | Pemasangan pipa buangan AC PVC AW diameter 1/2"                                                                | M'   | 26.019,00            | 54,00  | 1.405.026,00            | 0,12                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 8                          | Pipa Tinja                                                                                                     |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                             |
| -                          | Menggal tanah biasa                                                                                            | M3   | 88.672,00            | 7,74   | 688.321,28              | 0,06                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| -                          | Urugan kembali galian tanah                                                                                    | M3   | 15.750,00            | 2,58   | 40.635,00               | 0,00                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| -                          | Pemasangan pipa PVC D diameter 4"                                                                              | M'   | 177.100,00           | 118,27 | 20.945.617,00           | 1,75                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 9                          | Pemasangan Septiktank biotank 4000 L                                                                           | Unit | 24.269.290,00        | 1,00   | 24.269.290,00           | 2,03                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
|                            | Sub Total VII                                                                                                  |      |                      |        | 138.788.099,78          | 11,60                        |                 |                         |                |                                   | 0,00                              |                             |



| WEEKLY REPORT (LAPORAN MINGGUAN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  | 4                                  | Mallil. 25 Juni 2023 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------|----------------------|-----------------|
| <div>KONSULTAN PENGAWAS<br/>KONTRAKTOR PELAKSANA<br/>KECAMATAN/KAB<br/>NO. KONTRAK<br/>NILAI KONTRAK<br/>TANGGAL KONTRAK</div> <div>CV. R3I KONSULTAN<br/>CV. SUKSES KARYA PAPUA<br/>Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur<br/>01/SPH-KON/PPK/23/RSUD-ILG/2023<br/>Rp. 1.328.537.000<br/>26 Mei 2023</div> <div>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO</div> <div>Renovasi Ruang Rawat Inap M3</div> |  |  | HARI : Minggu s/d Minggu           |                      |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | TANGGAL : 18 Juni s/d 25 Juni 2023 |                      |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | MINGGU : 4 (Empat)                 |                      |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | BULAN : (Juni - Juni 2023)         |                      |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | TOTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN     |                      |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | RENCANA : 3.97                     | %                    | (Time Schedule) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | REALISASI : 1.93                   | %                    |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | DEVIASI : 2.04                     | %                    |                 |

| No. Urut<br>Pekerjaan | Uraian Pekerjaan                                                                                              | Sat. | Harga Satuan<br>(Rp) | Vol.   | Jumlah<br>Harga<br>(Rp) | Bobot<br>Terhadap<br>kontrak | s/d mng<br>lalu | Volume<br>minggu<br>ini | s/d mng<br>ini | Nilai Pekerjaan<br>s/d Minggu ini | Bobot %<br>terhadap item<br>pekerjaan | Bobot %<br>terhadap total<br>nilai kontrak |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------|-------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                     | 2                                                                                                             | 3    | 4                    | 5      | 6                       | 7                            | 8               | 9                       | 10             | 11                                | 12                                    | 13                                         |
| I.                    | PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PENGUKURAN                                                                            |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                       |                                            |
| 1                     | Buaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)                                       | LS   | 11.790.000,00        | 1,00   | 11.790.000,00           | 0,99                         | 0,18            | 0,06                    | 0,24           | 2.774.117,65                      | 23,53                                 | 0,23                                       |
| 2                     | Pembongkaran dan pembersihan                                                                                  | LS   | 3.000.000,00         | 1,00   | 3.000.000,00            | 0,25                         | 1,00            | -                       | 1,00           | 3.000.000,00                      | 100,00                                | 0,25                                       |
|                       | Sub Total I                                                                                                   |      |                      |        | 14.790.000,00           | 1,24                         |                 |                         |                | 5.774.117,65                      |                                       | 0,48                                       |
| II.                   | PEKERJAAN BETON                                                                                               |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                       |                                            |
| A.                    | Beton Sloof 10 x 13                                                                                           |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                       |                                            |
| 1                     | Pemasangan bekisting sloof 3 X Pakai                                                                          | M2   | 235.746,00           | 19,61  | 4.622.979,06            | 0,39                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
| 2                     | Cor beton                                                                                                     | M3   | 1.247.731,00         | 1,27   | 1.584.618,37            | 0,13                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
| 3                     | Pembesian                                                                                                     | kg   | 18.555,00            | 266,02 | 5.307.101,10            | 0,44                         | -               | 286,02                  | 286,02         | 5.307.101,10                      | 100,00                                | 0,44                                       |
| B.                    | Beton Kolom Praktis 10 x 10                                                                                   |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                       |                                            |
| 1                     | Pemasangan bekisting kolom 3 X Pakai                                                                          | M2   | 386.226,00           | 45,23  | 17.469.001,98           | 1,46                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
| 2                     | Cor beton                                                                                                     | M3   | 1.247.731,00         | 2,31   | 2.882.258,61            | 0,24                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
| 3                     | Pembesian                                                                                                     | kg   | 18.555,00            | 647,10 | 12.006.940,50           | 1,00                         | -               | 647,10                  | 647,10         | 12.006.940,50                     | 100,00                                | 1,00                                       |
| C.                    | Beton Balok                                                                                                   |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                       |                                            |
| 1                     | Balok (10x15)                                                                                                 |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                       |                                            |
| -                     | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                          | M2   | 396.621,00           | 21,48  | 8.519.419,08            | 0,71                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
| -                     | Cor beton                                                                                                     | M3   | 1.247.731,00         | 0,81   | 1.010.662,11            | 0,08                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
| -                     | Pembesian                                                                                                     | kg   | 18.555,00            | 160,77 | 2.983.087,35            | 0,25                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
| 2                     | Balok Lantai BLT (14x10)                                                                                      |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                       |                                            |
| -                     | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                          | M2   | 396.621,00           | 23,85  | 9.459.410,85            | 0,79                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
| -                     | Cor beton                                                                                                     | M3   | 1.247.731,00         | 0,87   | 1.085.525,97            | 0,09                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
| -                     | Pembesian                                                                                                     | kg   | 18.555,00            | 194,27 | 3.604.679,85            | 0,30                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
| 3                     | Ring balok RB1 (10 x 13)                                                                                      |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                       |                                            |
| -                     | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                          | M2   | 396.621,00           | 31,56  | 12.517.358,76           | 1,05                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
| -                     | Cor beton                                                                                                     | M3   | 1.247.731,00         | 1,58   | 1.971.414,98            | 0,16                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
| -                     | Pembesian                                                                                                     | kg   | 18.555,00            | 354,03 | 6.565.554,40            | 0,55                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
| 4                     | Ring balok RB2 (10x 13)                                                                                       |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                       |                                            |
| -                     | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                          | M2   | 396.621,00           | 5,33   | 2.113.989,93            | 0,18                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
| -                     | Cor beton                                                                                                     | M3   | 1.247.731,00         | 0,27   | 336.887,37              | 0,03                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
| -                     | Pembesian                                                                                                     | kg   | 18.555,00            | 59,63  | 1.106.434,65            | 0,09                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
|                       | Sub Total II                                                                                                  |      |                      |        | 95.151.724,92           | 7,95                         |                 |                         |                | 17.314.041,60                     |                                       | 1,45                                       |
| III.                  | PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTERAN DAN PARTISI                                                             |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                       |                                            |
| 1                     | Pemasangan dinding bata merah tebal 1/2 batu campuran 1 PC 5 HP                                               | M2   | 130.528,00           | 59,90  | 7.818.621,20            | 0,65                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
| 2                     | Pemasangan dinding bata ringan tebal 7,5 cm                                                                   | M2   | 198.512,00           | 354,63 | 70.398.310,56           | 5,88                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
| 3                     | Pemasangan plesteran 1 SP 5 PP tebal 15 mm                                                                    | M2   | 81.914,00            | 987,68 | 80.904.819,52           | 6,76                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
| 4                     | Pemasangan arisan                                                                                             | M2   | 51.880,00            | 833,77 | 43.294.167,60           | 3,61                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
| 5                     | Pemasangan dinding partisi sandwich panel polystyrene                                                         | M2   | 509.355,00           | 266,99 | 135.992.691,45          | 11,36                        | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
|                       | Sub Total III                                                                                                 |      |                      |        | 338.318.556,33          | 28,27                        |                 |                         |                |                                   |                                       |                                            |
| IV.                   | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA                                                                                   |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                       |                                            |
| 1                     | Pemasangan pintu P1 pintu pabrik mother and son 140 x 215 lengkap vision glass dan handle lever. Ex. Markindo | Unit | 5.890.500,00         | 18,00  | 106.029.000,00          | 8,86                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
| 2                     | Pemasangan pintu P2                                                                                           | Unit | 3.471.308,00         | 1,00   | 3.471.308,00            | 0,29                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
| 3                     | Pemasangan Pintu P3 (Pintu WC) pintu pabrik Single door gahatam                                               | Unit | 1.033.239,00         | 18,00  | 31.798.302,00           | 2,61                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
| 4                     | Pemasangan Pintu-Jendela (Pintu PJ)                                                                           | Unit | 5.411.482,00         | 17,00  | 91.995.194,00           | 7,69                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
| 5                     | Pemasangan Jendela Aluminium J1                                                                               | Unit | 4.870.449,00         | 2,00   | 9.740.898,00            | 0,81                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
| 6                     | Pemasangan Jendela Kamar Mandi J2                                                                             | Unit | 1.882.137,00         | 18,00  | 33.878.466,00           | 2,83                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
|                       | Sub Total IV                                                                                                  |      |                      |        | 279.913.168,00          | 23,39                        |                 |                         |                |                                   |                                       |                                            |
| V.                    | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI, KERAMIK DAN WATERPROOFING                                                           |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                       |                                            |
| 1                     | Cor lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa (K100) lantai kamar mandi                                           | M3   | 1.068.126,00         | 4,47   | 4.774.523,22            | 0,40                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
| 2                     | Pemasangan dinding keramik 25 x 40                                                                            | M2   | 323.076,00           | 104,51 | 33.048.312,56           | 4,15                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
| 3                     | Pemasangan lantai keramik 40 x 40 unpolished/kasar                                                            | M2   | 166.408,00           | 47,26  | 7.864.442,08            | 0,66                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
| 4                     | Pemasangan lantai tegel keramik 60 x 60 polished                                                              | M2   | 275.870,00           | 347,07 | 95.746.200,90           | 8,00                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
| 5                     | Pemasangan lapisan Waterproofing                                                                              | M2   | 36.207,00            | 47,26  | 1.711.142,82            | 0,14                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
|                       | Sub Total V                                                                                                   |      |                      |        | 160.144.322,00          | 13,38                        |                 |                         |                |                                   |                                       |                                            |
| VI.                   | PEKERJAAN LANGIT-LANGIT                                                                                       |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                       |                                            |
| 1                     | Pemasangan rangka langit-langit hollow galvanum                                                               | M2   | 156.350,00           | 342,70 | 53.581.145,00           | 4,48                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
| 2                     | Pemasangan penutup langit-langit gypsumboard                                                                  | M2   | 58.563,00            | 342,70 | 20.069.540,10           | 1,68                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
|                       | Sub Total VI                                                                                                  |      |                      |        | 73.650.685,10           | 6,15                         |                 |                         |                |                                   |                                       |                                            |
| VII.                  | INSTALASI PIPA DAN SANITAIR                                                                                   |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                       |                                            |
| 1                     | Pemasangan Kran Dinding                                                                                       | Buah | 88.979,00            | 18,00  | 1.599.000,00            | 0,13                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
| 2                     | Pemasangan Washtafel                                                                                          | Buah | 1.123.828,00         | 18,00  | 20.228.904,00           | 1,69                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
| 3                     | Pemasangan Kloset Duduk Monoblok                                                                              | Unit | 1.928.797,00         | 18,00  | 34.718.346,00           | 2,90                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
| 4                     | Pemasangan Jet Washer                                                                                         | Buah | 303.528,00           | 18,00  | 5.463.504,00            | 0,46                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
| 5                     | Pemasangan Floor Drain                                                                                        | Buah | 77.227,00            | 18,00  | 1.390.086,00            | 0,12                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
| 6                     | Pipa Air Bersih                                                                                               |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                       |                                            |
| -                     | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 1 1/2"                                                             | M'   | 47.029,00            | 30,31  | 1.425.448,99            | 0,12                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
| -                     | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 3/4"                                                               | M'   | 31.422,00            | 45,54  | 1.432.324,00            | 0,12                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
| -                     | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 1/2"                                                               | M'   | 26.019,00            | 48,87  | 1.271.548,53            | 0,11                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
| 7                     | Pipa Air Buangan                                                                                              |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                       |                                            |
| -                     | Menggali tanah biasa                                                                                          | M3   | 88.672,00            | 10,30  | 913.321,60              | 0,08                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
| -                     | Urugan kembali galian tanah                                                                                   | M3   | 15.750,00            | 3,43   | 54.022,50               | 0,00                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
| -                     | Pemasangan pipa PVC D diameter 4"                                                                             | M'   | 177.100,00           | 52,66  | 9.326.086,00            | 0,78                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
| -                     | Pemasangan pipa PVC D diameter 3"                                                                             | M'   | 119.140,00           | 98,76  | 11.766.266,40           | 0,98                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
| -                     | Pemasangan pipa air buangan PVC U diameter 1 1/2"                                                             | M'   | 47.029,00            | 39,69  | 1.862.349,49            | 0,16                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
| -                     | Pemasangan pipa buangan AC PVC AW diameter 1/2"                                                               | M'   | 26.019,00            | 54,00  | 1.405.026,00            | 0,12                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
| 8                     | Pipa Tinja                                                                                                    |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                       |                                            |
| -                     | Menggali tanah biasa                                                                                          | M3   | 88.672,00            | 7,74   | 686.321,28              | 0,06                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
| -                     | Urugan kembali galian tanah                                                                                   | M3   | 15.750,00            | 2,58   | 40.635,00               | 0,00                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
| -                     | Pemasangan pipa PVC D diameter 4"                                                                             | M'   | 177.100,00           | 118,27 | 20.945.617,00           | 1,75                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
| 9                     | Pemasangan Septiktank biotank 4000 L                                                                          | Unit | 24.269.290,00        | 1,00   | 24.269.290,00           | 2,03                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                     | -                                          |
|                       | Sub Total VII                                                                                                 |      |                      |        | 138.788.099,78          | 11,60                        |                 |                         |                |                                   | 0,00                                  |                                            |







**LAPORAN BULANAN**  
**UMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

|                       |                                  |    |                                   |
|-----------------------|----------------------------------|----|-----------------------------------|
| NAMA PEKERJAAN        | Renovasi Ruang Rawat Inap M3     | B2 | Mallit, 25 Juli 2023              |
| KECAMATAN / KABUPATEN | KEC. WASUPONDA / KAB. LUWU TIMUR |    | BULAN : 2 (kedua)                 |
| KONSULTAN PENGAWAS    | C.V. B3I KONSULTAN               |    | TANGGAL : 26 Juni - 25 Juli 2023  |
| KONTRAKTOR PELAKSANA  | C.V. SUKSES KARYA PAPIJA         |    |                                   |
| NO. KONTRAK           | 01/SPP-KON/PPK/23/R5UD-ILG/2023  |    | TOTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN    |
| NILAI KONTRAK         | Rp. 1.328.537.893                |    | RENCANA : 17.33 % (Time Schedule) |
| WAKTU PELAKSANAAN     | 120 Hari                         |    | REALISASI : 15.81 %               |
| TANGGAL KONTRAK       | 26 Mei 2023                      |    | DEVIASI : - 1.52 %                |

**PERINCIAN**  
**BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN**

| No. Urut | Uraian Pekerjaan                                                                                              | Sat. | Harga Satuan (Rp.) | Vol.   | Jumlah Harga (Rp.) | Bobot Terhadap Kontrak | s/d Bulan lalu | Bulan Ini | s/d Bulan Ini | Nilai Pekerjaan s/d Bulan Ini | Bobot % terhadap item pekerjaan | Bobot % terhadap total pekerjaan |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------|--------------------|------------------------|----------------|-----------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                             | 3    | 4                  | 5      | 6                  | 7                      | 8              | 9         | 10            | 11                            | 12                              | 13                               |
| I.       | <b>PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PENGUKURAN</b>                                                                     |      |                    |        |                    |                        |                |           |               |                               |                                 |                                  |
| 1        | Rajya Penetapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)                                       | Ls   | 11.790.000,00      | 1,00   | 11.790.000,00      | 0,99                   | 0,24           | 0,24      | 0,47          | 5.548.235,29                  | 47,06                           | 0,46                             |
| 2        | Pembongkaran dan pembersihan                                                                                  | Ls   | 3.000.000,00       | 1,00   | 3.000.000,00       | 0,25                   | 1,00           | -         | 1,00          | 3.000.000,00                  | 100,00                          | 0,25                             |
|          | Sub Total I                                                                                                   |      |                    |        | 14.790.000,00      | 1,24                   |                |           |               | 8.548.235,29                  |                                 | 0,71                             |
| II.      | <b>PEKERJAAN BETON</b>                                                                                        |      |                    |        |                    |                        |                |           |               |                               |                                 |                                  |
| A.       | <b>Beton Sloof 10 x 13</b>                                                                                    |      |                    |        |                    |                        |                |           |               |                               |                                 |                                  |
| 1        | Pemasangan bekisting sloof 3 X Pakai                                                                          | M2   | 235.746,00         | 19,61  | 4.622.979,06       | 0,39                   | -              | 19,61     | 19,61         | 4.622.979,06                  | 100,00                          | 0,39                             |
| 2        | Cor beton                                                                                                     | M3   | 1.247.731,00       | 1,27   | 1.584.618,37       | 0,13                   | -              | 1,27      | 1,27          | 1.584.618,37                  | 100,00                          | 0,13                             |
| 3        | Pembesian                                                                                                     | Kg   | 18.555,00          | 286,02 | 5.307.101,10       | 0,44                   | 286,02         | -         | 286,02        | 5.307.101,10                  | 100,00                          | 0,44                             |
| B.       | <b>Beton Kolom Praktis 10 x 10</b>                                                                            |      |                    |        |                    |                        |                |           |               |                               |                                 |                                  |
| 1        | Pemasangan bekisting kolom 3 X Pakai                                                                          | M2   | 386.226,00         | 45,23  | 17.469.001,98      | 1,46                   | -              | 45,23     | 45,23         | 17.469.001,98                 | 100,00                          | 1,46                             |
| 2        | Cor beton                                                                                                     | M3   | 1.247.731,00       | 2,31   | 2.882.258,61       | 0,24                   | -              | 2,31      | 2,31          | 2.882.258,61                  | 100,00                          | 0,24                             |
| 3        | Pembesian                                                                                                     | Kg   | 18.555,00          | 647,10 | 12.006.940,50      | 1,00                   | 647,10         | -         | 647,10        | 12.006.940,50                 | 100,00                          | 1,00                             |
| C.       | <b>Beton Balok</b>                                                                                            |      |                    |        |                    |                        |                |           |               |                               |                                 |                                  |
| 1        | Balok (10x15)                                                                                                 |      |                    |        |                    |                        |                |           |               |                               |                                 |                                  |
| -        | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                          | M2   | 396.621,00         | 21,48  | 8.519.419,08       | 0,71                   | -              | 21,48     | 21,48         | 8.519.419,08                  | 100,00                          | 0,71                             |
| -        | Cor beton                                                                                                     | M3   | 1.247.731,00       | 0,81   | 1.010.662,11       | 0,08                   | -              | 0,81      | 0,81          | 1.010.662,11                  | 100,00                          | 0,08                             |
| -        | Pembesian                                                                                                     | Kg   | 18.555,00          | 160,77 | 2.983.087,35       | 0,25                   | -              | 160,77    | 160,77        | 2.983.087,35                  | 100,00                          | 0,25                             |
| 2        | Balok Lateri BLT (13x10)                                                                                      |      |                    |        |                    |                        |                |           |               |                               |                                 |                                  |
| -        | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                          | M2   | 396.621,00         | 23,85  | 9.459.410,85       | 0,79                   | -              | 23,85     | 23,85         | 9.459.410,85                  | 100,00                          | 0,79                             |
| -        | Cor beton                                                                                                     | M3   | 1.247.731,00       | 0,87   | 1.085.525,97       | 0,09                   | -              | 0,87      | 0,87          | 1.085.525,97                  | 100,00                          | 0,09                             |
| -        | Pembesian                                                                                                     | Kg   | 18.555,00          | 194,27 | 3.604.679,85       | 0,30                   | -              | 194,27    | 194,27        | 3.604.679,85                  | 100,00                          | 0,30                             |
| 3        | Ring balok RB1 (10 x 13)                                                                                      |      |                    |        |                    |                        |                |           |               |                               |                                 |                                  |
| -        | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                          | M2   | 396.621,00         | 31,56  | 12.517.358,76      | 1,05                   | -              | 15,78     | 15,78         | 6.258.679,38                  | 50,00                           | 0,52                             |
| -        | Cor beton                                                                                                     | M3   | 1.247.731,00       | 1,58   | 1.971.414,58       | 0,16                   | -              | 0,79      | 0,79          | 985.707,49                    | 50,00                           | 0,16                             |
| -        | Pembesian                                                                                                     | Kg   | 18.555,00          | 354,08 | 6.569.954,40       | 0,55                   | -              | 354,08    | 354,08        | 6.569.954,40                  | 100,00                          | 0,55                             |
| 4        | Ring balok RB2 (10x 13)                                                                                       |      |                    |        |                    |                        |                |           |               |                               |                                 |                                  |
| -        | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                          | M2   | 396.621,00         | 5,33   | 2.113.989,93       | 0,18                   | -              | 2,67      | 2,67          | 1.056.994,97                  | 50,00                           | 0,09                             |
| -        | Cor beton                                                                                                     | M3   | 1.247.731,00       | 0,27   | 336.887,37         | 0,03                   | -              | 0,14      | 0,14          | 168.443,69                    | 50,00                           | 0,01                             |
| -        | Pembesian                                                                                                     | Kg   | 18.555,00          | 59,63  | 1.106.434,65       | 0,09                   | -              | 29,82     | 29,82         | 553.217,33                    | 50,00                           | 0,05                             |
|          | Sub Total II                                                                                                  |      |                    |        | 95.151.724,92      | 7,95                   |                |           |               | 86.126.682,08                 |                                 | 7,20                             |
| III.     | <b>PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTERAN DAN PARTISI</b>                                                      |      |                    |        |                    |                        |                |           |               |                               |                                 |                                  |
| 1        | Pemasangan dinding bata merah tebal 1/2 batu campuran 1 PC 5 PP                                               | M2   | 130.528,00         | 59,90  | 7.818.627,20       | 0,65                   | -              | 30,00     | 30,00         | 3.915.840,00                  | 50,00                           | 0,33                             |
| 2        | Pemasangan dinding bata ringan tebal 7,5 cm                                                                   | M2   | 198.512,00         | 354,63 | 70.398.310,56      | 5,88                   | -              | 354,63    | 354,63        | 70.398.310,56                 | 100,00                          | 5,88                             |
| 3        | Pemasangan plesteran 1 SP 5 PP tebal 15 mm                                                                    | M2   | 81.914,00          | 987,68 | 80.904.819,52      | 6,76                   | -              | 246,92    | 246,92        | 20.226.204,86                 | 25,00                           | 1,69                             |
| 4        | Pemasangan acian                                                                                              | M2   | 51.880,00          | 832,77 | 43.204.107,60      | 3,61                   | -              | -         | -             | -                             | -                               | -                                |
| 5        | Pemasangan dinding partisi sandwich panel polyurethane                                                        | M2   | 509.355,00         | 266,99 | 135.992.691,45     | 11,36                  | -              | -         | -             | -                             | -                               | -                                |
|          | Sub Total III                                                                                                 |      |                    |        | 338.318.556,33     | 28,27                  |                |           |               | 94.540.355,44                 |                                 | 7,90                             |
| IV.      | <b>PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA</b>                                                                            |      |                    |        |                    |                        |                |           |               |                               |                                 |                                  |
| 1        | Pemasangan pintu P1 pintu pabrik mother and son 140 x 215 lengkap vision glass dan handle lever. Ex. Markando | Unit | 5.890.500,00       | 18,00  | 106.029.000,00     | 8,86                   | -              | -         | -             | -                             | -                               | -                                |
| 2        | Pemasangan pintu P2                                                                                           | Unit | 3.471.308,00       | 1,00   | 3.471.308,00       | 0,29                   | -              | -         | -             | -                             | -                               | -                                |
| 3        | Pemasangan Pintu P3 (Pintu WC): pintu pabrik Single door galvalum                                             | Unit | 1.933.239,00       | 18,00  | 34.798.302,00      | 2,91                   | -              | -         | -             | -                             | -                               | -                                |
| 4        | Pemasangan Pintu-Jendela (Pintu PJ)                                                                           | Unit | 5.411.482,00       | 17,00  | 91.995.194,00      | 7,69                   | -              | -         | -             | -                             | -                               | -                                |
| 5        | Pemasangan Jendela Aluminium J1                                                                               | Unit | 4.870.449,00       | 2,00   | 9.740.898,00       | 0,81                   | -              | -         | -             | -                             | -                               | -                                |
| 6        | Pemasangan Jendela Kamar Mandi (J2)                                                                           | Unit | 1.882.137,00       | 18,00  | 33.878.466,00      | 2,83                   | -              | -         | -             | -                             | -                               | -                                |
|          | Sub Total IV                                                                                                  |      |                    |        | 279.913.168,00     | 23,39                  |                |           |               | -                             |                                 | -                                |
| V.       | <b>PEKERJAAN PENUTUP LANTAI, KERAMIK DAN WATERPROOFING</b>                                                    |      |                    |        |                    |                        |                |           |               |                               |                                 |                                  |
| 1        | Cor lantai kerja beton mutu Fc = 7.4 Mpa ( K100 ) lantai kamar mandi                                          | M3   | 1.068.136,00       | 4,47   | 4.774.573,22       | 0,40                   | -              | -         | -             | -                             | -                               | -                                |
| 2        | Pemasangan dinding keramik 25 x 40                                                                            | M2   | 323.078,00         | 154,91 | 50.048.012,98      | 4,18                   | -              | -         | -             | -                             | -                               | -                                |
| 3        | Pemasangan lantai keramik 40 x 40 unpolished kasar                                                            | M2   | 166.408,00         | 47,26  | 7.864.442,08       | 0,66                   | -              | -         | -             | -                             | -                               | -                                |
| 4        | Pemasangan lantai tegel keramik 60 x 60 polished                                                              | M2   | 275.870,00         | 347,07 | 95.746.200,90      | 8,00                   | -              | -         | -             | -                             | -                               | -                                |
| 5        | Pemasangan lapisan Waterproofing                                                                              | M2   | 36.207,00          | 47,26  | 1.711.142,82       | 0,14                   | -              | -         | -             | -                             | -                               | -                                |
|          | Sub Total V                                                                                                   |      |                    |        | 160.144.322,00     | 13,38                  |                |           |               | -                             |                                 | -                                |
| VI.      | <b>PEKERJAAN LANGIT-LANGIT</b>                                                                                |      |                    |        |                    |                        |                |           |               |                               |                                 |                                  |
| 1        | Pemasangan rangka langit-langit hollow galvalum                                                               | M2   | 150.350,00         | 342,70 | 22.501.140,00      | 1,86                   | -              | -         | -             | -                             | -                               | -                                |
| 2        | Pemasangan penutup langit-langit gypsumboard                                                                  | M2   | 58.563,00          | 342,70 | 20.069.540,10      | 1,68                   | -              | -         | -             | -                             | -                               | -                                |
|          | Sub Total VI                                                                                                  |      |                    |        | 73.650.685,10      | 6,15                   |                |           |               | -                             |                                 | -                                |
| VII.     | <b>INSTALASI PIPA DAN SANITAIR</b>                                                                            |      |                    |        |                    |                        |                |           |               |                               |                                 |                                  |
| 1        | Pemasangan Kran Dinding                                                                                       | Buah | 88.278,00          | 18,00  | 1.589.004,00       | 0,13                   | -              | -         | -             | -                             | -                               | -                                |
| 2        | Pemasangan Washtafel                                                                                          | Buah | 1.123.828,00       | 18,00  | 20.228.904,00      | 1,69                   | -              | -         | -             | -                             | -                               | -                                |
| 3        | Pemasangan Kloset Duduk Monoblok                                                                              | Unit | 1.928.797,00       | 18,00  | 34.718.346,00      | 2,90                   | -              | -         | -             | -                             | -                               | -                                |
| 4        | Pemasangan Jet Washer                                                                                         | Buah | 303.528,00         | 18,00  | 5.463.504,00       | 0,46                   | -              | -         | -             | -                             | -                               | -                                |
| 5        | Pemasangan Floor Drain                                                                                        | Buah | 77.227,00          | 18,00  | 1.390.086,00       | 0,12                   | -              | -         | -             | -                             | -                               | -                                |
| 6        | Pipa Air Bersih                                                                                               |      |                    |        |                    |                        |                |           |               |                               |                                 |                                  |
| -        | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 1.5"                                                               | M'   | 47.029,00          | 30,11  | 1.435.448,60       | 0,12                   | -              | -         | -             | -                             | -                               | -                                |
| -        | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 3/4"                                                               | M'   | 31.452,00          | 45,54  | 1.432.324,08       | 0,12                   | -              | -         | -             | -                             | -                               | -                                |
| -        | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 1/2"                                                               | M'   | 26.019,00          | 48,87  | 1.271.548,53       | 0,11                   | -              | -         | -             | -                             | -                               | -                                |
| 7        | Pipa Air Buangan                                                                                              |      |                    |        |                    |                        |                |           |               |                               |                                 |                                  |
| -        | Menggali tanah biasa                                                                                          | M3   | 88.672,00          | 10,30  | 913.321,60         | 0,08                   | -              | -         | -             | -                             | -                               | -                                |
| -        | Urugan kembali galian tanah                                                                                   | M3   | 15.750,00          | 3,43   | 54.022,50          | 0,00                   | -              | -         | -             | -                             | -                               | -                                |
| -        | Pemasangan pipa PVC D diameter 4"                                                                             | M'   | 177.100,00         | 52,66  | 9.326.086,00       | 0,78                   | -              | -         | -             | -                             | -                               | -                                |
| -        | Pemasangan pipa PVC D diameter 3"                                                                             | M'   | 119.140,00         | 28,70  | 11.766.255,40      | 0,98                   | -              | -         | -             | -                             | -                               | -                                |
| -        | Pemasangan pipa air buangan PVC D diameter 1.5"                                                               | M'   | 47.029,00          | 39,60  | 1.862.348,40       | 0,16                   | -              | -         | -             | -                             | -                               | -                                |
| -        | Pemasangan pipa buangan AC PVC AW diameter 1/2"                                                               | M'   | 26.019,00          | 54,00  | 1.405.026,00       | 0,12                   | -              | -         | -             | -                             | -                               | -                                |
| 8        | Pipa Tinja                                                                                                    |      |                    |        |                    |                        |                |           |               |                               |                                 |                                  |
| -        | Menggali tanah biasa                                                                                          | M3   | 88.672,00          | 7,74   | 686.321,28         | 0,06                   | -              | -         | -             | -                             | -                               | -                                |
| -        | Urugan kembali galian tanah                                                                                   | M3   | 15.750,00          | 2,58   | 40.635,00          | 0,00                   | -              | -         | -             | -                             | -                               | -                                |
| -        | Pemasangan pipa PVC D diameter 4"                                                                             | M'   | 177.100,00         | 118,27 | 20.945.617,00      | 1,75                   | -              | -         | -             | -                             | -                               | -                                |
| 9        | Pemasangan Septikam biotank 4000 L                                                                            | Unit | 24.269.290,00      | 1,00   | 24.269.290,00      | 2,03                   | -              | -         | -             | -                             | -                               | -                                |
|          | Sub Total VII                                                                                                 |      |                    |        | 138.788.099,78     | 11,60                  |                |           |               | 0,00                          |                                 | -                                |



## JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

[illegible]







**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO**



**LAPORAN MINGGUAN  
( MINGGU V s/d VIII )**

**PEKERJAAN : RENOVASI RUANG RAWAT INAP M3**

**LOKASI : KEC. WOTU**

**NOMOR KONTRAK : 01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023**

**TANGGAL KONTRAK : 26 Mei 2023**

**NILAI KONTRAK : Rp 1.328.537.000,00**

**KONT. PELAKSANA : CV. SUKSES KARYA PAPUA**

**KONS. PENGAWAS : CV. R3I KONSULTAN**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

| WEEKLY REPORT (LAPORAN MINGGUAN) |                                |                                                                        |  | 5 | Minggu: 03 Juli 2023<br>HARI : Senin/d. Senin<br>TANGGAL : 26 Juni s/d 03 Juli 2023<br>MINGGU : 5 (Empat)<br>BULAN : Juni - Juli 2023<br>TOTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN<br>RENCANA : 7.19 % (Time Schedule)<br>REALISASI : 2.90 %<br>DEVIASI : 4.30 % |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KONSULTAN PENGAWAS               | CV. R3I KONSULTAN              | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO<br><br>Renovasi Ruang Rawat Inap M3 |  |   | PERINCIAN<br>BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN                                                                                                                                                                                                                 |
| KONTRAKTOR PELAKSANA             | CV. SUKSES KARYA PAFUA         |                                                                        |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| KECAMATAN/KAB.                   | Kec. Wotu Kab. Luwu Timur      |                                                                        |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NO. KONTRAK                      | 01/SPP-KON/PPK23/R5UD-ILG/2023 |                                                                        |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NILAI KONTRAK                    | Rp. 1.328.537.000              |                                                                        |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TANGGAL KONTRAK                  | 26 Mei 2023                    |                                                                        |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                       |

| No. Mata Penerimaan | Uraian Pekerjaan                                                                                             | Sat. | Harga Satuan (Rp) | Vol.   | Jumlah Harga (Rp) | Bobot Terhadap kontrak | s/d ming lalu | Volume minggu ini | s/d ming ini | Nilai Pekerjaan s/d Minggu ini | Bobot % terhadap item pekerjaan | Bobot % terhadap total nilai kontrak |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------|-------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1                   | 2                                                                                                            | 3    | 4                 | 5      | 6                 | 7                      | 8             | 9                 | 10           | 11                             | 12                              | 13                                   |
| I.                  | PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PENGUKURAN                                                                           |      |                   |        |                   |                        |               |                   |              |                                |                                 |                                      |
| 1                   | Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)                                      | Ls   | 11 790 000.00     | 1.00   | 11 790 000.00     | 0.99                   | 0.24          | 0.06              | 0.29         | 3 467 647.06                   | 29.41                           | 0.29                                 |
| 2                   | Pembongkaran dan pembersihan                                                                                 | Ls   | 3 000 000.00      | 1.00   | 3 000 000.00      | 0.25                   | 1.00          | -                 | 1.00         | 3 000 000.00                   | 100.00                          | 0.25                                 |
|                     | Sub Total I                                                                                                  |      |                   |        | 14 790 000.00     | 1.24                   |               |                   |              | 6 467 647.06                   |                                 | 0.54                                 |
| II.                 | PEKERJAAN BETON                                                                                              |      |                   |        |                   |                        |               |                   |              |                                |                                 |                                      |
| A.                  | Beton Sloof 10 x 13                                                                                          |      |                   |        |                   |                        |               |                   |              |                                |                                 |                                      |
| 1                   | Pemasangan bekisting sloof 3 X Pakai                                                                         | M2   | 235 746.00        | 19.61  | 4 622 979.06      | 0.39                   | -             | 9.81              | 9.81         | 2 311 489.53                   | 50.00                           | 0.19                                 |
| 2                   | Cor beton                                                                                                    | M3   | 1 247 731.00      | 1.27   | 1 584 618.37      | 0.13                   | -             | 0.64              | 0.64         | 792 309.19                     | 50.00                           | 0.07                                 |
| 3                   | Pembesian                                                                                                    | Kg   | 18 555.00         | 286.02 | 5 307 101.10      | 0.44                   | 286.02        | -                 | 286.02       | 5 307 101.10                   | 100.00                          | 0.44                                 |
| B.                  | Beton Kolom Praktis 10 x 10                                                                                  |      |                   |        |                   |                        |               |                   |              |                                |                                 |                                      |
| 1                   | Pemasangan bekisting kolom 3 X Pakai                                                                         | M2   | 386 226.00        | 45.23  | 17 469 001.98     | 1.46                   | -             | 15.08             | 15.08        | 5 823 000.66                   | 33.33                           | 0.49                                 |
| 2                   | Cor beton                                                                                                    | M3   | 1 247 731.00      | 2.31   | 2 882 258.61      | 0.24                   | -             | 0.77              | 0.77         | 960 752.87                     | 33.33                           | 0.08                                 |
| 3                   | Pembesian                                                                                                    | Kg   | 18 555.00         | 647.10 | 12 006 940.50     | 1.00                   | 647.10        | -                 | 647.10       | 12 006 940.50                  | 100.00                          | 1.00                                 |
| C.                  | Beton Balok                                                                                                  |      |                   |        |                   |                        |               |                   |              |                                |                                 |                                      |
| 1                   | Balok (10x15)                                                                                                |      |                   |        |                   |                        |               |                   |              |                                |                                 |                                      |
| -                   | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                         | M2   | 396 621.00        | 21.48  | 8 519 419.08      | 0.71                   | -             | -                 | -            | -                              | -                               | -                                    |
| -                   | Cor beton                                                                                                    | M3   | 1 247 731.00      | 0.81   | 1 010 662.11      | 0.08                   | -             | -                 | -            | -                              | -                               | -                                    |
| -                   | Pembesian                                                                                                    | Kg   | 18 555.00         | 160.77 | 2 983 087.35      | 0.25                   | -             | -                 | -            | -                              | -                               | -                                    |
| 2                   | Balok Lantai B.L.T (10x10)                                                                                   |      |                   |        |                   |                        |               |                   |              |                                |                                 |                                      |
| -                   | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                         | M2   | 396 621.00        | 23.85  | 9 459 410.85      | 0.79                   | -             | -                 | -            | -                              | -                               | -                                    |
| -                   | Cor beton                                                                                                    | M3   | 1 247 731.00      | 0.87   | 1 085 525.97      | 0.09                   | -             | -                 | -            | -                              | -                               | -                                    |
| -                   | Pembesian                                                                                                    | Kg   | 18 555.00         | 194.27 | 3 604 679.85      | 0.30                   | -             | -                 | -            | -                              | -                               | -                                    |
| 3                   | Ring balok RB1 (10 x 13)                                                                                     |      |                   |        |                   |                        |               |                   |              |                                |                                 |                                      |
| -                   | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                         | M2   | 396 621.00        | 31.56  | 12 517 358.76     | 1.05                   | -             | -                 | -            | -                              | -                               | -                                    |
| -                   | Cor beton                                                                                                    | M3   | 1 247 731.00      | 1.58   | 1 971 414.98      | 0.16                   | -             | -                 | -            | -                              | -                               | -                                    |
| -                   | Pembesian                                                                                                    | Kg   | 18 555.00         | 354.00 | 6 505 554.40      | 0.55                   | -             | -                 | -            | -                              | -                               | -                                    |
| 4                   | Ring balok RB2 (10x 13)                                                                                      |      |                   |        |                   |                        |               |                   |              |                                |                                 |                                      |
| -                   | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                         | M2   | 396 621.00        | 5.33   | 2 113 989.93      | 0.18                   | -             | -                 | -            | -                              | -                               | -                                    |
| -                   | Cor beton                                                                                                    | M3   | 1 247 731.00      | 0.27   | 336 887.37        | 0.03                   | -             | -                 | -            | -                              | -                               | -                                    |
| -                   | Pembesian                                                                                                    | Kg   | 18 555.00         | 59.63  | 1 106 434.65      | 0.09                   | -             | -                 | -            | -                              | -                               | -                                    |
|                     | Sub Total II                                                                                                 |      |                   |        | 95 151 724.92     | 7.95                   |               |                   |              | 27 201 593.85                  |                                 | 2.27                                 |
| III.                | PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTERAN DAN PARTISI                                                            |      |                   |        |                   |                        |               |                   |              |                                |                                 |                                      |
| 1                   | Pemasangan dinding bata merah tebal 1/2 batu campuran 1 PC 5 PP                                              | M2   | 130 528.00        | 59.90  | 17 818 627.20     | 0.85                   | -             | -                 | -            | -                              | -                               | -                                    |
| 2                   | Pemasangan dinding bata ringan tebal 7.5 cm                                                                  | M2   | 198 512.00        | 354.63 | 70 398 310.56     | 5.88                   | -             | 5.00              | 5.00         | 992 560.00                     | 1.41                            | 0.08                                 |
| 3                   | Pemasangan plesteran 1 SP 5 PP tebal 15 mm                                                                   | M2   | 81 914.00         | 987.68 | 80 904 819.52     | 6.76                   | -             | -                 | -            | -                              | -                               | -                                    |
| 4                   | Pemasangan arisan                                                                                            | M2   | 41 880.00         | 832.77 | 34 904 107.60     | 3.61                   | -             | -                 | -            | -                              | -                               | -                                    |
| 5                   | Pemasangan dinding partisi sandwich panel polyurethane                                                       | M2   | 509 355.00        | 266.99 | 135 992 691.45    | 11.36                  | -             | -                 | -            | -                              | -                               | -                                    |
|                     | Sub Total III                                                                                                |      |                   |        | 338 318 556.33    | 28.27                  |               |                   |              | 992 560.00                     |                                 | 0.08                                 |
| IV.                 | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA                                                                                  |      |                   |        |                   |                        |               |                   |              |                                |                                 |                                      |
| 1                   | Pemasangan pintu P1 (pintu pabrik mother and son 140 x 215 lengkap vson glass dan handle lever Ex. Marksindo | Unit | 5 890 500.00      | 18.00  | 106 029 000.00    | 8.86                   | -             | -                 | -            | -                              | -                               | -                                    |
| 2                   | Pemasangan pintu P2                                                                                          | Unit | 3 471 308.00      | 1.00   | 3 471 308.00      | 0.29                   | -             | -                 | -            | -                              | -                               | -                                    |
| 3                   | Pemasangan Pintu P3 (Pintu WC) pintu pabrik Single door galvalum                                             | Unit | 1 933 230.00      | 18.00  | 34 798 300.00     | 2.91                   | -             | -                 | -            | -                              | -                               | -                                    |
| 4                   | Pemasangan Pintu-Jendela (Pintu PU)                                                                          | Unit | 5 411 482.00      | 17.00  | 91 995 194.00     | 7.69                   | -             | -                 | -            | -                              | -                               | -                                    |
| 5                   | Pemasangan Jendela Aluminium J1                                                                              | Unit | 4 870 449.00      | 2.00   | 9 740 898.00      | 0.81                   | -             | -                 | -            | -                              | -                               | -                                    |
| 6                   | Pemasangan Jendela Kamar Mandi (J2)                                                                          | Unit | 1 882 137.00      | 18.00  | 33 878 466.00     | 2.83                   | -             | -                 | -            | -                              | -                               | -                                    |
|                     | Sub Total IV                                                                                                 |      |                   |        | 279 913 168.00    | 23.39                  |               |                   |              |                                |                                 |                                      |
| V.                  | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI, KERAMIK DAN WATERPROOFING                                                          |      |                   |        |                   |                        |               |                   |              |                                |                                 |                                      |
| 1                   | Cor lantai kerja beton mutu f'c = 7.4 Mpa i K100 i lantai kamar mandi                                        | M3   | 1 068 126.00      | 4.47   | 4 774 523.22      | 0.40                   | -             | -                 | -            | -                              | -                               | -                                    |
| 2                   | Pemasangan dinding keramik 20 x 40                                                                           | M2   | 523 075.00        | 124.31 | 65 045 012.50     | 4.10                   | -             | -                 | -            | -                              | -                               | -                                    |
| 3                   | Pemasangan lantai keramik 40 x 40 unpolished/kasar                                                           | M2   | 166 408.00        | 47.26  | 7 864 442.08      | 0.66                   | -             | -                 | -            | -                              | -                               | -                                    |
| 4                   | Pemasangan lantai tegel keramik 60 x 60 polished                                                             | M2   | 275 870.00        | 347.07 | 95 746 200.90     | 8.00                   | -             | -                 | -            | -                              | -                               | -                                    |
| 5                   | Pemasangan laosan Waterproofing                                                                              | M2   | 36 207.00         | 47.26  | 1 711 142.82      | 0.14                   | -             | -                 | -            | -                              | -                               | -                                    |
|                     | Sub Total V                                                                                                  |      |                   |        | 160 144 322.00    | 13.38                  |               |                   |              |                                |                                 |                                      |
| VI.                 | PEKERJAAN LANGIT-LANGIT                                                                                      |      |                   |        |                   |                        |               |                   |              |                                |                                 |                                      |
| 1                   | Pemasangan rangka langit-langit hollow galvalum                                                              | M2   | 156 350.00        | 342.70 | 53 581 145.00     | 4.48                   | -             | -                 | -            | -                              | -                               | -                                    |
| 2                   | Pemasangan penutup langit-langit gypsumboard                                                                 | M2   | 58 563.00         | 342.70 | 20 069 540.10     | 1.68                   | -             | -                 | -            | -                              | -                               | -                                    |
|                     | Sub Total VI                                                                                                 |      |                   |        | 73 650 685.10     | 6.15                   |               |                   |              |                                |                                 |                                      |
| VII.                | INSTALASI PIPA DAN SANITAIR                                                                                  |      |                   |        |                   |                        |               |                   |              |                                |                                 |                                      |
| 1                   | Pemasangan Kran Dinding                                                                                      | Buah | 88 278.00         | 18.00  | 1 589 004.00      | 0.13                   | -             | -                 | -            | -                              | -                               | -                                    |
| 2                   | Pemasangan Washtafel                                                                                         | Buah | 1 123 828.00      | 18.00  | 20 228 904.00     | 1.69                   | -             | -                 | -            | -                              | -                               | -                                    |
| 3                   | Pemasangan Kloset Duduk Monoblok                                                                             | Unit | 1 928 797.00      | 18.00  | 34 718 346.00     | 2.90                   | -             | -                 | -            | -                              | -                               | -                                    |
| 4                   | Pemasangan Jet Washer                                                                                        | Buah | 303 526.00        | 18.00  | 5 463 504.00      | 0.46                   | -             | -                 | -            | -                              | -                               | -                                    |
| 5                   | Pemasangan Floor Drain                                                                                       | Buah | 77 227.00         | 18.00  | 1 390 086.00      | 0.12                   | -             | -                 | -            | -                              | -                               | -                                    |
| 6                   | Pipa Air Bersih                                                                                              |      |                   |        |                   |                        |               |                   |              |                                |                                 |                                      |
| -                   | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 1.5"                                                              | M'   | 47 029.00         | 30.31  | 1 425 448.99      | 0.12                   | -             | -                 | -            | -                              | -                               | -                                    |
| -                   | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 2"                                                                | M'   | 31 452.00         | 45.54  | 1 422 324.00      | 0.12                   | -             | -                 | -            | -                              | -                               | -                                    |
| -                   | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 1/2"                                                              | M'   | 26 019.00         | 48.87  | 1 271 548.53      | 0.11                   | -             | -                 | -            | -                              | -                               | -                                    |
| 7                   | Pipa Air Buangan                                                                                             |      |                   |        |                   |                        |               |                   |              |                                |                                 |                                      |
| -                   | Menggali tanah biasa                                                                                         | M3   | 88 672.00         | 10.30  | 913 321.60        | 0.08                   | -             | -                 | -            | -                              | -                               | -                                    |
| -                   | Urugan kembali galian tanah                                                                                  | M3   | 15 750.00         | 3.43   | 54 022.50         | 0.00                   | -             | -                 | -            | -                              | -                               | -                                    |
| -                   | Pemasangan pipa PVC D diameter 4"                                                                            | M'   | 177 100.00        | 52.66  | 9 326 086.00      | 0.78                   | -             | -                 | -            | -                              | -                               | -                                    |
| -                   | Pemasangan pipa PVC D diameter 3"                                                                            | M'   | 119 140.00        | 98.76  | 11 766 266.40     | 0.98                   | -             | -                 | -            | -                              | -                               | -                                    |
| -                   | Pemasangan pipa air buangan PVC U diameter 1.5"                                                              | M'   | 47 029.00         | 39.60  | 1 882 348.40      | 0.16                   | -             | -                 | -            | -                              | -                               | -                                    |
| -                   | Pemasangan pipa buangan AC PVC AW diameter 1/2"                                                              | M'   | 26 019.00         | 54.00  | 1 405 026.00      | 0.12                   | -             | -                 | -            | -                              | -                               | -                                    |
| 8                   | Pipa Tinja                                                                                                   |      |                   |        |                   |                        |               |                   |              |                                |                                 |                                      |
| -                   | Menggali tanah biasa                                                                                         | M3   | 88 672.00         | 7.74   | 686 191.68        | 0.06                   | -             | -                 | -            | -                              | -                               | -                                    |
| -                   | Urugan kembali galian tanah                                                                                  | M3   | 15 750.00         | 2.58   | 40 635.00         | 0.00                   | -             | -                 | -            | -                              | -                               | -                                    |
| -                   | Pemasangan pipa PVC D diameter 4"                                                                            | M'   | 177 100.00        | 118.27 | 20 945 617.00     | 1.75                   | -             | -                 | -            | -                              | -                               | -                                    |
| 9                   | Pemasangan Septiktank biotank 4000 L                                                                         | Unit | 24 269 290.00     | 1.00   | 24 269 290.00     | 2.03                   | -             | -                 | -            | -                              | -                               | -                                    |
|                     | Sub Total VII                                                                                                |      |                   |        | 138 788 099.78    | 11.60                  |               |                   |              | 0.00                           |                                 |                                      |





| WEEKLY REPORT (LAPORAN MINGGUAN)                                                                                |                                                                                                                                                 |                                    |  | 6                                 | Malili, 10 Juli 2023                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KONSULTAN PENGAWAS<br>KONTRAKTOR PELAKSANA<br>KECAMATAN/KAB.<br>NO. KONTRAK<br>NILAI KONTRAK<br>TANGGAL KONTRAK | CV. R3I KONSULTAN<br>CV. SUKSES KARYA PAFUA<br>Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur<br>01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023<br>Rp. 1.328.537.000<br>26 Mei 2023 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO |  |                                   | HARI : Selasa s/d Senin<br>TANGGAL : 04 Juli s/d 10 Juli 2023<br>MINGGU : 6 (Enam)<br>BULAN : Juli - Juni 2023 |
| Renovasi Ruang Rawat Inap M3                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                    |  | TOTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN    |                                                                                                                |
| PERINCIAN BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    |  | RENCANA : 10.35 % (Time Schedule) |                                                                                                                |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    |  | REALISASI : 6.27 %                |                                                                                                                |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    |  | DEVIASI : - 4.08 %                |                                                                                                                |

| No. Mata<br>Pembay-<br>aran | Uraian Pekerjaan                                                                                               | Sat  | Harga<br>Satuan<br>(Rp) | Vol    | Jumlah<br>Harga<br>(Rp) | Bobot<br>Temhadap<br>kontrak | s/d mng<br>lalu | volume<br>minggu<br>ini | s/d mng<br>ini | Nilai Pekerjaan<br>s/d Minggu ini | Bobot %<br>Thdp tem-<br>pekerjaan | Thdp total<br>nilai kontrak |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|--------|-------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1                           | 2                                                                                                              | 3    | 4                       | 5      | 6                       | 7                            | 8               | 9                       | 10             | 11                                | 12                                | 13                          |
| I.                          | PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PENGUKURAN                                                                             |      |                         |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                             |
| 1                           | Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)                                        | Ls   | 11.790.000,00           | 1,00   | 11.790.000,00           | 0,99                         | 0,29            | 0,06                    | 0,35           | 4.161.176,47                      | 35,29                             | 0,35                        |
| 2                           | Pembongkaran dan pembersihan                                                                                   | Ls   | 3.000.000,00            | 1,00   | 3.000.000,00            | 0,25                         | 1,00            | -                       | 1,00           | 3.000.000,00                      | 100,00                            | 0,25                        |
|                             | Sub Total I                                                                                                    |      |                         |        | 14.790.000,00           | 1,24                         |                 |                         |                | 7.161.176,47                      |                                   | 0,60                        |
| II.                         | PEKERJAAN BETON                                                                                                |      |                         |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                             |
| A.                          | Beton Sloof 10 x 13                                                                                            |      |                         |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                             |
| 1                           | Pemasangan bekisting sloof 3 X Pakai                                                                           | M2   | 235.746,00              | 19,61  | 4.622.979,06            | 0,39                         | 9,81            | 9,81                    | 19,61          | 4.622.979,06                      | 100,00                            | 0,39                        |
| 2                           | Cor beton                                                                                                      | M3   | 1.247.731,00            | 1,27   | 1.584.618,37            | 0,13                         | 0,64            | 0,64                    | 1,27           | 1.584.618,37                      | 100,00                            | 0,13                        |
| 3                           | Pembesian                                                                                                      | kg   | 18.555,00               | 286,02 | 5.307.101,10            | 0,44                         | 286,02          | -                       | 286,02         | 5.307.101,10                      | 100,00                            | 0,44                        |
| B.                          | Beton Kolom Praktis 10 x 10                                                                                    |      |                         |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                             |
| 1                           | Pemasangan bekisting kolom 3 X Pakai                                                                           | M2   | 386.226,00              | 45,23  | 17.469.001,98           | 1,46                         | 15,08           | 15,08                   | 30,15          | 11.646.001,32                     | 66,67                             | 0,97                        |
| 2                           | Cor beton                                                                                                      | M3   | 1.247.731,00            | 2,31   | 2.882.258,61            | 0,24                         | 0,77            | 0,77                    | 1,54           | 1.921.505,74                      | 66,67                             | 0,16                        |
| 3                           | Pembesian                                                                                                      | Kg   | 18.555,00               | 647,10 | 12.006.940,50           | 1,00                         | 647,10          | -                       | 647,10         | 12.006.940,50                     | 100,00                            | 1,00                        |
| C.                          | Beton Balok                                                                                                    |      |                         |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                             |
| 1                           | Balok (10x15)                                                                                                  |      |                         |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                             |
| -                           | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                           | M2   | 396.621,00              | 21,48  | 8.519.419,08            | 0,71                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| -                           | Cor beton                                                                                                      | M3   | 1.247.731,00            | 0,81   | 1.010.662,11            | 0,08                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| -                           | Pembesian                                                                                                      | Kg   | 18.555,00               | 160,77 | 2.983.087,35            | 0,25                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 2                           | Balok Lantai B.T. (13x10)                                                                                      |      |                         |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                             |
| -                           | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                           | M2   | 396.621,00              | 23,85  | 9.459.410,85            | 0,79                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| -                           | Cor beton                                                                                                      | M3   | 1.247.731,00            | 0,87   | 1.085.525,97            | 0,09                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| -                           | Pembesian                                                                                                      | Kg   | 18.555,00               | 194,27 | 3.604.679,85            | 0,30                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 3                           | Ring balok RB1 (10 x 13)                                                                                       |      |                         |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                             |
| -                           | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                           | M2   | 396.621,00              | 31,56  | 12.517.358,76           | 1,05                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| -                           | Cor beton                                                                                                      | M3   | 1.247.731,00            | 1,58   | 1.971.414,98            | 0,16                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| -                           | Pembesian                                                                                                      | Kg   | 18.555,00               | 354,08 | 6.565.554,40            | 0,55                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 4                           | Ring balok RB2 (10x 13)                                                                                        |      |                         |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                             |
| -                           | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                           | M2   | 396.621,00              | 5,33   | 2.113.989,93            | 0,18                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| -                           | Cor beton                                                                                                      | M3   | 1.247.731,00            | 0,27   | 336.887,37              | 0,03                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| -                           | Pembesian                                                                                                      | Kg   | 18.555,00               | 59,63  | 1.106.434,65            | 0,09                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
|                             | Sub Total II                                                                                                   |      |                         |        | 95.151.724,92           | 7,95                         |                 |                         |                | 37.089.146,09                     |                                   | 3,10                        |
| III.                        | PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTERAN DAN PARTISI                                                              |      |                         |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                             |
| 1                           | Pemasangan dinding bata merah tebal 1/2 batu campuran 1 PC 5 MP                                                | M2   | 1.500.000,00            | 29,90  | 2.295.000,00            | 0,60                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 2                           | Pemasangan dinding bata ringan tebal 7,5 cm                                                                    | M2   | 198.512,00              | 354,63 | 70.398.310,56           | 5,88                         | 5,00            | 150,00                  | 155,00         | 30.769.360,00                     | 43,71                             | 2,57                        |
| 3                           | Pemasangan plesteran 1 SP 5 PP tebal 15 mm                                                                     | M2   | 81.914,00               | 987,68 | 80.904.819,52           | 6,76                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 4                           | Pemasangan arisan                                                                                              | M2   | 61.880,00               | 819,77 | 43.204.107,60           | 3,61                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 5                           | Pemasangan dinding partisi sandwich panel polyurethane                                                         | M2   | 509.355,00              | 266,99 | 135.992.691,45          | 11,36                        | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
|                             | Sub Total III                                                                                                  |      |                         |        | 338.318.556,33          | 28,27                        |                 |                         |                | 30.769.360,00                     |                                   | 2,57                        |
| IV.                         | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA                                                                                    |      |                         |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                             |
| 1                           | Pemasangan pintu P1 (pintu pabrik mother and son 140 x 215 lengkap vision glass dan handle lower Ex. Marksindo | Unit | 5.890.500,00            | 18,00  | 106.029.000,00          | 8,86                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 2                           | Pemasangan pintu P2                                                                                            | Unit | 3.471.308,00            | 1,00   | 3.471.308,00            | 0,29                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 3                           | Pemasangan Pintu P3 (Pintu WC), pintu pabrik Single door galvalum                                              | Unit | 1.033.230,00            | 18,00  | 34.798.202,00           | 2,91                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 4                           | Pemasangan Pintu-Jendela (Pintu PJ)                                                                            | Unit | 5.411.482,00            | 17,00  | 91.995.194,00           | 7,69                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 5                           | Pemasangan Jendela Aluminium J1                                                                                | Unit | 4.870.449,00            | 2,00   | 9.740.898,00            | 0,81                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 6                           | Pemasangan Jendela Kamar Mandi (J2)                                                                            | Unit | 1.882.137,00            | 18,00  | 33.878.466,00           | 2,83                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
|                             | Sub Total IV                                                                                                   |      |                         |        | 279.913.168,00          | 23,39                        |                 |                         |                | -                                 |                                   | -                           |
| V.                          | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI, KERAMIK DAN WATERPROOFING                                                            |      |                         |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                             |
| 1                           | Cor lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa (K100) lantai kamar mandi                                            | M3   | 1.068.126,00            | 4,47   | 4.774.523,22            | 0,40                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 2                           | Pemasangan dinding keramik 20 x 40                                                                             | M2   | 323.070,00              | 134,91 | 50.046.012,96           | 4,18                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 3                           | Pemasangan lantai keramik 40 x 40 unpolished/kasar                                                             | M2   | 166.048,00              | 47,26  | 7.864.442,08            | 0,66                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 4                           | Pemasangan lantai tegel keramik 60 x 60 polished                                                               | M2   | 275.870,00              | 347,07 | 95.746.200,90           | 8,00                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 5                           | Pemasangan lapisan Waterproofing                                                                               | M2   | 36.207,00               | 47,26  | 1.711.142,82            | 0,14                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
|                             | Sub Total V                                                                                                    |      |                         |        | 160.144.322,00          | 13,38                        |                 |                         |                | -                                 |                                   | -                           |
| VI.                         | PEKERJAAN LANGIT-LANGIT                                                                                        |      |                         |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                             |
| 1                           | Pemasangan rangka langit-langit hollow galvalum                                                                | M2   | 156.350,00              | 342,70 | 53.581.145,00           | 4,48                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 2                           | Pemasangan penutup langit-langit gypsumboard                                                                   | M2   | 58.563,00               | 342,70 | 20.069.540,10           | 1,68                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
|                             | Sub Total VI                                                                                                   |      |                         |        | 73.650.685,10           | 6,15                         |                 |                         |                | -                                 |                                   | -                           |
| VII.                        | INSTALASI PIPA DAN SANITAIR                                                                                    |      |                         |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                             |
| 1                           | Pemasangan Kran Dinding                                                                                        | Buah | 88.278,00               | 18,00  | 1.589.004,00            | 0,13                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 2                           | Pemasangan Washtafel                                                                                           | Buah | 1.123.828,00            | 18,00  | 20.228.904,00           | 1,69                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 3                           | Pemasangan Kloset Duduk Monoblok                                                                               | Unit | 1.928.797,00            | 18,00  | 34.718.346,00           | 2,90                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 4                           | Pemasangan Jet Washer                                                                                          | Buah | 303.528,00              | 18,00  | 5.463.504,00            | 0,46                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 5                           | Pemasangan Floor Drain                                                                                         | Buah | 77.227,00               | 18,00  | 1.390.086,00            | 0,12                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 6                           | Pipa Air Bersih                                                                                                |      |                         |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                             |
| -                           | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 1 1/2"                                                              | M'   | 47.029,00               | 30,31  | 1.425.448,99            | 0,12                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| -                           | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 3/4"                                                                | M'   | 21.452,00               | 45,54  | 1.432.324,00            | 0,12                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| -                           | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 1/2"                                                                | M'   | 26.019,00               | 48,87  | 1.271.548,53            | 0,11                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 7                           | Pipa Air Buangan                                                                                               |      |                         |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                             |
| -                           | Menggali tanah biasa                                                                                           | M3   | 88.672,00               | 10,30  | 913.321,60              | 0,08                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| -                           | Urugan kembali galian tanah                                                                                    | M3   | 15.750,00               | 3,43   | 54.022,50               | 0,00                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| -                           | Pemasangan pipa PVC D diameter 4"                                                                              | M'   | 177.100,00              | 52,66  | 9.326.086,00            | 0,78                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| -                           | Pemasangan pipa PVC D diameter 3"                                                                              | M'   | 119.140,00              | 98,76  | 11.766.266,40           | 0,98                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| -                           | Pemasangan pipa air buangan PVC D diameter 1 1/2"                                                              | M'   | 47.029,00               | 39,60  | 1.862.348,40            | 0,16                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| -                           | Pemasangan pipa buangan AC PVC AW diameter 1/2"                                                                | M'   | 26.019,00               | 54,00  | 1.405.026,00            | 0,12                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 8                           | Pipa Tinja                                                                                                     |      |                         |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                             |
| -                           | Menggali tanah biasa                                                                                           | M3   | 88.672,00               | 7,74   | 698.171,28              | 0,06                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| -                           | Urugan kembali galian tanah                                                                                    | M3   | 15.750,00               | 2,58   | 40.635,00               | 0,00                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| -                           | Pemasangan pipa PVC D diameter 4"                                                                              | M'   | 177.100,00              | 118,27 | 20.945.617,00           | 1,75                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
| 9                           | Pemasangan Septiktank biotank 4000 L                                                                           | Unit | 24.269.290,00           | 1,00   | 24.269.290,00           | 2,03                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                           |
|                             | Sub Total VII                                                                                                  |      |                         |        | 138.788.099,78          | 11,60                        |                 |                         |                | 0,00                              |                                   | -                           |





|                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WEEKLY REPORT (LAPORAN MINGGUAN)                                                                                |  |                                                                                                                                                |  | 7                                                                                    | Malili, 17 Juli 2023                                                                                                                                                                                                                    |
| KONSULTAN PENGAWAS<br>KONTRAKTOR PELAKSANA<br>KECAMATAN/KAB.<br>NO. KONTRAK<br>NILAI KONTRAK<br>TANGGAL KONTRAK |  | CV. R3I KONSULTAN<br>CV. SUKSES KARYA PAFUA<br>Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur<br>01/SPP-KON/PPK23/RSD-ILG/2023<br>Rp. 1.328.537.000<br>26 Mei 2023 |  | <b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO</b><br><br><b>Renovasi Ruang Rawat Inap M3</b> | HARI : Selasa s/d Senin<br>TANGGAL : 11 Juli s/d 17 Juli 2023<br>MINGGU : 7 (Enam)<br>BULAN : Juni - Juli 2023<br><b>TOTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN</b><br>RENCANA : 13.58 % (Time Schedule)<br>REALISASI : 10.93 %<br>DEVIASI : 2.65 % |

| PERINCIAN BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN |                                                                                                                    |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                     |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------|-------------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| No. Atas Perkiraan                 | Urutan Pekerjaan                                                                                                   | Sat. | Harga Satuan (Rp) | Vol.   | Jumlah Harga (Rp) | Bobot Terhadap kontrak | s/d mng lalu | Volume minggu ini | s/d mng ini | Nilai Pekerjaan s/d Minggu ini | Bobot % s/d mng lalu | Bobot % s/d mng ini |
| I                                  | PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PENGUKURAN                                                                                 |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                     |
| 1                                  | Biaya Penerapan Sistem Menajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)                                            | Ls   | 11.790.000,00     | 1,00   | 11.790.000,00     | 0,99                   | 0,35         | 0,06              | 0,41        | 4.854.705,88                   | 41,18                | 0,41                |
| 2                                  | Pembongkaran dan pembersihan                                                                                       | Ls   | 3.000.000,00      | 1,00   | 3.000.000,00      | 0,25                   | 1,00         | -                 | 1,00        | 3.000.000,00                   | 100,00               | 0,25                |
|                                    | Sub Total I                                                                                                        |      |                   |        | 14.790.000,00     | 1,24                   |              |                   |             | 7.854.705,88                   |                      | 0,66                |
| II                                 | PEKERJAAN BETON                                                                                                    |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                     |
| A.                                 | Beton Sloof 10 x 13                                                                                                |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                     |
| 1                                  | Pemasangan bekisting sloof 3 X Pakai                                                                               | M2   | 235.746,00        | 19,61  | 4.622.979,06      | 0,39                   | 19,61        | -                 | 19,61       | 4.622.979,06                   | 100,00               | 0,39                |
| 2                                  | Cor beton                                                                                                          | M3   | 1.247.731,00      | 1,27   | 1.584.618,37      | 0,13                   | 1,27         | -                 | 1,27        | 1.584.618,37                   | 100,00               | 0,13                |
| 3                                  | Pembesian                                                                                                          | kg   | 18.555,00         | 286,02 | 5.307.101,10      | 0,44                   | 286,02       | -                 | 286,02      | 5.307.101,10                   | 100,00               | 0,44                |
| B.                                 | Beton Kolom Praktis 10 x 10                                                                                        |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                     |
| 1                                  | Pemasangan bekisting kolom 3 X Pakai                                                                               | M2   | 386.226,00        | 45,23  | 17.469.001,98     | 1,46                   | 30,15        | 15,08             | 45,23       | 17.469.001,98                  | 100,00               | 1,46                |
| 2                                  | Cor beton                                                                                                          | M3   | 1.247.731,00      | 2,31   | 2.882.258,61      | 0,24                   | 1,54         | 0,77              | 2,31        | 2.882.258,61                   | 100,00               | 0,24                |
| 3                                  | Pembesian                                                                                                          | Kg   | 18.555,00         | 647,10 | 12.006.940,50     | 1,00                   | 647,10       | -                 | 647,10      | 12.006.940,50                  | 100,00               | 1,00                |
| C.                                 | Beton Balok                                                                                                        |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                     |
| 1                                  | Balok (10x15)                                                                                                      |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                     |
| -                                  | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                               | M2   | 396.621,00        | 21,48  | 8.519.419,08      | 0,71                   | -            | 21,48             | 21,48       | 8.519.419,08                   | 100,00               | 0,71                |
| -                                  | Cor beton                                                                                                          | M3   | 1.247.731,00      | 0,81   | 1.010.662,11      | 0,08                   | -            | 0,81              | 0,81        | 1.010.662,11                   | 100,00               | 0,08                |
| -                                  | Pembesian                                                                                                          | Kg   | 18.555,00         | 160,77 | 2.983.087,35      | 0,25                   | -            | 160,77            | 160,77      | 2.983.087,35                   | 100,00               | 0,25                |
| 2                                  | Balok Lantai (B.L. 13x10)                                                                                          |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                     |
| -                                  | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                               | M2   | 396.621,00        | 23,85  | 9.459.410,85      | 0,79                   | -            | 11,93             | 11,93       | 4.729.705,43                   | 50,00                | 0,40                |
| -                                  | Cor beton                                                                                                          | M3   | 1.247.731,00      | 0,87   | 1.085.525,97      | 0,09                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| -                                  | Pembesian                                                                                                          | Kg   | 18.555,00         | 194,27 | 3.604.679,85      | 0,30                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| 3                                  | Ring balok RB1 (10 x 13)                                                                                           |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                     |
| -                                  | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                               | M2   | 396.621,00        | 31,56  | 12.517.358,76     | 1,05                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| -                                  | Cor beton                                                                                                          | M3   | 1.247.731,00      | 1,58   | 1.971.414,98      | 0,16                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| -                                  | Pembesian                                                                                                          | Kg   | 18.555,00         | 324,00 | 6.000.024,40      | 0,50                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| 4                                  | Ring balok RB2 (10x 13)                                                                                            |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                     |
| -                                  | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                               | M2   | 396.621,00        | 5,33   | 2.113.989,93      | 0,18                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| -                                  | Cor beton                                                                                                          | M3   | 1.247.731,00      | 0,27   | 336.887,37        | 0,03                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| -                                  | Pembesian                                                                                                          | Kg   | 18.555,00         | 59,63  | 1.106.434,65      | 0,09                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
|                                    | Sub Total II                                                                                                       |      |                   |        | 95.151.724,92     | 7,95                   |              |                   |             | 61.115.773,59                  |                      | 5,11                |
| III.                               | PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTERAN DAN PARTISI                                                                  |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                     |
| 1                                  | Pemasangan dinding bata merah tebal 1/2 batu campuran 1 PC 5 HP                                                    | M2   | 130.280,00        | 29,90  | 3.816.620,20      | 0,63                   | -            | 10,00             | 10,00       | 1.305.280,00                   | 16,69                | 0,11                |
| 2                                  | Pemasangan dinding bata ringan tebal 7,5 cm                                                                        | M2   | 198.512,00        | 354,63 | 70.398.310,56     | 5,88                   | 155,00       | 150,00            | 305,00      | 60.546.160,00                  | 86,01                | 5,06                |
| 3                                  | Pemasangan plesteran 1 SP 5 PP tebal 15 mm                                                                         | M2   | 81.914,00         | 987,68 | 80.904.819,52     | 6,76                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| 4                                  | Pemasangan arisan                                                                                                  | M2   | 61.880,00         | 832,77 | 43.204.107,60     | 3,61                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| 5                                  | Pemasangan dinding partisi sandwich panel polystyrene                                                              | M2   | 509.355,00        | 266,99 | 135.992.691,45    | 11,36                  | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
|                                    | Sub Total III                                                                                                      |      |                   |        | 338.318.556,33    | 28,27                  |              |                   |             | 61.851.440,00                  |                      | 5,17                |
| IV.                                | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA                                                                                        |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                     |
| 1                                  | Pemasangan pintu P1 (Pintu pabrikasi mother and son 140 x 215 lengkap viscon glass dan handle layer. Ex. Marksindo | Unit | 5.890.500,00      | 18,00  | 106.029.000,00    | 8,86                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| 2                                  | Pemasangan pintu P2                                                                                                | Unit | 3.471.308,00      | 1,00   | 3.471.308,00      | 0,29                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| 3                                  | Pemasangan Pintu P3 (Pintu WC) pintu pabrikasi Single door gahakum                                                 | Unit | 1.033.230,00      | 18,00  | 34.798.902,00     | 2,91                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| 4                                  | Pemasangan Pintu-Jendela (Pintu P)                                                                                 | Unit | 5.411.482,00      | 17,00  | 91.995.194,00     | 7,69                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| 5                                  | Pemasangan Jendela Aluminium J1                                                                                    | Unit | 4.870.449,00      | 2,00   | 9.740.898,00      | 0,81                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| 6                                  | Pemasangan Jendela Kamar Mandi (J2)                                                                                | Unit | 1.882.137,00      | 18,00  | 33.878.466,00     | 2,83                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
|                                    | Sub Total IV                                                                                                       |      |                   |        | 279.913.168,00    | 23,39                  |              |                   |             | -                              |                      | -                   |
| V.                                 | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI, KERAMIK DAN WATERPROOFING                                                                |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                     |
| 1                                  | Cor lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa ( K100 ) lantai kamar mandi                                              | M3   | 1.068.126,00      | 4,47   | 4.774.523,22      | 0,40                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| 2                                  | Pemasangan dinding keramik 20 x 40                                                                                 | M2   | 323.070,00        | 154,91 | 50.046.012,96     | 4,18                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| 3                                  | Pemasangan lantai keramik 40 x 40 unpolished/kasar                                                                 | M2   | 166.408,00        | 47,26  | 7.864.442,08      | 0,66                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| 4                                  | Pemasangan lantai tegel keramik 60 x 60 polished                                                                   | M2   | 275.870,00        | 347,07 | 95.746.200,90     | 8,00                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| 5                                  | Pemasangan lapisan Waterproofing                                                                                   | M2   | 36.207,00         | 47,26  | 1.711.142,82      | 0,14                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
|                                    | Sub Total V                                                                                                        |      |                   |        | 160.144.322,00    | 13,38                  |              |                   |             | -                              |                      | -                   |
| VI.                                | PEKERJAAN LANGIT-LANGIT                                                                                            |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                     |
| 1                                  | Pemasangan rangka langit-langit hollow galvanum                                                                    | M2   | 156.350,00        | 342,70 | 53.581.145,00     | 4,48                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| 2                                  | Pemasangan penutup langit-langit gypsumboard                                                                       | M2   | 58.963,00         | 342,70 | 20.069.540,10     | 1,68                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
|                                    | Sub Total VI                                                                                                       |      |                   |        | 73.650.685,10     | 6,15                   |              |                   |             | -                              |                      | -                   |
| VII.                               | INSTALASI PIPA DAN SANITAIR                                                                                        |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                     |
| 1                                  | Pemasangan Kran Dinding                                                                                            | Buah | 88.278,00         | 18,00  | 1.589.004,00      | 0,13                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| 2                                  | Pemasangan Washfaiel                                                                                               | Buah | 1.123.828,00      | 18,00  | 20.228.904,00     | 1,69                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| 3                                  | Pemasangan Kloset Duduk Monoblok                                                                                   | Unit | 1.928.797,00      | 18,00  | 34.718.346,00     | 2,90                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| 4                                  | Pemasangan Jel Washer                                                                                              | Buah | 303.528,00        | 18,00  | 5.463.504,00      | 0,46                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| 5                                  | Pemasangan Floor Drain                                                                                             | Buah | 77.227,00         | 18,00  | 1.390.086,00      | 0,12                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| 6                                  | Pipa Air Bersih                                                                                                    |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                     |
| -                                  | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 1 1/2"                                                                  | M'   | 47.029,00         | 30,31  | 1.425.448,99      | 0,12                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| -                                  | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 3/4"                                                                    | M'   | 21.452,00         | 45,54  | 1.432.324,00      | 0,12                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| -                                  | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 1/2"                                                                    | M'   | 26.019,00         | 48,87  | 1.271.548,53      | 0,11                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| 7                                  | Pipa Air Buangan                                                                                                   |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                     |
| -                                  | Menggal tanah biasa                                                                                                | M3   | 88.672,00         | 10,30  | 913.321,60        | 0,08                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| -                                  | Urugan kembali galian tanah                                                                                        | M3   | 15.750,00         | 3,43   | 54.022,50         | 0,00                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| -                                  | Pemasangan pipa PVC D diameter 4"                                                                                  | M'   | 177.100,00        | 52,66  | 9.326.086,00      | 0,78                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| -                                  | Pemasangan pipa PVC D diameter 3"                                                                                  | M'   | 119.140,00        | 98,76  | 11.766.266,40     | 0,98                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| -                                  | Pemasangan pipa air buangan PVC D diameter 1 1/2"                                                                  | M'   | 47.029,00         | 39,60  | 1.862.348,40      | 0,16                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| -                                  | Pemasangan pipa buangan AC PVC AW diameter 1/2"                                                                    | M'   | 26.019,00         | 54,00  | 1.405.026,00      | 0,12                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| 8                                  | Pipa Tinja                                                                                                         |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                     |
| -                                  | Menggal tanah biasa                                                                                                | M3   | 88.672,00         | 7,74   | 686.321,28        | 0,06                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| -                                  | Urugan kembali galian tanah                                                                                        | M3   | 15.750,00         | 2,58   | 40.635,00         | 0,00                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| -                                  | Pemasangan pipa PVC D diameter 4"                                                                                  | M'   | 177.100,00        | 118,27 | 20.945.617,00     | 1,75                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| 9                                  | Pemasangan Septiktank biotank 4000 L                                                                               | Unit | 24.269.290,00     | 1,00   | 24.269.290,00     | 2,03                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
|                                    | Sub Total VII                                                                                                      |      |                   |        | 138.788.099,78    | 11,60                  |              |                   |             | 0,00                           |                      | -                   |





|                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WEEKLY REPORT (LAPORAN MINGGUAN)                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |  | 8                                                                                    | Malili, 25 Juli 2023                                                                                                                                                                                                                          |
| KONSULTAN PENGAWAS<br>KONTRAKTOR PELAKSANA<br>KECAMATAN/KAB.<br>NIO. KONTRAK<br>NILAI KONTRAK<br>TANGGAL KONTRAK |  | CV. R3I KONSULTAN<br>CV. SUKSES KARYA PAFUA<br>Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur<br>01/SPP-KON/PPK23/R5UD-ILG/2023<br>Rp. 1.328.537.000<br>26 Mei 2023 |  | <b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO</b><br><br><b>Renovasi Ruang Rawat Inap M3</b> | HARI : Selasa s/d Selasa<br>TANGGAL : 18 Juli s/d 25 Juli 2023<br>MINGGU : 8 (Delapan)<br>BULAN : Juni - Juli 2023<br><b>TOTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN</b><br>RENCANA : 17.33 % (Time Schedule)<br>REALISASI : 15.81 %<br>DEVIASI : - 1.52 % |

| PERINCIAN BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN |                                                                                                               |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                                        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------|-------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| No. Urut<br>Pembayaran             | Uraian Pekerjaan                                                                                              | Sat. | Harga Satuan<br>(Rp) | Vol.   | Jumlah<br>Harga<br>(Rp) | Bobot<br>Terhadap<br>kontrak | s/d mng<br>lalu | Volume<br>minggu<br>ini | s/d mng<br>ini | Nilai Pekerjaan<br>s/d Minggu ini | Bobot %<br>Thdp Item<br>pekerjaan | Bobot %<br>Thdp total<br>nilai kontrak |
| 1                                  | 2                                                                                                             | 3    | 4                    | 5      | 6                       | 7                            | 8               | 9                       | 10             | 11                                | 12                                | 13                                     |
| I.                                 | PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PENGUKURAN                                                                            |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                                        |
| 1                                  | Biaya Penerapan Sistem Menaajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)                                      | Ls   | 11.790.000,00        | 1,00   | 11.790.000,00           | 0,99                         | 0,41            | 0,06                    | 0,47           | 5.548.235,29                      | 47,06                             | 0,46                                   |
| 2                                  | Pembongkaran dan pembersihan                                                                                  | Ls   | 3.000.000,00         | 1,00   | 3.000.000,00            | 0,25                         | 1,00            | -                       | 1,00           | 3.000.000,00                      | 100,00                            | 0,25                                   |
|                                    | Sub Total I                                                                                                   |      |                      |        | 14.790.000,00           | 1,24                         |                 |                         |                | 8.548.235,29                      |                                   | 0,71                                   |
| II.                                | PEKERJAAN BETON                                                                                               |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                                        |
| A.                                 | Beton Sloof 10 x 13                                                                                           |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                                        |
| 1                                  | Pemasangan bekisting sloef 3 X Pakai                                                                          | M2   | 235.746,00           | 19,61  | 4.622.979,06            | 0,39                         | 19,61           | -                       | 19,61          | 4.622.979,06                      | 100,00                            | 0,39                                   |
| 2                                  | Cor beton                                                                                                     | M3   | 1.247.731,00         | 1,27   | 1.584.618,37            | 0,13                         | 1,27            | -                       | 1,27           | 1.584.618,37                      | 100,00                            | 0,13                                   |
| 3                                  | Pembesian                                                                                                     | kg   | 18.555,00            | 286,02 | 5.307.101,10            | 0,44                         | 286,02          | -                       | 286,02         | 5.307.101,10                      | 100,00                            | 0,44                                   |
| B.                                 | Beton Kolom Praktis 10 x 10                                                                                   |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                                        |
| 1                                  | Pemasangan bekisting kolom 3 X Pakai                                                                          | M2   | 386.226,00           | 45,23  | 17.469.001,98           | 1,46                         | 45,23           | -                       | 45,23          | 17.469.001,98                     | 100,00                            | 1,46                                   |
| 2                                  | Cor beton                                                                                                     | M3   | 1.247.731,00         | 2,31   | 2.882.258,61            | 0,24                         | 2,31            | -                       | 2,31           | 2.882.258,61                      | 100,00                            | 0,24                                   |
| 3                                  | Pembesian                                                                                                     | Kg   | 18.555,00            | 647,10 | 12.006.940,50           | 1,00                         | 647,10          | -                       | 647,10         | 12.006.940,50                     | 100,00                            | 1,00                                   |
| C.                                 | Beton Balok                                                                                                   |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                                        |
| 1                                  | Balok (10x15)                                                                                                 |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                                        |
| -                                  | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                          | M2   | 396.621,00           | 21,48  | 8.519.419,08            | 0,71                         | 21,48           | -                       | 21,48          | 8.519.419,08                      | 100,00                            | 0,71                                   |
| -                                  | Cor beton                                                                                                     | M3   | 1.247.731,00         | 0,81   | 1.010.662,11            | 0,08                         | 0,81            | -                       | 0,81           | 1.010.662,11                      | 100,00                            | 0,08                                   |
| -                                  | Pembesian                                                                                                     | Kg   | 18.555,00            | 160,77 | 2.983.087,35            | 0,25                         | 160,77          | -                       | 160,77         | 2.983.087,35                      | 100,00                            | 0,25                                   |
| 2                                  | Balok Lantai RL T (10x10)                                                                                     |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                                        |
| -                                  | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                          | M2   | 396.621,00           | 23,85  | 9.459.410,85            | 0,79                         | 11,93           | 11,93                   | 23,85          | 9.459.410,85                      | 100,00                            | 0,79                                   |
| -                                  | Cor beton                                                                                                     | M3   | 1.247.731,00         | 0,87   | 1.085.525,97            | 0,09                         | -               | 0,87                    | 0,87           | 1.085.525,97                      | 100,00                            | 0,09                                   |
| -                                  | Pembesian                                                                                                     | Kg   | 18.555,00            | 194,27 | 3.604.679,85            | 0,30                         | -               | 194,27                  | 194,27         | 3.604.679,85                      | 100,00                            | 0,30                                   |
| 3                                  | Ring balok RB1 (10 x 13)                                                                                      |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                                        |
| -                                  | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                          | M2   | 396.621,00           | 31,56  | 12.517.358,76           | 1,05                         | -               | 15,78                   | 15,78          | 6.258.679,38                      | 50,00                             | 0,52                                   |
| -                                  | Cor beton                                                                                                     | M3   | 1.247.731,00         | 1,58   | 1.971.414,98            | 0,16                         | -               | 0,79                    | 0,79           | 985.707,49                        | 50,00                             | 0,08                                   |
| -                                  | Pembesian                                                                                                     | Kg   | 18.555,00            | 324,00 | 6.060.524,40            | 0,52                         | -               | 324,00                  | 324,00         | 6.060.524,40                      | 100,00                            | 0,52                                   |
| 4                                  | Ring balok RB2 (10x 13)                                                                                       |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                                        |
| -                                  | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                          | M2   | 396.621,00           | 5,33   | 2.113.989,93            | 0,18                         | -               | 2,67                    | 2,67           | 1.056.994,97                      | 50,00                             | 0,09                                   |
| -                                  | Cor beton                                                                                                     | M3   | 1.247.731,00         | 0,27   | 336.887,37              | 0,03                         | -               | 0,14                    | 0,14           | 168.443,69                        | 50,00                             | 0,01                                   |
| -                                  | Pembesian                                                                                                     | Kg   | 18.555,00            | 59,63  | 1.106.434,65            | 0,09                         | -               | 29,82                   | 29,82          | 553.217,33                        | 50,00                             | 0,05                                   |
|                                    | Sub Total II                                                                                                  |      |                      |        | 95.151.724,92           | 7,95                         |                 |                         |                | 86.128.682,08                     |                                   | 7,20                                   |
| III.                               | PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTERAN DAN PARTISI                                                             |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                                        |
| 1                                  | Pemasangan dinding bata meranti tebal 1/2 batu campuran 1 PC 5 PP                                             | M2   | 130.528,00           | 29,90  | 7.818.627,20            | 0,63                         | 10,00           | 20,00                   | 30,00          | 3.915.840,00                      | 50,08                             | 0,33                                   |
| 2                                  | Pemasangan dinding bata ringan tebal 7,5 cm                                                                   | M2   | 198.512,00           | 354,63 | 70.398.310,56           | 5,88                         | 305,00          | 49,63                   | 354,63         | 70.398.310,56                     | 100,00                            | 5,88                                   |
| 3                                  | Pemasangan plesteran 1 SP 5 PP tebal 15 mm                                                                    | M2   | 81.914,00            | 987,68 | 80.904.819,52           | 6,76                         | -               | 246,92                  | 246,92         | 20.226.204,88                     | 25,00                             | 1,69                                   |
| 4                                  | Pemasangan arisan                                                                                             | M2   | 51.880,00            | 812,77 | 41.294.107,60           | 3,41                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                                      |
| 5                                  | Pemasangan dinding partisi sandwich panel polurethane                                                         | M2   | 509.355,00           | 266,99 | 135.992.691,45          | 11,36                        | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                                      |
|                                    | Sub Total III                                                                                                 |      |                      |        | 338.318.556,33          | 28,27                        |                 |                         |                | 94.540.355,44                     |                                   | 7,90                                   |
| IV.                                | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA                                                                                   |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                                        |
| 1                                  | Pemasangan pintu P1: pintu pabrik mother and son 140 x 215 lengkap vision glass dan handle lever Ex Marksindo | Unit | 5.890.500,00         | 18,00  | 106.029.000,00          | 8,86                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                                      |
| 2                                  | Pemasangan pintu P2                                                                                           | Unit | 3.471.308,00         | 1,00   | 3.471.308,00            | 0,29                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                                      |
| 3                                  | Pemasangan Pintu P3 (Pintu WC): pintu pabrik Single door galvalum                                             | Unit | 1.933.230,00         | 18,00  | 34.798.202,00           | 2,91                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                                      |
| 4                                  | Pemasangan Pintu-Jendela (Pintu P4)                                                                           | Unit | 5.411.482,00         | 17,00  | 91.995.194,00           | 7,69                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                                      |
| 5                                  | Pemasangan Jendela Aluminium J1                                                                               | Unit | 4.870.449,00         | 2,00   | 9.740.898,00            | 0,81                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                                      |
| 6                                  | Pemasangan Jendela Kamar Mandi (J2)                                                                           | Unit | 1.882.137,00         | 18,00  | 33.878.466,00           | 2,83                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                                      |
|                                    | Sub Total IV                                                                                                  |      |                      |        | 279.913.168,00          | 23,39                        |                 |                         |                | -                                 | -                                 | -                                      |
| V.                                 | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI, KERAMIK DAN WATERPROOFING                                                           |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                                        |
| 1                                  | Cor lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa ( K100 ) lantai kamar mandi                                         | M3   | 1.068.126,00         | 4,47   | 4.774.523,22            | 0,40                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                                      |
| 2                                  | Pemasangan dinding keramik 25 x 40                                                                            | M2   | 323.075,00           | 154,91 | 50.048.012,90           | 4,18                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                                      |
| 3                                  | Pemasangan lantai keramik 40 x 40 unpolished/kasar                                                            | M2   | 166.408,00           | 47,26  | 7.864.442,08            | 0,66                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                                      |
| 4                                  | Pemasangan lantai tegel keramik 60 x 60 polished                                                              | M2   | 275.870,00           | 347,07 | 95.746.200,90           | 8,00                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                                      |
| 5                                  | Pemasangan lapisan Waterproofing                                                                              | M2   | 36.207,00            | 47,26  | 1.711.142,82            | 0,14                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                                      |
|                                    | Sub Total V                                                                                                   |      |                      |        | 160.144.322,00          | 13,38                        |                 |                         |                | -                                 | -                                 | -                                      |
| VI.                                | PEKERJAAN LANGIT-LANGIT                                                                                       |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                                        |
| 1                                  | Pemasangan rangka langit-langit hollow galvalum                                                               | M2   | 156.350,00           | 342,70 | 53.581.145,00           | 4,48                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                                      |
| 2                                  | Pemasangan penutup langit-langit gypsumboard                                                                  | M2   | 58.563,00            | 342,70 | 20.069.540,10           | 1,68                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                                      |
|                                    | Sub Total VI                                                                                                  |      |                      |        | 73.650.685,10           | 6,15                         |                 |                         |                | -                                 | -                                 | -                                      |
| VII.                               | INSTALASI PIPA DAN SANITAIR                                                                                   |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                                        |
| 1                                  | Pemasangan Kran Dinding                                                                                       | Buah | 88.278,00            | 18,00  | 1.589.004,00            | 0,13                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                                      |
| 2                                  | Pemasangan Washtafel                                                                                          | Buah | 1.123.828,00         | 18,00  | 20.228.904,00           | 1,69                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                                      |
| 3                                  | Pemasangan Kloset Duduk Monoblok                                                                              | Unit | 1.928.797,00         | 18,00  | 34.718.346,00           | 2,90                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                                      |
| 4                                  | Pemasangan Jet Washer                                                                                         | Buah | 303.528,00           | 18,00  | 5.463.504,00            | 0,46                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                                      |
| 5                                  | Pemasangan Floor Drain                                                                                        | Buah | 77.227,00            | 18,00  | 1.390.086,00            | 0,12                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                                      |
| 6                                  | Pipa Air Bersih                                                                                               |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                                        |
| -                                  | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 1 1/2"                                                             | M'   | 47.029,00            | 30,31  | 1.425.448,99            | 0,12                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                                      |
| -                                  | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 3/4"                                                               | M'   | 31.452,00            | 45,54  | 1.432.024,00            | 0,12                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                                      |
| -                                  | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 1/2"                                                               | M'   | 26.019,00            | 48,87  | 1.271.548,53            | 0,11                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                                      |
| 7                                  | Pipa Air Buangan                                                                                              |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                                        |
| -                                  | Menggali tanah biasa                                                                                          | M3   | 88.672,00            | 10,30  | 913.321,60              | 0,08                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                                      |
| -                                  | Urugan kembali galian tanah                                                                                   | M3   | 15.750,00            | 3,43   | 54.022,50               | 0,00                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                                      |
| -                                  | Pemasangan pipa PVC D diameter 4"                                                                             | M'   | 177.100,00           | 52,66  | 9.326.086,00            | 0,78                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                                      |
| -                                  | Pemasangan pipa PVC D diameter 3"                                                                             | M'   | 119.140,00           | 98,76  | 11.766.266,40           | 0,98                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                                      |
| -                                  | Pemasangan pipa air buangan PVC U diameter 1,5"                                                               | M'   | 47.029,00            | 39,60  | 1.862.346,40            | 0,16                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                                      |
| -                                  | Pemasangan pipa buangan AC PVC AW diameter 1/2"                                                               | M'   | 26.019,00            | 54,00  | 1.405.026,00            | 0,12                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                                      |
| 8                                  | Pipa Tinja                                                                                                    |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                   |                                        |
| -                                  | Menggali tanah biasa                                                                                          | M3   | 88.672,00            | 7,74   | 686.121,78              | 0,06                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                                      |
| -                                  | Urugan kembali galian tanah                                                                                   | M3   | 15.750,00            | 2,58   | 40.635,00               | 0,00                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                                      |
| -                                  | Pemasangan pipa PVC D diameter 4"                                                                             | M'   | 177.100,00           | 118,27 | 20.945.617,00           | 1,75                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                                      |
| 9                                  | Pemasangan Septiktank biotank 4000 L                                                                          | Unit | 24.269.290,00        | 1,00   | 24.269.290,00           | 2,03                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                 | -                                      |
|                                    | Sub Total VII                                                                                                 |      |                      |        | 138.788.099,78          | 11,60                        |                 |                         |                | 0,00                              |                                   | -                                      |







|                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |  |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WEEKLY REPORT (LAPORAN MINGGUAN)                                                                                |  |                                                                                                                                                 |  | 9                                                                      | Minggu, 03 Agustus 2023<br>HARI : Rabu s/d Kamis<br>TANGGAL : 26 Juli s/d 03 Agustus 2023<br>MINGGU : 9 (Sembilan)<br>BULAN : III (Juli - Agustus 2023)<br>TOTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN<br>RENCANA : 23.76 % (Time Schedule)<br>REALISASI : 20.33 %<br>DEVIASI : 3.43 % |
| KONSULTAN PENGAWAS<br>KONTRAKTOR PELAKSANA<br>KECAMATAN/KAB.<br>NO. KONTRAK<br>NILAI KONTRAK<br>TANGGAL KONTRAK |  | CV. R3I KONSULTAN<br>CV. SUKSES KARYA PAFUA<br>Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur<br>01/SPP-KON/PPK23/RSUD-HLG/2023<br>Rp. 1.328.537.000<br>26 Mei 2023 |  | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO<br><br>Renovasi Ruang Rawat Inap M3 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

PERINCIAN  
BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN

| No. Urut<br>Pemb. parat | Uraian Pekerjaan                                                                                              | Sat. | Harga Satuan (Rp) | Vol.   | Jumlah Harga (Rp) | Bobot Terhadap kontrak | s/d mng lalu | Volume minggu ini | s/d mng ini | Nilai Pekerjaan s/d Minggu ini | Bobot % s/dp item pekerjaan | Bobot % s/dp total pekerjaan |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------|-------------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1                       | 2                                                                                                             | 3    | 4                 | 5      | 6                 | 7                      | 8            | 9                 | 10          | 11                             | 12                          | 13                           |
| I.                      | PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PENGUKURAN                                                                            |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                             |                              |
| 1                       | Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)                                       | LS   | 11.790.000,00     | 1,00   | 11.790.000,00     | 0,99                   | 0,47         | 0,06              | 0,53        | 6.241.764,71                   | 52,94                       | 0,52                         |
| 2                       | Pembongkaran dan pembersihan                                                                                  | LS   | 3.000.000,00      | 1,00   | 3.000.000,00      | 0,25                   | 1,00         | -                 | 1,00        | 3.000.000,00                   | 100,00                      | 0,25                         |
|                         | Sub Total I                                                                                                   |      |                   |        | 14.790.000,00     | 1,24                   |              |                   |             | 9.241.764,71                   |                             | 0,77                         |
| II.                     | PEKERJAAN BETON                                                                                               |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                             |                              |
| A.                      | Beton Sloof 10 x 13                                                                                           |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                             |                              |
| 1                       | Pemasangan bekisting sloof 3 X Pakai                                                                          | M2   | 235.746,00        | 19,61  | 4.622.979,06      | 0,39                   | 19,61        | -                 | 19,61       | 4.622.979,06                   | 100,00                      | 0,39                         |
| 2                       | Cor beton                                                                                                     | M3   | 1.247.731,00      | 1,27   | 1.584.618,37      | 0,13                   | 1,27         | -                 | 1,27        | 1.584.618,37                   | 100,00                      | 0,13                         |
| 3                       | Pembesian                                                                                                     | kg   | 18.555,00         | 266,02 | 5.307.101,10      | 0,44                   | 266,02       | -                 | 266,02      | 5.307.101,10                   | 100,00                      | 0,44                         |
| B.                      | Beton Kolom Praktis 10 x 10                                                                                   |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                             |                              |
| 1                       | Pemasangan bekisting kolom 3 X Pakai                                                                          | M2   | 386.226,00        | 45,23  | 17.469.001,98     | 1,46                   | 45,23        | -                 | 45,23       | 17.469.001,98                  | 100,00                      | 1,46                         |
| 2                       | Cor beton                                                                                                     | M3   | 1.247.731,00      | 2,31   | 2.882.258,61      | 0,24                   | 2,31         | -                 | 2,31        | 2.882.258,61                   | 100,00                      | 0,24                         |
| 3                       | Pembesian                                                                                                     | kg   | 18.555,00         | 647,10 | 12.006.940,50     | 1,00                   | 647,10       | -                 | 647,10      | 12.006.940,50                  | 100,00                      | 1,00                         |
| C.                      | Beton Balok                                                                                                   |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                             |                              |
| 1                       | Balok (10x15)                                                                                                 |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                             |                              |
| -                       | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                          | M2   | 396.621,00        | 21,48  | 8.519.419,08      | 0,71                   | 21,48        | -                 | 21,48       | 8.519.419,08                   | 100,00                      | 0,71                         |
| -                       | Cor beton                                                                                                     | M3   | 1.247.731,00      | 0,81   | 1.010.662,11      | 0,08                   | 0,81         | -                 | 0,81        | 1.010.662,11                   | 100,00                      | 0,08                         |
| -                       | Pembesian                                                                                                     | kg   | 18.555,00         | 160,77 | 2.983.087,35      | 0,25                   | 160,77       | -                 | 160,77      | 2.983.087,35                   | 100,00                      | 0,25                         |
| 2                       | Balok Lantai BLT (13x10)                                                                                      |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                             |                              |
| -                       | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                          | M2   | 396.621,00        | 23,85  | 9.459.410,85      | 0,79                   | 23,85        | -                 | 23,85       | 9.459.410,85                   | 100,00                      | 0,79                         |
| -                       | Cor beton                                                                                                     | M3   | 1.247.731,00      | 0,87   | 1.085.525,97      | 0,09                   | 0,87         | -                 | 0,87        | 1.085.525,97                   | 100,00                      | 0,09                         |
| -                       | Pembesian                                                                                                     | kg   | 18.555,00         | 194,27 | 3.604.679,85      | 0,30                   | 194,27       | -                 | 194,27      | 3.604.679,85                   | 100,00                      | 0,30                         |
| 3                       | Ring balok RB1 (10 x 13)                                                                                      |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                             |                              |
| -                       | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                          | M2   | 396.621,00        | 31,56  | 12.517.358,76     | 1,05                   | 15,78        | 15,78             | 31,56       | 12.517.358,76                  | 100,00                      | 1,05                         |
| -                       | Cor beton                                                                                                     | M3   | 1.247.731,00      | 1,58   | 1.971.414,98      | 0,16                   | 0,79         | 0,79              | 1,58        | 1.971.414,98                   | 100,00                      | 0,16                         |
| -                       | Pembesian                                                                                                     | kg   | 18.555,00         | 324,06 | 6.060.554,40      | 0,52                   | 324,06       | -                 | 324,06      | 6.060.554,40                   | 100,00                      | 0,52                         |
| 4                       | Ring balok RB2 (10x 13)                                                                                       |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                             |                              |
| -                       | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                          | M2   | 396.621,00        | 5,33   | 2.113.989,93      | 0,18                   | 2,67         | 2,67              | 5,33        | 2.113.989,93                   | 100,00                      | 0,18                         |
| -                       | Cor beton                                                                                                     | M3   | 1.247.731,00      | 0,27   | 336.887,37        | 0,03                   | 0,14         | 0,14              | 0,27        | 336.887,37                     | 100,00                      | 0,03                         |
| -                       | Pembesian                                                                                                     | kg   | 18.555,00         | 59,63  | 1.106.434,65      | 0,09                   | 29,82        | 29,82             | 59,63       | 1.106.434,65                   | 100,00                      | 0,09                         |
|                         | Sub Total II                                                                                                  |      |                   |        | 95.151.724,92     | 7,95                   |              |                   |             | 95.151.724,92                  |                             | 7,95                         |
| III.                    | PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTERAN DAN PARTISI                                                             |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                             |                              |
| 1                       | Pemasangan dinding bata merah tebal 1/2 batu campuran 1 PC 5 PP                                               | M2   | 130.528,00        | 39,90  | 7.818.621,20      | 0,65                   | 30,00        | 29,90             | 39,90       | 7.818.621,20                   | 100,00                      | 0,65                         |
| 2                       | Pemasangan dinding bata ringan tebal 7,5 cm                                                                   | M2   | 198.512,00        | 354,63 | 70.398.310,56     | 5,88                   | 354,63       | -                 | 354,63      | 70.398.310,56                  | 100,00                      | 5,88                         |
| 3                       | Pemasangan plesteran 1 SP 5 PP tebal 15 mm                                                                    | M2   | 81.914,00         | 987,68 | 80.904.819,52     | 6,76                   | 246,92       | 493,84            | 740,76      | 60.678.614,64                  | 75,00                       | 5,07                         |
| 4                       | Pemasangan acian                                                                                              | M2   | 51.880,00         | 832,77 | 43.204.107,60     | 3,61                   | -            | -                 | -           | -                              | -                           | -                            |
| 5                       | Pemasangan dinding partisi sandwich panel polystyrene                                                         | M2   | 509.355,00        | 266,99 | 135.992.691,45    | 11,36                  | -            | -                 | -           | -                              | -                           | -                            |
|                         | Sub Total III                                                                                                 |      |                   |        | 338.318.556,33    | 28,27                  |              |                   |             | 138.895.552,40                 |                             | 11,60                        |
| IV.                     | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA                                                                                   |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                             |                              |
| 1                       | Pemasangan pintu P1 pintu pabrik mother and son 140 x 215 lengkap vision glass dan handle lever. Ex. Markindo | Unit | 5.890.500,00      | 18,00  | 106.029.000,00    | 8,86                   | -            | -                 | -           | -                              | -                           | -                            |
| 2                       | Pemasangan pintu P2                                                                                           | Unit | 3.471.308,00      | 1,00   | 3.471.308,00      | 0,29                   | -            | -                 | -           | -                              | -                           | -                            |
| 3                       | Pemasangan Pintu P3 (Pintu WC) pintu pabrik Single door galvanum                                              | Unit | 1.932.230,00      | 18,00  | 34.780.140,00     | 2,91                   | -            | -                 | -           | -                              | -                           | -                            |
| 4                       | Pemasangan Pintu-Jendela (Pintu PJ)                                                                           | Unit | 5.411.482,00      | 17,00  | 91.995.194,00     | 7,69                   | -            | -                 | -           | -                              | -                           | -                            |
| 5                       | Pemasangan Jendela Aluminium J1                                                                               | Unit | 4.870.449,00      | 2,00   | 9.740.998,00      | 0,81                   | -            | -                 | -           | -                              | -                           | -                            |
| 6                       | Pemasangan Jendela Kamar Mandi (J2)                                                                           | Unit | 1.882.137,00      | 18,00  | 33.878.466,00     | 2,83                   | -            | -                 | -           | -                              | -                           | -                            |
|                         | Sub Total IV                                                                                                  |      |                   |        | 279.913.168,00    | 23,39                  |              |                   |             | -                              |                             | -                            |
| V.                      | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI, KERAMIK DAN WATERPROOFING                                                           |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                             |                              |
| 1                       | Cor lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa (K100) lantai kamar mandi                                           | M3   | 1.068.126,00      | 4,47   | 4.774.523,22      | 0,40                   | -            | -                 | -           | -                              | -                           | -                            |
| 2                       | Pemasangan dinding keramik 25 x 40                                                                            | M2   | 323.078,00        | 104,91 | 33.048.012,36     | 4,10                   | -            | -                 | -           | -                              | -                           | -                            |
| 3                       | Pemasangan lantai keramik 40 x 40 unpolished/kasar                                                            | M2   | 166.408,00        | 47,26  | 7.864.442,08      | 0,66                   | -            | -                 | -           | -                              | -                           | -                            |
| 4                       | Pemasangan lantai tegel keramik 60 x 60 polished                                                              | M2   | 275.870,00        | 347,07 | 95.746.200,90     | 8,00                   | -            | -                 | -           | -                              | -                           | -                            |
| 5                       | Pemasangan lapisan Waterproofing                                                                              | M2   | 36.207,00         | 47,26  | 1.711.142,82      | 0,14                   | -            | -                 | -           | -                              | -                           | -                            |
|                         | Sub Total V                                                                                                   |      |                   |        | 160.144.322,00    | 13,38                  |              |                   |             | -                              |                             | -                            |
| VI.                     | PEKERJAAN LANGIT-LANGIT                                                                                       |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                             |                              |
| 1                       | Pemasangan rangka langit-langit hollow galvanum                                                               | M2   | 156.350,00        | 342,70 | 53.581.145,00     | 4,48                   | -            | -                 | -           | -                              | -                           | -                            |
| 2                       | Pemasangan penutup langit-langit gypsumboard                                                                  | M2   | 58.563,00         | 342,70 | 20.069.540,10     | 1,68                   | -            | -                 | -           | -                              | -                           | -                            |
|                         | Sub Total VI                                                                                                  |      |                   |        | 73.650.685,10     | 6,15                   |              |                   |             | -                              |                             | -                            |
| VII.                    | INSTALASI PIPA DAN SANITAIR                                                                                   |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                             |                              |
| 1                       | Pemasangan Kran Dinding                                                                                       | Buah | 88.278,00         | 18,00  | 1.589.004,00      | 0,13                   | -            | -                 | -           | -                              | -                           | -                            |
| 2                       | Pemasangan Washtafel                                                                                          | Buah | 1.123.828,00      | 18,00  | 20.228.904,00     | 1,69                   | -            | -                 | -           | -                              | -                           | -                            |
| 3                       | Pemasangan Kloset Duduk Monoblok                                                                              | Unit | 1.928.797,00      | 18,00  | 34.718.346,00     | 2,90                   | -            | -                 | -           | -                              | -                           | -                            |
| 4                       | Pemasangan Jet Washer                                                                                         | Buah | 303.528,00        | 18,00  | 5.463.504,00      | 0,46                   | -            | -                 | -           | -                              | -                           | -                            |
| 5                       | Pemasangan Floor Drain                                                                                        | Buah | 77.227,00         | 18,00  | 1.390.086,00      | 0,12                   | -            | -                 | -           | -                              | -                           | -                            |
| 6                       | Pipa Air Bersih                                                                                               |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                             |                              |
| -                       | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 1,5"                                                               | M'   | 47.029,00         | 30,31  | 1.425.448,99      | 0,12                   | -            | -                 | -           | -                              | -                           | -                            |
| -                       | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 3/4"                                                               | M'   | 31.452,00         | 45,54  | 1.432.324,00      | 0,12                   | -            | -                 | -           | -                              | -                           | -                            |
| -                       | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 1/2"                                                               | M'   | 26.019,00         | 48,87  | 1.271.548,53      | 0,11                   | -            | -                 | -           | -                              | -                           | -                            |
| 7                       | Pipa Air Buangan                                                                                              |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                             |                              |
| -                       | Menggali tanah biasa                                                                                          | M3   | 88.672,00         | 10,30  | 913.321,60        | 0,08                   | -            | -                 | -           | -                              | -                           | -                            |
| -                       | Urugan kembali galian tanah                                                                                   | M3   | 15.750,00         | 3,43   | 54.022,50         | 0,00                   | -            | -                 | -           | -                              | -                           | -                            |
| -                       | Pemasangan pipa PVC D diameter 4"                                                                             | M'   | 177.100,00        | 52,66  | 9.326.086,00      | 0,78                   | -            | -                 | -           | -                              | -                           | -                            |
| -                       | Pemasangan pipa PVC D diameter 3"                                                                             | M'   | 119.140,00        | 98,76  | 11.766.266,40     | 0,98                   | -            | -                 | -           | -                              | -                           | -                            |
| -                       | Pemasangan pipa air buangan PVC D diameter 1,5"                                                               | M'   | 47.029,00         | 39,60  | 1.862.346,40      | 0,16                   | -            | -                 | -           | -                              | -                           | -                            |
| -                       | Pemasangan pipa buangan AC PVC AW diameter 1/2"                                                               | M'   | 26.019,00         | 54,00  | 1.405.026,00      | 0,12                   | -            | -                 | -           | -                              | -                           | -                            |
| 8                       | Pipa Tinja                                                                                                    |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                             |                              |
| -                       | Menggali tanah biasa                                                                                          | M3   | 88.672,00         | 7,74   | 866.101,28        | 0,06                   | -            | -                 | -           | -                              | -                           | -                            |
| -                       | Urugan kembali galian tanah                                                                                   | M3   | 15.750,00         | 2,58   | 40.635,00         | 0,00                   | -            | -                 | -           | -                              | -                           | -                            |
| -                       | Pemasangan pipa PVC D diameter 4"                                                                             | M'   | 177.100,00        | 118,27 | 20.945.617,00     | 1,75                   | -            | -                 | -           | -                              | -                           | -                            |
| 9                       | Pemasangan Septiktank botank 4000 L                                                                           | Unit | 24.269.290,00     | 1,00   | 24.269.290,00     | 2,03                   | -            | -                 | -           | -                              | -                           | -                            |
|                         | Sub Total VII                                                                                                 |      |                   |        | 138.788.099,78    | 11,60                  |              |                   |             | 0,00                           |                             | -                            |

ANDI JAMIL M. ST  
Site Engineering



|                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WEEKLY REPORT (LAPORAN MINGGUAN)                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                        | 10 | Mailll. 10 Agustus 2023<br>HARI : Jumat s/d Kamis<br>TANGGAL : 04 Agustus s/d 10 Agustus 2023<br>MINGGU : 10 (Sepuluh)<br>BULAN : Juli - Agustus 2023<br>TOTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN<br>RENCANA : 30.30 % (Time Schedule)<br>REALISASI : 22.80 %<br>DEVIASI : -7.50 % |
| KONSULTAN PENGAWAS<br>KONTRAKTOR PELAKSANA<br>KECAMATAN/KAB.<br>NO. KONTRAK<br>NILAI KONTRAK<br>TANGGAL KONTRAK | CV. R3I KONSULTAN<br>CV. SURSES KARYA FAPUA<br>Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur<br>01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023<br>Rp. 1.328.537.000<br>26 Mei 2023 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO<br><br>Renovasi Ruang Rawat Inap M3 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| No. Item Pekerjaan | Uraian Pekerjaan                                                                                                 | Sat  | Harga Satuan (Rp) | Vol.   | Jumlah Harga (Rp) | Bobot Terhadap kontrak | s/d mng lalu | Volume minggu ini | s/d mng ini | Nilai Pekerjaan s/d Minggu ini | Bobot % s/d mng lalu | Bobot % s/d mng ini |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------|-------------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| I.                 | PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PENGUKURAN                                                                               |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                     |
| 1                  | Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)                                          | LS   | 11.790.000,00     | 1,00   | 11.790.000,00     | 0,99                   | 0,53         | 0,06              | 0,59        | 6.935.294,12                   | 58,82                | 0,58                |
| 2                  | Pembongkaran dan pembersihan                                                                                     | LS   | 3.000.000,00      | 1,00   | 3.000.000,00      | 0,25                   | 1,00         | -                 | 1,00        | 3.000.000,00                   | 100,00               | 0,25                |
|                    | Sub Total I                                                                                                      |      |                   |        | 14.790.000,00     | 1,24                   |              |                   |             | 9.935.294,12                   |                      | 0,83                |
| II.                | PEKERJAAN BETON                                                                                                  |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                     |
| A.                 | Beton Sloof 10 x 13                                                                                              |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                     |
| 1                  | Pemasangan bekisting sloof 3 X Pakai                                                                             | M2   | 235.746,00        | 19,61  | 4.622.979,06      | 0,39                   | 19,61        | -                 | 19,61       | 4.622.979,06                   | 100,00               | 0,39                |
| 2                  | Cor beton                                                                                                        | M3   | 1.247.731,00      | 1,27   | 1.584.618,37      | 0,13                   | 1,27         | -                 | 1,27        | 1.584.618,37                   | 100,00               | 0,13                |
| 3                  | Pembesian                                                                                                        | Kg   | 18.555,00         | 286,02 | 5.307.101,10      | 0,44                   | 286,02       | -                 | 286,02      | 5.307.101,10                   | 100,00               | 0,44                |
| B.                 | Beton Kolom Praktis 10 x 10                                                                                      |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                     |
| 1                  | Pemasangan bekisting kolom 3 X Pakai                                                                             | M2   | 386.226,00        | 45,23  | 17.469.001,98     | 1,46                   | 45,23        | -                 | 45,23       | 17.469.001,98                  | 100,00               | 1,46                |
| 2                  | Cor beton                                                                                                        | M3   | 1.247.731,00      | 2,31   | 2.882.258,61      | 0,24                   | 2,31         | -                 | 2,31        | 2.882.258,61                   | 100,00               | 0,24                |
| 3                  | Pembesian                                                                                                        | Kg   | 18.555,00         | 647,10 | 12.006.940,50     | 1,00                   | 647,10       | -                 | 647,10      | 12.006.940,50                  | 100,00               | 1,00                |
| C.                 | Beton Balok                                                                                                      |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                     |
| 1                  | Balok (10x15)                                                                                                    |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                     |
| -                  | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                             | M2   | 396.621,00        | 21,48  | 8.519.419,08      | 0,71                   | 21,48        | -                 | 21,48       | 8.519.419,08                   | 100,00               | 0,71                |
| -                  | Cor beton                                                                                                        | M3   | 1.247.731,00      | 0,81   | 1.010.662,11      | 0,08                   | 0,81         | -                 | 0,81        | 1.010.662,11                   | 100,00               | 0,08                |
| -                  | Pembesian                                                                                                        | Kg   | 18.555,00         | 160,77 | 2.983.087,35      | 0,25                   | 160,77       | -                 | 160,77      | 2.983.087,35                   | 100,00               | 0,25                |
| 2                  | Balok Lantai (12x15)                                                                                             |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                     |
| -                  | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                             | M2   | 396.621,00        | 23,85  | 9.459.410,85      | 0,79                   | 23,85        | -                 | 23,85       | 9.459.410,85                   | 100,00               | 0,79                |
| -                  | Cor beton                                                                                                        | M3   | 1.247.731,00      | 0,87   | 1.085.525,97      | 0,09                   | 0,87         | -                 | 0,87        | 1.085.525,97                   | 100,00               | 0,09                |
| -                  | Pembesian                                                                                                        | Kg   | 18.555,00         | 194,27 | 3.604.679,85      | 0,30                   | 194,27       | -                 | 194,27      | 3.604.679,85                   | 100,00               | 0,30                |
| 3                  | Ring balok RB1 (10 x 13)                                                                                         |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                     |
| -                  | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                             | M2   | 396.621,00        | 31,56  | 12.517.358,76     | 1,05                   | 31,56        | -                 | 31,56       | 12.517.358,76                  | 100,00               | 1,05                |
| -                  | Cor beton                                                                                                        | M3   | 1.247.731,00      | 1,58   | 1.971.414,98      | 0,16                   | 1,58         | -                 | 1,58        | 1.971.414,98                   | 100,00               | 0,16                |
| -                  | Pembesian                                                                                                        | Kg   | 18.555,00         | 354,05 | 6.569.554,40      | 0,55                   | 354,05       | -                 | 354,05      | 6.569.554,40                   | 100,00               | 0,55                |
| 4                  | Ring balok RB2 (10x 13)                                                                                          |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                     |
| -                  | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                             | M2   | 396.621,00        | 5,33   | 2.113.989,93      | 0,18                   | 5,33         | -                 | 5,33        | 2.113.989,93                   | 100,00               | 0,18                |
| -                  | Cor beton                                                                                                        | M3   | 1.247.731,00      | 0,27   | 336.887,37        | 0,03                   | 0,27         | -                 | 0,27        | 336.887,37                     | 100,00               | 0,03                |
| -                  | Pembesian                                                                                                        | Kg   | 18.555,00         | 59,63  | 1.106.434,65      | 0,09                   | 59,63        | -                 | 59,63       | 1.106.434,65                   | 100,00               | 0,09                |
|                    | Sub Total II                                                                                                     |      |                   |        | 95.151.724,92     | 7,95                   |              |                   |             | 95.151.724,92                  |                      | 7,95                |
| III.               | PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTERAN DAN PARTISI                                                                |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                     |
| 1                  | Pemasangan dinding bata merah, tebal 1/2 batu campuran 1 PC : 3 PP                                               | M2   | 130.328,00        | 29,90  | 1.818.621,20      | 0,85                   | 29,90        | -                 | 29,90       | 1.818.621,20                   | 100,00               | 0,85                |
| 2                  | Pemasangan dinding bata ringan tebal 7,5 cm                                                                      | M2   | 198.512,00        | 354,63 | 70.398.310,56     | 5,88                   | 354,63       | -                 | 354,63      | 70.398.310,56                  | 100,00               | 5,88                |
| 3                  | Pemasangan plesteran 1 SP : 5 PP tebal 15 mm                                                                     | M2   | 81.914,00         | 987,68 | 80.904.819,52     | 6,76                   | 740,76       | -                 | 740,76      | 60.678.614,64                  | 75,00                | 5,97                |
| 4                  | Pemasangan arisan                                                                                                | M2   | 51.880,00         | 832,77 | 43.204.107,60     | 3,61                   | -            | 35,00             | 35,00       | 1.815.800,00                   | 4,20                 | 0,14                |
| 5                  | Pemasangan dinding partisi sandwich panel polystyrene                                                            | M2   | 509.355,00        | 266,99 | 135.992.691,45    | 11,36                  | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
|                    | Sub Total III                                                                                                    |      |                   |        | 338.318.556,33    | 28,27                  |              |                   |             | 140.711.352,40                 |                      | 11,76               |
| IV.                | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA                                                                                      |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                     |
| 1                  | Pemasangan pintu P1 (pintu pabrik mother and son 140 x 215 lengkap vision glass dan handle layer, Ex. Markisindo | Unit | 5.890.500,00      | 18,00  | 106.029.000,00    | 8,86                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| 2                  | Pemasangan pintu P2                                                                                              | Unit | 3.471.308,00      | 1,00   | 3.471.308,00      | 0,29                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| 3                  | Pemasangan Pintu P3 (Pintu WC) (pintu pabrik Single door galvanum                                                | Unit | 1.632.236,00      | 18,00  | 31.798.302,00     | 2,61                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| 4                  | Pemasangan Pintu-Jendela (Pintu P.J)                                                                             | Unit | 5.411.482,00      | 17,00  | 91.995.194,00     | 7,69                   | -            | 5,00              | 5,00        | 27.057.410,00                  | 29,41                | 2,26                |
| 5                  | Pemasangan Jendela Aluminium J1                                                                                  | Unit | 4.870.449,00      | 2,00   | 9.740.998,00      | 0,81                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| 6                  | Pemasangan Jendela Kamar Mandi (J2)                                                                              | Unit | 1.882.137,00      | 18,00  | 33.878.466,00     | 2,83                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
|                    | Sub Total IV                                                                                                     |      |                   |        | 279.913.168,00    | 23,39                  |              |                   |             | 27.057.410,00                  |                      | 2,26                |
| V.                 | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI, KERAMIK DAN WATERPROOFING                                                              |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                     |
| 1                  | Cor lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa ( K100 ) lantai kamar mandi                                            | M3   | 1.068.126,00      | 4,47   | 4.774.523,22      | 0,40                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| 2                  | Pemasangan dinding keramik 20 x 40                                                                               | M2   | 323.076,00        | 124,91 | 50.048.012,96     | 4,18                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| 3                  | Pemasangan lantai keramik 40 x 40 unpolished/kasar                                                               | M2   | 166.408,00        | 47,26  | 7.864.442,08      | 0,66                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| 4                  | Pemasangan lantai tegel keramik 60 x 60 polished                                                                 | M2   | 275.870,00        | 347,07 | 95.746.200,90     | 8,00                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| 5                  | Pemasangan lapisan Waterproofing                                                                                 | M2   | 36.207,00         | 47,26  | 1.711.142,82      | 0,14                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
|                    | Sub Total V                                                                                                      |      |                   |        | 160.144.322,00    | 13,38                  |              |                   |             | -                              |                      | -                   |
| VI.                | PEKERJAAN LANGIT-LANGIT                                                                                          |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                     |
| 1                  | Pemasangan rangka langit-langit hollow galvanum                                                                  | M2   | 156.350,00        | 342,70 | 53.581.145,00     | 4,48                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| 2                  | Pemasangan penutup langit-langit gypsumboard                                                                     | M2   | 38.563,00         | 342,70 | 20.069.540,10     | 1,68                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
|                    | Sub Total VI                                                                                                     |      |                   |        | 73.650.685,10     | 6,15                   |              |                   |             | -                              |                      | -                   |
| VII.               | INSTALASI PIPA DAN SANITAIR                                                                                      |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                     |
| 1                  | Pemasangan Kran Dinding                                                                                          | Buah | 88.278,00         | 18,00  | 1.589.004,00      | 0,13                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| 2                  | Pemasangan Washtafel                                                                                             | Buah | 1.123.828,00      | 18,00  | 20.228.904,00     | 1,69                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| 3                  | Pemasangan Kloset Duduk Monoblok                                                                                 | Unit | 1.928.797,00      | 18,00  | 34.718.346,00     | 2,90                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| 4                  | Pemasangan Jet Washer                                                                                            | Buah | 303.528,00        | 18,00  | 5.463.504,00      | 0,46                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| 5                  | Pemasangan Floor Drain                                                                                           | Buah | 77.227,00         | 18,00  | 1.390.086,00      | 0,12                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| 6                  | Pipa Air Bersih                                                                                                  |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                     |
| -                  | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 1 1/2"                                                                | M'   | 47.029,00         | 30,31  | 1.425.448,99      | 0,12                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| -                  | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 3/4"                                                                  | M'   | 21.452,00         | 45,54  | 1.422.224,00      | 0,12                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| -                  | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 1/2"                                                                  | M'   | 26.019,00         | 48,87  | 1.271.548,53      | 0,11                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| 7                  | Pipa Air Buangan                                                                                                 |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                     |
| -                  | Menggali tanah biasa                                                                                             | M3   | 88.672,00         | 10,30  | 913.321,60        | 0,08                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| -                  | Urugan kembali galian tanah                                                                                      | M3   | 15.750,00         | 3,43   | 54.022,50         | 0,00                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| -                  | Pemasangan pipa PVC D diameter 4"                                                                                | M'   | 177.100,00        | 52,66  | 9.326.086,00      | 0,78                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| -                  | Pemasangan pipa PVC D diameter 3"                                                                                | M'   | 119.140,00        | 98,76  | 11.766.266,40     | 0,98                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| -                  | Pemasangan pipa air buangan PVC D diameter 1 1/2"                                                                | M'   | 47.029,00         | 39,60  | 1.692.348,40      | 0,10                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| -                  | Pemasangan pipa buangan AC PVC AW diameter 1/2"                                                                  | M'   | 26.019,00         | 54,00  | 1.405.026,00      | 0,12                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| 8                  | Pipa Tinja                                                                                                       |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                     |
| -                  | Menggali tanah biasa                                                                                             | M3   | 88.672,00         | 7,74   | 688.321,28        | 0,06                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| -                  | Urugan kembali galian tanah                                                                                      | M3   | 15.750,00         | 2,58   | 40.635,00         | 0,00                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| -                  | Pemasangan pipa PVC D diameter 4"                                                                                | M'   | 177.100,00        | 118,27 | 20.945.617,00     | 1,75                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
| 9                  | Pemasangan Septikank biotank 4000 L                                                                              | Unit | 24.269.290,00     | 1,00   | 24.269.290,00     | 2,03                   | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                   |
|                    | Sub Total VII                                                                                                    |      |                   |        | 138.788.099,78    | 11,60                  |              |                   |             | 0,00                           |                      | -                   |





|                                  |  |  |    |                                          |
|----------------------------------|--|--|----|------------------------------------------|
| WEEKLY REPORT (LAPORAN MINGGUAN) |  |  | 11 | Mallit, 17 Agustus 2023                  |
|                                  |  |  |    | HARI : Jumat s/d Kamis                   |
|                                  |  |  |    | TANGGAL : 11 Agustus s/d 17 Agustus 2023 |
|                                  |  |  |    | MINGGU : 11 (Sebelas)                    |
|                                  |  |  |    | BULAN : Agustus 2023                     |
|                                  |  |  |    | TOTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN           |
|                                  |  |  |    | RENCANA : 39.26 % (Time Schedule)        |
|                                  |  |  |    | REALISASI : 33.57 %                      |
|                                  |  |  |    | DEVIASI : - 5.70 %                       |

|                      |                                 |                                    |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| KONSULTAN PENGAWAS   | CV. R3I KONSULTAN               | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO |
| KONTRAKTOR PELAKSANA | CV. SUKSES KARYA PAPUA          |                                    |
| KECAMATAN/KAB.       | Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur      |                                    |
| NO. KONTRAK          | 01/SPP-KON/PPK/23/RSUD-ILG/2023 |                                    |
| NILAI KONTRAK        | Rp. 1.328.537.000               |                                    |
| TANGGAL KONTRAK      | 26 Mei 2023                     | Renovasi Ruang Rawat Inap M3       |

PERINCIAN  
BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN

| No. Mata Pencil<br>Yasan | Uraian Pekerjaan                                                                                                | Sat. | Harga Satuan<br>(Rp) | Vol.   | Jumlah<br>Harga<br>(Rp) | Bobot<br>Terhadap<br>kontrak | s/d mng<br>lalu | Volume<br>minggu<br>ini | s/d mng<br>ini | Nilai Pekerjaan<br>s/d Minggu ini | Bobot<br>%<br>Inap item<br>pekerjaan | Bobot %<br>Inap total<br>rakontrak |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------|-------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1                        | 2                                                                                                               | 3    | 4                    | 5      | 6                       | 7                            | 8               | 9                       | 10             | 11                                | 12                                   | 13                                 |
| I.                       | PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PENGUKURAN                                                                              |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                      |                                    |
| 1                        | Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)                                         | Ls   | 11.790.000,00        | 1,00   | 11.790.000,00           | 0,99                         | 0,99            | 0,06                    | 0,65           | 7.628.823,53                      | 64,71                                | 0,64                               |
| 2                        | Pembongkaran dan pembersihan                                                                                    | Ls   | 3.600.000,00         | 1,00   | 3.600.000,00            | 0,25                         | 1,00            | -                       | 1,00           | 3.000.000,00                      | 100,00                               | 0,25                               |
|                          | Sub Total I                                                                                                     |      |                      |        | 14.790.000,00           | 1,24                         |                 |                         |                | 10.628.823,53                     |                                      | 0,89                               |
| II.                      | PEKERJAAN BETON                                                                                                 |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                      |                                    |
| A.                       | Beton Sloef 10 x 13                                                                                             |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                      |                                    |
| 1                        | Pemasangan bekisting sloef 3 X Pakai                                                                            | M2   | 235.746,00           | 19,61  | 4.622.979,06            | 0,39                         | 19,61           | -                       | 19,61          | 4.622.979,06                      | 100,00                               | 0,39                               |
| 2                        | Cor beton                                                                                                       | M3   | 1.247.731,00         | 1,27   | 1.584.618,37            | 0,13                         | 1,27            | -                       | 1,27           | 1.584.618,37                      | 100,00                               | 0,13                               |
| 3                        | Pembesian                                                                                                       | Kg   | 18.555,00            | 266,02 | 5.307.101,10            | 0,44                         | 266,02          | -                       | 266,02         | 5.307.101,10                      | 100,00                               | 0,44                               |
| B.                       | Beton Kolom Praktis 10 x 10                                                                                     |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                      |                                    |
| 1                        | Pemasangan bekisting kolom 3 X Pakai                                                                            | M2   | 386.226,00           | 45,23  | 17.469.001,98           | 1,46                         | 45,23           | -                       | 45,23          | 17.469.001,98                     | 100,00                               | 1,46                               |
| 2                        | Cor beton                                                                                                       | M3   | 1.247.731,00         | 2,31   | 2.882.258,61            | 0,24                         | 2,31            | -                       | 2,31           | 2.882.258,61                      | 100,00                               | 0,24                               |
| 3                        | Pembesian                                                                                                       | Kg   | 18.555,00            | 647,10 | 12.006.940,50           | 1,00                         | 647,10          | -                       | 647,10         | 12.006.940,50                     | 100,00                               | 1,00                               |
| C.                       | Beton Balok                                                                                                     |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                      |                                    |
| 1                        | Balok (10x15)                                                                                                   |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                      |                                    |
| -                        | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                            | M2   | 396.621,00           | 21,48  | 8.519.419,08            | 0,71                         | 21,48           | -                       | 21,48          | 8.519.419,08                      | 100,00                               | 0,71                               |
| -                        | Cor beton                                                                                                       | M3   | 1.247.731,00         | 0,81   | 1.010.662,11            | 0,08                         | 0,81            | -                       | 0,81           | 1.010.662,11                      | 100,00                               | 0,08                               |
| -                        | Pembesian                                                                                                       | Kg   | 18.555,00            | 160,77 | 2.983.087,35            | 0,25                         | 160,77          | -                       | 160,77         | 2.983.087,35                      | 100,00                               | 0,25                               |
| 2                        | Balok (10x15) B.T. (1x1x10)                                                                                     |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                      |                                    |
| -                        | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                            | M2   | 396.621,00           | 23,85  | 9.459.410,85            | 0,79                         | 23,85           | -                       | 23,85          | 9.459.410,85                      | 100,00                               | 0,79                               |
| -                        | Cor beton                                                                                                       | M3   | 1.247.731,00         | 0,87   | 1.085.525,97            | 0,09                         | 0,87            | -                       | 0,87           | 1.085.525,97                      | 100,00                               | 0,09                               |
| -                        | Pembesian                                                                                                       | Kg   | 18.555,00            | 194,27 | 3.604.679,85            | 0,30                         | 194,27          | -                       | 194,27         | 3.604.679,85                      | 100,00                               | 0,30                               |
| 3                        | Ring balok RB1 (10 x 13)                                                                                        |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                      |                                    |
| -                        | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                            | M2   | 396.621,00           | 31,56  | 12.517.358,76           | 1,05                         | 31,56           | -                       | 31,56          | 12.517.358,76                     | 100,00                               | 1,05                               |
| -                        | Cor beton                                                                                                       | M3   | 1.247.731,00         | 1,58   | 1.971.414,98            | 0,16                         | 1,58            | -                       | 1,58           | 1.971.414,98                      | 100,00                               | 0,16                               |
| -                        | Pembesian                                                                                                       | Kg   | 18.555,00            | 354,06 | 6.505.554,40            | 0,55                         | 354,06          | -                       | 354,06         | 6.505.554,40                      | 100,00                               | 0,55                               |
| 4                        | Ring balok RB2 (10 x 13)                                                                                        |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                      |                                    |
| -                        | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                            | M2   | 396.621,00           | 5,33   | 2.113.989,93            | 0,18                         | 5,33            | -                       | 5,33           | 2.113.989,93                      | 100,00                               | 0,18                               |
| -                        | Cor beton                                                                                                       | M3   | 1.247.731,00         | 0,27   | 336.887,37              | 0,03                         | 0,27            | -                       | 0,27           | 336.887,37                        | 100,00                               | 0,03                               |
| -                        | Pembesian                                                                                                       | Kg   | 18.555,00            | 59,63  | 1.106.434,65            | 0,09                         | 59,63           | -                       | 59,63          | 1.106.434,65                      | 100,00                               | 0,09                               |
|                          | Sub Total II                                                                                                    |      |                      |        | 95.151.724,92           | 7,95                         |                 |                         |                | 95.151.724,92                     |                                      | 7,95                               |
| III.                     | PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTERAN DAN PARTISI                                                               |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                      |                                    |
| 1                        | Pemasangan dinding bata meran, tebal 1/2 batu campuran 1 PC, 5 PP                                               | M2   | 130.528,00           | 59,90  | 7.818.627,20            | 0,63                         | 59,90           | -                       | 59,90          | 7.818.627,20                      | 100,00                               | 0,63                               |
| 2                        | Pemasangan dinding bata ringan tebal 7,5 cm                                                                     | M2   | 198.512,00           | 354,63 | 70.398.310,56           | 5,88                         | 354,63          | -                       | 354,63         | 70.398.310,56                     | 100,00                               | 5,88                               |
| 3                        | Pemasangan plesteran 1 SP, 5 PP tebal 15 mm                                                                     | M2   | 81.914,00            | 987,68 | 80.904.819,52           | 6,76                         | 740,76          | 246,92                  | 987,68         | 80.904.819,52                     | 100,00                               | 6,76                               |
| 4                        | Pemasangan acian                                                                                                | M2   | 51.880,00            | 832,77 | 43.204.107,60           | 3,61                         | 35,00           | 65,00                   | 100,00         | 5.188.000,00                      | 12,01                                | 0,43                               |
| 5                        | Pemasangan dinding partisi sandwich panel polyurethane                                                          | M2   | 509.355,00           | 266,99 | 135.992.691,45          | 11,36                        | -               | -                       | -              | -                                 | -                                    | -                                  |
|                          | Sub Total III                                                                                                   |      |                      |        | 338.318.556,33          | 28,27                        |                 |                         |                | 164.309.757,28                    |                                      | 13,73                              |
| IV.                      | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA                                                                                     |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                      |                                    |
| 1                        | Pemasangan pintu P1, pintu pabrik mother and son 140 x 215 lengkap vision glass dan handle layer, Ex. Marksindo | Unit | 5.890.500,00         | 18,00  | 106.029.000,00          | 8,86                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                    | -                                  |
| 2                        | Pemasangan pintu P2                                                                                             | Unit | 3.471.308,00         | 1,00   | 3.471.308,00            | 0,29                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                    | -                                  |
| 3                        | Pemasangan Pintu P3 (Pintu WC), pintu pabrik Single door galvanum                                               | Unit | 1.933.230,00         | 18,00  | 34.798.202,00           | 2,91                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                    | -                                  |
| 4                        | Pemasangan Pintu-Jendela (Pintu PJ)                                                                             | Unit | 5.411.482,00         | 17,00  | 91.995.194,00           | 7,69                         | 5,00            | 5,00                    | 10,00          | 54.114.820,00                     | 58,82                                | 4,52                               |
| 5                        | Pemasangan Jendela Aluminium J1                                                                                 | Unit | 4.870.449,00         | 2,00   | 9.740.898,00            | 0,81                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                    | -                                  |
| 6                        | Pemasangan Jendela Kamar Mandi J2                                                                               | Unit | 1.882.137,00         | 18,00  | 33.878.466,00           | 2,83                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                    | -                                  |
|                          | Sub Total IV                                                                                                    |      |                      |        | 279.913.168,00          | 23,39                        |                 |                         |                | 54.114.820,00                     |                                      | 4,52                               |
| V.                       | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI KERAMIK DAN WATERPROOFING                                                              |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                      |                                    |
| 1                        | Cor lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa (K100) lantai kamar mandi                                             | M3   | 1.068.126,00         | 4,47   | 4.774.523,22            | 0,40                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                    | -                                  |
| 2                        | Pemasangan dinding keramik 20 x 40                                                                              | M2   | 323.073,00           | 154,31 | 50.045.012,59           | 4,15                         | -               | 77,46                   | 77,46          | 25.024.006,49                     | 50,00                                | 2,09                               |
| 3                        | Pemasangan lantai keramik 40 x 40 unpolished/kasar                                                              | M2   | 166.408,00           | 47,26  | 7.864.442,08            | 0,66                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                    | -                                  |
| 4                        | Pemasangan lantai tegel keramik 60 x 60 polished                                                                | M2   | 275.870,00           | 347,07 | 95.746.200,90           | 8,00                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                    | -                                  |
| 5                        | Pemasangan lapisan Waterproofing                                                                                | M2   | 36.207,00            | 47,26  | 1.711.142,82            | 0,14                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                    | -                                  |
|                          | Sub Total V                                                                                                     |      |                      |        | 160.144.322,00          | 13,38                        |                 |                         |                | 25.024.006,49                     |                                      | 2,09                               |
| VI.                      | PEKERJAAN LANGIT-LANGIT                                                                                         |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                      |                                    |
| 1                        | Pemasangan rangka langit-langit hollow galvanum                                                                 | M2   | 156.350,00           | 342,70 | 53.581.145,00           | 4,48                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                    | -                                  |
| 2                        | Pemasangan penutup langit-langit gypsumboard                                                                    | M2   | 58.563,00            | 342,70 | 20.069.540,10           | 1,68                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                    | -                                  |
|                          | Sub Total VI                                                                                                    |      |                      |        | 73.650.685,10           | 6,15                         |                 |                         |                | -                                 |                                      | 4,18                               |
| VII.                     | INSTALASI PIPA DAN SANITAIR                                                                                     |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                      |                                    |
| 1                        | Pemasangan Kran Dinding                                                                                         | Buah | 88.278,00            | 18,00  | 1.589.004,00            | 0,13                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                    | -                                  |
| 2                        | Pemasangan Washtafel                                                                                            | Buah | 1.123.828,00         | 18,00  | 20.228.904,00           | 1,69                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                    | -                                  |
| 3                        | Pemasangan Kloset Duduk Monoblok                                                                                | Unit | 1.928.797,00         | 18,00  | 34.718.346,00           | 2,90                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                    | -                                  |
| 4                        | Pemasangan Jet Washer                                                                                           | Buah | 303.528,00           | 18,00  | 5.463.504,00            | 0,46                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                    | -                                  |
| 5                        | Pemasangan Floor Drain                                                                                          | Buah | 77.227,00            | 18,00  | 1.390.086,00            | 0,12                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                    | -                                  |
| 6                        | Pipa Air Bersih                                                                                                 |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                      |                                    |
| -                        | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 1,5"                                                                 | M'   | 47.029,00            | 30,31  | 1.425.448,99            | 0,12                         | -               | 30,31                   | 30,31          | 1.425.448,99                      | 100,00                               | 0,12                               |
| -                        | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 2,4"                                                                 | M'   | 31.452,00            | 45,54  | 1.420.324,06            | 0,12                         | -               | 25,00                   | 25,00          | 706.300,00                        | 54,90                                | 0,07                               |
| -                        | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 1/2"                                                                 | M'   | 26.019,00            | 48,87  | 1.271.548,53            | 0,11                         | -               | 10,00                   | 10,00          | 260.190,00                        | 20,46                                | 0,02                               |
| 7                        | Pipa Air Buangan                                                                                                |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                      |                                    |
| -                        | Menggali tanah biasa                                                                                            | M3   | 88.672,00            | 10,30  | 913.321,60              | 0,08                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                    | -                                  |
| -                        | Urugan kembali galian tanah                                                                                     | M3   | 15.750,00            | 3,43   | 54.022,50               | 0,00                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                    | -                                  |
| -                        | Pemasangan pipa PVC D diameter 4"                                                                               | M'   | 177.100,00           | 52,66  | 9.326.086,00            | 0,78                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                    | -                                  |
| -                        | Pemasangan pipa PVC D diameter 3"                                                                               | M'   | 119.140,00           | 98,76  | 11.766.266,40           | 0,98                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                    | -                                  |
| -                        | Pemasangan pipa air buangan PVC D diameter 1,5"                                                                 | M'   | 47.029,00            | 39,60  | 1.862.365,40            | 0,16                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                    | -                                  |
| -                        | Pemasangan pipa buangan AC PVC AW diameter 1/2"                                                                 | M'   | 26.019,00            | 54,00  | 1.405.026,00            | 0,12                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                    | -                                  |
| 8                        | Pipa Tinja                                                                                                      |      |                      |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                      |                                    |
| -                        | Menggali tanah biasa                                                                                            | M3   | 88.672,00            | 7,74   | 688.371,68              | 0,06                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                    | -                                  |
| -                        | Urugan kembali galian tanah                                                                                     | M3   | 15.750,00            | 2,58   | 40.635,00               | 0,00                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                    | -                                  |
| -                        | Pemasangan pipa PVC D diameter 4"                                                                               | M'   | 177.100,00           | 118,27 | 20.945.617,00           | 1,75                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                    | -                                  |
| 9                        | Pemasangan Septiktank biotank 4000 L                                                                            | Unit | 24.269.290,00        | 1,00   | 24.269.290,00           | 2,03                         | -               | -                       | -              | -                                 | -                                    | -                                  |
|                          | Sub Total VII                                                                                                   |      |                      |        | 138.788.099,78          | 11,60                        |                 |                         |                | 2.471.938,99                      |                                      | 0,21                               |







**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO**



**LAPORAN BULANAN**

**( BULAN - 4 )**

**Periode : 26 Agustus - 26 September 2023**

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| PEKERJAAN       | : RENOVASI RUANG RAWAT INAP M3   |
| LOKASI          | : KEC. WOTU                      |
| NOMOR KONTRAK   | : 01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023 |
| TANGGAL KONTRAK | : 26 Mei 2023                    |
| NILAI KONTRAK   | : Rp 1.328.537.000,00            |
| KONT. PELAKSANA | : CV. SUKSES KARYA PAPUA         |
| KONS. PENGAWAS  | : CV. R3I KONSULTAN              |
| RENCANA         | : 100,00%                        |
| REALISASI       | : 88,58%                         |
| DEVIASI         | : -11,42%                        |

**TAHUN ANGGARAN 2023**

**LAPORAN BULANAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

|                       |                                     |           |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| NAMA PEKERJAAN        | <b>Renovasi Ruang Rawat Inap M3</b> | <b>B4</b> | Malili, 26 September 2023           |
| KECAMATAN / KABUPATEN | KEC. WASUPONDA / KAB. LUWU TIMUR    |           | BULAN : 4 (Empat)                   |
| KONSULTAN PENGAWAS    | CV. R21 KONSULTAN                   |           | TANGGAL : 26 Agustus - 26 September |
| KONTRAKTOR PELAKSANA  | CV. SUKSES KARYA PAPUA              |           |                                     |
| NO. KONTRAK           | 01/SPP-KON/PPK 23/RSUD-ILG/2023     |           | TOTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN      |
| NILAI KONTRAK         | Rp. 1.328.537.893                   |           | RENCANA : 100,00 % (Time Schedule)  |
| WAKTU PELAKSANAAN     | 120 Hari                            |           | REALISASI : 88,58 %                 |
| TANGGAL KONTRAK       | 26 Mei 2023                         |           | DEVIASI : -11,42 %                  |

**PERINCIAN**  
**BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN**

| No. Matrik Pembayar | Uraian Pekerjaan                                                                                             | Sat. | Harga Satuan (Rp.) | Vol.   | Jumlah Harga (Rp.)    | Bobot Terhadap Kontrak | s/d Bulan lalu | Volume Bulan ini | s/d Bulan ini | Nilai Pekerjaan s/d Bulan ini | Bobot % Inap Item pekerjaan | Bobot % Inap total pekerjaan |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------|-----------------------|------------------------|----------------|------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1                   | 2                                                                                                            | 3    | 4                  | 5      | 6                     | 7                      | 8              | 9                | 10            | 11                            | 12                          | 13                           |
| I.                  | <b>PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PENGUKURAN</b>                                                                    |      |                    |        |                       |                        |                |                  |               |                               |                             |                              |
| 1                   | Rupa Penerimaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)                                      | Lot  | 11.790.000,00      | 1,00   | 11.790.000,00         | 0,99                   | 0,71           | 0,24             | 0,94          | 11.096.470,59                 | 94,12                       | 0,93                         |
| 2                   | Pembongkaran dan pembersihan                                                                                 | Lot  | 3.000.000,00       | 1,00   | 3.000.000,00          | 0,25                   | 1,00           | -                | 1,00          | 3.000.000,00                  | 100,00                      | 0,25                         |
|                     | Sub Total I                                                                                                  |      |                    |        | <b>14.790.000,00</b>  | <b>1,24</b>            |                |                  |               | <b>14.096.470,59</b>          |                             | <b>1,18</b>                  |
| II.                 | <b>PEKERJAAN BETON</b>                                                                                       |      |                    |        |                       |                        |                |                  |               |                               |                             |                              |
| A.                  | <b>Beton Sloef 10 x 13</b>                                                                                   |      |                    |        |                       |                        |                |                  |               |                               |                             |                              |
| 1                   | Pemasangan bekisting sloef 3 X Pakai                                                                         | M2   | 235.746,00         | 19,61  | 4.622.979,06          | 0,39                   | 19,61          | -                | 19,61         | 4.622.979,06                  | 100,00                      | 0,39                         |
| 2                   | Cor beton                                                                                                    | M3   | 1.247.731,00       | 1,27   | 1.584.618,37          | 0,13                   | 1,27           | -                | 1,27          | 1.584.618,37                  | 100,00                      | 0,13                         |
| 3                   | Pembesian                                                                                                    | Kg   | 18.555,00          | 286,02 | 5.307.101,10          | 0,44                   | 286,02         | -                | 286,02        | 5.307.101,10                  | 100,00                      | 0,44                         |
| B.                  | <b>Beton Kolom Praktis 10 x 10</b>                                                                           |      |                    |        |                       |                        |                |                  |               |                               |                             |                              |
| 1                   | Pemasangan bekisting kolom 3 X Pakai                                                                         | M2   | 386.226,00         | 45,23  | 17.469.001,98         | 1,46                   | 45,23          | -                | 45,23         | 17.469.001,98                 | 100,00                      | 1,46                         |
| 2                   | Cor beton                                                                                                    | M3   | 1.247.731,00       | 2,31   | 2.882.258,61          | 0,24                   | 2,31           | -                | 2,31          | 2.882.258,61                  | 100,00                      | 0,24                         |
| 3                   | Pembesian                                                                                                    | Kg   | 18.555,00          | 647,10 | 12.006.940,50         | 1,00                   | 647,10         | -                | 647,10        | 12.006.940,50                 | 100,00                      | 1,00                         |
| C.                  | <b>Beton Balok</b>                                                                                           |      |                    |        |                       |                        |                |                  |               |                               |                             |                              |
| 1                   | Balok (10x15)                                                                                                |      |                    |        |                       |                        |                |                  |               |                               |                             |                              |
| -                   | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                         | M2   | 396.621,00         | 21,48  | 8.519.419,08          | 0,71                   | 21,48          | -                | 21,48         | 8.519.419,08                  | 100,00                      | 0,71                         |
| -                   | Cor beton                                                                                                    | M3   | 1.247.731,00       | 0,81   | 1.010.662,11          | 0,08                   | 0,81           | -                | 0,81          | 1.010.662,11                  | 100,00                      | 0,08                         |
| -                   | Pembesian                                                                                                    | Kg   | 18.555,00          | 160,77 | 2.983.087,35          | 0,25                   | 160,77         | -                | 160,77        | 2.983.087,35                  | 100,00                      | 0,25                         |
| 2                   | Balok Latei BLT (13x10)                                                                                      |      |                    |        |                       |                        |                |                  |               |                               |                             |                              |
| -                   | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                         | M2   | 396.621,00         | 23,85  | 9.459.410,85          | 0,79                   | 23,85          | -                | 23,85         | 9.459.410,85                  | 100,00                      | 0,79                         |
| -                   | Cor beton                                                                                                    | M3   | 1.247.731,00       | 0,87   | 1.085.525,97          | 0,09                   | 0,87           | -                | 0,87          | 1.085.525,97                  | 100,00                      | 0,09                         |
| -                   | Pembesian                                                                                                    | Kg   | 18.555,00          | 194,27 | 3.604.679,85          | 0,30                   | 194,27         | -                | 194,27        | 3.604.679,85                  | 100,00                      | 0,30                         |
| 3                   | Ring balok RB1 (10 x 13)                                                                                     |      |                    |        |                       |                        |                |                  |               |                               |                             |                              |
| -                   | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                         | M2   | 396.621,00         | 31,56  | 12.517.358,76         | 1,05                   | 31,56          | -                | 31,56         | 12.517.358,76                 | 100,00                      | 1,05                         |
| -                   | Cor beton                                                                                                    | M3   | 1.247.731,00       | 1,58   | 1.971.414,98          | 0,16                   | 1,58           | -                | 1,58          | 1.971.414,98                  | 100,00                      | 0,16                         |
| -                   | Pembesian                                                                                                    | Kg   | 18.555,00          | 354,08 | 6.569.954,40          | 0,55                   | 354,08         | -                | 354,08        | 6.569.954,40                  | 100,00                      | 0,55                         |
| 4                   | Ring balok RB2 (10 x 13)                                                                                     |      |                    |        |                       |                        |                |                  |               |                               |                             |                              |
| -                   | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                         | M2   | 396.621,00         | 5,33   | 2.113.989,93          | 0,18                   | 5,33           | -                | 5,33          | 2.113.989,93                  | 100,00                      | 0,18                         |
| -                   | Cor beton                                                                                                    | M3   | 1.247.731,00       | 0,27   | 336.887,37            | 0,03                   | 0,27           | -                | 0,27          | 336.887,37                    | 100,00                      | 0,03                         |
| -                   | Pembesian                                                                                                    | Kg   | 18.555,00          | 59,63  | 1.106.434,65          | 0,09                   | 59,63          | -                | 59,63         | 1.106.434,65                  | 100,00                      | 0,09                         |
|                     | Sub Total II                                                                                                 |      |                    |        | <b>95.151.724,92</b>  | <b>7,95</b>            |                |                  |               | <b>95.151.724,92</b>          |                             | <b>7,95</b>                  |
| III.                | <b>PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTERAN DAN PARTISI</b>                                                     |      |                    |        |                       |                        |                |                  |               |                               |                             |                              |
| 1                   | Pemasangan dinding bata merah tebal 1/2 batu campuran 1 PC, 5 PP                                             | M2   | 130.528,00         | 59,90  | 7.818.627,20          | 0,65                   | 59,90          | -                | 59,90         | 7.818.627,20                  | 100,00                      | 0,65                         |
| 2                   | Pemasangan dinding bata ringan tebal 7,5 cm                                                                  | M2   | 198.512,00         | 354,63 | 70.398.310,56         | 5,88                   | 354,63         | -                | 354,63        | 70.398.310,56                 | 100,00                      | 5,88                         |
| 3                   | Pemasangan plesteran 1 SP, 5 PP tebal 15 mm                                                                  | M2   | 81.914,00          | 987,68 | 80.904.819,52         | 6,76                   | 987,68         | -                | 987,68        | 80.904.819,52                 | 100,00                      | 6,76                         |
| 4                   | Pemasangan acian                                                                                             | M2   | 51.880,00          | 832,77 | 43.204.107,60         | 3,61                   | 832,77         | 312,77           | 832,77        | 43.204.107,60                 | 100,00                      | 3,61                         |
| 5                   | Pemasangan dinding partisi sandwich panel polystyrene                                                        | M2   | 509.355,00         | 266,99 | 135.992.691,45        | 11,36                  | -              | -                | -             | -                             | -                           | -                            |
|                     | Sub Total III                                                                                                |      |                    |        | <b>338.318.556,33</b> | <b>28,27</b>           |                |                  |               | <b>202.325.864,88</b>         |                             | <b>16,90</b>                 |
| IV.                 | <b>PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA</b>                                                                           |      |                    |        |                       |                        |                |                  |               |                               |                             |                              |
| 1                   | Pemasangan pintu P1: pintu pabrik mother and son 140 x 215 lengkap vison glass dan handle lever Ex. Markindo | Unit | 5.890.500,00       | 18,00  | 106.029.000,00        | 8,86                   | -              | 18,00            | 18,00         | 106.029.000,00                | 100,00                      | 8,86                         |
| 2                   | Pemasangan pintu P2                                                                                          | Unit | 3.471.308,00       | 1,00   | 3.471.308,00          | 0,29                   | -              | 1,00             | 1,00          | 3.471.308,00                  | 100,00                      | 0,29                         |
| 3                   | Pemasangan Pintu P3 (Pintu WC): pintu pabrik Single door galvanum                                            | Unit | 1.933.239,00       | 18,00  | 34.798.302,00         | 2,91                   | 18,00          | -                | 18,00         | 34.798.302,00                 | 100,00                      | 2,91                         |
| 4                   | Pemasangan Pintu-Jendela (Pintu PJ)                                                                          | Unit | 5.411.482,00       | 17,00  | 91.995.194,00         | 7,69                   | 10,00          | 7,00             | 17,00         | 91.995.194,00                 | 100,00                      | 7,69                         |
| 5                   | Pemasangan Jendela Aluminium J1                                                                              | Unit | 4.870.449,00       | 2,00   | 9.740.898,00          | 0,81                   | -              | 2,00             | 2,00          | 9.740.898,00                  | 100,00                      | 0,81                         |
| 6                   | Pemasangan Jendela Kamar Mandi (J2)                                                                          | Unit | 1.882.137,00       | 18,00  | 33.878.466,00         | 2,83                   | -              | 18,00            | 18,00         | 33.878.466,00                 | 100,00                      | 2,83                         |
|                     | Sub Total IV                                                                                                 |      |                    |        | <b>279.913.168,00</b> | <b>23,39</b>           |                |                  |               | <b>279.913.168,00</b>         |                             | <b>23,39</b>                 |
| V.                  | <b>PEKERJAAN PENUTUP LANTAI, KERAMIK DAN WATERPROOFING</b>                                                   |      |                    |        |                       |                        |                |                  |               |                               |                             |                              |
| 1                   | Cor lantai kerja beton mutu f'c = 7,5 Mpa (K100) : lantai kamar mandi                                        | M2   | 1.068.136,00       | 4,47   | 4.774.633,22          | 0,40                   | -              | 4,47             | 4,47          | 4.774.633,22                  | 100,00                      | 0,40                         |
| 2                   | Cor lantai dinding keramik 25 x 40                                                                           | M2   | 323.078,00         | 154,91 | 50.048.012,98         | 4,18                   | 154,91         | -                | 154,91        | 50.048.012,98                 | 100,00                      | 4,18                         |
| 3                   | Pemasangan lantai keramik 40 x 40 unpolished/kasar                                                           | M2   | 166.408,00         | 47,26  | 7.864.442,08          | 0,66                   | -              | 47,26            | 47,26         | 7.864.442,08                  | 100,00                      | 0,66                         |
| 4                   | Pemasangan lantai tegel keramik 60 x 60 polished                                                             | M2   | 275.870,00         | 347,07 | 95.746.200,90         | 8,00                   | -              | 347,07           | 347,07        | 95.746.200,90                 | 100,00                      | 8,00                         |
| 5                   | Pemasangan lapisan Waterproofing                                                                             | M2   | 36.207,00          | 47,26  | 1.711.142,82          | 0,14                   | -              | 47,26            | 47,26         | 1.711.142,82                  | 100,00                      | 0,14                         |
|                     | Sub Total V                                                                                                  |      |                    |        | <b>160.144.322,00</b> | <b>13,38</b>           |                |                  |               | <b>160.144.322,00</b>         |                             | <b>13,38</b>                 |
| VI.                 | <b>PEKERJAAN LANGIT-LANGIT</b>                                                                               |      |                    |        |                       |                        |                |                  |               |                               |                             |                              |
| 1                   | Pemasangan langit-langit gipsum board                                                                        | M2   | 156.355,00         | 342,70 | 53.581.145,00         | 4,46                   | 300,00         | 42,70            | 342,70        | 53.581.145,00                 | 100,00                      | 4,46                         |
| 2                   | Pemasangan penutup langit-langit gypsum board                                                                | M2   | 58.563,00          | 342,70 | 20.069.540,10         | 1,68                   | 171,35         | 171,35           | 342,70        | 20.069.540,10                 | 100,00                      | 1,68                         |
|                     | Sub Total VI                                                                                                 |      |                    |        | <b>73.650.685,10</b>  | <b>6,15</b>            |                |                  |               | <b>73.650.685,10</b>          |                             | <b>6,15</b>                  |
| VII.                | <b>INSTALASI PIPA DAN SANITAIR</b>                                                                           |      |                    |        |                       |                        |                |                  |               |                               |                             |                              |
| 1                   | Pemasangan Kran Dinding                                                                                      | Buah | 88.278,00          | 18,00  | 1.589.004,00          | 0,13                   | -              | 18,00            | 18,00         | 1.589.004,00                  | 100,00                      | 0,13                         |
| 2                   | Pemasangan Wastafel                                                                                          | Buah | 1.123.828,00       | 18,00  | 20.228.904,00         | 1,69                   | -              | 18,00            | 18,00         | 20.228.904,00                 | 100,00                      | 1,69                         |
| 3                   | Pemasangan Kloset Duduk Monoblok                                                                             | Unit | 1.928.797,00       | 18,00  | 34.718.346,00         | 2,90                   | -              | 18,00            | 18,00         | 34.718.346,00                 | 100,00                      | 2,90                         |
| 4                   | Pemasangan Jet Washer                                                                                        | Buah | 340.528,00         | 18,00  | 3.463.504,00          | 0,46                   | -              | 18,00            | 18,00         | 3.463.504,00                  | 100,00                      | 0,46                         |
| 5                   | Pemasangan Floor Drain                                                                                       | Buah | 77.227,00          | 18,00  | 1.390.086,00          | 0,12                   | -              | 18,00            | 18,00         | 1.390.086,00                  | 100,00                      | 0,12                         |
| 6                   | Pipa Air Bersih                                                                                              | M'   | 47.026,00          | 30,31  | 1.435.448,66          | 0,12                   | 30,31          | -                | 30,31         | 1.435.448,66                  | 100,00                      | 0,12                         |
| -                   | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 1 1/2"                                                            | M'   | 31.452,00          | 45,54  | 1.432.324,08          | 0,12                   | 45,54          | -                | 45,54         | 1.432.324,08                  | 100,00                      | 0,12                         |
| -                   | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 3/4"                                                              | M'   | 26.019,00          | 48,87  | 1.271.548,53          | 0,11                   | 48,87          | -                | 48,87         | 1.271.548,53                  | 100,00                      | 0,11                         |
| 7                   | Pipa Air Buangan                                                                                             | M'   | 88.672,00          | 10,30  | 913.321,60            | 0,08                   | -              | 10,30            | 10,30         | 913.321,60                    | 100,00                      | 0,08                         |
| -                   | Menggali tanah biasa                                                                                         | M3   | 15.750,00          | 3,43   | 54.022,50             | 0,00                   | -              | 3,43             | 3,43          | 54.022,50                     | 100,00                      | 0,00                         |
| -                   | Urugan kembali galian tanah                                                                                  | M'   | 177.100,00         | 52,66  | 9.326.086,00          | 0,78                   | -              | 52,66            | 52,66         | 9.326.086,00                  | 100,00                      | 0,78                         |
| -                   | Pemasangan pipa PVC D diameter 4"                                                                            | M'   | 112.140,00         | 35,76  | 11.756.266,40         | 0,98                   | -              | 35,76            | 35,76         | 11.756.266,40                 | 100,00                      | 0,98                         |
| -                   | Pemasangan pipa air buangan PVC D diameter 1 1/2"                                                            | M'   | 47.029,00          | 39,60  | 1.862.348,40          | 0,16                   | -              | 39,60            | 39,60         | 1.862.348,40                  | 100,00                      | 0,16                         |
| -                   | Pemasangan pipa buangan AC PVC AW diameter 1/2"                                                              | M'   | 26.019,00          | 54,00  | 1.405.026,00          | 0,12                   | -              | 54,00            | 54,00         | 1.405.026,00                  | 100,00                      | 0,12                         |
| 8                   | Pipa Tinja                                                                                                   | M3   | 88.672,00          | 7,74   | 686.321,28            | 0,06                   | -              | 7,74             | 7,74          | 686.321,28                    | 100,00                      | 0,06                         |
| -                   | Menggali tanah biasa                                                                                         | M3   | 15.750,00          | 2,58   | 40.635,00             | 0,00                   | -              | 2,58             | 2,58          | 40.635,00                     | 100,00                      | 0,00                         |
| -                   | Urugan kembali galian tanah                                                                                  | M'   | 177.100,00         | 118,27 | 20.945.617,00         | 1,75                   | -              | 118,27           | 118,27        | 20.945.617,00                 | 100,00                      | 1,75                         |
| 9                   | Pemasangan Septikamik Dikamir 4000 L                                                                         | Unit | 24.269.290,00      | 1,00   | 24.269.290,00         | 2,03                   | -              | 1,00             | 1,00          | 24.269.290,00                 | 100,00                      | 2,03                         |
|                     | Sub Total VII                                                                                                |      |                    |        | <b>138.788.099,78</b> | <b>11,60</b>           |                |                  |               | <b>138.788.099,78</b>         |                             | <b>11,60</b>                 |

|       |                                                                   |     |               |          |                  |        |       |               |          |                  |        |      |       |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------|------------------|--------|-------|---------------|----------|------------------|--------|------|-------|
| VIII. | PEKERJAAN ELEKTRIKAL                                              |     |               |          |                  |        |       |               |          |                  |        |      |       |
| 1     | Pemasangan instalasi stop lampu                                   | Tdk | 298.221,00    | 62,00    | 18.489.702,00    | 1,54   | 62,00 | -             | 62,00    | 18.489.702,00    | 100,00 | 1,54 |       |
| 2     | Pemasangan instalasi stop kontak                                  | Tdk | 187.110,00    | 37,00    | 6.923.070,00     | 0,58   | 37,00 | -             | 37,00    | 6.923.070,00     | 100,00 | 0,58 |       |
| 3     | Pemasangan stop kontak biasa                                      | Tdk | 33.000,00     | 19,00    | 627.000,00       | 0,05   | -     | 19,00         | 19,00    | 627.000,00       | 100,00 | 0,05 |       |
| 4     | Pemasangan stop kontak AC                                         | Tdk | 47.000,00     | 18,00    | 846.000,00       | 0,07   | -     | 18,00         | 18,00    | 846.000,00       | 100,00 | 0,07 |       |
| 5     | Pemasangan saklar ganda                                           | Tdk | 35.000,00     | 22,00    | 770.000,00       | 0,06   | -     | 22,00         | 22,00    | 770.000,00       | 100,00 | 0,06 |       |
| 6     | Pemasangan saklar tunggal                                         | Tdk | 31.000,00     | 18,00    | 558.000,00       | 0,05   | -     | 18,00         | 18,00    | 558.000,00       | 100,00 | 0,05 |       |
| 7     | Pemasangan lampu LED 10 watt                                      | Tdk | 65.000,00     | 26,00    | 1.690.000,00     | 0,14   | -     | 26,00         | 26,00    | 1.690.000,00     | 100,00 | 0,14 |       |
| 8     | Pemasangan lampu LED 7 watt                                       | Tdk | 55.000,00     | 36,00    | 1.980.000,00     | 0,17   | -     | 36,00         | 36,00    | 1.980.000,00     | 100,00 | 0,17 |       |
| 9     | Pemasangan MCB 2 Group                                            | Tdk | 728.532,00    | 2,00     | 1.457.064,00     | 0,12   | -     | 2,00          | 2,00     | 1.457.064,00     | 100,00 | 0,12 |       |
|       | Sub Total VIII                                                    |     |               |          | 33.340.836,00    | 2,79   |       |               |          | 33.340.836,00    |        | 2,79 |       |
| IX.   | PENGECATAN                                                        |     |               |          |                  |        |       |               |          |                  |        |      |       |
| 1     | Pengecatan dinding lama eksterior                                 | M2  | 27.030,00     | 422,56   | 11.422.337,40    | 0,95   | -     | 422,56        | 422,56   | 11.422.337,40    | 100,00 | 0,95 |       |
| 2     | Pengecatan dinding lama interior                                  | M2  | 27.030,00     | 1.281,45 | 34.637.593,50    | 2,89   | -     | 1.281,45      | 1.281,45 | 34.637.593,50    | 100,00 | 2,89 |       |
| 3     | Pengecatan langit-langit (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) | M2  | 31.398,00     | 491,63   | 15.436.198,74    | 1,29   | -     | 491,63        | 491,63   | 15.436.198,74    | 100,00 | 1,29 |       |
| 4     | Pengecatan listplank                                              | M2  | 40.614,00     | 31,70    | 1.287.463,80     | 0,11   | -     | 31,70         | 31,70    | 1.287.463,80     | 100,00 | 0,11 |       |
|       | Sub Total IX                                                      |     |               |          | 62.783.593,44    | 5,25   |       |               |          | 62.783.593,44    |        | 5,25 |       |
|       |                                                                   |     | FISK          |          | 1.196.880.985,57 |        |       | FISK          |          | 1.060.194.764,71 |        |      |       |
|       |                                                                   |     | PPN 11 %      |          | 131.656.908,41   | 100,00 |       | PPN 11 %      |          | 116.621.424,12   |        |      | 88,58 |
|       |                                                                   |     | TOTAL HARGA   |          | 1.328.537.893,98 |        |       | TOTAL HARGA   |          | 1.176.816.188,83 |        |      |       |
|       |                                                                   |     | NILAI KONTRAK |          | 1.328.537.000,00 |        |       | NILAI KONTRAK |          | 1.176.816.000,00 |        |      |       |

DI KETAHUI DAN DISETUJUI OLEH  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO  
KAB. LUWU TIMUR

PUTU GEDE SUDARSANA, S.KM., M. Kes  
NIP. 198205052006041011

DI BUAT OLEH  
KONTRAKTOR PELAKSANA  
CV. R3I KONSULTAN

ANDJAMIL M. ST  
Site Engineering



## JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

[illegible]



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO**



**LAPORAN MINGGUAN  
( MINGGU XIII s/d XVI )**

**PEKERJAAN : RENOVASI RUANG RAWAT INAP M3**

**LOKASI : KEC. WOTU**

**NOMOR KONTRAK : 01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023**

**TANGGAL KONTRAK : 26 Mei 2023**

**NILAI KONTRAK : Rp 1.328.537.000,00**

**KONT. PELAKSANA : CV. SUKSES KARYA PAPUA**

**KONS. PENGAWAS : CV. R3I KONSULTAN**

**TAHUN ANGGARAN 2023**



| WEEKLY REPORT (LAPORAN MINGGUAN)                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                         |                                                                        |                         | 13                           | Mallit, 02 September 2023 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                   |                                    |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| KONSULTAN PENGAWAS<br>KONTRAKTOR PELAKSANA<br>KECAMATAN/KAB.<br>NO. KONTRAK<br>NILAI KONTRAK<br>TANGGAL KONTRAK |                                                                                                                | CV. R3I KONSULTAN<br>CVI. SUKSES KARYA PAFUA<br>Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur<br>01/SPP-KON/PPK.23/RSUD-HLG/2023<br>Rp. 1.328.537.000<br>26 Mei 2023 |                         | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO<br><br>Renovasi Ruang Rawat Inap M3 |                         |                              |                           | HARI : Sabtu s/d Jum at<br>TANGGAL : 26 Agustus s/d 02 September 2023<br>MINGGU : 13 (Tigabelas)<br>BULAN : iv (Agustus - September 2023)<br>TOTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN<br>RENCANA : 53.60 % (Time Schedule)<br>REALISASI : 51.18 %<br>DEVIASI : - 2.42 % |                |                                   |                                    |                             |
| PERINCIAN<br>BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                         |                                                                        |                         |                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                   |                                    |                             |
| No. Mata<br>Pembayaran                                                                                          | Uraian Pekerjaan                                                                                               | Sat.                                                                                                                                              | Harga<br>Satuan<br>(Rp) | Vol.                                                                   | Jumlah<br>Harga<br>(Rp) | Bobot<br>Terhadap<br>kontrak | s/d mng<br>lalu           | Volume<br>minggu<br>ini                                                                                                                                                                                                                                       | s/d mng<br>ini | Nilai Pekerjaan<br>s/d Minggu ini | Bobot %<br>Terdap tem<br>pekerjaan | Thrap tota<br>nilai kontrak |
| 1                                                                                                               | 2                                                                                                              | 3                                                                                                                                                 | 4                       | 5                                                                      | 6                       | 7                            | 8                         | 9                                                                                                                                                                                                                                                             | 10             | 11                                | 12                                 | 13                          |
| I.                                                                                                              | PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PENGUKURAN                                                                             |                                                                                                                                                   |                         |                                                                        |                         |                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                   |                                    |                             |
| 1                                                                                                               | Biaya Penerapan Sistem Menajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)                                        | Ls                                                                                                                                                | 11.790.000,00           | 1,00                                                                   | 11.790.000,00           | 0,99                         | 0,71                      | 0,06                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,76           | 9.015.882,35                      | 76,47                              | 0,75                        |
| 2                                                                                                               | Pembongkaran dan pembersihan                                                                                   | Ls                                                                                                                                                | 3.000.000,00            | 1,00                                                                   | 3.000.000,00            | 0,25                         | 1,00                      | -                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,00           | 3.000.000,00                      | 100,00                             | 0,25                        |
|                                                                                                                 | Sub Total I                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                         |                                                                        | 14.790.000,00           | 1,24                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 12.015.882,35                     |                                    | 1,00                        |
| II.                                                                                                             | PEKERJAAN BETON                                                                                                |                                                                                                                                                   |                         |                                                                        |                         |                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                   |                                    |                             |
| A.                                                                                                              | Beton Sloef 10 x 13                                                                                            |                                                                                                                                                   |                         |                                                                        |                         |                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                   |                                    |                             |
| 1                                                                                                               | Pemasangan bekisting sloef 3 X Pakai                                                                           | M2                                                                                                                                                | 235.746,00              | 19,61                                                                  | 4.622.979,06            | 0,39                         | 19,61                     | -                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,61          | 4.622.979,06                      | 100,00                             | 0,39                        |
| 2                                                                                                               | Cor beton                                                                                                      | M3                                                                                                                                                | 1.247.731,00            | 1,27                                                                   | 1.584.618,37            | 0,13                         | 1,27                      | -                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,27           | 1.584.618,37                      | 100,00                             | 0,13                        |
| 3                                                                                                               | Pembesian                                                                                                      | Kg                                                                                                                                                | 18.555,00               | 286,02                                                                 | 5.307.101,10            | 0,44                         | 286,02                    | -                                                                                                                                                                                                                                                             | 286,02         | 5.307.101,10                      | 100,00                             | 0,44                        |
| B.                                                                                                              | Beton Kolom Praktis 10 x 10                                                                                    |                                                                                                                                                   |                         |                                                                        |                         |                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                   |                                    |                             |
| 1                                                                                                               | Pemasangan bekisting kolom 3 X Pakai                                                                           | M2                                                                                                                                                | 386.226,00              | 45,23                                                                  | 17.469.001,98           | 1,46                         | 45,23                     | -                                                                                                                                                                                                                                                             | 45,23          | 17.469.001,98                     | 100,00                             | 1,46                        |
| 2                                                                                                               | Cor beton                                                                                                      | M3                                                                                                                                                | 1.247.731,00            | 2,31                                                                   | 2.882.258,61            | 0,24                         | 2,31                      | -                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,31           | 2.882.258,61                      | 100,00                             | 0,24                        |
| 3                                                                                                               | Pembesian                                                                                                      | Kg                                                                                                                                                | 18.555,00               | 647,10                                                                 | 12.006.940,50           | 1,00                         | 647,10                    | -                                                                                                                                                                                                                                                             | 647,10         | 12.006.940,50                     | 100,00                             | 1,00                        |
| C.                                                                                                              | Beton Balok                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                         |                                                                        |                         |                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                   |                                    |                             |
| 1                                                                                                               | Balok (10x15)                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                         |                                                                        |                         |                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                   |                                    |                             |
| -                                                                                                               | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                           | M2                                                                                                                                                | 396.621,00              | 21,48                                                                  | 8.519.419,08            | 0,71                         | 21,48                     | -                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,48          | 8.519.419,08                      | 100,00                             | 0,71                        |
| -                                                                                                               | Cor beton                                                                                                      | M3                                                                                                                                                | 1.247.731,00            | 0,81                                                                   | 1.010.662,11            | 0,08                         | 0,81                      | -                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,81           | 1.010.662,11                      | 100,00                             | 0,08                        |
| -                                                                                                               | Pembesian                                                                                                      | Kg                                                                                                                                                | 18.555,00               | 160,77                                                                 | 2.983.087,35            | 0,25                         | 160,77                    | -                                                                                                                                                                                                                                                             | 160,77         | 2.983.087,35                      | 100,00                             | 0,25                        |
| 2                                                                                                               | Balok Lantai B.U.T (11x10)                                                                                     |                                                                                                                                                   |                         |                                                                        |                         |                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                   |                                    |                             |
| -                                                                                                               | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                           | M2                                                                                                                                                | 396.621,00              | 23,85                                                                  | 9.459.410,85            | 0,79                         | 23,85                     | -                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,85          | 9.459.410,85                      | 100,00                             | 0,79                        |
| -                                                                                                               | Cor beton                                                                                                      | M3                                                                                                                                                | 1.247.731,00            | 0,87                                                                   | 1.085.525,97            | 0,09                         | 0,87                      | -                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,87           | 1.085.525,97                      | 100,00                             | 0,09                        |
| -                                                                                                               | Pembesian                                                                                                      | Kg                                                                                                                                                | 18.555,00               | 194,27                                                                 | 3.604.679,85            | 0,30                         | 194,27                    | -                                                                                                                                                                                                                                                             | 194,27         | 3.604.679,85                      | 100,00                             | 0,30                        |
| 3                                                                                                               | Ring balok RB1 (10 x 13)                                                                                       |                                                                                                                                                   |                         |                                                                        |                         |                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                   |                                    |                             |
| -                                                                                                               | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                           | M2                                                                                                                                                | 396.621,00              | 31,56                                                                  | 12.517.358,76           | 1,05                         | 31,56                     | -                                                                                                                                                                                                                                                             | 31,56          | 12.517.358,76                     | 100,00                             | 1,05                        |
| -                                                                                                               | Cor beton                                                                                                      | M3                                                                                                                                                | 1.247.731,00            | 1,58                                                                   | 1.971.414,98            | 0,16                         | 1,58                      | -                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,58           | 1.971.414,98                      | 100,00                             | 0,16                        |
| -                                                                                                               | Pembesian                                                                                                      | Kg                                                                                                                                                | 18.555,00               | 354,38                                                                 | 6.505.054,40            | 0,55                         | 354,38                    | -                                                                                                                                                                                                                                                             | 354,38         | 6.505.054,40                      | 100,00                             | 0,55                        |
| 4                                                                                                               | Ring balok RB2 (10x 13)                                                                                        |                                                                                                                                                   |                         |                                                                        |                         |                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                   |                                    |                             |
| -                                                                                                               | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                           | M2                                                                                                                                                | 396.621,00              | 5,33                                                                   | 2.113.989,93            | 0,18                         | 5,33                      | -                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,33           | 2.113.989,93                      | 100,00                             | 0,18                        |
| -                                                                                                               | Cor beton                                                                                                      | M3                                                                                                                                                | 1.247.731,00            | 0,27                                                                   | 336.887,37              | 0,03                         | 0,27                      | -                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,27           | 336.887,37                        | 100,00                             | 0,03                        |
| -                                                                                                               | Pembesian                                                                                                      | Kg                                                                                                                                                | 18.555,00               | 59,63                                                                  | 1.106.434,65            | 0,09                         | 59,63                     | -                                                                                                                                                                                                                                                             | 59,63          | 1.106.434,65                      | 100,00                             | 0,09                        |
|                                                                                                                 | Sub Total II                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                         |                                                                        | 95.151.724,92           | 7,95                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 95.151.724,92                     |                                    | 7,95                        |
| III.                                                                                                            | PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTERAN DAN PARTISI                                                              |                                                                                                                                                   |                         |                                                                        |                         |                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                   |                                    |                             |
| 1                                                                                                               | Pemasangan dinding bata merah tebal 1/2 batu campuran 1 PC 5 MP                                                | M2                                                                                                                                                | 130.528,00              | 39,90                                                                  | 7.818.621,20            | 0,65                         | 39,90                     | -                                                                                                                                                                                                                                                             | 39,90          | 7.818.621,20                      | 100,00                             | 0,65                        |
| 2                                                                                                               | Pemasangan dinding bata ringan tebal 7.5 cm                                                                    | M2                                                                                                                                                | 198.512,00              | 354,63                                                                 | 70.398.310,56           | 5,88                         | 354,63                    | -                                                                                                                                                                                                                                                             | 354,63         | 70.398.310,56                     | 100,00                             | 5,88                        |
| 3                                                                                                               | Pemasangan plesteran 1 SP 5 PP tebal 15 mm                                                                     | M2                                                                                                                                                | 81.914,00               | 987,68                                                                 | 80.904.819,52           | 6,76                         | 987,68                    | -                                                                                                                                                                                                                                                             | 987,68         | 80.904.819,52                     | 100,00                             | 6,76                        |
| 4                                                                                                               | Pemasangan arisan                                                                                              | M2                                                                                                                                                | 51.888,00               | 832,77                                                                 | 43.204.107,60           | 3,61                         | 832,77                    | -                                                                                                                                                                                                                                                             | 832,77         | 43.204.107,60                     | 100,00                             | 3,61                        |
| 5                                                                                                               | Pemasangan dinding partisi sandwich panel polyurethane                                                         | M2                                                                                                                                                | 509.355,00              | 266,99                                                                 | 135.992.691,45          | 11,36                        | -                         | -                                                                                                                                                                                                                                                             | -              | -                                 | -                                  | -                           |
|                                                                                                                 | Sub Total III                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                         |                                                                        | 338.318.556,33          | 28,27                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 186.099.357,28                    |                                    | 15,55                       |
| IV.                                                                                                             | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA                                                                                    |                                                                                                                                                   |                         |                                                                        |                         |                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                   |                                    |                             |
| 1                                                                                                               | Pemasangan pintu P1, pintu pabrik mother and son 140 x 215 lengkap vision glass dan handle lever. Ex Marksindo | Unit                                                                                                                                              | 5.890.500,00            | 18,00                                                                  | 106.029.000,00          | 8,86                         | -                         | 5,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,00           | 29.452.500,00                     | 27,78                              | 2,46                        |
| 2                                                                                                               | Pemasangan pintu P2                                                                                            | Unit                                                                                                                                              | 3.471.308,00            | 1,00                                                                   | 3.471.308,00            | 0,29                         | -                         | -                                                                                                                                                                                                                                                             | -              | -                                 | -                                  | -                           |
| 3                                                                                                               | Pemasangan Pintu P3 (Pintu WC), pintu pabrik Single door galvalum                                              | Unit                                                                                                                                              | 1.933.230,00            | 18,00                                                                  | 34.798.302,00           | 2,91                         | 18,00                     | -                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,00          | 34.798.302,00                     | 100,00                             | 2,91                        |
| 4                                                                                                               | Pemasangan Pintu-Jendela (Pintu PJ)                                                                            | Unit                                                                                                                                              | 5.411.482,00            | 17,00                                                                  | 91.995.194,00           | 7,69                         | 10,00                     | -                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,00          | 54.114.820,00                     | 58,82                              | 4,52                        |
| 5                                                                                                               | Pemasangan Jendela Aluminium J1                                                                                | Unit                                                                                                                                              | 4.870.449,00            | 2,00                                                                   | 9.740.898,00            | 0,81                         | -                         | -                                                                                                                                                                                                                                                             | -              | -                                 | -                                  | -                           |
| 6                                                                                                               | Pemasangan Jendela Kamar Mandi (J2)                                                                            | Unit                                                                                                                                              | 1.882.137,00            | 18,00                                                                  | 33.878.466,00           | 2,83                         | -                         | -                                                                                                                                                                                                                                                             | -              | -                                 | -                                  | -                           |
|                                                                                                                 | Sub Total IV                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                         |                                                                        | 279.913.168,00          | 23,39                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 118.365.622,00                    |                                    | 9,89                        |
| V.                                                                                                              | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI, KERAMIK DAN WATERPROOFING                                                            |                                                                                                                                                   |                         |                                                                        |                         |                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                   |                                    |                             |
| 1                                                                                                               | Cor lantai kerja beton mutu f'c = 7.4 Mpa ( K100 ) lantai kamar mandi                                          | M3                                                                                                                                                | 1.068.126,00            | 4,47                                                                   | 4.774.523,22            | 0,40                         | -                         | 4,47                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,47           | 4.774.523,22                      | 100,00                             | 0,40                        |
| 2                                                                                                               | Pemasangan dinding keramik 25 x 40                                                                             | M2                                                                                                                                                | 323.076,00              | 154,91                                                                 | 50.046.012,96           | 4,16                         | 154,91                    | -                                                                                                                                                                                                                                                             | 154,91         | 50.046.012,96                     | 100,00                             | 4,16                        |
| 3                                                                                                               | Pemasangan lantai keramik 40 x 40 unpolished/kasar                                                             | M2                                                                                                                                                | 166.408,00              | 47,26                                                                  | 7.864.442,08            | 0,66                         | -                         | 11,82                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,82          | 1.966.110,52                      | 25,00                              | 0,16                        |
| 4                                                                                                               | Pemasangan lantai tegel keramik 60 x 60 polished                                                               | M2                                                                                                                                                | 275.870,00              | 347,07                                                                 | 95.746.200,90           | 8,00                         | -                         | 230,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 230,00         | 63.450.100,00                     | 66,27                              | 5,30                        |
| 5                                                                                                               | Pemasangan lapisan Waterproofing                                                                               | M2                                                                                                                                                | 36.207,00               | 47,26                                                                  | 1.711.142,82            | 0,14                         | -                         | 47,26                                                                                                                                                                                                                                                         | 47,26          | 1.711.142,82                      | 100,00                             | 0,14                        |
|                                                                                                                 | Sub Total V                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                         |                                                                        | 160.144.322,00          | 13,38                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 121.949.889,54                    |                                    | 10,19                       |
| VI.                                                                                                             | PEKERJAAN LANGIT-LANGIT                                                                                        |                                                                                                                                                   |                         |                                                                        |                         |                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                   |                                    |                             |
| 1                                                                                                               | Pemasangan rangka langit-langit hollow galvalum                                                                | M2                                                                                                                                                | 156.350,00              | 342,70                                                                 | 53.581.145,00           | 4,48                         | 300,00                    | -                                                                                                                                                                                                                                                             | 300,00         | 46.905.000,00                     | 87,54                              | 3,92                        |
| 2                                                                                                               | Pemasangan penutup langit-langit gypsumboard                                                                   | M2                                                                                                                                                | 58.563,00               | 342,70                                                                 | 20.069.540,10           | 1,68                         | 171,35                    | 114,23                                                                                                                                                                                                                                                        | 285,58         | 16.724.616,75                     | 83,33                              | 1,40                        |
|                                                                                                                 | Sub Total VI                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                         |                                                                        | 73.650.685,10           | 6,15                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 63.629.616,75                     |                                    | 5,32                        |
| VII.                                                                                                            | INSTALASI PIPA DAN SANITAIR                                                                                    |                                                                                                                                                   |                         |                                                                        |                         |                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                   |                                    |                             |
| 1                                                                                                               | Pemasangan Kran Dinding                                                                                        | Buah                                                                                                                                              | 88.278,00               | 18,00                                                                  | 1.589.004,00            | 0,13                         | -                         | -                                                                                                                                                                                                                                                             | -              | -                                 | -                                  | -                           |
| 2                                                                                                               | Pemasangan Washtafel                                                                                           | Buah                                                                                                                                              | 1.123.828,00            | 18,00                                                                  | 20.228.904,00           | 1,69                         | -                         | -                                                                                                                                                                                                                                                             | -              | -                                 | -                                  | -                           |
| 3                                                                                                               | Pemasangan Kloset Duduk Monoblok                                                                               | Unit                                                                                                                                              | 1.928.797,00            | 18,00                                                                  | 34.718.346,00           | 2,90                         | -                         | -                                                                                                                                                                                                                                                             | -              | -                                 | -                                  | -                           |
| 4                                                                                                               | Pemasangan Jet Washer                                                                                          | Buah                                                                                                                                              | 303.528,00              | 18,00                                                                  | 5.463.504,00            | 0,46                         | -                         | -                                                                                                                                                                                                                                                             | -              | -                                 | -                                  | -                           |
| 5                                                                                                               | Pemasangan Floor Drain                                                                                         | Buah                                                                                                                                              | 77.227,00               | 18,00                                                                  | 1.390.086,00            | 0,12                         | -                         | -                                                                                                                                                                                                                                                             | -              | -                                 | -                                  | -                           |
| 6                                                                                                               | Pipa Air Bersih                                                                                                |                                                                                                                                                   |                         |                                                                        |                         |                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                   |                                    |                             |
| -                                                                                                               | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 1.5"                                                                | M'                                                                                                                                                | 47.029,00               | 30,31                                                                  | 1.425.448,99            | 0,12                         | 30,31                     | -                                                                                                                                                                                                                                                             | 30,31          | 1.425.448,99                      | 100,00                             | 0,12                        |
| -                                                                                                               | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 3/4"                                                                | M'                                                                                                                                                | 31.452,00               | 45,54                                                                  | 1.432.324,00            | 0,12                         | 45,54                     | -                                                                                                                                                                                                                                                             | 45,54          | 1.432.324,00                      | 100,00                             | 0,12                        |
| -                                                                                                               | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 1/2"                                                                | M'                                                                                                                                                | 26.019,00               | 48,87                                                                  | 1.271.548,53            | 0,11                         | 48,87                     | -                                                                                                                                                                                                                                                             | 48,87          | 1.271.548,53                      | 100,00                             | 0,11                        |
| 7                                                                                                               | Pipa Air Buangan                                                                                               |                                                                                                                                                   |                         |                                                                        |                         |                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                   |                                    |                             |
| -                                                                                                               | Menggali tanah biasa                                                                                           | M3                                                                                                                                                | 88.672,00               | 10,30                                                                  | 913.321,60              | 0,08                         | -                         | -                                                                                                                                                                                                                                                             | -              | -                                 | -                                  | -                           |
| -                                                                                                               | Urugan kembali galian tanah                                                                                    | M3                                                                                                                                                | 15.750,00               | 3,43                                                                   | 54.022,50               | 0,00                         | -                         | -                                                                                                                                                                                                                                                             | -              | -                                 | -                                  | -                           |
| -                                                                                                               | Pemasangan pipa PVC D diameter 4"                                                                              | M'                                                                                                                                                | 177.100,00              | 52,66                                                                  | 9.326.086,00            | 0,78                         | -                         | -                                                                                                                                                                                                                                                             | -              | -                                 | -                                  | -                           |
| -                                                                                                               | Pemasangan pipa PVC D diameter 3"                                                                              | M'                                                                                                                                                | 119.140,00              | 98,78                                                                  | 11.766.266,40           | 0,98                         | -                         | 36,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 36,00          | 4.289.040,00                      | 36,45                              | 0,36                        |
| -                                                                                                               | Pemasangan pipa air buangan PVC U diameter 1.5                                                                 | M'                                                                                                                                                | 47.029,00               | 39,60                                                                  | 1.862.346,40            | 0,16                         | -                         | -                                                                                                                                                                                                                                                             | -              | -                                 | -                                  | -                           |
| -                                                                                                               | Pemasangan pipa buangan AC PVC AW diameter 1/2"                                                                | M'                                                                                                                                                | 26.019,00               | 54,00                                                                  | 1.405.026,00            | 0,12                         | -                         | -                                                                                                                                                                                                                                                             | -              | -                                 | -                                  | -                           |
| 8                                                                                                               | Pipa Tinja                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                         |                                                                        |                         |                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                   |                                    |                             |
| -                                                                                                               | Menggali tanah biasa                                                                                           | M3                                                                                                                                                | 88.672,00               | 7,74                                                                   | 686.321,98              | 0,06                         | -                         | -                                                                                                                                                                                                                                                             | -              | -                                 | -                                  | -                           |
| -                                                                                                               | Urugan kembali galian tanah                                                                                    | M3                                                                                                                                                | 15.750,00               | 2,58                                                                   | 40.635,00               | 0,00                         | -                         | -                                                                                                                                                                                                                                                             | -              | -                                 | -                                  | -                           |
| -                                                                                                               | Pemasangan pipa PVC D diameter 4"                                                                              | M'                                                                                                                                                | 177.100,00              | 118,27                                                                 | 20.945.617,00           | 1,75                         | -                         | -                                                                                                                                                                                                                                                             | -              | -                                 | -                                  | -                           |
| 9                                                                                                               | Pemasangan Septiktank biotank 4000 L                                                                           | Unit                                                                                                                                              | 24.269.290,00           | 1,00                                                                   | 24.269.290,00           | 2,03                         | -                         | -                                                                                                                                                                                                                                                             | -              | -                                 | -                                  | -                           |
|                                                                                                                 | Sub Total VII                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                         |                                                                        | 138.788.099,78          | 11,60                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 8.418.361,60                      |                                    | 0,70                        |





| WEEKLY REPORT (LAPORAN MINGGUAN)                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                   |                                    |                   | 14                     | Mallil: 09 September 2023 |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                |                            |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| KONSULTAN PENGAWAS<br>KONTRAKTOR PELAKSANA<br>KECAMATAN/KAB.<br>NO. KONTRAK<br>NILAI KONTRAK<br>TANGGAL KONTRAK |                                                                                                                | CV. R3I KONSULTAN<br>CV. SUKSES RARYA PAPUA<br>Kec: Wotu, Kab. Luwu Timur<br>01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023<br>Rp. 1.328.537.000<br>26 Mei 2023 |                   | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO |                   |                        |                           | HARI : Minggu s/d Sabtu<br>TANGGAL : 03 September s/d 09 September 2023<br>MINGGU : 14 (EmpatBelas)<br>BULAN : 14 (Agustus - September 2023)<br>TOTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN<br>RENCANA : 64.08 % (Time Schedule)<br>REALISASI : 64.50 %<br>DEVIASI : 0.42 % |             |                                |                            |                         |
| PERINCIAN BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                   |                                    |                   |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                |                            |                         |
| No Urut Pekerjaan                                                                                               | Uraian Pekerjaan                                                                                               | Sat.                                                                                                                                            | Harga Satuan (Rp) | Vol                                | Jumlah Harga (Rp) | Bobot Terhadap kontrak | s/d mng lalu              | Volume minggu ini                                                                                                                                                                                                                                              | s/d mng ini | Nilai Pekerjaan s/d Minggu ini | Bobot % Inap tem pekerjaan | Inap total rang kontrak |
| 1                                                                                                               | 2                                                                                                              | 3                                                                                                                                               | 4                 | 5                                  | 6                 | 7                      | 8                         | 9                                                                                                                                                                                                                                                              | 10          | 11                             | 12                         | 13                      |
| I.                                                                                                              | PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PENGUKURAN                                                                             |                                                                                                                                                 |                   |                                    |                   |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                |                            |                         |
| 1                                                                                                               | Biaya Penerapan Sistem Menajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)                                        | Ls                                                                                                                                              | 11.790.000,00     | 1,00                               | 11.790.000,00     | 0,99                   | 0,76                      | 0,06                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,82        | 9.709.411,76                   | 82,35                      | 0,81                    |
| 2                                                                                                               | Pembongkaran dan pembersihan                                                                                   | Ls                                                                                                                                              | 3.000.000,00      | 1,00                               | 3.000.000,00      | 0,25                   | 1,00                      | -                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00        | 3.000.000,00                   | 100,00                     | 0,25                    |
|                                                                                                                 | Sub Total I                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                   |                                    | 14.790.000,00     | 1,24                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 12.709.411,76                  |                            | 1,06                    |
| II.                                                                                                             | PEKERJAAN BETON                                                                                                |                                                                                                                                                 |                   |                                    |                   |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                |                            |                         |
| A.                                                                                                              | Beton Sloof 10 x 13                                                                                            |                                                                                                                                                 |                   |                                    |                   |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                |                            |                         |
| 1                                                                                                               | Pemasangan bekisting sloof 3 X Pakai                                                                           | M2                                                                                                                                              | 235.746,00        | 19,61                              | 4.622.979,06      | 0,39                   | 19,61                     | -                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,61       | 4.622.979,06                   | 100,00                     | 0,39                    |
| 2                                                                                                               | Cor beton                                                                                                      | M3                                                                                                                                              | 1.247.731,00      | 1,27                               | 1.584.618,37      | 0,13                   | 1,27                      | -                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,27        | 1.584.618,37                   | 100,00                     | 0,13                    |
| 3                                                                                                               | Pembesian                                                                                                      | Kg                                                                                                                                              | 16.555,00         | 286,02                             | 5.307.101,10      | 0,44                   | 286,02                    | -                                                                                                                                                                                                                                                              | 286,02      | 5.307.101,10                   | 100,00                     | 0,44                    |
| B.                                                                                                              | Beton Kolom Praktis 10 x 10                                                                                    |                                                                                                                                                 |                   |                                    |                   |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                |                            |                         |
| 1                                                                                                               | Pemasangan bekisting kolom 3 X Pakai                                                                           | M2                                                                                                                                              | 386.226,00        | 45,23                              | 17.469.001,98     | 1,46                   | 45,23                     | -                                                                                                                                                                                                                                                              | 45,23       | 17.469.001,98                  | 100,00                     | 1,46                    |
| 2                                                                                                               | Cor beton                                                                                                      | M3                                                                                                                                              | 1.247.731,00      | 2,31                               | 2.882.258,61      | 0,24                   | 2,31                      | -                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,31        | 2.882.258,61                   | 100,00                     | 0,24                    |
| 3                                                                                                               | Pembesian                                                                                                      | Kg                                                                                                                                              | 18.555,00         | 647,10                             | 12.006.940,50     | 1,00                   | 647,10                    | -                                                                                                                                                                                                                                                              | 647,10      | 12.006.940,50                  | 100,00                     | 1,00                    |
| C.                                                                                                              | Beton Balok                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                   |                                    |                   |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                |                            |                         |
| 1                                                                                                               | Balok (10x15)                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                   |                                    |                   |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                |                            |                         |
| -                                                                                                               | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                           | M2                                                                                                                                              | 396.621,00        | 21,48                              | 8.519.419,08      | 0,71                   | 21,48                     | -                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,48       | 8.519.419,08                   | 100,00                     | 0,71                    |
| -                                                                                                               | Cor beton                                                                                                      | M3                                                                                                                                              | 1.247.731,00      | 0,81                               | 1.010.662,11      | 0,08                   | 0,81                      | -                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,81        | 1.010.662,11                   | 100,00                     | 0,08                    |
| -                                                                                                               | Pembesian                                                                                                      | Kg                                                                                                                                              | 18.555,00         | 160,77                             | 2.983.087,35      | 0,25                   | 160,77                    | -                                                                                                                                                                                                                                                              | 160,77      | 2.983.087,35                   | 100,00                     | 0,25                    |
| 2                                                                                                               | Balok Lantai RL1 (13x10)                                                                                       |                                                                                                                                                 |                   |                                    |                   |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                |                            |                         |
| -                                                                                                               | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                           | M2                                                                                                                                              | 396.621,00        | 23,85                              | 9.459.410,85      | 0,79                   | 23,85                     | -                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,85       | 9.459.410,85                   | 100,00                     | 0,79                    |
| -                                                                                                               | Cor beton                                                                                                      | M3                                                                                                                                              | 1.247.731,00      | 0,87                               | 1.085.525,97      | 0,09                   | 0,87                      | -                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,87        | 1.085.525,97                   | 100,00                     | 0,09                    |
| -                                                                                                               | Pembesian                                                                                                      | Kg                                                                                                                                              | 18.555,00         | 194,27                             | 3.604.679,85      | 0,30                   | 194,27                    | -                                                                                                                                                                                                                                                              | 194,27      | 3.604.679,85                   | 100,00                     | 0,30                    |
| 3                                                                                                               | Ring balok RB1 (10 x 13)                                                                                       |                                                                                                                                                 |                   |                                    |                   |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                |                            |                         |
| -                                                                                                               | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                           | M2                                                                                                                                              | 396.621,00        | 31,56                              | 12.517.358,76     | 1,05                   | 31,56                     | -                                                                                                                                                                                                                                                              | 31,56       | 12.517.358,76                  | 100,00                     | 1,05                    |
| -                                                                                                               | Cor beton                                                                                                      | M3                                                                                                                                              | 1.247.731,00      | 1,58                               | 1.971.414,98      | 0,16                   | 1,58                      | -                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,58        | 1.971.414,98                   | 100,00                     | 0,16                    |
| -                                                                                                               | Pembesian                                                                                                      | Kg                                                                                                                                              | 18.555,00         | 354,08                             | 6.569.554,45      | 0,55                   | 354,08                    | -                                                                                                                                                                                                                                                              | 354,08      | 6.569.554,45                   | 100,00                     | 0,55                    |
| 4                                                                                                               | Ring balok RB2 (10x 13)                                                                                        |                                                                                                                                                 |                   |                                    |                   |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                |                            |                         |
| -                                                                                                               | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                           | M2                                                                                                                                              | 396.621,00        | 5,33                               | 2.113.989,93      | 0,18                   | 5,33                      | -                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,33        | 2.113.989,93                   | 100,00                     | 0,18                    |
| -                                                                                                               | Cor beton                                                                                                      | M3                                                                                                                                              | 1.247.731,00      | 0,27                               | 336.887,37        | 0,03                   | 0,27                      | -                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,27        | 336.887,37                     | 100,00                     | 0,03                    |
| -                                                                                                               | Pembesian                                                                                                      | Kg                                                                                                                                              | 18.555,00         | 59,63                              | 1.106.434,65      | 0,09                   | 59,63                     | -                                                                                                                                                                                                                                                              | 59,63       | 1.106.434,65                   | 100,00                     | 0,09                    |
|                                                                                                                 | Sub Total II                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                   |                                    | 95.151.724,92     | 7,95                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 95.151.724,92                  |                            | 7,95                    |
| III.                                                                                                            | PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTERAN DAN PARTISI                                                              |                                                                                                                                                 |                   |                                    |                   |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                |                            |                         |
| 1                                                                                                               | Pemasangan dinding bata merah tebal 1/2 batu campuran 1 PC 3 HP                                                | M2                                                                                                                                              | 1.90.528,00       | 39,90                              | 7.818.621,20      | 0,63                   | 39,90                     | -                                                                                                                                                                                                                                                              | 39,90       | 7.818.621,20                   | 100,00                     | 0,63                    |
| 2                                                                                                               | Pemasangan dinding bata ringan tebal 7,5 cm                                                                    | M2                                                                                                                                              | 198.512,00        | 354,63                             | 70.398.310,56     | 5,88                   | 354,63                    | -                                                                                                                                                                                                                                                              | 354,63      | 70.398.310,56                  | 100,00                     | 5,88                    |
| 3                                                                                                               | Pemasangan plesteran 1 SP 5 PP tebal 15 mm                                                                     | M2                                                                                                                                              | 81.914,00         | 987,68                             | 80.904.819,52     | 6,76                   | 987,68                    | -                                                                                                                                                                                                                                                              | 987,68      | 80.904.819,52                  | 100,00                     | 6,76                    |
| 4                                                                                                               | Pemasangan acian                                                                                               | M2                                                                                                                                              | 41.880,00         | 832,77                             | 43.204.107,60     | 3,61                   | 832,77                    | 312,77                                                                                                                                                                                                                                                         | 832,77      | 43.204.107,60                  | 100,00                     | 3,61                    |
| 5                                                                                                               | Pemasangan dinding partisi sandwich panel polurethane                                                          | M2                                                                                                                                              | 509.355,00        | 266,99                             | 135.992.691,45    | 11,36                  | -                         | -                                                                                                                                                                                                                                                              | -           | -                              | -                          | -                       |
|                                                                                                                 | Sub Total III                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                   |                                    | 338.318.556,33    | 28,27                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 202.325.064,88                 |                            | 16,90                   |
| IV.                                                                                                             | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA                                                                                    |                                                                                                                                                 |                   |                                    |                   |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                |                            |                         |
| 1                                                                                                               | Pemasangan pintu P1 (pintu pabrik mother and son 140 x 215 lengkap vision glass dan handle lever. Ex. Markindo | Unit                                                                                                                                            | 5.890.500,00      | 18,00                              | 106.029.000,00    | 8,86                   | 5,00                      | 5,00                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,00       | 58.905.000,00                  | 55,56                      | 4,92                    |
| 2                                                                                                               | Pemasangan pintu P2                                                                                            | Unit                                                                                                                                            | 3.471.308,00      | 1,00                               | 3.471.308,00      | 0,29                   | -                         | -                                                                                                                                                                                                                                                              | -           | -                              | -                          | -                       |
| 3                                                                                                               | Pemasangan Pintu P3 (Pintu WC) (pintu pabrik Single door galvanum                                              | Unit                                                                                                                                            | 1.932.290,00      | 18,00                              | 34.788.202,00     | 2,91                   | 18,00                     | -                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,00       | 34.788.202,00                  | 100,00                     | 2,91                    |
| 4                                                                                                               | Pemasangan Pintu-Jendela (Pintu PJ)                                                                            | Unit                                                                                                                                            | 5.411.482,00      | 17,00                              | 91.995.194,00     | 7,69                   | 10,00                     | -                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00       | 54.114.820,00                  | 58,82                      | 4,52                    |
| 5                                                                                                               | Pemasangan Jendela Aluminium J1                                                                                | Unit                                                                                                                                            | 4.870.445,00      | 2,00                               | 9.740.898,00      | 0,81                   | -                         | -                                                                                                                                                                                                                                                              | -           | -                              | -                          | -                       |
| 6                                                                                                               | Pemasangan Jendela Kamar Mandi (J2)                                                                            | Unit                                                                                                                                            | 1.682.137,00      | 18,00                              | 30.278.466,00     | 2,83                   | -                         | -                                                                                                                                                                                                                                                              | -           | -                              | -                          | -                       |
|                                                                                                                 | Sub Total IV                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                   |                                    | 279.913.168,00    | 23,39                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 147.818.122,00                 |                            | 12,35                   |
| V.                                                                                                              | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI, KERAMIK DAN WATERPROOFING                                                            |                                                                                                                                                 |                   |                                    |                   |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                |                            |                         |
| 1                                                                                                               | Cor lantai kerja beton mutu f'c = 7.4 Mpa ( K100 ) lantai kamar mandi                                          | M3                                                                                                                                              | 1.068.126,00      | 4,47                               | 4.774.523,22      | 0,40                   | 4,47                      | -                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,47        | 4.774.523,22                   | 100,00                     | 0,40                    |
| 2                                                                                                               | Pemasangan dinding keramik 25 x 40                                                                             | M2                                                                                                                                              | 323.976,00        | 134,91                             | 50.940.012,96     | 4,18                   | 134,91                    | -                                                                                                                                                                                                                                                              | 134,91      | 50.940.012,96                  | 100,00                     | 4,18                    |
| 3                                                                                                               | Pemasangan lantai keramik 40 x 40 unpolished/kasar                                                             | M2                                                                                                                                              | 166.408,00        | 47,26                              | 7.864.442,08      | 0,66                   | 11,82                     | 35,45                                                                                                                                                                                                                                                          | 47,26       | 7.864.442,08                   | 100,00                     | 0,66                    |
| 4                                                                                                               | Pemasangan lantai tegel keramik 60 x 60 polished                                                               | M2                                                                                                                                              | 275.870,00        | 347,07                             | 95.746.200,90     | 8,00                   | 230,00                    | 91,50                                                                                                                                                                                                                                                          | 321,50      | 88.692.205,00                  | 92,63                      | 7,41                    |
| 5                                                                                                               | Pemasangan laisan Waterproofing                                                                                | M2                                                                                                                                              | 36.207,00         | 47,26                              | 1.711.142,82      | 0,14                   | 47,26                     | -                                                                                                                                                                                                                                                              | 47,26       | 1.711.142,82                   | 100,00                     | 0,14                    |
|                                                                                                                 | Sub Total V                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                   |                                    | 160.144.322,00    | 13,38                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 153.090.326,10                 |                            | 12,79                   |
| VI.                                                                                                             | PEKERJAAN LANGIT-LANGIT                                                                                        |                                                                                                                                                 |                   |                                    |                   |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                |                            |                         |
| 1                                                                                                               | Pemasangan rangka langit-langit hollow galvanum                                                                | M2                                                                                                                                              | 156.350,00        | 342,70                             | 53.581.145,00     | 4,48                   | 300,00                    | 42,70                                                                                                                                                                                                                                                          | 342,70      | 53.581.145,00                  | 100,00                     | 4,48                    |
| 2                                                                                                               | Pemasangan penutup langit-langit gypsumboard                                                                   | M2                                                                                                                                              | 58.963,00         | 342,70                             | 20.069.540,10     | 1,68                   | 285,58                    | 57,12                                                                                                                                                                                                                                                          | 342,70      | 20.069.540,10                  | 100,00                     | 1,68                    |
|                                                                                                                 | Sub Total VI                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                   |                                    | 73.650.685,10     | 6,15                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 73.650.685,10                  |                            | 6,15                    |
| VII.                                                                                                            | INSTALASI PIPA DAN SANITAIR                                                                                    |                                                                                                                                                 |                   |                                    |                   |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                |                            |                         |
| 1                                                                                                               | Pemasangan Kran Dinding                                                                                        | Buah                                                                                                                                            | 88.978,00         | 18,00                              | 1.589.604,00      | 0,13                   | -                         | -                                                                                                                                                                                                                                                              | -           | -                              | -                          | -                       |
| 2                                                                                                               | Pemasangan Washtafel                                                                                           | Buah                                                                                                                                            | 1.123.828,00      | 18,00                              | 20.228.904,00     | 1,69                   | -                         | -                                                                                                                                                                                                                                                              | -           | -                              | -                          | -                       |
| 3                                                                                                               | Pemasangan Kloset Duduk Monoblok                                                                               | Unit                                                                                                                                            | 1.928.797,00      | 18,00                              | 34.718.346,00     | 2,90                   | -                         | -                                                                                                                                                                                                                                                              | -           | -                              | -                          | -                       |
| 4                                                                                                               | Pemasangan Jet Washer                                                                                          | Buah                                                                                                                                            | 303.528,00        | 18,00                              | 5.463.504,00      | 0,46                   | -                         | -                                                                                                                                                                                                                                                              | -           | -                              | -                          | -                       |
| 5                                                                                                               | Pemasangan Floor Drain                                                                                         | Buah                                                                                                                                            | 77.227,00         | 18,00                              | 1.390.086,00      | 0,12                   | -                         | 18,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 18,00       | 1.390.086,00                   | 100,00                     | 0,12                    |
| 6                                                                                                               | Pipa Air Bersih                                                                                                |                                                                                                                                                 |                   |                                    |                   |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                |                            |                         |
| -                                                                                                               | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 1.5"                                                                | M                                                                                                                                               | 47.029,00         | 30,31                              | 1.425.448,99      | 0,12                   | 30,31                     | -                                                                                                                                                                                                                                                              | 30,31       | 1.425.448,99                   | 100,00                     | 0,12                    |
| -                                                                                                               | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 3.4"                                                                | M                                                                                                                                               | 31.452,00         | 45,54                              | 1.432.324,00      | 0,12                   | 45,54                     | -                                                                                                                                                                                                                                                              | 45,54       | 1.432.324,00                   | 100,00                     | 0,12                    |
| -                                                                                                               | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 1.2"                                                                | M                                                                                                                                               | 26.019,00         | 48,87                              | 1.271.548,53      | 0,11                   | 48,87                     | -                                                                                                                                                                                                                                                              | 48,87       | 1.271.548,53                   | 100,00                     | 0,11                    |
| 7                                                                                                               | Pipa Air Buangan                                                                                               |                                                                                                                                                 |                   |                                    |                   |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                |                            |                         |
| -                                                                                                               | Menggal tanah biasa                                                                                            | M3                                                                                                                                              | 88.672,00         | 10,30                              | 913.321,60        | 0,08                   | -                         | -                                                                                                                                                                                                                                                              | -           | -                              | -                          | -                       |
| -                                                                                                               | Urugan kembali galian tanah                                                                                    | M3                                                                                                                                              | 15.750,00         | 3,43                               | 54.022,50         | 0,00                   | -                         | -                                                                                                                                                                                                                                                              | -           | -                              | -                          | -                       |
| -                                                                                                               | Pemasangan pipa PVC D diameter 4"                                                                              | M                                                                                                                                               | 177.100,00        | 52,66                              | 9.326.086,00      | 0,78                   | -                         | -                                                                                                                                                                                                                                                              | -           | -                              | -                          | -                       |
| -                                                                                                               | Pemasangan pipa PVC D diameter 3"                                                                              | M                                                                                                                                               | 119.140,00        | 98,76                              | 11.766.266,40     | 0,98                   | 36,00                     | -                                                                                                                                                                                                                                                              | 36,00       | 4.289.040,00                   | 36,45                      | 0,36                    |
| -                                                                                                               | Pemasangan pipa air buangan PVC U diameter 1.3                                                                 | M                                                                                                                                               | 47.029,00         | 39,60                              | 1.862.948,40      | 0,16                   | -                         | 39,60                                                                                                                                                                                                                                                          | 39,60       | 1.862.948,40                   | 100,00                     | 0,16                    |
| -                                                                                                               | Pemasangan pipa buangan AC PVC AW diameter 1/2"                                                                | M                                                                                                                                               | 26.019,00         | 54,00                              | 1.405.026,00      | 0,12                   | -                         | 54,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 54,00       | 1.405.026,00                   | 100,00                     | 0,12                    |
| 8                                                                                                               | Pipa Tinja                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                   |                                    |                   |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                |                            |                         |
| -                                                                                                               | Menggal tanah biasa                                                                                            | M3                                                                                                                                              | 88.672,00         | 7,74                               | 688.321,98        | 0,06                   | -                         | 7,74                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,74        | 688.321,98                     | 100,00                     | 0,06                    |
| -                                                                                                               | Urugan kembali galian tanah                                                                                    | M3                                                                                                                                              | 15.750,00         | 2,58                               | 40.635,00         | 0,00                   | -                         | -                                                                                                                                                                                                                                                              | -           | -                              | -                          | -                       |
| -                                                                                                               | Pemasangan pipa PVC D diameter 4"                                                                              | M                                                                                                                                               | 177.100,00        | 118,27                             | 20.945.617,00     | 1,75                   | -                         | 118,27                                                                                                                                                                                                                                                         | 118,27      | 20.945.617,00                  | 100,00                     | 1,75                    |
| 9                                                                                                               | Pemasangan Septik tank biotank 4000 L                                                                          | Unit                                                                                                                                            | 24.269.290,00     | 1,00                               | 24.269.290,00     | 2,03                   | -                         | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00        | 24.269.290,00                  | 100,00                     | 2,03                    |
|                                                                                                                 | Sub Total VII                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                   |                                    | 138.788.099,78    | 11,60                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 58.977.050,28                  |                            | 4,93                    |





| WEEKLY REPORT (LAPORAN MINGGUAN) |                                                                                                                  |                               |                      |                                    |                         | 15                           | Mallit, 16 September 2023          |                         |                                              |                                   |                                    |                              |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|
| KONSULTAN PENGAWAS               |                                                                                                                  | CV. R3I KONSULTAN             |                      | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO |                         |                              | HARI : Minggu s/d Sabtu            |                         | TANGGAL : 10 September s/d 16 September 2023 |                                   |                                    |                              |  |  |  |  |  |
| KONTRAKTOR PELAKSANA             |                                                                                                                  | CV. SURSES KARYA PAFUA        |                      |                                    |                         |                              | MINGGU : 15 (LimaBelas)            |                         | BULAN : 15 (Agustus - September 2023)        |                                   |                                    |                              |  |  |  |  |  |
| KECAMATAN/KAB.                   |                                                                                                                  | Kec. Wotu Kab. Luwu Timur     |                      |                                    |                         |                              | TOTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN     |                         | RENCANA : 73.69 % (Time Schedule)            |                                   |                                    |                              |  |  |  |  |  |
| NO. KONTRAK                      |                                                                                                                  | 01/SPP-KON/PPK23/RSD-ILG/2023 |                      |                                    |                         |                              | REALISASI : 85.56 %                |                         | DEVIASI : 11.87 %                            |                                   |                                    |                              |  |  |  |  |  |
| NILAI KONTRAK                    |                                                                                                                  | Rp. 1.328.537.000             |                      |                                    |                         |                              | Renovasi Ruang Rawat Inap M3       |                         |                                              |                                   |                                    |                              |  |  |  |  |  |
| TANGGAL KONTRAK                  |                                                                                                                  | 26 Mei 2023                   |                      |                                    |                         |                              | PERINCIAN BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN |                         |                                              |                                   |                                    |                              |  |  |  |  |  |
| No. Item<br>Pembayaran           | Uraian Pekerjaan                                                                                                 | Sat.                          | Harga Satuan<br>(Rp) | Vol.                               | Jumlah<br>Harga<br>(Rp) | Bobot<br>Terhadap<br>kontrak | s/d mng<br>lalu                    | Volume<br>minggu<br>ini | s/d mng<br>ini                               | Nilai Pekerjaan<br>s/d Minggu ini | Bobot %<br>Inhap Item<br>pekerjaan | Inhap total<br>nilai kontrak |  |  |  |  |  |
| 1                                | 2                                                                                                                | 3                             | 4                    | 5                                  | 6                       | 7                            | 8                                  | 9                       | 10                                           | 11                                | 12                                 | 13                           |  |  |  |  |  |
| I                                | PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PENGUKURAN                                                                               |                               |                      |                                    |                         |                              |                                    |                         |                                              |                                   |                                    |                              |  |  |  |  |  |
| 1                                | Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)                                          | Ls                            | 11 790 000.00        | 1.00                               | 11 790 000.00           | 0.99                         | 0.82                               | 0.06                    | 0.88                                         | 10 402 941.18                     | 88.24                              | 0.87                         |  |  |  |  |  |
| 2                                | Pembongkaran dan pembersihan                                                                                     | Ls                            | 3 000 000.00         | 1.00                               | 3 000 000.00            | 0.25                         | 1.00                               | -                       | 1.00                                         | 3 000 000.00                      | 100.00                             | 0.25                         |  |  |  |  |  |
|                                  | Sub Total I                                                                                                      |                               |                      |                                    | 14 790 000.00           | 1.24                         |                                    |                         |                                              | 13 402 941.18                     |                                    | 1.12                         |  |  |  |  |  |
| II                               | PEKERJAAN BETON                                                                                                  |                               |                      |                                    |                         |                              |                                    |                         |                                              |                                   |                                    |                              |  |  |  |  |  |
| A.                               | Beton Sloof 10 x 13                                                                                              |                               |                      |                                    |                         |                              |                                    |                         |                                              |                                   |                                    |                              |  |  |  |  |  |
| 1                                | Pemasangan bekisting sloof 3 X Pakai                                                                             | M2                            | 235 746.00           | 19.61                              | 4 622 979.06            | 0.39                         | 19.61                              | -                       | 19.61                                        | 4 622 979.06                      | 100.00                             | 0.39                         |  |  |  |  |  |
| 2                                | Cor beton                                                                                                        | M3                            | 1 247 731.00         | 1.27                               | 1 584 618.37            | 0.13                         | 1.27                               | -                       | 1.27                                         | 1 584 618.37                      | 100.00                             | 0.13                         |  |  |  |  |  |
| 3                                | Pembesian                                                                                                        | Kg                            | 18 555.00            | 286.02                             | 5 307 101.10            | 0.44                         | 286.02                             | -                       | 286.02                                       | 5 307 101.10                      | 100.00                             | 0.44                         |  |  |  |  |  |
| B.                               | Beton Kolom Praktis 10 x 10                                                                                      |                               |                      |                                    |                         |                              |                                    |                         |                                              |                                   |                                    |                              |  |  |  |  |  |
| 1                                | Pemasangan bekisting kolom 3 X Pakai                                                                             | M2                            | 386 226.00           | 45.23                              | 17 469 001.98           | 1.46                         | 45.23                              | -                       | 45.23                                        | 17 469 001.98                     | 100.00                             | 1.46                         |  |  |  |  |  |
| 2                                | Cor beton                                                                                                        | M3                            | 1 247 731.00         | 2.31                               | 2 882 258.61            | 0.24                         | 2.31                               | -                       | 2.31                                         | 2 882 258.61                      | 100.00                             | 0.24                         |  |  |  |  |  |
| 3                                | Pembesian                                                                                                        | Kg                            | 18 555.00            | 647.10                             | 12 006 940.50           | 1.00                         | 647.10                             | -                       | 647.10                                       | 12 006 940.50                     | 100.00                             | 1.00                         |  |  |  |  |  |
| C.                               | Beton Balok                                                                                                      |                               |                      |                                    |                         |                              |                                    |                         |                                              |                                   |                                    |                              |  |  |  |  |  |
| 1                                | Balok (10x15)                                                                                                    |                               |                      |                                    |                         |                              |                                    |                         |                                              |                                   |                                    |                              |  |  |  |  |  |
| -                                | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                             | M2                            | 396 621.00           | 21.48                              | 8 519 419.08            | 0.71                         | 21.48                              | -                       | 21.48                                        | 8 519 419.08                      | 100.00                             | 0.71                         |  |  |  |  |  |
| -                                | Cor beton                                                                                                        | M3                            | 1 247 731.00         | 0.81                               | 1 010 662.11            | 0.08                         | 0.81                               | -                       | 0.81                                         | 1 010 662.11                      | 100.00                             | 0.08                         |  |  |  |  |  |
| -                                | Pembesian                                                                                                        | Kg                            | 18 555.00            | 160.77                             | 2 983 087.35            | 0.25                         | 160.77                             | -                       | 160.77                                       | 2 983 087.35                      | 100.00                             | 0.25                         |  |  |  |  |  |
| 2                                | Balok Lantai BLT (13x10)                                                                                         |                               |                      |                                    |                         |                              |                                    |                         |                                              |                                   |                                    |                              |  |  |  |  |  |
| -                                | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                             | M2                            | 396 621.00           | 23.85                              | 9 459 410.85            | 0.79                         | 23.85                              | -                       | 23.85                                        | 9 459 410.85                      | 100.00                             | 0.79                         |  |  |  |  |  |
| -                                | Cor beton                                                                                                        | M3                            | 1 247 731.00         | 0.87                               | 1 085 525.97            | 0.09                         | 0.87                               | -                       | 0.87                                         | 1 085 525.97                      | 100.00                             | 0.09                         |  |  |  |  |  |
| -                                | Pembesian                                                                                                        | Kg                            | 18 555.00            | 194.27                             | 3 604 679.85            | 0.30                         | 194.27                             | -                       | 194.27                                       | 3 604 679.85                      | 100.00                             | 0.30                         |  |  |  |  |  |
| 3                                | Ring balok RB1 (10 x 13)                                                                                         |                               |                      |                                    |                         |                              |                                    |                         |                                              |                                   |                                    |                              |  |  |  |  |  |
| -                                | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                             | M2                            | 396 621.00           | 31.56                              | 12 517 358.76           | 1.05                         | 31.56                              | -                       | 31.56                                        | 12 517 358.76                     | 100.00                             | 1.05                         |  |  |  |  |  |
| -                                | Cor beton                                                                                                        | M3                            | 1 247 731.00         | 1.58                               | 1 971 414.98            | 0.16                         | 1.58                               | -                       | 1.58                                         | 1 971 414.98                      | 100.00                             | 0.16                         |  |  |  |  |  |
| -                                | Pembesian                                                                                                        | Kg                            | 18 555.00            | 324.06                             | 6 060 324.40            | 0.50                         | 324.06                             | -                       | 324.06                                       | 6 060 324.40                      | 100.00                             | 0.50                         |  |  |  |  |  |
| 4                                | Ring balok RB2 (10 x 13)                                                                                         |                               |                      |                                    |                         |                              |                                    |                         |                                              |                                   |                                    |                              |  |  |  |  |  |
| -                                | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                             | M2                            | 396 621.00           | 5.33                               | 2 113 989.93            | 0.18                         | 5.33                               | -                       | 5.33                                         | 2 113 989.93                      | 100.00                             | 0.18                         |  |  |  |  |  |
| -                                | Cor beton                                                                                                        | M3                            | 1 247 731.00         | 0.27                               | 336 887.37              | 0.03                         | 0.27                               | -                       | 0.27                                         | 336 887.37                        | 100.00                             | 0.03                         |  |  |  |  |  |
| -                                | Pembesian                                                                                                        | Kg                            | 18 555.00            | 59.63                              | 1 106 434.65            | 0.09                         | 59.63                              | -                       | 59.63                                        | 1 106 434.65                      | 100.00                             | 0.09                         |  |  |  |  |  |
|                                  | Sub Total II                                                                                                     |                               |                      |                                    | 95 151 724.92           | 7.95                         |                                    |                         |                                              | 95 151 724.92                     |                                    | 7.95                         |  |  |  |  |  |
| III                              | PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTERAN DAN PARTISI                                                                |                               |                      |                                    |                         |                              |                                    |                         |                                              |                                   |                                    |                              |  |  |  |  |  |
| 1                                | Pemasangan dinding bata merah tebal 1/2 batu campuran 1 P.C. 3 P.P.                                              | M2                            | 130 528.00           | 29.90                              | 1 818 621.20            | 0.65                         | 29.90                              | -                       | 29.90                                        | 1 818 621.20                      | 100.00                             | 0.65                         |  |  |  |  |  |
| 2                                | Pemasangan dinding bata ringan tebal 7.5 cm                                                                      | M2                            | 198 512.00           | 354.63                             | 70 398 310.56           | 5.88                         | 354.63                             | -                       | 354.63                                       | 70 398 310.56                     | 100.00                             | 5.88                         |  |  |  |  |  |
| 3                                | Pemasangan plesteran 1 SP 5 PP tebal 15 mm                                                                       | M2                            | 81 914.00            | 987.68                             | 80 904 819.52           | 6.76                         | 987.68                             | -                       | 987.68                                       | 80 904 819.52                     | 100.00                             | 6.76                         |  |  |  |  |  |
| 4                                | Pemasangan arisan                                                                                                | M2                            | 51 880.00            | 832.77                             | 43 204 107.60           | 3.61                         | 832.77                             | -                       | 832.77                                       | 43 204 107.60                     | 100.00                             | 3.61                         |  |  |  |  |  |
| 5                                | Pemasangan dinding partisi sandwich panel polystyrene                                                            | M2                            | 509 355.00           | 266.99                             | 135 992 691.45          | 11.36                        | -                                  | -                       | -                                            | -                                 | -                                  | -                            |  |  |  |  |  |
|                                  | Sub Total III                                                                                                    |                               |                      |                                    | 338 318 556.33          | 28.27                        |                                    |                         |                                              | 202 325 864.88                    |                                    | 16.90                        |  |  |  |  |  |
| IV                               | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA                                                                                      |                               |                      |                                    |                         |                              |                                    |                         |                                              |                                   |                                    |                              |  |  |  |  |  |
| 1                                | Pemasangan pintu P1 (Pintu pabrik mother and son 140 x 215 lengkap viscon glass dan handle lever. Ex. Markisindo | Unit                          | 5 890 500.00         | 18.00                              | 106 029 000.00          | 8.86                         | 10.00                              | 8.00                    | 18.00                                        | 106 029 000.00                    | 100.00                             | 8.86                         |  |  |  |  |  |
| 2                                | Pemasangan pintu P2                                                                                              | Unit                          | 3 471 308.00         | 1.00                               | 3 471 308.00            | 0.29                         | -                                  | -                       | -                                            | -                                 | -                                  | -                            |  |  |  |  |  |
| 3                                | Pemasangan Pintu P3 (Pintu WC) pintu pabrik Single door galvanum                                                 | Unit                          | 1 032 320.00         | 18.00                              | 31 788 302.00           | 2.61                         | 18.00                              | -                       | 18.00                                        | 31 788 302.00                     | 100.00                             | 2.61                         |  |  |  |  |  |
| 4                                | Pemasangan Pintu-Jendela (Pintu PU)                                                                              | Unit                          | 5 411 482.00         | 17.00                              | 91 995 194.00           | 7.69                         | 10.00                              | 7.00                    | 17.00                                        | 91 995 194.00                     | 100.00                             | 7.69                         |  |  |  |  |  |
| 5                                | Pemasangan Jendela Aluminium J1                                                                                  | Unit                          | 4 870 449.00         | 2.00                               | 9 740 898.00            | 0.81                         | -                                  | 2.00                    | 2.00                                         | 9 740 898.00                      | 100.00                             | 0.81                         |  |  |  |  |  |
| 6                                | Pemasangan Jendela Kamar Mandi (J2)                                                                              | Unit                          | 1 882 137.00         | 18.00                              | 33 878 466.00           | 2.83                         | -                                  | 18.00                   | 18.00                                        | 33 878 466.00                     | 100.00                             | 2.83                         |  |  |  |  |  |
|                                  | Sub Total IV                                                                                                     |                               |                      |                                    | 279 913 168.00          | 23.39                        |                                    |                         |                                              | 276 441 860.00                    |                                    | 23.10                        |  |  |  |  |  |
| V                                | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI KERAMIK DAN WATERPROOFING                                                               |                               |                      |                                    |                         |                              |                                    |                         |                                              |                                   |                                    |                              |  |  |  |  |  |
| 1                                | Cor lantai kerja beton mutu f'c = 7.4 Mpa (K100) lantai kamar mandi                                              | M3                            | 1 068 126.00         | 4.47                               | 4 774 523.22            | 0.40                         | 4.47                               | -                       | 4.47                                         | 4 774 523.22                      | 100.00                             | 0.40                         |  |  |  |  |  |
| 2                                | Pemasangan dinding keramik 22 x 40                                                                               | M2                            | 323 070.00           | 124.91                             | 50 045 012.30           | 4.18                         | 124.91                             | -                       | 124.91                                       | 50 045 012.30                     | 100.00                             | 4.18                         |  |  |  |  |  |
| 3                                | Pemasangan lantai keramik 40 x 40 unpolished/kasar                                                               | M2                            | 166 408.00           | 47.26                              | 7 864 442.08            | 0.66                         | 47.26                              | -                       | 47.26                                        | 7 864 442.08                      | 100.00                             | 0.66                         |  |  |  |  |  |
| 4                                | Pemasangan lantai tegel keramik 60 x 60 polished                                                                 | M2                            | 275 870.00           | 347.07                             | 95 746 200.90           | 8.00                         | 321.50                             | 25.57                   | 347.07                                       | 95 746 200.90                     | 100.00                             | 8.00                         |  |  |  |  |  |
| 5                                | Pemasangan lapisan Waterproofing                                                                                 | M2                            | 36 207.00            | 47.26                              | 1 711 142.82            | 0.14                         | 47.26                              | -                       | 47.26                                        | 1 711 142.82                      | 100.00                             | 0.14                         |  |  |  |  |  |
|                                  | Sub Total V                                                                                                      |                               |                      |                                    | 160 144 322.00          | 13.38                        |                                    |                         |                                              | 160 144 322.00                    |                                    | 13.38                        |  |  |  |  |  |
| VI                               | PEKERJAAN LANGIT-LANGIT                                                                                          |                               |                      |                                    |                         |                              |                                    |                         |                                              |                                   |                                    |                              |  |  |  |  |  |
| 1                                | Pemasangan rangka langit-langit hollow galvanum                                                                  | M2                            | 156 350.00           | 342.70                             | 53 581 145.00           | 4.48                         | 342.70                             | -                       | 342.70                                       | 53 581 145.00                     | 100.00                             | 4.48                         |  |  |  |  |  |
| 2                                | Pemasangan penutup langit-langit gypsumboard                                                                     | M2                            | 58 563.00            | 342.70                             | 20 069 540.10           | 1.68                         | 342.70                             | -                       | 342.70                                       | 20 069 540.10                     | 100.00                             | 1.68                         |  |  |  |  |  |
|                                  | Sub Total VI                                                                                                     |                               |                      |                                    | 73 650 685.10           | 6.15                         |                                    |                         |                                              | 73 650 685.10                     |                                    | 6.15                         |  |  |  |  |  |
| VII                              | INSTALASI PIPA DAN SANITAIR                                                                                      |                               |                      |                                    |                         |                              |                                    |                         |                                              |                                   |                                    |                              |  |  |  |  |  |
| 1                                | Pemasangan Kran Dinding                                                                                          | Buah                          | 88 078.00            | 18.00                              | 1 589 004.00            | 0.13                         | -                                  | 18.00                   | 18.00                                        | 1 589 004.00                      | 100.00                             | 0.13                         |  |  |  |  |  |
| 2                                | Pemasangan Wastafel                                                                                              | Buah                          | 1 123 828.00         | 18.00                              | 20 228 904.00           | 1.69                         | -                                  | 18.00                   | 18.00                                        | 20 228 904.00                     | 100.00                             | 1.69                         |  |  |  |  |  |
| 3                                | Pemasangan Kloset Duduk Monoblok                                                                                 | Unit                          | 1 928 797.00         | 18.00                              | 34 718 346.00           | 2.90                         | -                                  | 18.00                   | 18.00                                        | 34 718 346.00                     | 100.00                             | 2.90                         |  |  |  |  |  |
| 4                                | Pemasangan Jet Washer                                                                                            | Buah                          | 303 528.00           | 18.00                              | 5 463 504.00            | 0.46                         | -                                  | 18.00                   | 18.00                                        | 5 463 504.00                      | 100.00                             | 0.46                         |  |  |  |  |  |
| 5                                | Pemasangan Floor Drain                                                                                           | Buah                          | 77 227.00            | 18.00                              | 1 390 086.00            | 0.12                         | 18.00                              | -                       | 18.00                                        | 1 390 086.00                      | 100.00                             | 0.12                         |  |  |  |  |  |
| 6                                | Pipa Air Bersih                                                                                                  |                               |                      |                                    |                         |                              |                                    |                         |                                              |                                   |                                    |                              |  |  |  |  |  |
| -                                | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 1.5"                                                                  | M'                            | 47 029.00            | 30.31                              | 1 425 448.99            | 0.12                         | 30.31                              | -                       | 30.31                                        | 1 425 448.99                      | 100.00                             | 0.12                         |  |  |  |  |  |
| -                                | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 3.4"                                                                  | M'                            | 21 452.00            | 45.54                              | 1 432 324.00            | 0.12                         | 45.54                              | -                       | 45.54                                        | 1 432 324.00                      | 100.00                             | 0.12                         |  |  |  |  |  |
| -                                | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 1/2"                                                                  | M'                            | 26 019.00            | 48.87                              | 1 271 548.53            | 0.11                         | 48.87                              | -                       | 48.87                                        | 1 271 548.53                      | 100.00                             | 0.11                         |  |  |  |  |  |
| 7                                | Pipa Air Buangan                                                                                                 |                               |                      |                                    |                         |                              |                                    |                         |                                              |                                   |                                    |                              |  |  |  |  |  |
| -                                | Menggal tanah biasa                                                                                              | M3                            | 88 672.00            | 10.30                              | 913 321.60              | 0.08                         | -                                  | -                       | -                                            | -                                 | -                                  | -                            |  |  |  |  |  |
| -                                | Urugan kembali galian tanah                                                                                      | M3                            | 15 750.00            | 3.43                               | 54 022.50               | 0.00                         | -                                  | -                       | -                                            | -                                 | -                                  | -                            |  |  |  |  |  |
| -                                | Pemasangan pipa PVC D diameter 4"                                                                                | M'                            | 177 100.00           | 52.66                              | 9 326 086.00            | 0.78                         | -                                  | -                       | -                                            | -                                 | -                                  | -                            |  |  |  |  |  |
| -                                | Pemasangan pipa PVC D diameter 3"                                                                                | M'                            | 119 140.00           | 98.76                              | 11 766 266.40           | 0.98                         | 36.00                              | -                       | 36.00                                        | 4 289 040.00                      | 36.45                              | 0.36                         |  |  |  |  |  |
| -                                | Pemasangan pipa air buangan PVC U diameter 1.5"                                                                  | M'                            | 47 029.00            | 39.60                              | 1 802 348.40            | 0.16                         | 39.60                              | -                       | 39.60                                        | 1 802 348.40                      | 100.00                             | 0.16                         |  |  |  |  |  |
| -                                | Pemasangan pipa buangan AC PVC AW diameter 1/2"                                                                  | M'                            | 26 019.00            | 54.00                              | 1 405 026.00            | 0.12                         | 54.00                              | -                       | 54.00                                        | 1 405 026.00                      | 100.00                             | 0.12                         |  |  |  |  |  |
| 8                                | Pipa Tinja                                                                                                       |                               |                      |                                    |                         |                              |                                    |                         |                                              |                                   |                                    |                              |  |  |  |  |  |
| -                                | Menggal tanah biasa                                                                                              | M3                            | 88 672.00            | 7.74                               | 686 321.28              | 0.06                         | 7.74                               | -                       | 7.74                                         | 686 321.28                        | 100.00                             | 0.06                         |  |  |  |  |  |
| -                                | Urugan kembali galian tanah                                                                                      | M3                            | 15 750.00            | 2.58                               | 40 635.00               | 0.00                         | -                                  | -                       | -                                            | -                                 | -                                  | -                            |  |  |  |  |  |
| -                                | Pemasangan pipa PVC D diameter 4"                                                                                | M'                            | 177 100.00           | 118.27                             | 20 945 617.00           | 1.75                         | 118.27                             | -                       | 118.27                                       | 20 945 617.00                     | 100.00                             | 1.75                         |  |  |  |  |  |
| 9                                | Pemasangan Septik tank biotank 4000 L                                                                            | Unit                          | 24 269 290.00        | 1.00                               | 24 269 290.00           | 2.03                         | 1.00                               | -                       | 1.00                                         | 24 269 290.00                     | 100.00                             | 2.03                         |  |  |  |  |  |
|                                  | Sub Total VII                                                                                                    |                               |                      |                                    | 138 788 099.78          | 11.60                        |                                    |                         |                                              | 120 976 808.28                    |                                    | 10.11                        |  |  |  |  |  |



|                            |                                                                   |       |               |          |                  |        |                                             |          |                  |               |        |      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------|---------------------------------------------|----------|------------------|---------------|--------|------|
| VIII. PEKERJAAN ELEKTRIKAL |                                                                   |       |               |          |                  |        |                                             |          |                  |               |        |      |
| 1                          | Pemasangan instalasi titik lampu                                  | Titik | 298 221,00    | 62,00    | 18 489 702,00    | 1,54   | 62,00                                       | -        | 62,00            | 18 489 702,00 | 100,00 | 1,54 |
| 2                          | Pemasangan instalasi stop kontak                                  | Titik | 187 110,00    | 37,00    | 6 923 070,00     | 0,58   | 37,00                                       | -        | 37,00            | 6 923 070,00  | 100,00 | 0,58 |
| 3                          | Pemasangan stop kontak biasa                                      | Titik | 33 000,00     | 19,00    | 627 000,00       | 0,05   | 19,00                                       | -        | 19,00            | 627 000,00    | 100,00 | 0,05 |
| 4                          | Pemasangan stop kontak AC                                         | Titik | 47 000,00     | 18,00    | 846 000,00       | 0,07   | 18,00                                       | -        | 18,00            | 846 000,00    | 100,00 | 0,07 |
| 5                          | Pemasangan saklar ganda                                           | Titik | 35 000,00     | 22,00    | 770 000,00       | 0,06   | 22,00                                       | -        | 22,00            | 770 000,00    | 100,00 | 0,06 |
| 6                          | Pemasangan saklar tunggal                                         | Titik | 31 000,00     | 18,00    | 558 000,00       | 0,05   | 18,00                                       | -        | 18,00            | 558 000,00    | 100,00 | 0,05 |
| 7                          | Pemasangan lampu LED 10 watt                                      | Titik | 65 000,00     | 26,00    | 1 690 000,00     | 0,14   | -                                           | 26,00    | 26,00            | 1 690 000,00  | 100,00 | 0,14 |
| 8                          | Pemasangan lampu LED 7 watt                                       | Titik | 55 000,00     | 36,00    | 1 980 000,00     | 0,17   | -                                           | 36,00    | 36,00            | 1 980 000,00  | 100,00 | 0,17 |
| 9                          | Pemasangan MCB 2 Group                                            | Titik | 728 532,00    | 2,00     | 1 457 064,00     | 0,12   | -                                           | -        | -                | -             | -      | -    |
|                            | Sub Total VIII                                                    |       |               |          | 33 340 836,00    | 2,79   |                                             |          |                  | 31 883 772,00 |        | 2,66 |
| IX. PENGECATAN             |                                                                   |       |               |          |                  |        |                                             |          |                  |               |        |      |
| 1                          | Persewaan dinding lama eksterior                                  | M2    | 27 030,00     | 422,55   | 11 422 337,40    | 0,95   | -                                           | -        | -                | -             | -      | -    |
| 2                          | Pengecatan dinding lama interior                                  | M2    | 27 030,00     | 1 281,45 | 34 637 593,50    | 2,89   | -                                           | 1 281,45 | 1 281,45         | 34 637 593,50 | 100,00 | 2,89 |
| 3                          | Pengecatan langit-langit (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) | M2    | 31 398,00     | 491,63   | 15 436 198,74    | 1,29   | -                                           | 491,63   | 491,63           | 15 436 198,74 | 100,00 | 1,29 |
| 4                          | Pengecatan listplank                                              | M2    | 40 614,00     | 31,70    | 1 287 463,80     | 0,11   | -                                           | -        | -                | -             | -      | -    |
|                            | Sub Total IX                                                      |       |               |          | 62 783 593,44    | 5,25   |                                             |          |                  | 50 073 792,24 |        | 4,18 |
|                            |                                                                   |       | FISK          |          | 1 196 880 985,57 | 100,00 | FISK                                        |          | 1 024 051 770,60 |               | 85,56  |      |
|                            |                                                                   |       | PPN 11 %      |          | 131 656 908,41   |        | PPN 11 %                                    |          | 112 645 694,77   |               |        |      |
|                            |                                                                   |       | TOTAL HARGA   |          | 1 328 537 893    |        | TOTAL HARGA                                 |          | 1 136 697 465    |               |        |      |
|                            |                                                                   |       | NILAI KONTRAK |          | 1 328 537 000,00 |        | NILAI KONTRAK                               |          | 1 136 697 000,00 |               |        |      |
|                            |                                                                   |       |               |          |                  |        | Total Bobot Pekerjaan Sampai Minggu lalu    |          | 64,50            | (%)           |        |      |
|                            |                                                                   |       |               |          |                  |        | Total Bobot Pekerjaan Minggu ini            |          | 21,04            | (%)           |        |      |
|                            |                                                                   |       |               |          |                  |        | Kumulatif Bobot Pekerjaan Sampai Minggu ini |          | 85,56            | (%)           |        |      |

DI BUAT OLEH  
KONTRAKTOR PELAKSANA  
CV. R3I KONSULTAN

  
ANDI JAMIL M. ST  
Site Engineering

## 16

|           |       |
|-----------|-------|
| REALISASI | 88,58 |
| DEVIASI   | 11,42 |

| Alokasi Pembelian | Uraian Pekerjaan                                                                                                 | Sat  | Harga Satuan (Rp) | Vol.   | Jumlah Harga (Rp) | Bobot Terhadap kontrak | s/d mng lalu | Volume minggu ini | s/d mng ini | Nilai Pekerjaan s/d Minggu Ini | Bobot Item pekerjaan | Bobot % terhadap kontrak |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------|-------------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1                 | 2                                                                                                                | 3    | 4                 | 5      | 6                 | 7                      | 8            | 9                 | 10          | 11                             | 12                   | 13                       |
| I.                | PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PENGUKURAN                                                                               |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                          |
| 1.                | Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)                                          | Ls   | 11.790.000,00     | 1,00   | 11.790.000,00     | 0,99                   | 0,88         | 0,06              | 0,94        | 11.096.470,59                  | 94,12                | 0,93                     |
| 2.                | Pembongkaran dan pembersihan                                                                                     | Ls   | 3.000.000,00      | 1,00   | 3.000.000,00      | 0,25                   | 1,00         | -                 | 1,00        | 3.000.000,00                   | 100,00               | 0,25                     |
|                   | Sub Total I                                                                                                      |      |                   |        | 14.790.000,00     | 1,24                   |              |                   |             | 14.096.470,59                  |                      | 1,18                     |
| II.               | PEKERJAAN BETON                                                                                                  |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                          |
| A.                | Beton Sloof 10 x 13                                                                                              |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                          |
| 1.                | Pemasangan bekisting sloof 3 X Pakai                                                                             | M2   | 235.746,00        | 19,61  | 4.622.979,06      | 0,39                   | 19,61        | -                 | 19,61       | 4.622.979,06                   | 100,00               | 0,39                     |
| 2.                | Cor beton                                                                                                        | M3   | 1.247.731,00      | 1,27   | 1.584.618,37      | 0,13                   | 1,27         | -                 | 1,27        | 1.584.618,37                   | 100,00               | 0,13                     |
| 3.                | Pembesian                                                                                                        | Kg   | 18.555,00         | 286,02 | 5.307.101,10      | 0,44                   | 286,02       | -                 | 286,02      | 5.307.101,10                   | 100,00               | 0,44                     |
| B.                | Beton Kolom Praktis 10 x 10                                                                                      |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                          |
| 1.                | Pemasangan bekisting kolom 3 X Pakai                                                                             | M2   | 386.226,00        | 45,23  | 17.469.001,98     | 1,46                   | 45,23        | -                 | 45,23       | 17.469.001,98                  | 100,00               | 1,46                     |
| 2.                | Cor beton                                                                                                        | M3   | 1.247.731,00      | 2,31   | 2.882.258,61      | 0,24                   | 2,31         | -                 | 2,31        | 2.882.258,61                   | 100,00               | 0,24                     |
| 3.                | Pembesian                                                                                                        | Kg   | 18.555,00         | 647,10 | 12.006.940,50     | 1,00                   | 647,10       | -                 | 647,10      | 12.006.940,50                  | 100,00               | 1,00                     |
| C.                | Beton Balok                                                                                                      |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                          |
| 1.                | Balok (10x15)                                                                                                    |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                          |
| -                 | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                             | M2   | 396.621,00        | 21,48  | 8.519.419,08      | 0,71                   | 21,48        | -                 | 21,48       | 8.519.419,08                   | 100,00               | 0,71                     |
| -                 | Cor beton                                                                                                        | M3   | 1.247.731,00      | 0,81   | 1.010.662,11      | 0,08                   | 0,81         | -                 | 0,81        | 1.010.662,11                   | 100,00               | 0,08                     |
| -                 | Pembesian                                                                                                        | Kg   | 18.555,00         | 160,77 | 2.983.087,35      | 0,25                   | 160,77       | -                 | 160,77      | 2.983.087,35                   | 100,00               | 0,25                     |
| 2.                | Balok Lantai B.L.T (13x10)                                                                                       |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                          |
| -                 | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                             | M2   | 396.621,00        | 23,85  | 9.459.410,85      | 0,79                   | 23,85        | -                 | 23,85       | 9.459.410,85                   | 100,00               | 0,79                     |
| -                 | Cor beton                                                                                                        | M3   | 1.247.731,00      | 0,87   | 1.085.525,97      | 0,09                   | 0,87         | -                 | 0,87        | 1.085.525,97                   | 100,00               | 0,09                     |
| -                 | Pembesian                                                                                                        | Kg   | 18.555,00         | 194,27 | 3.604.679,85      | 0,30                   | 194,27       | -                 | 194,27      | 3.604.679,85                   | 100,00               | 0,30                     |
| 3.                | Ring balok RB1 (10 x 13)                                                                                         |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                          |
| -                 | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                             | M2   | 396.621,00        | 31,56  | 12.517.358,76     | 1,05                   | 31,56        | -                 | 31,56       | 12.517.358,76                  | 100,00               | 1,05                     |
| -                 | Cor beton                                                                                                        | M3   | 1.247.731,00      | 1,58   | 1.971.414,98      | 0,16                   | 1,58         | -                 | 1,58        | 1.971.414,98                   | 100,00               | 0,16                     |
| -                 | Pembesian                                                                                                        | Kg   | 18.555,00         | 354,08 | 6.509.354,40      | 0,55                   | 354,08       | -                 | 354,08      | 6.509.354,40                   | 100,00               | 0,55                     |
| 4.                | Ring balok RB2 (10x 13)                                                                                          |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                          |
| -                 | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                             | M2   | 396.621,00        | 5,33   | 2.113.989,93      | 0,18                   | 5,33         | -                 | 5,33        | 2.113.989,93                   | 100,00               | 0,18                     |
| -                 | Cor beton                                                                                                        | M3   | 1.247.731,00      | 0,27   | 336.887,37        | 0,03                   | 0,27         | -                 | 0,27        | 336.887,37                     | 100,00               | 0,03                     |
| -                 | Pembesian                                                                                                        | Kg   | 18.555,00         | 59,63  | 1.106.434,65      | 0,09                   | 59,63        | -                 | 59,63       | 1.106.434,65                   | 100,00               | 0,09                     |
|                   | Sub Total II                                                                                                     |      |                   |        | 95.151.724,92     | 7,95                   |              |                   |             | 95.151.724,92                  |                      | 7,95                     |
| III.              | PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTERAN DAN PARTISI                                                                |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                          |
| 1.                | Pemasangan dinding bata merah tebal 1/2 batu campuran 1 PC 5 PP                                                  | M2   | 1.810.528,00      | 39,90  | 7.818.621,20      | 0,65                   | 39,90        | -                 | 39,90       | 7.818.621,20                   | 100,00               | 0,65                     |
| 2.                | Pemasangan dinding bata ringan tebal 7,5 cm                                                                      | M2   | 198.512,00        | 354,63 | 70.388.310,56     | 5,88                   | 354,63       | -                 | 354,63      | 70.388.310,56                  | 100,00               | 5,88                     |
| 3.                | Pemasangan plesteran 1 SP 5 PP tebal 15 mm                                                                       | M2   | 81.914,00         | 987,68 | 80.904.819,52     | 6,76                   | 987,68       | -                 | 987,68      | 80.904.819,52                  | 100,00               | 6,76                     |
| 4.                | Pemasangan arisan                                                                                                | M2   | 61.880,00         | 832,77 | 41.204.107,60     | 3,41                   | 832,77       | -                 | 832,77      | 41.204.107,60                  | 100,00               | 3,41                     |
| 5.                | Pemasangan dinding partisi sandwich panel polurethane                                                            | M2   | 509.355,00        | 266,99 | 135.992.691,45    | 11,36                  | -            | -                 | -           | -                              | -                    | -                        |
|                   | Sub Total III                                                                                                    |      |                   |        | 338.318.556,33    | 28,27                  |              |                   |             | 202.325.864,88                 |                      | 16,90                    |
| IV.               | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA                                                                                      |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                          |
| 1.                | Pemasangan pintu P1 (pintu pabrikkan mother and son 140 x 215 lengkap vision glass dan handle layer Ex Marksindo | Unit | 5.890.500,00      | 18,00  | 106.029.000,00    | 8,86                   | 18,00        | -                 | 18,00       | 106.029.000,00                 | 100,00               | 8,86                     |
| 2.                | Pemasangan pintu P2                                                                                              | Unit | 3.471.308,00      | 1,00   | 3.471.308,00      | 0,29                   | -            | 1,00              | -           | 3.471.308,00                   | 100,00               | 0,29                     |
| 3.                | Pemasangan Pintu P3 (Pintu WC) pintu pabrikkan Single door galvalum                                              | Unit | 1.933.220,00      | 18,00  | 34.798.302,00     | 2,91                   | 18,00        | -                 | 18,00       | 34.798.302,00                  | 100,00               | 2,91                     |
| 4.                | Pemasangan Pintu-Jendela (Pintu PJ)                                                                              | Unit | 5.411.482,00      | 17,00  | 91.995.194,00     | 7,69                   | 17,00        | -                 | 17,00       | 91.995.194,00                  | 100,00               | 7,69                     |
| 5.                | Pemasangan Jendela Aluminium J1                                                                                  | Unit | 4.870.449,00      | 2,00   | 9.740.998,00      | 0,81                   | 2,00         | -                 | 2,00        | 9.740.998,00                   | 100,00               | 0,81                     |
| 6.                | Pemasangan Jendela Kamar Mandi (J2)                                                                              | Unit | 1.882.137,00      | 18,00  | 33.878.466,00     | 2,83                   | 18,00        | -                 | 18,00       | 33.878.466,00                  | 100,00               | 2,83                     |
|                   | Sub Total IV                                                                                                     |      |                   |        | 279.913.168,00    | 23,39                  |              |                   |             | 279.913.168,00                 |                      | 23,39                    |
| V.                | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI, KERAMIK DAN WATERPROOFING                                                              |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                          |
| 1.                | Cor lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa ( K100 ) lantai kamar mandi                                            | M3   | 1.068.126,00      | 4,47   | 4.774.523,22      | 0,40                   | 4,47         | -                 | 4,47        | 4.774.523,22                   | 100,00               | 0,40                     |
| 2.                | Pemasangan dinding keramik 25 x 40                                                                               | M2   | 323.070,00        | 154,91 | 50.048.012,90     | 4,16                   | 154,91       | -                 | 154,91      | 50.048.012,90                  | 100,00               | 4,16                     |
| 3.                | Pemasangan lantai keramik 40 x 40 unpolished/kasar                                                               | M2   | 166.408,00        | 47,26  | 7.864.442,08      | 0,66                   | 47,26        | -                 | 47,26       | 7.864.442,08                   | 100,00               | 0,66                     |
| 4.                | Pemasangan lantai tegel keramik 60 x 60 polished                                                                 | M2   | 275.870,00        | 347,07 | 95.746.200,90     | 8,00                   | 347,07       | -                 | 347,07      | 95.746.200,90                  | 100,00               | 8,00                     |
| 5.                | Pemasangan laasan Waterproofing                                                                                  | M2   | 36.207,00         | 47,26  | 1.711.142,82      | 0,14                   | 47,26        | -                 | 47,26       | 1.711.142,82                   | 100,00               | 0,14                     |
|                   | Sub Total V                                                                                                      |      |                   |        | 160.144.322,00    | 13,38                  |              |                   |             | 160.144.322,00                 |                      | 13,38                    |
| VI.               | PEKERJAAN LANGIT-LANGIT                                                                                          |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                          |
| 1.                | Pemasangan rangka langit-langit hollow galvalum                                                                  | M2   | 156.350,00        | 342,70 | 53.581.145,00     | 4,48                   | 342,70       | -                 | 342,70      | 53.581.145,00                  | 100,00               | 4,48                     |
| 2.                | Pemasangan penutup langit-langit gypsumboard                                                                     | M2   | 58.563,00         | 342,70 | 20.069.540,10     | 1,68                   | 342,70       | -                 | 342,70      | 20.069.540,10                  | 100,00               | 1,68                     |
|                   | Sub Total VI                                                                                                     |      |                   |        | 73.650.685,10     | 6,15                   |              |                   |             | 73.650.685,10                  |                      | 6,15                     |
| VII.              | INSTALASI PIPA DAN SANITAIR                                                                                      |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                          |
| 1.                | Pemasangan Kran Dinding                                                                                          | Buah | 88.278,00         | 18,00  | 1.589.004,00      | 0,13                   | 18,00        | -                 | 18,00       | 1.589.004,00                   | 100,00               | 0,13                     |
| 2.                | Pemasangan Washtafel                                                                                             | Buah | 1.123.828,00      | 18,00  | 20.228.904,00     | 1,69                   | 18,00        | -                 | 18,00       | 20.228.904,00                  | 100,00               | 1,69                     |
| 3.                | Pemasangan Kloset Duduk Monoblok                                                                                 | Unit | 1.928.797,00      | 18,00  | 34.718.346,00     | 2,90                   | 18,00        | -                 | 18,00       | 34.718.346,00                  | 100,00               | 2,90                     |
| 4.                | Pemasangan Jet Washer                                                                                            | Buah | 303.528,00        | 18,00  | 5.463.504,00      | 0,46                   | 18,00        | -                 | 18,00       | 5.463.504,00                   | 100,00               | 0,46                     |
| 5.                | Pemasangan Floor Drain                                                                                           | Buah | 77.227,00         | 18,00  | 1.390.086,00      | 0,12                   | 18,00        | -                 | 18,00       | 1.390.086,00                   | 100,00               | 0,12                     |
| 6.                | Pipa Air Bersih                                                                                                  |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                          |
| -                 | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 1,5"                                                                  | M'   | 47.029,00         | 30,31  | 1.425.448,99      | 0,12                   | 30,31        | -                 | 30,31       | 1.425.448,99                   | 100,00               | 0,12                     |
| -                 | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 3/4"                                                                  | M'   | 31.452,00         | 45,54  | 1.432.324,00      | 0,12                   | 45,54        | -                 | 45,54       | 1.432.324,00                   | 100,00               | 0,12                     |
| -                 | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 1/2"                                                                  | M'   | 26.019,00         | 48,87  | 1.271.548,53      | 0,11                   | 48,87        | -                 | 48,87       | 1.271.548,53                   | 100,00               | 0,11                     |
| 7.                | Pipa Air Buangan                                                                                                 |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                          |
| -                 | Menggali tanah biasa                                                                                             | M3   | 88.672,00         | 10,30  | 913.321,60        | 0,08                   | -            | 10,30             | 10,30       | 913.321,60                     | 100,00               | 0,08                     |
| -                 | Urugan kembali galian tanah                                                                                      | M3   | 15.750,00         | 3,43   | 54.022,50         | 0,00                   | -            | 3,43              | 3,43        | 54.022,50                      | 100,00               | 0,00                     |
| -                 | Pemasangan pipa PVC D diameter 4"                                                                                | M'   | 177.100,00        | 52,66  | 9.326.086,00      | 0,78                   | -            | 52,66             | 52,66       | 9.326.086,00                   | 100,00               | 0,78                     |
| -                 | Pemasangan pipa PVC D diameter 3"                                                                                | M'   | 119.140,00        | 98,76  | 11.766.266,40     | 0,98                   | 36,00        | 62,76             | 98,76       | 11.766.266,40                  | 100,00               | 0,98                     |
| -                 | Pemasangan pipa air buangan PVC D diameter 1,5"                                                                  | M'   | 47.029,00         | 39,60  | 1.862.348,40      | 0,16                   | 39,60        | -                 | 39,60       | 1.862.348,40                   | 100,00               | 0,16                     |
| -                 | Pemasangan pipa buangan AC PVC AW diameter 1/2"                                                                  | M'   | 26.019,00         | 54,00  | 1.405.026,00      | 0,12                   | 54,00        | -                 | 54,00       | 1.405.026,00                   | 100,00               | 0,12                     |
| 8.                | Pipa Tinja                                                                                                       |      |                   |        |                   |                        |              |                   |             |                                |                      |                          |
| -                 | Menggali tanah biasa                                                                                             | M3   | 88.672,00         | 7,74   | 886.121,28        | 0,06                   | 7,74         | -                 | 7,74        | 886.121,28                     | 100,00               | 0,06                     |
| -                 | Urugan kembali galian tanah                                                                                      | M3   | 15.750,00         | 2,58   | 40.635,00         | 0,00                   | -            | 2,58              | 2,58        | 40.635,00                      | 100,00               | 0,00                     |
| -                 | Pemasangan pipa PVC D diameter 4"                                                                                | M'   | 177.100,00        | 118,27 | 20.945.617,00     | 1,75                   | 118,27       | -                 | 118,27      | 20.945.617,00                  | 100,00               | 1,75                     |
| 9.                | Pemasangan Septiktank botolan 4000 L                                                                             | Unit | 24.269.290,00     | 1,00   | 24.269.290,00     | 2,03                   | 1,00         | -                 | 1,00        | 24.269.290,00                  | 100,00               | 2,03                     |
|                   | Sub Total VII                                                                                                    |      |                   |        | 138.788.099,78    | 11,60                  |              |                   |             | 138.788.099,78                 |                      | 11,60                    |





## WEEKLY REPORT (LAPORAN MINGGUAN)

17

Mallili, 04 Oktober 2023

HARI : Rabu s/d Kamis

TANGGAL : 27 September s/d 04 Oktober 2023

MINGGU : 17 (Enam Belas)

BULAN : 17 (Agustus - September 2023)

TOTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN

RENCANA : 100.00 % (Time Schedule)

REALISASI : 100.00 %

DEVIASI : 0.00 %

## RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO

## Renovasi Ruang Rawat Inap M3

PERINCIAN  
BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN

| No<br>Mata<br>Profil<br>Korban | Urutan Pekerjaan                                                                                             | Sat. | Harga<br>Satuan<br>(Rp) | Vol.   | Jumlah<br>Harga<br>(Rp) | Bobot<br>Terhadap<br>kontrak | s/d mng<br>lalu | Volume<br>minggu<br>ini | s/d mng<br>ini | Nilai Pekerjaan<br>s/d Minggu ini | Bobot %<br>terhadap item<br>pekerjaan | Bobot total<br>nilai kontrak |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|--------|-------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1                              | 2                                                                                                            | 3    | 4                       | 5      | 6                       | 7                            | 8               | 9                       | 10             | 11                                | 12                                    | 13                           |
| I.                             | PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PENGUKURAN                                                                           |      |                         |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                       |                              |
| 1                              | Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)                                      | LS   | 11.790.000,00           | 1,00   | 11.790.000,00           | 0,99                         | 0,94            | 0,06                    | 1,00           | 11.790.000,00                     | 100,00                                | 0,99                         |
| 2                              | Pembongkaran dan pembersihan                                                                                 | LS   | 3.000.000,00            | 1,00   | 3.000.000,00            | 0,25                         | 1,00            | -                       | 1,00           | 3.000.000,00                      | 100,00                                | 0,25                         |
|                                | Sub Total I                                                                                                  |      |                         |        | 14.790.000,00           | 1,24                         |                 |                         |                | 14.790.000,00                     |                                       | 1,24                         |
| II.                            | PEKERJAAN BETON                                                                                              |      |                         |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                       |                              |
| A.                             | Beton Sloof 10 x 13                                                                                          |      |                         |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                       |                              |
| 1                              | Pemasangan bekisting sloof 3 X Pakai                                                                         | M2   | 235.746,00              | 19,61  | 4.622.979,06            | 0,39                         | 19,61           | -                       | 19,61          | 4.622.979,06                      | 100,00                                | 0,39                         |
| 2                              | Cor beton                                                                                                    | M3   | 1.247.731,00            | 1,27   | 1.584.618,37            | 0,13                         | 1,27            | -                       | 1,27           | 1.584.618,37                      | 100,00                                | 0,13                         |
| 3                              | Pembesian                                                                                                    | Kg   | 18.555,00               | 286,02 | 5.307.101,10            | 0,44                         | 286,02          | -                       | 286,02         | 5.307.101,10                      | 100,00                                | 0,44                         |
| B.                             | Beton Kolom Praktis 10 x 10                                                                                  |      |                         |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                       |                              |
| 1                              | Pemasangan bekisting kolom 3 X Pakai                                                                         | M2   | 386.226,00              | 45,23  | 17.469.001,98           | 1,46                         | 45,23           | -                       | 45,23          | 17.469.001,98                     | 100,00                                | 1,46                         |
| 2                              | Cor beton                                                                                                    | M3   | 1.247.731,00            | 2,31   | 2.882.258,61            | 0,24                         | 2,31            | -                       | 2,31           | 2.882.258,61                      | 100,00                                | 0,24                         |
| 3                              | Pembesian                                                                                                    | Kg   | 18.555,00               | 647,10 | 12.006.940,50           | 1,00                         | 647,10          | -                       | 647,10         | 12.006.940,50                     | 100,00                                | 1,00                         |
| C.                             | Beton Balok                                                                                                  |      |                         |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                       |                              |
| 1                              | Balok (10x15)                                                                                                |      |                         |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                       |                              |
| -                              | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                         | M2   | 396.621,00              | 21,48  | 8.519.419,08            | 0,71                         | 21,48           | -                       | 21,48          | 8.519.419,08                      | 100,00                                | 0,71                         |
| -                              | Cor beton                                                                                                    | M3   | 1.247.731,00            | 0,81   | 1.010.662,11            | 0,08                         | 0,81            | -                       | 0,81           | 1.010.662,11                      | 100,00                                | 0,08                         |
| -                              | Pembesian                                                                                                    | Kg   | 18.555,00               | 160,77 | 2.983.087,35            | 0,25                         | 160,77          | -                       | 160,77         | 2.983.087,35                      | 100,00                                | 0,25                         |
| 2                              | Balok T-tipe RI T (13x10)                                                                                    |      |                         |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                       |                              |
| -                              | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                         | M2   | 396.621,00              | 23,85  | 9.459.410,85            | 0,79                         | 23,85           | -                       | 23,85          | 9.459.410,85                      | 100,00                                | 0,79                         |
| -                              | Cor beton                                                                                                    | M3   | 1.247.731,00            | 0,87   | 1.085.525,97            | 0,09                         | 0,87            | -                       | 0,87           | 1.085.525,97                      | 100,00                                | 0,09                         |
| -                              | Pembesian                                                                                                    | Kg   | 18.555,00               | 194,27 | 3.604.679,85            | 0,30                         | 194,27          | -                       | 194,27         | 3.604.679,85                      | 100,00                                | 0,30                         |
| 3                              | Ring balok RB1 (10 x 13)                                                                                     |      |                         |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                       |                              |
| -                              | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                         | M2   | 396.621,00              | 31,56  | 12.517.358,76           | 1,05                         | 31,56           | -                       | 31,56          | 12.517.358,76                     | 100,00                                | 1,05                         |
| -                              | Cor beton                                                                                                    | M3   | 1.247.731,00            | 1,58   | 1.971.414,98            | 0,16                         | 1,58            | -                       | 1,58           | 1.971.414,98                      | 100,00                                | 0,16                         |
| -                              | Pembesian                                                                                                    | Kg   | 18.555,00               | 354,05 | 6.500.554,40            | 0,55                         | 354,05          | -                       | 354,05         | 6.500.554,40                      | 100,00                                | 0,55                         |
| 4                              | Ring balok RB2 (10x 13)                                                                                      |      |                         |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                       |                              |
| -                              | Pemasangan bekisting balok 2 x pakai                                                                         | M2   | 396.621,00              | 5,33   | 2.113.989,93            | 0,18                         | 5,33            | -                       | 5,33           | 2.113.989,93                      | 100,00                                | 0,18                         |
| -                              | Cor beton                                                                                                    | M3   | 1.247.731,00            | 0,27   | 336.887,37              | 0,03                         | 0,27            | -                       | 0,27           | 336.887,37                        | 100,00                                | 0,03                         |
| -                              | Pembesian                                                                                                    | Kg   | 18.555,00               | 59,63  | 1.106.434,65            | 0,09                         | 59,63           | -                       | 59,63          | 1.106.434,65                      | 100,00                                | 0,09                         |
|                                | Sub Total II                                                                                                 |      |                         |        | 95.151.724,92           | 7,95                         |                 |                         |                | 95.151.724,92                     |                                       | 7,95                         |
| III.                           | PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTERAN DAN PARTISI                                                            |      |                         |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                       |                              |
| 1                              | Pemasangan dinding bata merah tebal 1/2 batu campuran 1 PC 5 HP                                              | M2   | 130.528,00              | 39,90  | 7.818.621,20            | 0,63                         | 39,90           | -                       | 39,90          | 7.818.621,20                      | 100,00                                | 0,63                         |
| 2                              | Pemasangan dinding bata ringan tebal 7,5 cm                                                                  | M2   | 198.512,00              | 354,63 | 70.398.310,56           | 5,88                         | 354,63          | -                       | 354,63         | 70.398.310,56                     | 100,00                                | 5,88                         |
| 3                              | Pemasangan plesteran 1 SP 5 PP tebal 15 mm                                                                   | M2   | 81.914,00               | 987,68 | 80.904.819,52           | 6,76                         | 987,68          | -                       | 987,68         | 80.904.819,52                     | 100,00                                | 6,76                         |
| 4                              | Pemasangan acian                                                                                             | M2   | 51.680,00               | 832,77 | 43.204.107,60           | 3,61                         | 832,77          | -                       | 832,77         | 43.204.107,60                     | 100,00                                | 3,61                         |
| 5                              | Pemasangan dinding partisi sandwich panel polyurethane                                                       | M2   | 509.355,00              | 266,99 | 135.992.691,45          | 11,36                        | -               | 266,99                  | 266,99         | 135.992.691,45                    | 100,00                                | 11,36                        |
|                                | Sub Total III                                                                                                |      |                         |        | 338.318.556,33          | 28,27                        |                 |                         |                | 338.318.556,33                    |                                       | 28,27                        |
| IV.                            | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA                                                                                  |      |                         |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                       |                              |
| 1                              | Pemasangan pintu P1 pintu pabrik mother and son 140 x 215 lengkap vision glass dan handle lever Ex Marksindo | Unit | 5.890.500,00            | 18,00  | 106.029.000,00          | 8,86                         | 18,00           | -                       | 18,00          | 106.029.000,00                    | 100,00                                | 8,86                         |
| 2                              | Pemasangan pintu P2                                                                                          | Unit | 3.471.308,00            | 1,00   | 3.471.308,00            | 0,29                         | -               | 1,00                    | 1,00           | 3.471.308,00                      | 100,00                                | 0,29                         |
| 3                              | Pemasangan Pintu P3 (Pintu WC) pintu pabrik Single door galatama                                             | Unit | 1.032.220,00            | 18,00  | 31.708.202,00           | 2,91                         | 18,00           | -                       | 18,00          | 31.708.202,00                     | 100,00                                | 2,91                         |
| 4                              | Pemasangan Pintu-Jendela (Pintu PJ)                                                                          | Unit | 5.411.482,00            | 17,00  | 91.995.194,00           | 7,69                         | 17,00           | -                       | 17,00          | 91.995.194,00                     | 100,00                                | 7,69                         |
| 5                              | Pemasangan Jendela Aluminium J1                                                                              | Unit | 4.870.449,00            | 2,00   | 9.740.898,00            | 0,81                         | 2,00            | -                       | 2,00           | 9.740.898,00                      | 100,00                                | 0,81                         |
| 6                              | Pemasangan Jendela Kamar Mandi (J2)                                                                          | Unit | 1.882.137,00            | 18,00  | 33.878.466,00           | 2,83                         | 18,00           | -                       | 18,00          | 33.878.466,00                     | 100,00                                | 2,83                         |
|                                | Sub Total IV                                                                                                 |      |                         |        | 279.913.168,00          | 23,39                        |                 |                         |                | 279.913.168,00                    |                                       | 23,39                        |
| V.                             | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI, KERAMIK DAN WATERPROOFING                                                          |      |                         |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                       |                              |
| 1                              | Cor lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa (K100) lantai kamar mandi                                          | M3   | 1.068.126,00            | 4,47   | 4.774.523,22            | 0,40                         | 4,47            | -                       | 4,47           | 4.774.523,22                      | 100,00                                | 0,40                         |
| 2                              | Pemasangan dinding keramik 20 x 40                                                                           | M2   | 323.376,00              | 154,51 | 50.048.012,56           | 4,13                         | 154,51          | -                       | 154,51         | 50.048.012,56                     | 100,00                                | 4,13                         |
| 3                              | Pemasangan lantai keramik 40 x 40 unpolished/kasar                                                           | M2   | 166.408,00              | 47,26  | 7.864.442,08            | 0,66                         | 47,26           | -                       | 47,26          | 7.864.442,08                      | 100,00                                | 0,66                         |
| 4                              | Pemasangan lantai tegel keramik 60 x 60 polished                                                             | M2   | 275.870,00              | 347,07 | 95.746.200,90           | 8,00                         | 347,07          | -                       | 347,07         | 95.746.200,90                     | 100,00                                | 8,00                         |
| 5                              | Pemasangan lapisan Waterproofing                                                                             | M2   | 36.207,00               | 47,26  | 1.711.142,82            | 0,14                         | 47,26           | -                       | 47,26          | 1.711.142,82                      | 100,00                                | 0,14                         |
|                                | Sub Total V                                                                                                  |      |                         |        | 160.144.322,00          | 13,38                        |                 |                         |                | 160.144.322,00                    |                                       | 13,38                        |
| VI.                            | PEKERJAAN LANGIT-LANGIT                                                                                      |      |                         |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                       |                              |
| 1                              | Pemasangan rangka langit-langit hollow galvanum                                                              | M2   | 156.350,00              | 342,70 | 53.581.145,00           | 4,48                         | 342,70          | -                       | 342,70         | 53.581.145,00                     | 100,00                                | 4,48                         |
| 2                              | Pemasangan penutup langit-langit gypsumboard                                                                 | M2   | 58.563,00               | 342,70 | 20.069.540,10           | 1,68                         | 342,70          | -                       | 342,70         | 20.069.540,10                     | 100,00                                | 1,68                         |
|                                | Sub Total VI                                                                                                 |      |                         |        | 73.650.685,10           | 6,15                         |                 |                         |                | 73.650.685,10                     |                                       | 6,15                         |
| VII.                           | INSTALASI PIPA DAN SANITAIR                                                                                  |      |                         |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                       |                              |
| 1                              | Pemasangan Kran Dinding                                                                                      | Buah | 88.278,00               | 18,00  | 1.589.004,00            | 0,13                         | 18,00           | -                       | 18,00          | 1.589.004,00                      | 100,00                                | 0,13                         |
| 2                              | Pemasangan Washtafel                                                                                         | Buah | 1.123.828,00            | 18,00  | 20.228.904,00           | 1,69                         | 18,00           | -                       | 18,00          | 20.228.904,00                     | 100,00                                | 1,69                         |
| 3                              | Pemasangan Kloset Duduk Monoblok                                                                             | Unit | 1.928.797,00            | 18,00  | 34.718.346,00           | 2,90                         | 18,00           | -                       | 18,00          | 34.718.346,00                     | 100,00                                | 2,90                         |
| 4                              | Pemasangan Jet Washer                                                                                        | Buah | 303.528,00              | 18,00  | 5.463.504,00            | 0,46                         | 18,00           | -                       | 18,00          | 5.463.504,00                      | 100,00                                | 0,46                         |
| 5                              | Pemasangan Floor Drain                                                                                       | Buah | 77.227,00               | 18,00  | 1.390.086,00            | 0,12                         | 18,00           | -                       | 18,00          | 1.390.086,00                      | 100,00                                | 0,12                         |
| 6                              | Pipa Air Bersih                                                                                              |      |                         |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                       |                              |
| -                              | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 1,5"                                                              | M'   | 47.029,00               | 30,31  | 1.425.448,99            | 0,12                         | 30,31           | -                       | 30,31          | 1.425.448,99                      | 100,00                                | 0,12                         |
| -                              | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 3/4"                                                              | M'   | 31.452,00               | 45,54  | 1.432.324,00            | 0,12                         | 45,54           | -                       | 45,54          | 1.432.324,00                      | 100,00                                | 0,12                         |
| -                              | Pemasangan pipa air bersih PVC AW diameter 1/2"                                                              | M'   | 26.019,00               | 48,87  | 1.271.548,53            | 0,11                         | 48,87           | -                       | 48,87          | 1.271.548,53                      | 100,00                                | 0,11                         |
| 7                              | Pipa Air Buangan                                                                                             |      |                         |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                       |                              |
| -                              | Menggali tanah biasa                                                                                         | M3   | 88.672,00               | 10,30  | 913.321,60              | 0,08                         | -               | 10,30                   | 10,30          | 913.321,60                        | 100,00                                | 0,08                         |
| -                              | Urugan kembali galian tanah                                                                                  | M3   | 15.750,00               | 3,43   | 54.022,50               | 0,00                         | -               | 3,43                    | 3,43           | 54.022,50                         | 100,00                                | 0,00                         |
| -                              | Pemasangan pipa PVC D diameter 4"                                                                            | M'   | 177.100,00              | 52,66  | 9.326.086,00            | 0,78                         | -               | 52,66                   | 52,66          | 9.326.086,00                      | 100,00                                | 0,78                         |
| -                              | Pemasangan pipa PVC D diameter 3"                                                                            | M'   | 119.140,00              | 98,76  | 11.766.266,40           | 0,98                         | 36,00           | 62,76                   | 98,76          | 11.766.266,40                     | 100,00                                | 0,98                         |
| -                              | Pemasangan pipa air buangan PVC D diameter 1,5"                                                              | M'   | 47.029,00               | 39,60  | 1.862.348,40            | 0,16                         | 39,60           | -                       | 39,60          | 1.862.348,40                      | 100,00                                | 0,16                         |
| -                              | Pemasangan pipa buangan AC PVC AW diameter 1/2"                                                              | M'   | 26.019,00               | 54,00  | 1.405.026,00            | 0,12                         | 54,00           | -                       | 54,00          | 1.405.026,00                      | 100,00                                | 0,12                         |
| 8                              | Pipa Tinja                                                                                                   |      |                         |        |                         |                              |                 |                         |                |                                   |                                       |                              |
| -                              | Menggali tanah biasa                                                                                         | M3   | 88.672,00               | 7,74   | 686.321,28              | 0,06                         | 7,74            | -                       | 7,74           | 686.321,28                        | 100,00                                | 0,06                         |
| -                              | Urugan kembali galian tanah                                                                                  | M3   | 15.750,00               | 2,58   | 40.635,00               | 0,00                         | -               | 2,58                    | 2,58           | 40.635,00                         | 100,00                                | 0,00                         |
| -                              | Pemasangan pipa PVC D diameter 4"                                                                            | M'   | 177.100,00              | 118,27 | 20.945.617,00           | 1,75                         | 118,27          | -                       | 118,27         | 20.945.617,00                     | 100,00                                | 1,75                         |
| 9                              | Pemasangan Septiktank biotank 4000 L                                                                         | Unit | 24.269.290,00           | 1,00   | 24.269.290,00           | 2,03                         | 1,00            | -                       | 1,00           | 24.269.290,00                     | 100,00                                | 2,03                         |
|                                | Sub Total VII                                                                                                |      |                         |        | 138.788.099,78          | 11,60                        |                 |                         |                | 138.788.099,78                    |                                       | 11,60                        |



|       |                                                                   |                      |            |          |                  |        |                                             |        |          |                  |        |      |   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------|------------------|--------|---------------------------------------------|--------|----------|------------------|--------|------|---|
| VIII. |                                                                   | PEKERJAAN ELEKTRIKAL |            |          |                  |        |                                             | -      | -        | -                | -      | -    | - |
| 1     | Pemasangan instalasi titik lampu                                  | Tdk                  | 298 221 00 | 62 00    | 18 489 702 00    | 1 54   | 62 00                                       | -      | 62 00    | 18 489 702 00    | 100 00 | 1 54 |   |
| 2     | Pemasangan instalasi stop kontak                                  | Tdk                  | 187 110 00 | 37 00    | 6 923 070 00     | 0 58   | 37 00                                       | -      | 37 00    | 6 923 070 00     | 100 00 | 0 58 |   |
| 3     | Pemasangan stop kontak biasa                                      | Tdk                  | 33 000 00  | 19 00    | 627 000 00       | 0 05   | 19 00                                       | -      | 19 00    | 627 000 00       | 100 00 | 0 05 |   |
| 4     | Pemasangan stop kontak AC                                         | Tdk                  | 47 000 00  | 18 00    | 846 000 00       | 0 07   | 18 00                                       | -      | 18 00    | 846 000 00       | 100 00 | 0 07 |   |
| 5     | Pemasangan saklar ganda                                           | Tdk                  | 35 000 00  | 22 00    | 770 000 00       | 0 06   | 22 00                                       | -      | 22 00    | 770 000 00       | 100 00 | 0 06 |   |
| 6     | Pemasangan saklar tunggal                                         | Tdk                  | 31 000 00  | 18 00    | 558 000 00       | 0 05   | 18 00                                       | -      | 18 00    | 558 000 00       | 100 00 | 0 05 |   |
| 7     | Pemasangan lampu LED 10 watt                                      | Tdk                  | 65 000 00  | 26 00    | 1 690 000 00     | 0 14   | 26 00                                       | -      | 26 00    | 1 690 000 00     | 100 00 | 0 14 |   |
| 8     | Pemasangan lampu LED 7 watt                                       | Tdk                  | 55 000 00  | 36 00    | 1 980 000 00     | 0 17   | 36 00                                       | -      | 36 00    | 1 980 000 00     | 100 00 | 0 17 |   |
| 9     | Pemasangan MCB 2 Group                                            | Tdk                  | 728 532 00 | 2 00     | 1 457 064 00     | 0 12   | -                                           | 2 00   | 2 00     | 1 457 064 00     | 100 00 | 0 12 |   |
|       | Sub Total VIII                                                    |                      |            |          | 33 340 836 00    | 2 79   |                                             |        |          | 33 340 836 00    |        | 2 79 |   |
| IX.   |                                                                   | PENGECATAN           |            |          |                  |        |                                             |        |          |                  |        |      |   |
| 1     | Pengecatan dinding semen eksterior                                | M2                   | 27 030 00  | 422 50   | 11 422 537 40    | 0 90   | -                                           | 422 50 | 422 50   | 11 422 537 40    | 100 00 | 0 90 |   |
| 2     | Pengecatan dinding lama interior                                  | M2                   | 27 030 00  | 1 281 45 | 34 637 593 50    | 2 89   | 1 281 45                                    | -      | 1 281 45 | 34 637 593 50    | 100 00 | 2 89 |   |
| 3     | Pengecatan langit-langit (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) | M2                   | 31 398 00  | 491 63   | 15 436 198 74    | 1 29   | 491 63                                      | -      | 491 63   | 15 436 198 74    | 100 00 | 1 29 |   |
| 4     | Pengecatan listblank                                              | M2                   | 40 614 00  | 31 70    | 1 287 463 80     | 0 11   | -                                           | 31 70  | 31 70    | 1 287 463 80     | 100 00 | 0 11 |   |
|       | Sub Total IX                                                      |                      |            |          | 62 783 593 44    | 5 25   |                                             |        |          | 62 783 593 44    |        | 5 25 |   |
|       |                                                                   | FISK                 |            |          | 1 196 880 965 57 | 100 00 | FISK                                        |        |          | 1 196 880 965 57 | 100 00 |      |   |
|       |                                                                   | PPN 11 %             |            |          | 131 656 908 41   |        | PPN 11 %                                    |        |          | 131 656 908 41   |        |      |   |
|       |                                                                   | TOTAL HARGA          |            |          | 1 328 537 893    |        | TOTAL HARGA                                 |        |          | 1 328 537 893    |        |      |   |
|       |                                                                   | NILAI KONTRAK        |            |          | 1 328 537 000 00 |        | NILAI KONTRAK                               |        |          | 1 328 537 000 00 |        |      |   |
|       |                                                                   |                      |            |          |                  |        | Total Bobot Pekerjaan Sampai Minggu lalu    |        |          | 85 56            | (%)    |      |   |
|       |                                                                   |                      |            |          |                  |        | Total Bobot Pekerjaan Minggu Ini            |        |          | 14 44            | (%)    |      |   |
|       |                                                                   |                      |            |          |                  |        | Kumulatif Bobot Pekerjaan Sampai Minggu Ini |        |          | 100 00           | (%)    |      |   |

DI BUAT OLEH:  
KONTRAKTOR PELAKSANA  
CV. R3I KONSULTAN



ANDI JAMIL M. ST  
Site Engineering

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO**



**DOKUMENTASI KEGIATAN  
RENOVASI RUANG RAWAT INAP M3**

PEKERJAAN : RENOVASI RUANG RAWAT INAP M3  
LOKASI : KEC. WOTU  
NOMOR KONTRAK : 01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023  
TANGGAL KONTRAK : 26 Mei 2023  
NILAI KONTRAK : Rp 1.328.537.000,00  
KONT. PELAKSANA : CV. SUKSES KARYA PAPUA  
KONS. PENGAWAS : CV. R3I KONSULTAN

**cv. r3i konsultan**  
Perencana, Manajemen Dan Supervisi



Kantor : Jln. Tondopitu No. 00 RT. 01 Desa. Kec. Mualo, Lutung, Sul. Sel. Indonesia  
Telp/HP : 085204355555, Email: r3ikonsultan@gmail.com

**TAHUN ANGGARAN 2023**



|                                     |
|-------------------------------------|
| KONTRAKTOR PELAKSANA                |
| CV.R3I KONSULTAN                    |
| FOTO                                |
| 0%                                  |
| PEKERJAAN                           |
| <b>Renovasi Ruang Rawat Inap M3</b> |
| <b>(PAPAN PROYEK)</b>               |
| LOKASI                              |
| MALILI/LUWU TIMUR                   |
| TAHUN ANGGARAN 2023                 |
| KONSULTAN PENGAWAS                  |
| CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN     |



|                                     |
|-------------------------------------|
| KONTRAKTOR PELAKSANA                |
| CV.R3I KONSULTAN                    |
| FOTO                                |
| 0%                                  |
| PEKERJAAN                           |
| <b>Renovasi Ruang Rawat Inap M3</b> |
| <b>(SPANDUK BPJS)</b>               |
| LOKASI                              |
| MALILI/LUWU TIMUR                   |
| TAHUN ANGGARAN 2023                 |
| KONSULTAN PENGAWAS                  |
| CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN     |



|                                     |
|-------------------------------------|
| KONTRAKTOR PELAKSANA                |
| CV.R3I KONSULTAN                    |
| FOTO                                |
| 0%                                  |
| PEKERJAAN                           |
| <b>Renovasi Ruang Rawat Inap M3</b> |
| <b>Pembongkaran</b>                 |
| LOKASI                              |
| MALILI/LUWU TIMUR                   |
| TAHUN ANGGARAN 2023                 |
| KONSULTAN PENGAWAS                  |
| CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN     |




|                                     |
|-------------------------------------|
| KONTRAKTOR PELAKSANA                |
| CV.R3I KONSULTAN                    |
| FOTO                                |
| 0%                                  |
| PEKERJAAN                           |
| <b>Renovasi Ruang Rawat Inap M3</b> |
| <b>Pembongkaran</b>                 |
| LOKASI                              |
| MALILI/LUWU TIMUR                   |
| TAHUN ANGGARAN 2023                 |
| KONSULTAN PENGAWAS                  |
| CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN     |





|                                     |
|-------------------------------------|
| KONTRAKTOR PELAKSANA                |
| CV.R3I KONSULTAN                    |
| FOTO                                |
| 0%                                  |
| PEKERJAAN                           |
| <b>Renovasi Ruang Rawat Inap M3</b> |
| Pembesian Sloef                     |
| LOKASI                              |
| MALILI/LUWU TIMUR                   |
| TAHUN ANGGARAN 2023                 |
| KONSULTAN PENGAWAS                  |
| CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN     |



|                                     |
|-------------------------------------|
| KONTRAKTOR PELAKSANA                |
| CV.R3I KONSULTAN                    |
| FOTO                                |
| 15%                                 |
| PEKERJAAN                           |
| <b>Renovasi Ruang Rawat Inap M3</b> |
| Sloef Beton                         |
| LOKASI                              |
| MALILI/LUWU TIMUR                   |
| TAHUN ANGGARAN 2023                 |
| KONSULTAN PENGAWAS                  |
| CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN     |



|                                     |
|-------------------------------------|
| KONTRAKTOR PELAKSANA                |
| CV.R3I KONSULTAN                    |
| FOTO                                |
| 15%                                 |
| PEKERJAAN                           |
| <b>Renovasi Ruang Rawat Inap M3</b> |
| Pemasangan Dinding Hebel dan Kolom  |
| LOKASI                              |
| MALILI/LUWU TIMUR                   |
| TAHUN ANGGARAN 2023                 |
| KONSULTAN PENGAWAS                  |
| CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN     |



|                                     |
|-------------------------------------|
| KONTRAKTOR PELAKSANA                |
| CV.R3I KONSULTAN                    |
| FOTO                                |
| 25- 50%                             |
| PEKERJAAN                           |
| <b>Renovasi Ruang Rawat Inap M3</b> |
| Pemasangan Dinding Bata             |
| LOKASI                              |
| MALILI/LUWU TIMUR                   |
| TAHUN ANGGARAN 2023                 |
| KONSULTAN PENGAWAS                  |
| CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN     |





|                                     |
|-------------------------------------|
| KONTRAKTOR PELAKSANA                |
| CV.R3I KONSULTAN                    |
| FOTO                                |
| 25- 50%                             |
| PEKERJAAN                           |
| <b>Renovasi Ruang Rawat Inap M3</b> |
| Pemasangan Dinding Bata             |
| LOKASI                              |
| MALILI/LUWU TIMUR                   |
| TAHUN ANGGARAN 2023                 |
| KONSULTAN PENGAWAS                  |
| CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN     |



|                                     |
|-------------------------------------|
| KONTRAKTOR PELAKSANA                |
| CV.R3I KONSULTAN                    |
| FOTO                                |
| 25- 50%                             |
| PEKERJAAN                           |
| <b>Renovasi Ruang Rawat Inap M3</b> |
| Pemasangan Dinding Bata             |
| LOKASI                              |
| MALILI/LUWU TIMUR                   |
| TAHUN ANGGARAN 2023                 |
| KONSULTAN PENGAWAS                  |
| CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN     |



|                                     |
|-------------------------------------|
| KONTRAKTOR PELAKSANA                |
| CV.R3I KONSULTAN                    |
| FOTO                                |
| 25- 50%                             |
| PEKERJAAN                           |
| <b>Renovasi Ruang Rawat Inap M3</b> |
| Pemasangan Dinding Bata             |
| LOKASI                              |
| MALILI/LUWU TIMUR                   |
| TAHUN ANGGARAN 2023                 |
| KONSULTAN PENGAWAS                  |
| CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN     |



|                                     |
|-------------------------------------|
| KONTRAKTOR PELAKSANA                |
| CV.R3I KONSULTAN                    |
| FOTO                                |
| 25- 50%                             |
| PEKERJAAN                           |
| <b>Renovasi Ruang Rawat Inap M3</b> |
| Pekerjaan Acian                     |
| LOKASI                              |
| MALILI/LUWU TIMUR                   |
| TAHUN ANGGARAN 2023                 |
| KONSULTAN PENGAWAS                  |
| CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN     |





|                                     |
|-------------------------------------|
| KONTRAKTOR PELAKSANA                |
| CV.R3I KONSULTAN                    |
| FOTO                                |
| 25- 50%                             |
| PEKERJAAN                           |
| <b>Renovasi Ruang Rawat Inap M3</b> |
| Pekerjaan Acian                     |
| LOKASI                              |
| MALILI/LUWU TIMUR                   |
| TAHUN ANGGARAN 2023                 |
| KONSULTAN PENGAWAS                  |
| CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN     |



|                                     |
|-------------------------------------|
| KONTRAKTOR PELAKSANA                |
| CV.R3I KONSULTAN                    |
| FOTO                                |
| 25- 50%                             |
| PEKERJAAN                           |
| <b>Renovasi Ruang Rawat Inap M3</b> |
| Pekerjaan Rangka Plafond            |
| LOKASI                              |
| MALILI/LUWU TIMUR                   |
| TAHUN ANGGARAN 2023                 |
| KONSULTAN PENGAWAS                  |
| CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN     |



|                                     |
|-------------------------------------|
| KONTRAKTOR PELAKSANA                |
| CV.R3I KONSULTAN                    |
| FOTO                                |
| 25- 50%                             |
| PEKERJAAN                           |
| <b>Renovasi Ruang Rawat Inap M3</b> |
| Pekerjaan Rangka Plafond            |
| LOKASI                              |
| MALILI/LUWU TIMUR                   |
| TAHUN ANGGARAN 2023                 |
| KONSULTAN PENGAWAS                  |
| CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN     |



|                                     |
|-------------------------------------|
| KONTRAKTOR PELAKSANA                |
| CV.R3I KONSULTAN                    |
| FOTO                                |
| 25- 50%                             |
| PEKERJAAN                           |
| <b>Renovasi Ruang Rawat Inap M3</b> |
| Pekerjaan Rangka Plafond            |
| LOKASI                              |
| MALILI/LUWU TIMUR                   |
| TAHUN ANGGARAN 2023                 |
| KONSULTAN PENGAWAS                  |
| CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN     |





|                                     |
|-------------------------------------|
| KONTRAKTOR PELAKSANA                |
| CV.R3I KONSULTAN                    |
| FOTO                                |
| 25- 50%                             |
| PEKERJAAN                           |
| <b>Renovasi Ruang Rawat Inap M3</b> |
| Pekerjaan Plfond                    |
| LOKASI                              |
| MALILI/LUWU TIMUR                   |
| TAHUN ANGGARAN 2023                 |
| KONSULTAN PENGAWAS                  |
| CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN     |



|                                     |
|-------------------------------------|
| KONTRAKTOR PELAKSANA                |
| CV.R3I KONSULTAN                    |
| FOTO                                |
| 25- 50%                             |
| PEKERJAAN                           |
| <b>Renovasi Ruang Rawat Inap M3</b> |
| Pekerjaan Water Profing             |
| LOKASI                              |
| MALILI/LUWU TIMUR                   |
| TAHUN ANGGARAN 2023                 |
| KONSULTAN PENGAWAS                  |
| CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN     |



|                                     |
|-------------------------------------|
| KONTRAKTOR PELAKSANA                |
| CV.R3I KONSULTAN                    |
| FOTO                                |
| 25- 50%                             |
| PEKERJAAN                           |
| <b>Renovasi Ruang Rawat Inap M3</b> |
| Pekerjaan Water Profing             |
| LOKASI                              |
| MALILI/LUWU TIMUR                   |
| TAHUN ANGGARAN 2023                 |
| KONSULTAN PENGAWAS                  |
| CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN     |



|                                     |
|-------------------------------------|
| KONTRAKTOR PELAKSANA                |
| CV.R3I KONSULTAN                    |
| FOTO                                |
| 25- 50%                             |
| PEKERJAAN                           |
| <b>Renovasi Ruang Rawat Inap M3</b> |
| Pekerjaan Keramik WC                |
| LOKASI                              |
| MALILI/LUWU TIMUR                   |
| TAHUN ANGGARAN 2023                 |
| KONSULTAN PENGAWAS                  |
| CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN     |





|                                     |
|-------------------------------------|
| KONTRAKTOR PELAKSANA                |
| CV.R3I KONSULTAN                    |
| FOTO                                |
| 25- 50%                             |
| PEKERJAAN                           |
| <b>Renovasi Ruang Rawat Inap M3</b> |
| Tangki Bio Sar                      |
| LOKASI                              |
| MALILI/LUWU TIMUR                   |
| TAHUN ANGGARAN 2023                 |
| KONSULTAN PENGAWAS                  |
| CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN     |



|                                     |
|-------------------------------------|
| KONTRAKTOR PELAKSANA                |
| CV.R3I KONSULTAN                    |
| FOTO                                |
| 25- 50%                             |
| PEKERJAAN                           |
| <b>Renovasi Ruang Rawat Inap M3</b> |
| Tangki Bio Sar                      |
| LOKASI                              |
| MALILI/LUWU TIMUR                   |
| TAHUN ANGGARAN 2020                 |
| KONSULTAN PENGAWAS                  |
| CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN     |



|                                     |
|-------------------------------------|
| KONTRAKTOR PELAKSANA                |
| CV.R3I KONSULTAN                    |
| FOTO                                |
| 25- 50%                             |
| PEKERJAAN                           |
| <b>Renovasi Ruang Rawat Inap M3</b> |
| Pemasangan Granit                   |
| LOKASI                              |
| MALILI/LUWU TIMUR                   |
| TAHUN ANGGARAN 2023                 |
| KONSULTAN PENGAWAS                  |
| CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN     |



|                                     |
|-------------------------------------|
| KONTRAKTOR PELAKSANA                |
| CV.R3I KONSULTAN                    |
| FOTO                                |
| 75%                                 |
| PEKERJAAN                           |
| <b>Renovasi Ruang Rawat Inap M3</b> |
| Pemasangan Pintu                    |
| LOKASI                              |
| MALILI/LUWU TIMUR                   |
| TAHUN ANGGARAN 2023                 |
| KONSULTAN PENGAWAS                  |
| CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN     |





|                                     |
|-------------------------------------|
| KONTRAKTOR PELAKSANA                |
| CV.R3I KONSULTAN                    |
| FOTO                                |
| 75%                                 |
| PEKERJAAN                           |
| <b>Renovasi Ruang Rawat Inap M3</b> |
| Pemasangan Pintu                    |
| LOKASI                              |
| MALILI/LUWU TIMUR                   |
| TAHUN ANGGARAN 2020                 |
| KONSULTAN PENGAWAS                  |
| CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN     |



|                                     |
|-------------------------------------|
| KONTRAKTOR PELAKSANA                |
| CV.R3I KONSULTAN                    |
| FOTO                                |
| 75%                                 |
| PEKERJAAN                           |
| <b>Renovasi Ruang Rawat Inap M3</b> |
| Pemasangan Pintu                    |
| LOKASI                              |
| MALILI/LUWU TIMUR                   |
| TAHUN ANGGARAN 2023                 |
| KONSULTAN PENGAWAS                  |
| CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN     |



|                                     |
|-------------------------------------|
| KONTRAKTOR PELAKSANA                |
| CV.R3I KONSULTAN                    |
| FOTO                                |
| 75%                                 |
| PEKERJAAN                           |
| <b>Renovasi Ruang Rawat Inap M3</b> |
| Pemasangan Pintu                    |
| LOKASI                              |
| MALILI/LUWU TIMUR                   |
| TAHUN ANGGARAN 2023                 |
| KONSULTAN PENGAWAS                  |
| CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN     |



|                                     |
|-------------------------------------|
| KONTRAKTOR PELAKSANA                |
| CV.R3I KONSULTAN                    |
| FOTO                                |
| 75%                                 |
| PEKERJAAN                           |
| <b>Renovasi Ruang Rawat Inap M3</b> |
| Pemasangan Lampu                    |
| LOKASI                              |
| MALILI/LUWU TIMUR                   |
| TAHUN ANGGARAN 2023                 |
| KONSULTAN PENGAWAS                  |
| CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN     |



|                                     |
|-------------------------------------|
| KONTRAKTOR PELAKSANA                |
| CV.R3I KONSULTAN                    |
| FOTO                                |
| 75%                                 |
| PEKERJAAN                           |
| <b>Renovasi Ruang Rawat Inap M3</b> |
| WC                                  |
| LOKASI                              |
| MALILI/LUWU TIMUR                   |
| TAHUN ANGGARAN 2023                 |
| KONSULTAN PENGAWAS                  |
| CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN     |



|                                     |
|-------------------------------------|
| KONTRAKTOR PELAKSANA                |
| CV.R3I KONSULTAN                    |
| FOTO                                |
| 75%                                 |
| PEKERJAAN                           |
| <b>Renovasi Ruang Rawat Inap M3</b> |
| Partisi Sanwicha                    |
| LOKASI                              |
| MALILI/LUWU TIMUR                   |
| TAHUN ANGGARAN 2023                 |
| KONSULTAN PENGAWAS                  |
| CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN     |



|                                     |
|-------------------------------------|
| KONTRAKTOR PELAKSANA                |
| CV.R3I KONSULTAN                    |
| FOTO                                |
| 100%                                |
| PEKERJAAN                           |
| <b>Renovasi Ruang Rawat Inap M3</b> |
|                                     |
| LOKASI                              |
| MALILI/LUWU TIMUR                   |
| TAHUN ANGGARAN 2023                 |
| KONSULTAN PENGAWAS                  |
| CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN     |



|                                     |
|-------------------------------------|
| KONTRAKTOR PELAKSANA                |
| CV.R3I KONSULTAN                    |
| FOTO                                |
| 100%                                |
| PEKERJAAN                           |
| <b>Renovasi Ruang Rawat Inap M3</b> |
|                                     |
| LOKASI                              |
| MALILI/LUWU TIMUR                   |
| TAHUN ANGGARAN 2023                 |
| KONSULTAN PENGAWAS                  |
| CV. ALIEF ENGINEERING KONSULTAN     |





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO

# AS BUILD DRAWING

---

RENOVASI RUANG MAHALONA 3  
TAHUN 2023

---


KONSULTAN PENGAWAS :  
CV. R3I KONSULTAN

KONTRAKTOR PELAKSANA :  
CV. SUKSES KARYA PAPUA



# Daftar Gambar

| NO | NAMA GAMBAR                               |
|----|-------------------------------------------|
| 1  | Peta Lokasi Dan Situasi                   |
| 2  | Denah Eksisting                           |
| 3  | Tampak View 1 Dan 2 Eksisting             |
| 4  | Tampak View 3 Dan 4 Eksisting             |
| 5  | Denah Renovasi                            |
| 6  | Tampak View 1 Dan 2 Renovasi              |
| 7  | Tampak View 3 Dan 4 Renovasi              |
| 8  | Potongan Melintang A-A' Dab B-B'          |
| 9  | Potongan Memanjang C-C' Dan D-D'          |
| 10 | Potongan Memanjang E-E'                   |
| 11 | Pemasangan Bata Ringan                    |
| 12 | Pemasangan Bata Merah                     |
| 13 | Pemasangan Dinding Partisi Sandwich Panel |
| 14 | Pekerjaan Sloof 10X13                     |
| 15 | Pekerjaan Kolom Praktis                   |
| 16 | Pekerjaan Balok 10X15                     |
| 17 | Pekerjaan Ring Balok RB1 (Elv. + 3.00)    |
| 18 | Pekerjaan Ring Balok RB2 (Elv. +110)      |
| 19 | Pekerjaan Balok Latei Kusen               |
| 20 | Denah Kusen                               |
| 21 | Detail Kusen                              |
| 22 | Detail Kusen                              |
| 23 | Pekerjaan Penutup Lantai                  |
| 24 | Pekerjaan Langit-Langit                   |
| 25 | Pekerjaan Pipa Air Bersih                 |
| 26 | Pekerjaan Pipa Air Kotor                  |
| 27 | Pekerjaan Pipa Tinja/Disposal Padat       |
| 28 | Pekerjaan Elektrikal                      |





RUHAH SAKIT UMUM DAERAH  
LAGAUGO

AS BUILD DRAWING

PEKERJAAN

RENOVASI RUANG MAHALONA 3

(OKASI)

JL. SANGKURUPA NO.1  
KEC. WOTU, KAB. LUWU TIMUR  
PROV. SULAWESI SELATAN

DIBUAT OLEH

KONTRAKTOR PELANSAHA  
CV. SUKSES KARYA PAPUA

*[Signature]*

AMOS P. PALEMBONAN  
Kusasa Direktur

DPERITSA OLEH

KONSULTAN PENGAWAS  
CV. R3I KONSULTAJI



DISETUIJ OLEH

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
RUHAH SAKIT UMUM DAERAH LAGAUGO  
KAB. LUWU TIMUR

*[Signature]*

PITU GEDE SUDHANA, S.KM, M.Kes  
NIP. 19202/3 2008041011

NAMA GAMBAR


DENAH EKSTISTING

JUH. GAMBAR

28

NID. GAMBAR


2




DENAH EKSTISTING  
Skala 1 : 150




|                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PEMERINTAH KABUPATEN LULUWU TIMUR<br>                                                                     |  |
| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH<br>ILAGAUGO                                                                                                                                                        |  |
| AS BUILD DRAWING                                                                                                                                                                           |  |
| FASILITASI                                                                                                                                                                                 |  |
| REKONSTRUKSI RUANG MAHALONA 3                                                                                                                                                              |  |
| LOKASI                                                                                                                                                                                     |  |
| JL. SAHNGURUWIPA NO.1<br>KEC. WOTU, KAB. LULUWU TIMUR<br>PROV. SULAWESI SELATAN                                                                                                            |  |
| DIBUAT OLEH:<br>KONTRAKTOR PELAKSANA<br>CV. SUKSES KARYA PAPUA<br><br>AMOS P. PAMBOAN<br>Kepala Direktris |  |
| DPERIYSA OLEH:<br>KONSULTAN PENGAWAS<br>GARIBI KONSULTAN<br><br>A. JAMU M. ST<br>Sire Engineering          |  |
| DISERVISI OLEH:<br>PEJABAT PEMBAT KONTIMEN (PPK)<br>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ILAGAUGO<br>KAB. LULUWU TIMUR                                                                                  |  |
| <br>PUTU GEDE S. DARSAHA, SKM, MKes<br>NIP. 1982052006041011                                            |  |
| NAMA GAMBAR                                                                                                                                                                                |  |
| TAMPAK VIEW 1 EKSTING<br>TAMPAK VIEW 2 EKSTING                                                                                                                                             |  |
| JMLH GAMBAR                                                                                                                                                                                |  |
| NO. GAMBAR                                                                                                                                                                                 |  |




VIEW 2 EKSTING  
(TAMPAK SAMPING KIRI)  
EKS  
Skala 1 : 150



VIEW 1 EKSTING  
(TAMPAK SAMPING KANAN)  
EKS  
Skala 1 : 150



VIEW 4 EKSTING  
(TAMPAK BELAKANG)  
RNV  
Skala 1 : 150



VIEW 3 EKSTING  
(TAMPAK DEPAN)  
RNV  
Skala 1 : 150

|                                                                                                                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR                                                                                                                                              |    |
|                                                                                             |    |
| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH<br>LAGALIGO                                                                                                                                          |    |
| AS BUILD DRAWING                                                                                                                                                             |    |
| PEKERJAAN                                                                                                                                                                    |    |
| RENOVASI RUANG MAHALONA 3                                                                                                                                                    |    |
| LOKASI                                                                                                                                                                       |    |
| JL. SAUNGURUWIPA NO.1<br>KEC. WOTU, KAB. LUWU TIMUR<br>PROV. SULAWESI SELATAN                                                                                                |    |
| DIBUAT OLEH                                                                                                                                                                  |    |
| KONTRAKTOR PELAKSANA<br>CV. SUKSES KARYA PAPUA<br><br>AMOS P. PAEMONAN<br>Kusno Direktur    |    |
| DIPERIKSA OLEH                                                                                                                                                               |    |
| KONSULTAN PENGAWAS<br>CV. RSI KONSULTANT<br><br>A. JANEL WST<br>Site Engineering             |    |
| DISETUI OLEH                                                                                                                                                                 |    |
| PELEBAT PENBUAT KOMITMEN (PKI)<br>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAGALIGO<br>KAB. LUWU TIMUR<br> |    |
| RITU GEDE SUPASSANIA, S.M., M.Eng<br>NP 1942 205 206604 1 0 11                                                                                                               |    |
| NAMA GAMBAR                                                                                                                                                                  |    |
| TAMPAK VIEW 3 EKSTING<br>TAMPAK VIEW 4 EKSTING                                                                                                                               |    |
| JUH. GAMBAR                                                                                                                                                                  | 28 |
| NO. GAMBAR                                                                                                                                                                   | 4  |



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
ILAGAIGO

AS BUILD DRAWING

PEKERJAAN

RENOVASI RUANG MAHALONA 3

LOKASI

JL. SAHIGURUWIPA NO.1  
KEC. WOTU, KAB. LUVU TIMUR  
PROV. SULAWESI SELATAN

DIBUAT OLEH

KONTRAKTOR PELAKSANA  
CV. SUKSES KAPYA PAPUA

AMOS P. PAEMBOHAN  
Kustod Dirlektis

DPERiksa OLEH

KONSULTAN PENGAWAS  
CV. PBI KONSULTAN

A. JAMIL M. ST  
Site Engineering

DISTELAJA OLEH

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ILAGAIGO  
KAB. LUVU TIMUR


PUTU GEBE SUDI SAFA, S.KM, M.Kes  
NIP. 19820211-20060411011

NAMA GAMBAR

DENAH RENOVASI

JLH. GAMBAR 28

NO. GAMBAR 5




DENAH RENOVASI


Skala 1 : 150



|                                                                 |  |                                                                                                                                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PEMERINTAH KABUPATEN LULUWU TAMBORA                             |  |                                                                                               |  |
| RUMAH SAKIT LULUWU DABRAH LUGALIGO                              |  | AS BULD DRAWING                                                                                                                                                                |  |
| PEKERJAAN                                                       |  | RENOVASI RUANG MAHALONA 3                                                                                                                                                      |  |
| LOKASI                                                          |  | JL. SALUGURUWIPA NO.1<br>KEC. WOTU, KAB. LULUWU TAMBORA<br>PROV. SULAWESI SELATAN                                                                                              |  |
| DIBUAT OLEH                                                     |  | KONTRAKTOR PELAKSANA<br>CV. SUKSES KARYA PARIJA<br><br>ANOS P. PALEBONAN<br>Konsul Direktn    |  |
| DIPERIKSA OLEH                                                  |  | KONSULTAN PENGAWAS<br>TCV. P3I KONSULTAN<br><br>A. JAMIL N. SE<br>Star Engineering             |  |
| DIBASTUJUI OLEH                                                 |  | PEMERINTAH KABUPATEN (PRN)<br>RUMAH SAKIT LULUWU DABRAH LUGALIGO<br>KAB. LULUWU TAMBORA<br> |  |
| PILUTU GEDE SIDAESANTIA, SAKM, NIKes<br>NP 1941205 200604 1 011 |  | NAMA GAMBAR                                                                                                                                                                    |  |
| TAMPAK VIEW 1 RENOVASI                                          |  | TAMPAK VIEW 2 RENOVASI                                                                                                                                                         |  |
| JLH. GAMBAR                                                     |  | 28                                                                                                                                                                             |  |
| NO. GAMBAR                                                      |  | 6                                                                                                                                                                              |  |




VIEW 2 RENOVASI  
(TAMPAK SAMPING KIRI)  
RNV/ Skala 1 : 150




VIEW 1 RENOVASI  
(TAMPAK SAMPING KANAN)  
RNV/ Skala 1 : 150

|                                                            |    |                                                                                                                                                                             |  |
|------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PEMERINTAH KABUPATEN LUVU TIMUR                            |    |                                                                                            |  |
| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH<br>ILAGAUGO                        |    | AS BUILD DRAWING                                                                                                                                                            |  |
| PEKERJAAN                                                  |    | RENOVASI RUANG MAHALONA 3                                                                                                                                                   |  |
| LOKASI                                                     |    | JL. SAHNGURUWIPA NO.1<br>KEC. WOTU, KAB. LUVU TIMUR<br>PROV. SULAWESI SELATAN                                                                                               |  |
| DIBUAT OLEH:                                               |    | KONTRAKTOR PELAKSANA<br>CV. SUKSES KARYA PAPUA<br><br>AMOS P. PAEMONAN<br>Kusudi Direktif  |  |
| DPERIKSA OLEH:                                             |    | KONSULTAN PENGAVAS<br>CV. R31 KONSULTAN<br><br>AGUS M. ST<br>Siti Engineering               |  |
| DISETUIJ OLEH:                                             |    | PEMBAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)<br>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ILAGAUGO<br>KAB. LUVU TIMUR<br> |  |
| PITU GEDE SURASATIA, S.KM, M.Kes<br>NP 196205 200604 1 011 |    | NAMA GAMBAR                                                                                                                                                                 |  |
| TAMPAK VIEW 3 RENOVASI                                     |    | TAMPAK VIEW 4 RENOVASI                                                                                                                                                      |  |
| JUH. GAMBAR                                                | 28 |                                                                                                                                                                             |  |
| NO. GAMBAR                                                 | 7  |                                                                                                                                                                             |  |



VIEW 4 RENOVASI  
(TAMPAK BELAKANG)  
RNV  
Skala 1 : 150



VIEW 3 RENOVASI  
(TAMPAK DEPAN)  
RNV  
Skala 1 : 150



RUJAH SAKIT UMUM DAERAH  
ILAGAJO

PEKERJAAN

RENOVASI RUANG MAHALONA 3

OX451

L. SANGKURUWIPA NO.1  
WOTU, KAB. LUVU TIMUR  
PROV. SULAWESI SELATAN

DISCUSSION

KONTRAKTOR PELAKSANA:  
PT. SUKSES KARYA PARIJA

AMOSP. PAEMONAN

MS70 ASX183dc

KONSULTAN PENGAWAS  
CV. PRIKONSULTAN

CV. P3I KONSULTING

45701M7235K

PELIABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ILAGAUGO  
KAB. LUWU TIMUR

UTU GEDE SUDARSANA, S.KW, M.Kes  
NIP 19820205 200604 1 011



WAAA GAMBAR

POTONGAN A-A'

POTONGAN B.B.


2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100  
 101  
 102  
 103  
 104  
 105  
 106  
 107  
 108  
 109  
 110  
 111  
 112  
 113  
 114  
 115  
 116  
 117  
 118  
 119  
 120  
 121  
 122  
 123  
 124  
 125  
 126  
 127  
 128  
 129  
 130  
 131  
 132  
 133  
 134  
 135  
 136  
 137  
 138  
 139  
 140  
 141  
 142  
 143  
 144  
 145  
 146  
 147  
 148  
 149  
 150  
 151  
 152  
 153  
 154  
 155  
 156  
 157  
 158  
 159  
 160  
 161  
 162  
 163  
 164  
 165  
 166  
 167  
 168  
 169  
 170  
 171  
 172  
 173  
 174  
 175  
 176  
 177  
 178  
 179  
 180  
 181  
 182  
 183  
 184  
 185  
 186  
 187  
 188  
 189  
 190  
 191  
 192  
 193  
 194  
 195  
 196  
 197  
 198  
 199  
 200  
 201  
 202  
 203  
 204  
 205  
 206  
 207  
 208  
 209  
 210  
 211  
 212  
 213  
 214  
 215  
 216  
 217  
 218  
 219  
 220  
 221  
 222  
 223  
 224  
 225  
 226  
 227  
 228  
 229  
 230  
 231  
 232  
 233  
 234  
 235  
 236  
 237  
 238  
 239  
 240  
 241  
 242  
 243  
 244  
 245  
 246  
 247  
 248  
 249  
 250  
 251  
 252  
 253  
 254  
 255  
 256  
 257  
 258  
 259  
 260  
 261  
 262  
 263  
 264  
 265  
 266  
 267  
 268  
 269  
 270  
 271  
 272  
 273  
 274  
 275  
 276  
 277  
 278  
 279  
 280  
 281  
 282  
 283  
 284  
 285  
 286  
 287  
 288  
 289  
 290  
 291  
 292  
 293  
 294  
 295  
 296  
 297  
 298  
 299  
 300  
 301  
 302  
 303  
 304  
 305  
 306  
 307  
 308  
 309  
 310  
 311  
 312  
 313  
 314  
 315  
 316  
 317  
 318  
 319  
 320  
 321  
 322  
 323  
 324  
 325  
 326  
 327  
 328  
 329  
 330  
 331  
 332  
 333  
 334  
 335  
 336  
 337  
 338  
 339  
 340  
 341  
 342  
 343  
 344  
 345  
 346  
 347  
 348  
 349  
 350  
 351  
 352  
 353  
 354  
 355  
 356  
 357  
 358  
 359  
 360  
 361  
 362  
 363  
 364  
 365  
 366  
 367  
 368  
 369  
 370  
 371  
 372  
 373  
 374  
 375  
 376  
 377  
 378  
 379  
 380  
 381  
 382  
 383  
 384  
 385  
 386  
 387  
 388  
 389  
 390  
 391  
 392  
 393  
 394  
 395  
 396  
 397  
 398  
 399  
 400  
 401  
 402  
 403  
 404  
 405  
 406  
 407  
 408  
 409  
 410  
 411  
 412  
 413  
 414  
 415  
 416  
 417  
 418  
 419  
 420  
 421  
 422  
 423  
 424  
 425  
 426  
 427  
 428  
 429  
 430  
 431  
 432  
 433  
 434  
 435  
 436  
 437  
 438  
 439  
 440  
 441  
 442  
 443  
 444  
 445  
 446  
 447  
 448  
 449  
 450  
 451  
 452  
 453  
 454  
 455  
 456  
 457  
 458  
 459  
 460  
 461  
 462  
 463  
 464  
 465  
 466  
 467  
 468  
 469  
 470  
 471  
 472  
 473  
 474  
 475  
 476  
 477  
 478  
 479  
 480  
 481  
 482  
 483  
 484  
 485  
 486  
 487  
 488  
 489  
 490  
 491  
 492  
 493  
 494  
 495  
 496  
 497  
 498  
 499  
 500  
 501  
 502  
 503  
 504  
 505  
 506  
 507  
 508  
 509  
 510  
 511  
 512  
 513  
 514  
 515  
 516  
 517  
 518  
 519  
 520  
 521  
 522  
 523  
 524  
 525  
 526

NO. GAMBAR 8






|                                                                                                                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PEMERINTAH KABUPATEN LULUYU TIMUR                                                                                                                                                                |    |
|                                                                                                                 |    |
| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAGAIGO                                                                                                                                                                  |    |
| AS BUILD DRAWING                                                                                                                                                                                 |    |
| PEKERJAAN                                                                                                                                                                                        |    |
| RENOVASI RUANG MAHALONA 3                                                                                                                                                                        |    |
| LOKASI                                                                                                                                                                                           |    |
| JL. SANGHURUWIPA NO.1<br>KEC. WOTU, KAB. LULUYU TIMUR<br>PROV. SULAWESI SELATAN                                                                                                                  |    |
| DIBUAT OLEH:<br><br>AMOS P. PAEMONAN<br>Kustia Direktur                                                          |    |
| DIPERIKSA OLEH:<br><br>KONSULTAN PENGAWAS<br>CV. PIR KONSULTAN<br>A. JAMIL M. S.<br>Site Engineering             |    |
| DISETUIJI OLEH:<br><br>PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)<br>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAGAIGO<br>KAB. LULUYU TIMUR |    |
| PUTU GEDE S. ASSASIA, S.KM, M.Kes<br>NIP.1982.05.5 2006041 011                                                                                                                                   |    |
| NAMA GAMBAR                                                                                                                                                                                      |    |
| POTONGAN C-C'<br>POTONGAN D-D'                                                                                                                                                                   |    |
| JUH. GAMBAR                                                                                                                                                                                      | 28 |
| N.O. GAMBAR                                                                                                                                                                                      | 9  |



POTONGAN D-D'  
RNV  
Skala 1:150



POTONGAN C-C'  
RNV  
Skala 1:150





RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
LAGAUGO

AS BUILD DRAWING

PEKERJAAN

RENOVASI RUANG MAHALONA 3

LOKASI

JL. SANGKURUWIPA NO.1  
KEC. WOTU, KAB. LUVU TIMUR  
PROV. SULAWESI SELATAN

DIBUAT OLEH

KONTRAKTOR PELAKSANA  
CV. SUKSES KARYA PAPIA

AMOS P. PAEMONAN  
Kustar Dirletirs

DIPERIKSA OLEH

KONSULTAN PENGAWAS  
CV. P3I KONSULTAN

A. JAMIL MUST  
Site Engineering

DISETUJUI OLEH

PEMBAIT PEMBAIT KOMITMEN (PK)  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAGAUGO  
KAB. LUVU TIMUR

PITU GEDE SUKARSATA, SKM, MKes  
NIP. 19820205 200604 1 011

NAMA GAMBAR


PEMASANGAN BATA RINGAN

JUH. GAMBAR

28

NO. GAMBAR

11




PEMASANGAN DINDING BATA RINGAN

Skala 1 : 50








PEMASANGAN DINDING PARTISI SANDWICH PANEL  
Skala 1 : 30

|                                                                                      |  |                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR                                                      |  | <br>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH<br>LAGALIGO |  |
| AS BUILD DRAWING                                                                     |  | PEKERJAAN                                                                                                                |  |
| RENOVASI RUANG MAHALONA 3                                                            |  | LOKASI                                                                                                                   |  |
| JL. SAHNGURUWIPA NO.1<br>KEC. WOTU, KAB. LUWU TIMUR<br>PROV. SULAWESI SELATAN        |  | DIBUAT OLEH                                                                                                              |  |
| KONTRAKTOR PELAKSANA<br>CV. SUKSES KAPPA PAPIA                                       |  | AMOS P. PAEMNONAN<br>Kusad Direktirs                                                                                     |  |
| KONSULTAN PENGAWAS<br>CV. KIKI KONSULTAN                                             |  | DIPERIKSA OLEH                                                                                                           |  |
| A. JAWIL MIST<br>Site Engineering                                                    |  | DISETUIJI OLEH                                                                                                           |  |
| PELABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)<br>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAGAIGO<br>KAB. LUWU TIMUR |  | PUTU GEDE SIBARSANA, S.KM. MKM<br>NIP. 1982 05 200604 1 011                                                              |  |
| PEMASANGAN DINDING PARTISI<br>SANDWICH PANEL                                         |  | NAMA GAMBAR                                                                                                              |  |
| JUH. GAMBAR                                                                          |  | 28                                                                                                                       |  |
| NO. GAMBAR                                                                           |  | 13                                                                                                                       |  |



|                                                                                                                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR                                                                                                                                              |    |
|                                                                                             |    |
| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAGALIGO                                                                                                                                             |    |
| AS BUILD DRAWING                                                                                                                                                             |    |
| PEKERJAAN                                                                                                                                                                    |    |
| RENOVASI RUANG MAHALONA 3                                                                                                                                                    |    |
| (06/45)                                                                                                                                                                      |    |
| JL. SAHNGURUWIPA NO.1<br>KEC. WOTU, KAB. LUWU TIMUR<br>PROV. SULAWESI SELATAN                                                                                                |    |
| DIBUAT OLEH                                                                                                                                                                  |    |
| KONTRAKTOR PELAKSANA:<br>CV. SUKSES KARYA PAPUA<br><br>AMOS P. PAEMONAN<br>Kepala Diring     |    |
| DIPERIKSA OLEH                                                                                                                                                               |    |
| KONTROLAN PENGAWAS<br>DR. BILLOUTULAH<br><br>A. JAMIL N.S.T<br>Site Engineering              |    |
| DISetujui OLEH                                                                                                                                                               |    |
| PEJABAT PEMBINA KOMITMEN (PPK)<br>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAGALIGO<br>KAB. LUWU TIMUR<br> |    |
| PUTU GEDE SURABASANA, SKM, M.Kes<br>NIP. 198203052006041011                                                                                                                  |    |
| NAMA GAMBAR                                                                                                                                                                  |    |
| PERENCANAAN SLOOF 10x13                                                                                                                                                      |    |
| JUMLAH GAMBAR                                                                                                                                                                | 28 |
| NO. GAMBAR                                                                                                                                                                   | 14 |





BUAH SANT UNUM DAERAH  
LAGALGO

AS BUILD DRAWING

PEREJAN

PEROVASI RUANG MAHALONA 3

LOKASI:

JL. SANGKUPUWA NO.1  
KEC. WOTU, KAB. LUVU TIMUR  
PROV. SULAWESI SELATAN

DIRUATOLEH

KONTRAKTOR PELAKSANA  
CV. SUKSES KARYA PAPIA

AMOS P. PAEROMAN  
Kuala Dirafins

DIFERISA OLEH

KONSULTAN PENGAVAS  
CV. BTKONSULTAN

A. JAMIL M ST  
Sire Engineering

DISERUJI OLEH

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
RUMAH SANT UNUM DAERAH I LAGALGO  
KAB. LUVU TIMUR

PITU GEDD SUARSALIA, SKM, MKes  
NIP. 19820205 2006041 011

NAMA GAMBAR



PEREJAN YOLOM PRATIS

JLM. GAMBAR

28


NO. GAMBAR

15



DETAIL  
KOLOM PRAKTIS



STR  
Skala 1 : 10



KOLOM PRAKTIS

Skala 1 : 150






DETAIL RINGBALK RB1

STR

Skala 1 : 10



RINGBALOK RB1 10x13

Skala 1 : 50





RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
LAGAUGO

AS BUILD DRAWING

PEKERJAAN

RENOVASI RUANG MAHALONA 3

LOKASI

JL. SANGKURUWIPA NO.1  
KEC. WOTU, KAB. LUYU TIMUR  
PROV. SULAWESI SELATAN

DIBUAT OLEH

KONTRAKTOR PELAKSANA  
CV. SUPES KARYA PAPIA

ANOS P. PAEMONAN  
Ponco Direktur

DPERIKSA OLEH

KONSULTAN PENGAWAS  
CV. RST KONSULTAH

A. JANEL N. ST  
Site Engineering

DISTUJUI OLEH

PELEBAT PEMBUAT KONTIMEN (PRK)  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAGAUGO  
KAB. LUYU TIMUR

PURU GIBES SURABAYA, S.N. NIKES  
NIP. 1963 09 05 205604 1 0 11

NAMA GAMBAR



PEKERJAAN RING BALKON RB2  
(ELV. +110)

JUH. GAMBAR

28


NO. GAMBAR

18



DETAIL RINGBALK RB2  
(ELV. +110)



STR Skala 1 : 10



RINGBALK RB2 10X15

Skala 1 : 150







DENAH KUSEN  
Skala 1 : 150

|                                                                                                                            |  |                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN LULUWU TIMUR</p> |  |  <p>RUMAH SAKIT UJUM DAERAH LAGAUGO</p> |  |
| AS BUILT DRAWING                                                                                                           |  | RENOVASI RUANG MAHALONA 3                                                                                                |  |
| PEKERJAAN                                                                                                                  |  | LOKASI                                                                                                                   |  |
| <p>JL. SANGKURUWIPA NO.1<br/>KEC. WOTU, KAB. LULUWU TIMUR<br/>PROV. SULAWESI SELATAN</p>                                   |  | <p>KONTRAKTOR PELAKSANA<br/>CV. SUKSES KARYA PAKUA<br/>Kuto Drelling</p>                                                 |  |
| <p>AMOS P. PAEMONAN<br/>Kuto Drelling</p>                                                                                  |  | <p>KONSULTAN PENGAWAS<br/>CV. PINTO SUCIATI<br/>A. JAMIL N. ST<br/>Site Engineering</p>                                  |  |
| <p>DISERTUJUKAN OLEH</p>                                                                                                   |  | <p>PELEBAT PENYUAT KONTAK (PKI)<br/>RUMAH SAKIT UJUM DAERAH LAGAUGO<br/>KAB. LULUWU TIMUR</p>                            |  |
| <p>PURU GEDE SURABAYA, S.K.M. M.K.E.<br/>HP 0822 455 205004 1 0 11</p>                                                     |  | <p>NAMA GAMBAR</p>                                                                                                       |  |
| <p>DESIH KUSEN</p>                                                                                                         |  | <p>JUH. GAMBAR</p>                                                                                                       |  |
| <p>28</p>                                                                                                                  |  | <p>NO. GAMBAR</p>                                                                                                        |  |
| <p>20</p>                                                                                                                  |  | <p>20</p>                                                                                                                |  |






PINTU PJ(PINTU JENDELA)




|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| JUMLAH              | 17 UNIT                                      |
| LETAH               | TERAS/BALON RUMAH PERMATA                    |
| KUSEN               | ALUMINIUM 4" - POWDER COATING                |
| DAUN PINTU          | MULTIPLERS FINISHING HAR. + HPL              |
|                     | WARNA WHITE DOFF                             |
| DAUN JENDELA        | RANXIA ALUMINIUM                             |
|                     | NYSON KACA POLYS 5 mm                        |
| AKSESORIORS PINTU   | ENGSEL SAMPAING                              |
|                     | LEVER HANDLE (TUBE HANDLE, WORTISE, COUNDER) |
| AKSESORIORS JENDELA | ENGSEL CASEMENT                              |
|                     | PAIRING/INOUS                                |

JENDELA 2 (Jendela WC)



|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| JUMLAH      | 18 UNIT                     |
| LETAK       | W/ KAMAR MANDI              |
|             | PANTRY                      |
|             | RG. PERABATAN 18,19         |
| KUSEN       | ALUMINIUM 4 " POWER COATING |
| DAUN JENDLA | ALUMINIUM COATING POWDER,   |
|             | KACA BIRU/TINT GLASS 5 mm   |
| AKSESORIS   | ENKES, CASSINET             |
|             | BAUNGKOUS                   |


JENDELA J1



|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| JUMLAH       | 2 UNIT                              |
| LETAK        | RC. ISTIRAHAT PERAGAT, GUDANG AKSES |
| KUSEN        | ALUMINIUM 4 " , POWDER COATING      |
| DAUN JERDELA | ALUMINIUM POWDER COATING            |
|              | KACA POLYS 3 mm                     |
| ASESORS      | ENSEL CASEMENT                      |
|              | PAMBRINDUS                          |

## DETAIL KUSEN KUSEN

Skala 1 40



PEMERINTAH KABUPATEN LUVU TIMUR



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
LAGAUGO

AS BULD DRAWING

PEKERJAAN

RENOVASI RUANG MAHALDINA 3

LOKASI

IL. SAIGIKURUJIPA HO.1  
KEC. WOTU, KAB. LUVU TIMUR  
PROV. SULAWESI SELATAN

DIBUAT OLEH  
KONTRAKTOR PELAKSANA  
CA. SURABAYA TA PAPUA  
  
ANOSP. PAEMONAN  
Kantor Direksi

DIPERIKSA OLEH  
KONSULTAN PENGAWAS  
CI. PTI KONSULTAN  
  
A. JAMIL N. ST  
Site Engineering

DISETUIJI OLEH  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAGAUGO  
KAB. LUVU TIMUR  


PITU GEDE SADASARIA, SAK, M.Kes  
NIP. 194.2.205.200604.1.011


NAMA GAMBAR

BALOK LATI KUSEN

JUH. GAMBAR28



NO. GAMBAR22

PINTU P1  
(pintu pabrikan mother and son, Produksi : Marksindo)





|            |                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| JUMLAH     | 18 UNIT                                                               |
| LETAK      | RG. PERAWATAN                                                         |
| KUSEN      | GLDUNG ALUM                                                           |
| DAUN PINTU | KUSEN PLAT 1.5 mm FINISHING POWDER COATING                            |
| AKSESORIS  | DAUN PINTU PLAT 0.8 mm + HONGYOMG INSULATION FINISHING POWDER COATING |
|            | WISOM 20 X 60 cm KACA POLUS 5 mm                                      |
|            | ENGSEL SAMPIG                                                         |
|            | LEVER HANDLE (TUBE HANDLE, MORTISE, CYLINDER)                         |
|            | GRINDEL TANAH FLUSH                                                   |

PINTU P2




|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| JUMLAH     | 1 UNIT                                        |
| LETAK      | Rg. STRAHI NURSE STADON                       |
| KUSEN      | ALUMINIUM 4"                                  |
| DAUN PINTU | PANDIA MULTIPLEX 12 mm + MDF BOARD + HPL      |
| AKSESORIS  | PENUTUP MULTIPLEX 12 mm + MDF BOARD + HPL     |
|            | ENGSEL SAMPIG                                 |
|            | LEVER HANDLE (TUBE HANDLE, MORTISE, CYLINDER) |

PINTU P3 / PINTU WC  
(Pintu Pabrikan Galvalum, Merk : Winda)



|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| JUMLAH     | 18 UNIT                                       |
| LETAK      | WIZAMAR MANU                                  |
| KUSEN      | GALVALUM PABRIKAN                             |
| DAUN PINTU | GALVALUM PABRIKAN                             |
| AKSESORIS  | ENGSEL SAMPIG                                 |
|            | LEVER HANDLE (TUBE HANDLE, MORTISE, CYLINDER) |

DETAIL PINTU  
Skala 1 : 40



|                                                                 |  |                                                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR                                 |  |       |  |
| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH<br>TILAGAUGO                            |  | AS BUILD DRAWING                                                                       |  |
| PEKERJAAN                                                       |  | RENOVASI RUANG MAHALONA 3                                                              |  |
| LOKASI                                                          |  | JL. SANGKURUWIPA NO.1<br>KEC. WOTU, KAB. LUWU TIMUR<br>PROV. SULAWESI SELATAN          |  |
| DIBUAT OLEH                                                     |  | KONTRAKTOR PELAKSANA<br>CV. SUKSES KAPTA PAPUA<br>AMOS P. PAEMONAN<br>Kusur Dikelum    |  |
| DIPERIKSA OLEH                                                  |  | KONSULTAN PENGAWAS<br>CV. P3I KONSULTAN<br>A. JAWIL NIST<br>Site Engineering           |  |
| DISETUIH OLEH                                                   |  | PEJABAT PEMBAIAT KOMENEN (PPK)<br>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TILAGAUGO<br>KAB. LUWU TIMUR |  |
| PILUT GED. SARASANA, SAK. N. KAS<br>TIP 1963/2005/2006/04/1/011 |  | NAMA GAMBAR                                                                            |  |
| PEKERJAAN PENUTUP LANTAI                                        |  | JUH. GAMBAR                                                                            |  |
|                                                                 |  | NO. GAMBAR                                                                             |  |


PEKERJAAN  
PENUTUP LANTAI  
Skala 1 : 150





| NOTASI                                                                              | KETERANGAN                                                    | JUMLAH | SATUAN |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|
|  | PELAN DORONG                                                  | 18     | BH     |
|  | WASTAFEL DINDING<br>LENGKAP DENGAN TANGKAP<br>AIRUP DAN SIFON | 18     | UNIT   |
|  | CLOSET DUBUK<br>LENGKAP DENGAN<br>JET WASHER                  | 18     | UNIT   |
|  | FLOOR DRAIN                                                   | 18     | BH     |
| PIPA DISTRIBUSI AIR BERSIH DI LUAR W.C. PRIMER :<br>PVC AW Ø 1 1/2"                 |                                                               |        |        |
| PIPA DISTRIBUSI AIR BERSIH DI DALAM W.C. SEKUNDER :<br>PVC AW Ø 3/4"                |                                                               |        |        |
| PIPA RESER TEGAN AIR BERSIH DI DALAM W.C. SEKUNDER :<br>PVC AW Ø 3/4"               |                                                               |        |        |





|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR                                                      |    |
| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH<br>LAGALGO                                                   |    |
| AS BUID DRAWING                                                                      |    |
| PEKERJAAN                                                                            |    |
| RENOVASI RUANG MAHALONA 3                                                            |    |
| LOKASI                                                                               |    |
| JL. SANGKURUWIPA NO.1<br>KEC. WOTU, KAB. LUWU TIMUR<br>PROV. SULAWESI SELATAN        |    |
| DIBUAT OLEH                                                                          |    |
| KONTRAKTOR PELAKSANA<br>CV. SURSA CAPTA MAPUA                                        |    |
| AMOS P. PAEMBANAN<br>Kusasa Direktim                                                 |    |
| DIPERIKSA OLEH                                                                       |    |
| KONSULTAN PENGAWAS<br>CV. PIRI KOSILUANT                                             |    |
| A. JANEL NIST<br>Sia Engineering                                                     |    |
| DISETUIJ OLEH                                                                        |    |
| PELABAT PEMBIAT KOMITMEN (PRK)<br>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAGALGO<br>KAB. LUWU TIMUR |    |
| PURU GERE SURABAYA, SAN. N. KES<br>NIP. 19820505 20506024 1 0 11                     |    |
| NAMA GAMBAR                                                                          |    |
| PEKERJAAN PIPA AIR KOTOR                                                             |    |
| JML. GAMBAR                                                                          | 28 |
| NO. GAMBAR                                                                           | 26 |





RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
LAGAUGO

AS BUILD DRAWING

PEKERJAAN

RENOVASI RUANG MAHALONA 3

LOKASI

JL. SANGKURUWIPA NO.1  
KEC. WOTU, KAB. LUVU TIMUR  
PROV. SULAWESI SELATAN

DISIAT OLEH

KONTRAKTOR PELAKSANA  
CV. SUKSESARAJA PAPUA

AMOS P. PAEMBOHAN  
Kustu Direktu

DIKORSESI OLEH

KONSULTAN PENGAWAS  
CV. RITIKONSULTAN

A. JAMIL M. ST  
Site Engineering

DISETUJUI OLEH

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAGAUGO  
KAB. LUVU TIMUR


PUTU GEDE SUKARSA, SHAW, AKSES  
HIP 1192/2005/2006/04/1011

NAMA GAMBAR

PEKERJAAN PIPA, TINJA /  
DISPOSAL PADAT

JLM. GAMBAR 28

NO. GAMBAR 27



PEKERJAAN  
PIPA TINJA/DISPOSAL PADAT  
Skala 1 : 150



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
LAGALGO

AS BUILD DRAWING

PEKERJAAN

RENOVASI RUANG MAHALONA 3

LOKASI:

JL. SANGKURUWIPA NO.1  
KEC. MOTU, KAB. LUWU TIMUR  
PROV. SULAWESI SELATAN

DIBUAT OLEH:

KONTRAKTOR PELAKSANA  
CV. SUKSES KATA PAPUA

AMOS P. PAEMBANAN  
Kusasa Direktus

DITERIMA OLEH:

KONSULTAN PENGAWAS  
CV. P3I KONSULTAN

A. JAMIL M.S.T  
Sta Engineering

DISETUIJI OLEH:

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAGALGO  
KAB. LUWU TIMUR

PITU GEDE SUKARSANA, S.KM, N.Kes  
NIP. 1982052006041011

NAMA GAMBAR

PEKERJAAN ELEKTRIKAL

JUH. GAMBAR


28

NO. GAMBAR

28

REKAMINGAN

| KETERANGAN         | JUMLAH | SATUAN |
|--------------------|--------|--------|
| HOTAK              | 20     | TTIR   |
| SATAP GANDA        | 19     | TTIR   |
| SALAM TINGGAL      | 19     | TTIR   |
| STOP KONTAK MASA   | 18     | TTIR   |
| STOP KONTAK AC     | 16     | TTIR   |
| AKSI 2 GROUP       | 27     | TTIR   |
| LAMPU DOWNLIGHT 4" | 36     | TTIR   |
| LAMPU DOWNLIGHT 3" |        | TTIR   |
| LED 7 WATT         |        | TTIR   |



PEKERJAAN ELEKTRIKAL  
Skala 1 : 150

Penyampaian SPT Elektronik  
Direktorat Jenderal Pajak  
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : R3I KONSULTAN  
NPWP : 748343886803000  
Tahun Pajak : 2022  
Masa Pajak : 01/12  
Jenis SPT : 1771  
Pembetulan ke : 0  
Status SPT : Nihil  
Nominal : 0  
Tanggal Penyampaian : 04/04/2023  
Nomor Tanda Terima Elektronik : 52886406583224728030  
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



PROFIL WAJIB PAJAK

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| NPWP   | 748343886803000                   |
| NAMA   | R3I KONSULTAN                     |
| LOKASI | ALAN TOMPOT KAI - KAB. LUWU TIMUR |

PROFIL PEMENUHAN KEWAJIBAN SAYA

Informasi Status Wajib Pajak KSWP

| NO | VARIABLE                           | STATUS | KETERANGAN |
|----|------------------------------------|--------|------------|
| 1  | NPWP                               | Valid  |            |
| 2  | SPT Tahunan PPh dua tahun terakhir | Valid  |            |





np.wp.

KPP PRATAMA PALOPO

74.834.388.6-803.000

CV. R3I KONSULTAN



JALAN TOMPOTIKA, LERII, MALILI, KAB. LUWU TIMUR,  
SULAWESI SELATAN, 82966

Tanggal Terdaftar 20/12/2018



djpp

www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

np.wp.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 74.834.388.6-803.000  
CV. R3I KONSULTAN

JL. TOMPOTIKA RT.001 RW.002  
USSU, MALILI  
LUWU TIMUR SULAWESI SELATAN

KPP PRATAMA PALOPO

003K 43/12

#### PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

www.pajak.go.id

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA