



Malili, 13 Februari 2023

Nomor : 010/CV.DK/STADION/II/2023
Lampiran : 1 Rangkap
Perihal : **Saran dan Evaluasi Lapangan**

Kepada Yth,
Ibu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Lanjutan Pembangunan Stadion Malili
Kab. Luwu Timur
di-

Tempat

Dengan hormat,

Menjawab surat Ibu Nomor : 416/48/Disparmudora/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 dan Surat Pelaksana **PT. Arafah Alam Sejahtera** No. 032/PT. AAS - Malili/II/2023 Tanggal 13 Februari 2023 perihal Permohonan Contract Change Order (CCO)-03, disampaikan bahwa telah kami evaluasi berdasarkan kondisi lapangan dan dapat dibahas lebih lanjut (Justifikasi Teknis terlampir).

Selanjutnya kami sarankan untuk segera mengundang semua unsur yang terkait untuk membahas perihal diatas guna mengefektifkan pelaksanaan volume pekerjaan fisik tersebut.

Demikian kami sampaikan, untuk menjadi bahan tindak lanjut, terima kasih.

Hormat kami,
Konsultan Supervisi
CV. DUTA KONSTRUKSI

(MARLAN, ST)
Site Engineer

Tembusan :

1. Ketua Pengawasan Pengamanan Program Strategis Daerah di Malili
2. Kabag. EKBANG di Malili
3. Staf Teknis Pembangunan Stadion Malili di Malili
4. Kontraktor **PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA** di Malili
5. A r s i p.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA

Malili, 13 Februari 2023

Nomor : 426.22/47/Disparmudora/II/2023
Lampiran : 4 lbr
Perihal : INSTRUKSI

Yth. Kepada
Kontraktor Pelaksana Lanjutan
Pembangunan Stadion Malili
di
tempat

Menindaklanjuti hasil kunjungan monitoring lapangan bersama Team Pengawasan Pengamanan Program Strategis Daerah, Kabag Ekbang, dan Konsultan Pengawas pertanggal 12 Pebruari 2023 terhadap keterlambatan pekerjaan "Lanjutan Pembangunan Stadion Malili", serta berdasarkan Kontrak Adendum Pekerjaan Fisik Saudari Nomor : 602.1/006/AD-01/SP.KONTRAK/ DISPARMUDORA/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 Kegiatan Lanjutan Pembangunan Stadion Malili Kab. Luwu Timur tahun anggaran 2022, maka diinstruksikan sebagai berikut :

1. Segera mengoptimalkan sistem kerja di lapangan sebelum masa pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan berakhir (yakni tanggal 20 Februari 2023).
2. Segera membongkar dan membenahi perkerasan beton yang rusak dan semua aspal yang permukaannya kasar, retak, dan bergelombang (telah kami beri tanda pilox putih)
3. Segera menyelesaikan penanaman rumput nursery dan membenahi semua permukaan lapangan bola yang masih bergelombang maupun yang berlubang (tanah amblas).
4. Segera membenahi semua permukaan tiang pipa Bench Wasit + Pemain + Official yang penyok.
5. Menyingkirkan semua batu yang terdapat di dalam lapangan.
6. Tidak melakukan pengaspalan dengan kondisi suhu aspal di bawah 100 °C.
7. Memperhatikan keseragaman ketinggian aspal di pinggir penutup saluran agar kurang lebih 4 cm dari top penutup saluran.
8. Segera membenahi tiang lampu jalan yang miring, serta menyelesaikan pemasangan lampu jalan dan panel *control outdoor*.
9. Segera menyelesaikan instalasi pompa springkler agar pada saat PHO dapat dilakukan uji coba penyiraman.
10. Segera membenahi tiang gawang, agar pemasangan tiang gawang dapat dipasang permanen sesuai standar FIFA dan PSSI.
11. Segera menyelesaikan pemasangan pagar BRC dan Pintu Pagar BRC (Akses Masuk ke stadion).
12. Agar dalam bekerja selalu memperhatikan keselamatan kerja dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).

Pelaksanaan pekerjaan sesuai time schedule sangat penting, dengan tetap mengutamakan mutu dan spesifikasi yang dipersyaratkan.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas selaku PPK Lanjutan
Pembangunan Stadion Malili



Ardi Tabacina Akhmad, S.STP, M.Si
Pangkas. Pembina Utama Muda
NIP. 19770422 199511 2 002

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili.
2. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili.
3. Kajari Luwu Timur di Malili.
4. Kajari Kota Tengah di Padang
5. Inspektur Luwu Timur di Malili.
6. Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Luwu Timur di Malili.
7. Kabag. Ekhang Setdakab. Luwu Timur di Malili.
8. Pimpinan Perusahaan PT. Arafah Alam Sejahtera di Padang
9. Konsultan Supervisi Lanjutan Pembangunan Stadion Malili di Malili